



**MUNICIPIO DE LOJA**  
**GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. 015-2018**

**“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE E INTERVENCIÓN  
DE ÁREA VERDE EN BARRIO UNE ETAPA I”**

**COMPARECIENTES.**

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de abril de del año dos mil dieciocho, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora; Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador; Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y por otra parte el Ing. Diego Paolo Loján Herrera, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

**1. ANTECEDENTES:**

- 1.1. Con fecha 18 de enero de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. Diego Paolo Loján Herrera, el Contrato de obra cuyo objeto es el “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE E INTERVENCIÓN DE ÁREA VERDE EN BARRIO UNE ETAPA I”.
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de \$ 35,613.56 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.
- 1.3. El plazo contractual es de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la firma del contrato, según consta en la Cláusula OCTAVA.- Plazo.
- 1.4. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Sandra Jerves Galván, en calidad de Administradora de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN del contrato.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Patricio Torres Ayala, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACIÓN del contrato.
- 1.6. LA CONTRATANTE, mediante memorando ML-GOP-2018-0168-M, de fecha 15 de enero de 2018, Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcázar como nuevo fiscalizador de la obra.
- 1.7. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0027-M, de fecha 18 de enero de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, comunica al Ing. Diego Paolo Loján Herrera Contratista, el cambio de fiscalizador del contrato por el Ing. Jackson Cedillo Balcázar.
- 1.8. La Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora y Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, en conjunto con el Ing. Diego Paolo Loján Herrera, Contratista; se trasladan el día 18 de enero de 2018 para hacer la entrega del sitio de la obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos correspondiente.
- 1.9. Mediante Oficio Nro, 076-DPLH-IC-2018, de fecha 08 de febrero de 2018 suscrito por el Ing. Diego Paolo Loján Herrera informa al Ing. Jackson Cedillo Balcázar, que es necesario el aumento de cantidades de obra de algunos rubros contractuales. Razón por la cual solicita la paralización de los trabajos hasta que se autorice la ejecución de los rubros indicados.
- 1.10. Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-2018-0269-M, de fecha 08 de febrero de 2018 suscrito por el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, la paralización de obras por cuanto se ve la necesidad de incrementar cantidades de ejecución de obra de algunos rubros contractuales. Dicha paralización se requiere hasta obtener la/las partidas presupuestarias correspondientes, así como la suscripción de los trámites administrativos

correspondientes.

- 1.11. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0028-OF, de fecha 08 de febrero de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, comunica al Ing. Diego Paolo Loján Herrera Contratista, la paralización de la obra hasta que la obtención de la/las partidas presupuestarias y suscripción de los trámites administrativos correspondientes.
- 1.12. Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0275-M de fecha 14 de febrero de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador remite a la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, el informe y solicitud de partida presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el contrato No. 15-2018.
- 1.13. Con memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0244-M, de fecha 16 de Febrero de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, con revisión de la Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Públicas, remite al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, la solicitud de partida presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades de Obra en el contrato No. 015-2018.
- 1.14. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0505-M, de fecha 21 de febrero de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe Directora Administrativa, remite lo solicitado a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal.
- 1.15. Con fecha 23 de febrero de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de **\$ 10,648.07 (DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, que equivale al 30% del monto total del contrato.
- 1.16. Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0457-M, de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador del Contrato, con revisión de la Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Públicas, que por su intermedio notifique al Departamento de Planificación remitan las cromáticas faltantes del proyecto.
- 1.17. Con memorando ML-GOP-2018-0798-M, de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, notifica lo solicitado al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo Director de Planificación.
- 1.18. Con recibido del 26 de marzo de 2018 se informa al Ing. Jackson Cedillo Balcázar, se informa al Fiscalizador que se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, función 3.06.01.001.001, programa "Obras Públicas", partida 7.5.01.99.01.999, denominación "REAJUSTES Y EXCEDENTES EN OBRAS", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 706, de fecha 21 de marzo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.19. Mediante Oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0062-M, de fecha 29 de marzo de 2018 el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador del Contrato y la Ing. Sandra Jerves Galván Administradora, informan al Ing. Diego Paolo Loján Herrera Contratista del Contrato el reinicio de los trabajos a partir del día 30 de marzo de 2018, toda vez que se ha suscrito la Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades.
- 1.20. Mediante memorando ML-JDTA-2018-329-M, de fecha 02 de abril de 2018, el Ing. Ariel Alberca, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico con visto bueno del Eco. Ricardo Pazmiño, Director de Planificación remite las cromáticas solicitadas.
- 1.21. Con oficio Nro. 0203-DPLH-IC-2018 y trámite externo 2018-EXT-14194, de fecha 09 de abril de 2018, el Ing. Diego Paolo Loján Herrera, Contratista, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, la recepción provisional del contrato No. 015-2018, toda vez que la obra se encuentra concluida según los términos contractuales.
- 1.22. Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-691-M, de fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jackson

Cedillo Balcázar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, que los trabajos objeto del contrato original están concluidos por lo que se solicita la designación de la comisión para la recepción de los trabajos.

- 1.23. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0109-M, de fecha 16 de abril de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas la designación de la comisión para la recepción provisional de los trabajos, según contrato No. 015-2018.
- 1.24. Con memorando No. ML-GOP-2018-1191-M, de fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, designe la comisión de recepción provisional del contrato No. 015-2018 y sugiere la comitiva integrada por las ingenieras Sandra Jerves Galván y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada, respectivamente.
- 1.25. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1192-M, de fecha 16 de abril de 2018, Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, notifica a las ingenieras Sandra Jerves Galván y Carmen Maza Reinoso su designación como Administradora y Delegada, respectivamente de la Comisión de recepción provisional del contrato No. 015-2018.

## 2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

| #  | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD EJECUTADA | TOTAL EJECUTADO |
|----|---|--------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN ÁREA ABIERTA  | m2     | 0.66            | 599.54             | 395.7           |
| 2  | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA   | m3     | 2.64            | 440.89             | 1163.95         |
| 3  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAS MENORES  | m3     | 11.99           | 22.81              | 273.49          |
| 4  | CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA  | m3     | 0.79            | 463.7              | 366.32          |
| 5  | TRANSPORTE DE MATERIAL DISTANCIA MAYOR A 3KM  | m3-km  | 0.3             | 1390.86            | 417.26          |
| 6  | RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)                                   | m3     | 7.52            | 1.62               | 12.18           |
| 7  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORAMIENTO A COMPACTADOR MECÁNICO                           | m3     | 14.72           | 170.87             | 2515.21         |
| 8  | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS   | kg     | 1.69            | 458.55             | 774.95          |
| 9  | HORMIGÓN SIMPLE F'C240KG/CM2 + ENCOFRADO  | m3     | 244.81          | 2.09               | 511.65          |
| 10 | BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE F'C 180KG/CM2 H:0.5ML INCLUYE REPLANTILLO DE PIEDRA (ML)             | m      | 21.72           | 95.6               | 2076.43         |
| 11 | MALLA ELECTRO SOLDADA 100X100X5 MM EN PISO  | m2     | 4.78            | 530.44             | 2535.5          |
| 12 | PISO DE CANCHA HORMIGÓN SIMPLE PREMEZCLADO F'C 180KG/CM2 E:0.07 CM REPLANTILLO DE PIEDRA 15CM | m2     | 17.23           | 541.34             | 9327.29         |
| 13 | HORMIGÓN CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO, 60% HORMIGÓN SIMPLE F'C180KG/CM2 +PIEDRA 40%             | m3     | 151.7           | 2.21               | 335.26          |
| 14 | PLINTO HORMIGÓN SIMPLE F'C210KG/CM2   | m3     | 175.33          | 0.38               | 66.63           |
| 15 | CADENAS INFERIORES HORMIGÓN SIMPLE F'C210KG/CM2+ENCOFRADO                                     | m3     | 228.14          | 0.47               | 107.23          |
| 16 | COLUMNAS HORMIGÓN SIMPLE F'C210KG/CM2+ENCOFRADO   | m3     | 261.13          | 0.11               | 28.72           |
| 17 | ACERO ESTRUCTURAL PROTECCIÓN ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE                                    | Kg     | 2.48            | 436.12             | 1081.58         |

| #  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD EJECUTADA | TOTAL EJECUTADO |
|----|--|--------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 18 | CUBIERTA PANEL DE ACERO GALVALUME E:0.40MM ALTURA ONDA 46MM INCLUYE ACCESORIOS   | m2     | 15.49           | 26.03              | 403.2           |
| 19 | ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL INCLUIDO FILOS  | m2     | 9.7             | 19.05              | 184.79          |
| 20 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES   | m2     | 3.1             | 13.78              | 42.72           |
| 21 | PINTURA ESMALTE (2 MANOS)  | m2     | 3.28            | 13.78              | 45.2            |
| 22 | TABLÓN DE YUMBINGUE TRATADO EN GRADERÍO  | m2     | 59.45           | 14.4               | 856.08          |
| 23 | LACA PARA PISOS (3 manos)  | m2     | 6.58            | 14.4               | 94.75           |
| 24 | SEÑALIZACIÓN CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E INTEMPERIE TEXTURA LISA ASPECTO MATE SEDOSO VISCOSIDAD 90-130 POISES (DOS MANOS)  | m2     | 4.51            | 529.6              | 2388.5          |
| 25 | SEÑALIZACIÓN A:5CM EN CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E INTEMPERIE TEXTURA LISA ASPECTO MATE SEDOSO VISCOSIDAD 90-130 POISES (DOS MANOS) (ML)  | m      | 0.77            | 207.93             | 160.11          |
| 26 | TABLERO DE BÁSQUET 1.80X1.05ML MARCO DE ALUMINIO DOBLE REFORZADO 55X25X3MM, CRISTAL TEMPLADO CLARO 10MM, CON SERIGRAFÍA EN BORDES EXTERNOS E INTERNOS, ARO DE BÁSQUET REBATIBLE, RED DE NYLON INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN | u      | 888.04          | 2                  | 1776.08         |
| 27 | ARCO PARA CANCHA DE INDOR FUTBOL TUBO REDONDO 2 1/2"x2MM MALLA CERRAMIENTO 3ZN 50/11 VER DETALLE   | u      | 273.49          | 2                  | 546.98          |
| 28 | REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE F'C 180KG/CM2  | m3     | 128.42          | 0.79               | 101.45          |
| 29 | LOGO INSTITUCIONAL ESCUDO DE LOJA Y MUNICIPIO DE LOJA 0.35x0.35ML EN ADHESIVO TRANSPARENTE CON COLOR DE ACUERDO A DETALLE COLOCADO EN TABLERO DE BÁSQUET   | u      | 8.33            | 2                  | 16.66           |
| 30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO D= 160MM, NORMA 2069 RIGIDEZ ANULAR = 4KPA (ML)  | m      | 15.95           | 5.7                | 90.92           |
| 31 | REJILLA EN PLETINA DE 30X20 CM, E=5 CM Y ANCHO =1/2". INCLUYE CERCO  | u      | 23.86           | 0                  | 0               |
| 32 | HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C= 180 KG/CM2, INCLUIDO ENCOFRADO   | m3     | 150.66          | 7.42               | 1117.9          |
| 33 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN ZANJA  | km     | 405.65          | 0.01486            | 6.03            |
| 34 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR   | m3     | 11.26           | 2.28               | 25.67           |
| 35 | PREPARACIÓN DE FONDO DE ZANJA (RESANTEO) (ML)  | m      | 0.76            | 14.86              | 11.29           |
| 36 | COLCHÓN DE ARENA DE MINA PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA  | m3     | 17.34           | 0.19               | 3.29            |
| 37 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO   | m3     | 14.72           | 1.8                | 26.5            |
| 38 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETA CARGADA MANUAL   | m3     | 6.02            | 6.34               | 38.17           |
| 39 | CAJAS DE REVISIÓN 60X60X80CM INCL. TAPA H. ARMADO  | u      | 99.76           | 2                  | 199.52          |
| 40 | POSTE METÁLICO DE 9M, GALVANIZADO EN CALIENTE DE 4" E=4MM, DOS SECCIONES, SUPERIOR 3" E=4MM, INCLUYE IZADO   | u      | 579.06          | 2                  | 1158.12         |
| 41 | REFLECTOR LED IP65, 200W-240VAC, 20000 LM, INCLUYE CONDUCTOR Y CONECTOR DE COMPRESIÓN  | u      | 535.75          | 4                  | 2143            |
| 42 | PUESTA A TIERRA CON SUELDA EXOTÉRMICA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDOR Y CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN  | u      | 27.87           | 4                  | 111.48          |
| 43 | CANALIZACIÓN PARA TUBO PVC INEN 1869 TIPO II, DE 50MM, ZANJA DE 0.40CMX0.50CM, INCLUYE REPOSICIÓN Y DEMÁS MATERIALES (ML)  | m      | 2.66            | 46.6               | 123.96          |
| 44 | TUBO PVC INEN 1869 TIPO II PESADO DE 3M DE LONGITUD X 50MM DE DIÁMETRO, INCLUYE INSTALACIÓN (ML)   | m      | 9.59            | 46.6               | 446.89          |
| 45 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, CON CONDUCTOR DE CU, 2 X 6 (6) TTU (ML)   | m      | 8.94            | 91.6               | 818.9           |

| #            | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD EJECUTADA | TOTAL EJECUTADO  |
|--------------|--|--------|-----------------|--------------------|------------------|
| 46           | EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-2. RANGO DE APLICACIÓN EN CABLE 6 A 2, (GHFC1+CONECT.AP-1)                         | u      | 26.28           | 3                  | 78.84            |
| 47           | POZO ELÉCTRICO TIPO "A" DE (0.60X0.60X0.75CM) ACUERDO A LAS NORMAS DEL MEER  | u      | 167.64          | 4                  | 670.56           |
| 48           | BREAKER 2P-40A RIEL DIN, PARA CAJA DE CONTROL  | u      | 14.75           | 1                  | 14.75            |
| 49           | BAJANTE EN BAJA TENSIÓN CON TUBERÍA EMT DE 2", DESDE EN TABLERO GENERAL INCLUYE INSTALACIÓN                          | u      | 161.4           | 1                  | 161.4            |
| 50           | BASE DE HORMIGÓN SIMPLE, FC 210 DE (40x40X80cm) PARA FIJACIÓN DE CANASTILLAS   | u      | 40.64           | 2                  | 81.28            |
| 51           | BASE DE HORMIGÓN SIMPLE, FC 210 PARA FIJACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN   | u      | 124.54          | 1                  | 124.54           |
| 52           | CONTROL DE ILUMINACIÓN INCLUYE CONTACTOR 2X40A, BREAKER RIEL DIN 2PX40A, TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DIGITAL Y RIEL DIN | u      | 175.35          | 1                  | 175.35           |
| <b>TOTAL</b> |  |        |                 |                    | <b>36,234.23</b> |

### 3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelación del área de intervención, y la posterior excavación a máquina.
- 3.2. Se construyó los bordillos perimetrales en cancha y graderío así como un muro de hormigón ciclópeo como se indica en los planos.
- 3.3. Se construyó las cunetas perimetrales así como el sistema de recolección de aguas lluvia.
- 3.4. A continuación se realizó el relleno compactado con material de mejoramiento e=30cm y posterior al mismo se realizaron los ensayos de laboratorio que avalan la correcta compactación, para la posterior colocación de replantillo de piedra e=15cm, colocación de malla electrosoldada de 100x100x5mm y fundición de contrapiso e=7cm. A la vez se fundió el contrapiso correspondiente al graderío.
- 3.5. Se trabajó en la colocación de acero estructural así como en la cubierta de panel de acero del graderío para la posterior colocación de Tablón de Yumbingue.
- 3.6. Posteriormente se realizaron todas las instalaciones eléctricas correspondientes que incluyen: pozos de revisión, acometidas, reflectores, tablero de medición, 2 postes metálicos de 9m y demás complementos indicados en la planilla.
- 3.7. Finalmente se pintó la cancha y se colocó la señalización, además se colocaron los aros de básquet y arcos de fútbol.
- 3.8. Durante toda la ejecución de obra se realizó el desalojo de escombros.

### 4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Total anticipo                     | \$ 10,684.07 USD |
| Total ejecutado Planillas:         | \$ 36,234.23 USD |
| Porcentaje de trabajos ejecutados: | 101.47 %         |

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla (ÚNICA), el anticipo se devenga en su totalidad en la planilla No. 1 (ÚNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:

## RESUMEN DE PLANILLA:

| Planilla N°  | Subtotal         | 12% IVA         | Total            | Anticipo         | -1% I.R.      | -30%<br>(12% IVA) | Líquido a pagar  |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 1 (UNICA)    | 36,234.23        | 4,348.11        | 40,582.34        | 10,684.07        | 362.34        | 1304.43           | 28,231.50        |
| <b>TOTAL</b> | <b>36,234.23</b> | <b>4,348.11</b> | <b>40,582.34</b> | <b>10,684.07</b> | <b>362.34</b> | <b>1,304.43</b>   | <b>28,231.50</b> |

## 5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

|   |  |
|---|--|
| Plazo de ejecución de trabajos:               | 30 días contados para a partir de la suscripción del contrato. |
| Suscripción del contrato original:            | 18 de enero de 2018  |
| Fecha de entrega del anticipo al contratista: | 23 de febrero de 2018  |
| Inicio de Trabajos:                           | 19 de enero de 2018  |
| Terminación del plazo contractual:            | 17 de febrero de 2018  |
| Paralización 1:                               | 09 de febrero de 2018 al 29 de marzo de 2018                   |
| Días paralizados:                             | 49   |
| Reinicio 1:                                   | 30 de marzo de 2018  |
| Ampliación de plazo:                          | No hay   |
| Terminación del plazo incluye paralización 1: | 07 de abril de 2018  |
| Terminación real de trabajos de la obra:      | 07 de abril de 2018  |
| Días de mora:                                 | No hay   |

Por lo tanto, la entrega de la obra objeto del contrato en mención fueron recibidos dentro del plazo.

## 6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. La Administradora del contrato, Ing. Sandra Jerves, conjuntamente con el Contratista, Ing. Diego Paolo Loján Herrera y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

## 7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra (ÚNICA), la misma que fue ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

## 8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula **UNDÉCIMA** del contrato se estipula lo siguiente: "El presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".

## 9. VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

- 9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el Contratista en esta entrega recepción provisional concerniente al Contrato 015-2018.
- 9.2. Al estar el contratista conforme con la liquidación económica renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.
- 9.3. Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

## 10. OTRAS:

- 10.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepción Provisional.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

ING. SANDRA JERVES GALVÁN  
ADMINISTRADORA

ING. JACKSON CEDILLO BALCÁZAR  
FISCALIZADOR

ING. CARMEN MAZA REINOSO  
COORDINADORA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA  
DELEGADA DE COMISIÓN

ING. DIEGO PAOLO LOJAN HERRERA  
CONTRATISTA

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

**CERTIFICA:** Que la presente Acta fue aprobada a los 20 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.



MUNICIPIO DE LOJA  
Bolívar y José Antonio Eguiguren  
(593-7) 2570492  
[www.loja.gob.ec](http://www.loja.gob.ec)

10

11

---

12



13

14



15

16