



MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. 092-2018

**“ARCO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
PARROQUIAL CHANTACO”**

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de julio de del año dos mil dieciocho, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador; Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador; Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y por otra parte el Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 13 de marzo de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos, el Contrato de obra cuyo objeto es el “ARCO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO PARROQUIAL CHANTACO”.
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de \$ 17,869.13 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.
- 1.3. El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir de la firma del contrato, según consta en la Cláusula OCTAVA.- Plazo.
- 1.4. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Aguilar Quezada, en calidad de Administrador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACIÓN del contrato.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Israel Vinicio Granda Guachizaca, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA SEGUNDA: DE LA FISCALIZACIÓN del contrato.
- 1.6. Con Memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-451-M de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Israel Vicio Granda Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador la paralización de los trabajos debido a fuertes precipitaciones, que impiden el inicio del proyecto, ya que la lluvia no permitirá dar inicio a los trabajos de excavación a cielo abierto para la cimentación.
- 1.7. Con Oficio ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0261-M de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, comunica al Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos Contratista, la paralización de los trabajos y se comunicara el reinicio de la obra de manera oportuna.
- 1.8. Con Memorando No. ML-GOP-CI-CAMR-2018-0037-M de fecha 16 de marzo de 2018, la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora Técnica de Infraestructura, solicita al Ing. Fausto Zurita Álvarez Gerente de Obras Públicas (E), el cambio de Fiscalizador del Contrato No. 092-2018 por temas de operatividad, sugiriendo al Ing. Jackson Cedillo Balcázar como nuevo Fiscalizador.
- 1.9. Con Memorando No. ML-GOP- 2018-0837-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Ing. Fausto Zurita Álvarez Gerente de Obras Públicas (E), solicita al Dr. José Bolívar Castillo Alcalde del Cantón Loja, el cambio de Fiscalizador del Contrato No. 092-2018 por temas de operatividad, sugiriendo al Ing. Jackson Cedillo Balcázar como nuevo Fiscalizador.
- 1.10. Con Memorando No. ML-GOP-2018-0838-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Dr. José Bolívar Castillo Alcalde del Cantón Loja, informa al Ing. Jackson Cedillo Balcázar Técnico de Obras Públicas, la

designación como nuevo Fiscalizador del Contrato No. 092-2018.

- 1.11. Con Memorando No. ML-GOP-2018-453-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, informa al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, la designación del Ing. Jackson Cedillo como nuevo Fiscalizador del Contrato No. 092-2018 y la solicitud de continuación de paralización debido a solicitud de diseños definitivos, y en caso de ser necesario la obtención de la/las partidas presupuestarias correspondientes así como la legalización de los tramites permitentes.
- 1.12. Con Oficio ML-GOP-TI-EVAQ-2018-0263-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, comunica al Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos Contratista, la continuación de la paralización de los trabajos hasta obtener los diseños definitivos de la obra, y en caso de ser necesario la obtención de la/las partidas presupuestarias correspondientes así como la legalización de los trámites pertinentes.
- 1.13. Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-521-M de fecha 21 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, con aprobado del Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, y revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de Infraestructura informan al Ing. Fausto Zurita Álvarez Gerente de Obras Públicas (E); la necesidad de que el Departamento de Planificación ratifique o modifique el detalle de los arcos vehiculares a ser colocados.
- 1.14. Mediante memorando ML-GOP-2018-0885-M de fecha 22 de marzo de 2018, el Ing. Fausto Zurita Álvarez Gerente de Obras Públicas (E), informan al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo Director de Planificación; la necesidad de que se ratifique o modifique el detalle de los arcos vehiculares a ser colocados.
- 1.15. Mediante Memorando ML-Nº 0322-JPCYCH-2018-M de fecha 18 de abril de 2018, el Arq. César Castillo Zúñiga Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histórico, solicita al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo Director de Planificación la elaboración del APU y especificaciones técnicas correspondientes al Contrato No. 092-2018.
- 1.16. Mediante Memorando Nº ML-JDTA-2018-411-M de fecha 23 de abril de 2018, el Ing. Ariel Alberca Prieto Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, con Visto Bueno del Eco. Ricardo Pazmiño Toledo Director de Planificación, remite al Arq. César Castillo Zúñiga Jefe de Centro Histórico el Análisis de Precio Unitario elaborado por la Ing. Karina Martínez Técnico de Planificación.
- 1.17. Mediante Memorando ML-Nº 0338-JPCYCH-2018-M de fecha 26 de abril de 2018, el Arq. César Castillo Zúñiga Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histórico, remite al Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas el informe de rubros nuevos del Contrato No 092-2018.
- 1.18. Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0801-M de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, remite al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, el informe sobre Contrato Complementario, toda vez que existe variación en las cantidades de obra entre las ejecutadas respecto de las contratadas, así como rubros nuevos necesarias para la ejecución de la obra según lo planificado, razón por la cual considera necesario la solicitud de partida presupuestaria por el monto de \$1,422.78 (sin incluir IVA) y luego la elaboración de las bases de Contrato Complementario y Suscripción del mismo.
- 1.19. Mediante memorando ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0850-M de fecha 02 de mayo de 2018, el Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador con revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de Infraestructura y aprobación del Ing. Fausto Zurita Álvarez Subgerente de Obras Públicas; solicita al Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas remita a la Dirección Financiera el trámite correspondiente para partida presupuestaria por el monto de \$ 1,422.78 (sin incluir IVA) y luego la elaboración de las bases de Contrato Complementario y Suscripción del mismo.

- 1.20. Con Memorando ML-GOP-2018-1359-M de fecha 02 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Públicas con Visto Bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe Directora Administrativa, solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal, partida presupuestaria para contrato complementario en el contrato No. 092-2018 por el valor de \$1,422.78 (sin incluir IVA).
- 1.21. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, función 3.06.03.004.001, programa "Compromisos Gabinetes Itinerantes Parroquias", partida 7.5.01.99.01.092, denominación "Arco Vehicular en la Entrada y Salida Del Centro Parroquial Chantaco", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 1,489, de fecha 11 de mayo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.22. Con Memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-912-M, de fecha 21 de mayo de 2018 el Ing. Jackson Cedillo Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, la autorización para elaboración del contrato complementario para lo cual remite bases de elaboración de contrato complementario, especificaciones técnicas, tabla de cantidades y análisis de precios unitarios de los rubros nuevos.
- 1.23. Con memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-913-M, de fecha 21 de mayo de 2018 suscrito por Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador del Contrato, con revisión de la Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, disponga a quien corresponda la elaboración de contrato complementario.
- 1.24. Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0956-M de fecha 22 de mayo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, con revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de Infraestructura y aprobación del Ing. Fausto Zurita Álvarez Subgerente de Obras Públicas; solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Públicas la definición de detalles en Contrato No. 092-2018.
- 1.25. Con memorando Nro. ML-GOP-2018-1622-M, de fecha 23 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, la suscripción de contrato complementario al Nro. 092-2018 y sugiere se designe como Administrador y Fiscalizador al Ing. Edwin Aguilar Quezada e Ing. Jackson Cedillo B. respectivamente.
- 1.26. Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-1623-M, de fecha 23 de mayo de 2018, el Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, dispone al Abg. Diego Patiño Izquierdo, Procurador Síndico Municipal, la elaboración de contrato complementario y designa al Ing. Edwin Aguilar Quezada. e Ing. Jackson Cedillo B. como administrador y fiscalizador, respectivamente.
- 1.27. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-1668-M, de fecha 28 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, solicita al Arq. Guido Carrasco Cueva Director de Regulación y Control Urbano, la definición de detalles en el Contrato No. 092-2018.
- 1.28. Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1019-M de fecha 29 de mayo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, con revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de Infraestructura y aprobación del Ing. Fausto Zurita Álvarez Subgerente de Obras Públicas; solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Públicas la definición de detalles en Contrato No. 092-2018.
- 1.29. Con Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0543-OF de fecha 29 de mayo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar y el Ing. Edwin Aguilar Quezada Fiscalizador y Administrador respectivamente, informan al Arq. Víctor Guamán Cevallos Contratista, el alcance de paralización al Contrato No. 092-2018 y paralización del Contrato Complementario al No. 092-2018.
- 1.30. Con fecha 29 de mayo de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos, el Contrato complementario del contrato principal Nro. 092-2018 de obra cuyo objeto es el

"ARCO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO PARROQUIAL CHANTACO".

- 1.31. El monto del contrato complementario asciende a la cantidad de \$ 1,422.78 (MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS CON 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.
- 1.32. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del contrato, según consta en la Cláusula **SÉPTIMA.- Plazo.**
- 1.33. Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-1706-M de fecha 31 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas solicita al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo Director de Planificación, la cromática del contrato No. 092-2018.
- 1.34. Mediante Memorando No. ML-TRED-JPCCH-2018-003-M de fecha 04 de junio de 2018, la Arq. Thalía Esparza Técnico de Centro Histórico remite al Arq. César Castillo Zúñiga Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histórico, la cromática del Contrato No. 092-2018.
- 1.35. Con Memorando ML- No. 0431-JPCYCH-2018 de fecha 05 de junio de 2018, el Arq. César Castillo Zúñiga Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histórico con Visto Bueno del Arq. Guido Carrasco Cueva Director de Regulación y Control Urbano, remiten al Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas la cromática del Contrato No. 092-2018.
- 1.36. Con fecha 05 de junio de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de \$ 5,360.74 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.
- 1.37. Con Oficio ML-GOP-TI-JVCB-2018-0572-OF, de fecha 05 de junio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador e Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, notifican al contratista que una vez suscrito del contrato complementario al Nro. 092-2018, así como la definición de la altura del arco y la cromática a ser utilizada, el reinicio de trabajos a partir del 06 de junio de 2018 tanto del contrato Original como Complementario. Así mismo, solicitan que se haga llegar a la Gerencia de Obras Públicas el cronograma reprogramado de trabajos del Contrato Original.
- 1.38. El Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador y el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, en conjunto con el Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos, Contratista; se trasladan el día 06 de junio de 2018 para hacer la entrega del sitio de la obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos correspondiente.
- 1.39. Con Oficio S/N y trámite externo 2018-EXT-27994, de fecha 23 de julio de 2018, el Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos, Contratista, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, la recepción provisional del contrato complementario al No. 092-2018, toda vez que la obra se encuentra concluida con fecha 20 de julio de 2018.
- 1.40. Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1367-M, de fecha 25 de Julio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, informa al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, que los trabajos objeto del contrato complementario están concluidos por lo que se solicita la designación de la comisión para la recepción de los trabajos.
- 1.41. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1454-M, de fecha 25 de Julio de 2018, el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas la designación de la comisión para la recepción provisional de los trabajos, según contrato complementario al No. 092-2018.
- 1.42. Con memorando No. ML-GOP-2018-2297-M, de fecha 26 de julio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja,

designa la comisión de recepción provisional del contrato complementario al No. 092-2018 y sugiere la comitiva integrada por los ingenieros Edwin Aguilar Quezada y Carmen Maza Reinoso como Administrador y Delegada, respectivamente.

- 1.43. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2298-M, de fecha 26 de julio de 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, notifica a los ingenieros Edwin Aguilar Quezada y Carmen Maza Reinoso su designación como Administrador y Delegada, respectivamente de la Comisión de recepción provisional del contrato complementario al No. 092-2018.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integralmente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL EJECUTADO
1	BOLARDO EN HORMIGON BLANCO RESISTENCIA F'C= 300 KG/CM2, EMPOTRADO AL PISO MEDIANTE VARILLA D: 6 Y 8MM. INCLUYE INSTALACIÓN, VER DETALLE.	U	132.00	8.00	1,056.00
2	EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES	M3	11.69	11.85	138.53
3	DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL	M3	9.81	0.00	0.00
4	ACERO DE REFUERZO	KG	1.77	127.58	225.82
TOTAL					1,420.35

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con excavaciones de estructuras menores para los arcos de entrada y salida; así como el acero de refuerzo para la cimentación y cuellos de columna,
- 3.2. Se procedió a colocar los bolardos en hormigón blanco resistencia f'c=300 kg/cm2 en el arco de salida.
- 3.3. Durante toda la ejecución de obra se realizó el desalojo de escombros.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Total anticipo	No hay
Total ejecutado Planillas:	\$ 1,420.35 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados:	99.83%

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Líquido a pagar
1	1,420.35	170.44	1,590.79	0.00	14.20	51.13	1,525.46
TOTAL	1,420.35	170.44	1,590.79	0.00	14.20	51.13	1,525.46

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Suscripción del contrato original:	13 de marzo de 2018
Fecha de terminación plazo contrato original:	27 de abril de 2018
Fecha de entrega del anticipo contrato original:	04 de junio de 2018
Suscripción del contrato complementario:	29 de mayo de 2018
Plazo de ejecución de trabajos:	45 días contados para a partir de la suscripción del contrato.
Fecha de paralización:	30 de mayo de 2018
Fecha de reinicio:	06 de junio de 2018
Días paralizado:	07 días
Fecha de terminación plazo contrato complementario:	20 de julio de 2018
Terminación real de trabajos de la obra:	20 de julio de 2018
Periodo de ejecución de trabajos:	06 DE JUNIO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2018
Mora:	No existe

Por lo tanto, la entrega de la obra objeto del contrato en mención fueron recibidos dentro del plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. El Administrador del contrato, Ing. Edwin Aguilar Quezada, conjuntamente con el Contratista, Arq. Víctor Hugo Guamán Cevallos y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la planilla única, la misma que fue ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula UNDÉCIMA del contrato se estipula lo siguiente: "El presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".

9. VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

- 9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el Contratista en esta entrega recepción provisional concerniente al Contrato Complementario 092-2018.
- 9.2. Al estar el contratista conforme con la liquidación económica renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.
- 9.3. Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

10. OTRAS:

10.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepción Provisional.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de julio del año dos mil dieciocho.




ING. EDWIN AGUILAR QUEZADA
ADMINISTRADOR



ING. JACKSON CEDILLO BALCÁZAR
FISCALIZADOR



ING. CARMEN MAZA REINOSO
COORDINADORA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA DE COMISIÓN



ARQ. VÍCTOR HUGO GUAMÁN CEVALLOS
CONTRATISTA

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 31 días del mes de julio del año dos mil dieciocho.




10

