

MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 51-2018

**"REPOTENCIACIÓN DE BATERÍAS
SANITARIAS EN JDB. 18 DE NOVIEMBRE".**

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Loja, a los 18 días del mes de junio del año dos mil dieciocho, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia González Morales, Administrador, Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, Ing. Carmen Maza Reinoso, Delegada; y por otra el Ing. Rommel Salinas Ríos, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1: ANTECEDENTES.-

1.1.- Con fecha 23 de enero de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. Rommel Salinas Ríos el Contrato de obra cuyo objeto es la **"Repotenciación de baterías sanitarias JDB 18 de noviembre"**.

1.2.- El monto del contrato asciende a la cantidad de **DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, más el valor del IVA (USD 17,721.31 + IVA).

1.3.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-0295-M de fecha 22 de febrero del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador Informa a la Ing. Lidia González Administradora la existencia de diferencia de cantidades de obra, mismo que deja como resultado un saldo a favor.

1.4.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-0308-M de fecha 23 de febrero del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador solicita la creación de un contrato complementario a la Ing. Lidia González Administradora en vista de la existencia de diferencia de cantidades de obra.

1.5.- Con memorando ML-GOP-TV-LMGM-2018-0311-M de fecha 23 de febrero del 2018 la Ing. Lidia González Morales Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza coordinadora de Infraestructura y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Públicas, solicita la certificación de saldo disponible en la partida presupuestaria para la suscripción del contrato complementario.

1.6.- Con memorando ML-GOP-2018-0557-M de fecha 26 de febrero del 2018 el Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas, solicita se emita la certificación necesaria para la elaboración del contrato complementario.

1.7.- Con fecha 21 de marzo de 2018 la Ing. Mirian Tacuri Ochoa Directora Financiera emite la certificación de saldo que puede cubrir el valor solicitado mediante memorando ML-GOP-2018-0557-M.

1.8.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LIAT-2018-0570-M de fecha 27 de marzo del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador solicita a la Ing. Lidia González Morales Administradora, autorización para la creación de contrato complementario del contrato 051-2018, para lo cual remite bases de contrato, presupuesto, precios unitarios y especificaciones técnicas.

1.9.- Mediante Memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0581-M de fecha 27 de marzo de 2018 la Ing. Lidia González Morales solicita a la Gerencia de Obras Públicas la autorización para la creación de contrato complementario del contrato 051-2018.

1.10.- Con memorando ML-GOP-2018-0983-M de fecha 28 de marzo del 2018 el Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas, solicita al Dr. José Bolívar Castillo Alcalde de Loja, se disponga al Procurador síndico elaborar el contrato complementario del contrato 051-2018.

1.11.- Con Memorando No. ML-GOP-2018-0984-M de fecha 28 de marzo de 2018, Dr. José Bolívar Castillo Alcalde de Loja solicita al Abg. Diego Patiño Izquierdo Procurador Síndico Municipal, se elabore el contrato complementario del contrato 051-2018, y designa a la Ing. Lidia González Morales como Administradora y como Fiscalizador al Ing. Luis Arteaga Torres.

1.12.- Con Memorando No. ML-PSM-2018-819 de fecha 05 de abril de 2018 el Abg. Diego Patiño Izquierdo Procurador Síndico Municipal solicita a la Gerencia de Obras Públicas se proceda a realizar la actualización y/o convalidación de la partida presupuestaria, tomando en cuenta que el presupuesto anual se clausuró el 31 de diciembre de 2017.

1.13.- Con Memorando No. ML-GOP-CI-CARM-2018-048-M La Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de Infraestructura, informa al Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas que para la ejecución del contrato Complementario se ha utilizado la partida presupuestaria del contrato Original, por lo cual se solicitó la debida certificación de Saldo disponible, misma que fue certificada por la Ing. Mirian Tacuri Directora Financiera, por lo que la solicitud de la Procuraduría en cuanto a la actualización y/o convalidación de la partida presupuestaria no procede.

1.14.- Con Memorando No. ML-GOP-2018-1098-M de fecha 09 de abril del 2018 el Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas, informa a Procurador Síndico Abg. Diego Patiño Izquierdo que la actualización de la partida presupuestaria no procede, ya que se haría uso del saldo existente dentro de la partida presupuestaria.

1.15.- Mediante oficio No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-140-OF de fecha 11 de abril del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia González Administradora reinician los trabajos en vista de la firma del contrato complementario a contrato 051-2018.

1.16.- Con Memorando No. ML-PSM-2018-0908 de fecha 17 de abril de 2018 el Abg. Daniel Sempértegui Coronel Procurador Síndico Municipal (E), remite contrato complementario al Nro. 051-2018.

1.17.- El monto del contrato asciende a la cantidad de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, más el valor del IVA (USD 1,397.61 + IVA).

1.18.- El plazo contractual es de diez (10) días calendario, contados a partir de la culminación del contrato original, según consta en la Cláusula Sexta del contrato: Plazo.

1.19.- Mediante oficio S/N de fecha 23 de abril de 2018 con trámite 2018-EXT-16343 el Ing. Rommel R. Salinas Ríos, contratista de la obra, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde de Loja, de digne disponer a quien corresponda nombrar la comisión Técnica para realizar la **RECEPCION PROVISIONAL** de la obra.

1.20.- Con fecha 27 de abril del 2018, el Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, mediante memorando N° ML-GOP-TV-LJAT-2018-835-M, indica a la Ing. Lidia González Morales, Administrador, que la obra está concluida por lo que considera procedente se designe la comisión de Recepción Provisional.

1.21.- Con fecha 08 de mayo del 2018, la Ing. Lidia González Morales, Administradora con el Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, y Visto Bueno del Subgerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-TV-LMGM-2018-836-M, indica al Ing. Jimmy Riofrío Neira, Gerente de Obras Públicas, que la obra puede ser recibida, y solicita se nombre la comisión de recepción Provisional.

1.22.- Con fecha 09 de mayo del 2018, el Ing. Jimmy Riofrío Neira Gerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-1437-M, sugiere a la máxima Autoridad a las Ingenieras Lidia González Morales, e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y delegada sucesivamente.

1.23.- Con fecha 09 de mayo del 2018, el Dr. José Bolívar Castillo Alcalde de Loja, mediante memorando N° ML-GOP-2018-1438-M, designa a las Ingenieras Lidia González Morales, e Ing. Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y delegada sucesivamente.

SEGUNDO: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

°	RUBROS DE OBRA	UNIDA D	CANTIDAD	
			Presupue sto	Ejecutado
	OBRA CIVIL			
1	ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y HORMIGON SIMPLE	M2	28.00	18.71
2	CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F°C180KG/CM2E:7CM REPLANTILLO PIEDRA 15CM	M2	28.00	16.30
3	TAPA PARA CAJA DE REVISIÓN 60X60X5 INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y PLETINA 2"X6MM PERIMETRAL/TERMINADO	U	2.00	2.00
4	PISO GRESS MATE ANTIDESLIZANTE CANALEADO 1/2" CON PORCELANA	M2	20.00	26.20
5	GRADA DE HORMIGÓN SIMPLE F°C 180KG/CM2 E:7CM REPLANTILLO PIEDRA 15CM	M2	2.20	2.27
6	ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1,5 CM VERTICAL INCLUIDO FILOS/INCLUYE ADITIVO PARA MEJORAR LA ADHERENCIA	M2	4.40	4.02
7	TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM	M	4.00	1.80
8	SIFON PVC-S E/C 75MM	U	2.00	2.00
9	REJILLA DE PISO DE 75MM	U	2.00	2.00

TERCERO: CONDICIONES OPERATIVAS.-

3.01.- Para el contrato complementario a la repotenciación de la batería sanitaria JDB 18 de noviembre, se inició con la rotura de contrapiso existente en el acceso a la batería, así como la demolición de las gradas mismas que se encontraban falladas, hasta llegar a realizar la fundición del contrapiso externo de la batería, con hormigón simple de 180kg7cm2 y 15cm de replantillo e piedra.

3.02 – A la vez se llevó a cabo la instalación, de las rejillas y sifones, así como el encofrado y fundición de las gradas con hormigón de 180 kg/cm2 y replantillo de piedra de 15cm.

3.03 – Luego se inició con construcción de las tapas para las cajas de revisión, mismas que poseen pletina perimetral.

3.04 – una vez realizados esto se lleva a cabo el enlucido de paredes en los puntos donde se requería.

3.05.- para finalizar se realiza la colocación de piso gress en el acceso a la batería y

gradas, así como el empastado y el pintado de paredes externas.

CUARTA: LIQUIDACION ECONÓMICA.-

Total ejecutado planilla única del Contrato Original:	\$ 1.184,38 USD
---	-----------------

El valor del anticipo se devenga en la Planilla única de acuerdo al cuadro adjunto.

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Multa	Líquido a pagar
1	1184.38	142.13	1326.51	0.00	11.84	42.64	0.00	1272.03
Total	1184.38	142.13	1326.51	0.00	11.84	42.64	0.00	1272.03

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para la terminación de la obra es de DIEZ DIAS, calendarios contados a partir de la terminación del contrato Original:

Plazo de ejecución de trabajos:	10 días contados desde la terminación del contrato original
Firma del contrato:	11 de abril del 2018.
Inicio de Trabajos:	15 de abril del 2018.
Fecha de entrega del anticipo al contratista:	S/A
Terminación plazo contractual:	24 de abril del 2018
Paralización 1:	--
Reinicio de trabajos:	--
Terminación del plazo con paralizaciones:	24 de abril del 2018.
Terminación de trabajos:	23 de abril del 2018.

La obra fue concluida el 23 de abril del 2018, por lo que el contratista no ha incurrido en mora por retraso de trabajos.

SEXTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.-

6.01.- El Administrador del contrato conjuntamente con el contratista y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron la correspondiente inspección a la batería sanitaria de la JDB 18 de noviembre y constatan de los trabajos efectuados en la obra.

SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.-

7.01.- Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra, cuyos rubros fueron ejecutados dentro de los términos y plazos establecidos.


OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO.-

8.01.- Los pagos concernientes a reajuste de precios NO contempla el contrato 51-2018.

NOVENA: OTRAS.-

9.01.- El **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** se suscribirá transcurridos ciento ochenta días, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepción Provisional

Para constancia de lo actuado, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja a los dieciocho días del mes de junio del 2018.



ING. LIDIA GONZÁLEZ MORALES
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



ING. LUIS ARTEAGA TORRES.
FISCALIZADOR



ING. CARMEN MAZA REINOSO
DELEGADO



ING. ROMMEL SALINAS RÍOS
CONTRATISTA

SECRETARIO DE OO.PPP.MM.

CERTIFICA: Que la presente acta fue aprobada a los 18 días del mes de junio del 2018.

