



MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. 042-2018

“READECUACIÓN DE LA PLAZA DE YAHUARCUNA”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, una vez realizada la liquidación económica se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora; la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y Delegada; y el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador; y por otra el Arq. Wilman Andrés Bautista Rojas, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 07 de febrero de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Arq. Wilman Andrés Bautista Rojas, el Contrato de obra No. 042-2018, cuyo objeto es la “READECUACIÓN DE LA PLAZA DE YAHUARCUNA”.
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de **US\$ 20.323,53 (VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES con 53/100 Dólares de los Estados Unidos de América)** no incluye IVA.
- 1.3. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **TREINTA (30) días calendario**, a partir de la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta según consta en la Cláusula **OCTAVA** del contrato.
- 1.4. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Sandra Jerves Galván, en calidad de Administradora de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO**.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcázar, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO**.
- 1.6. Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0451-M, de fecha 07 de febrero de 2018 suscrito por el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, la paralización de la obra ante la necesidad de la creación de algunos rubros nuevos a ejecutar, como rotura de contrapiso y excavación sin clasificar a máquina. Dicha paralización se requiere hasta la solicitud, obtención y legalización de la/las partidas presupuestarias correspondientes.
- 1.7. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-078-OF, de fecha 07 de febrero de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, comunica al Arq. Wilman Andrés Bautista, Contratista, la paralización de la obra a partir del día 08 de febrero de 2018 hasta la obtención y legalización de las partidas presupuestarias con sus trámites administrativos correspondientes.
- 1.8. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-257-M, de fecha 16 de febrero de 2018, el Ing.

- Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, aprobado por la Ing. Sandra Jerves, Administradora; con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura; y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, se informe al Departamento de Planificación sobre algunas observaciones que se relacionan con el contrato No. 042-2018, información indispensable para determinar el alcance de ejecución de la obra, en base a los porcentajes permitidos por la Ley.
- 1.9. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0522-M, de fecha 22 de febrero de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, remite al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, el Informe técnico de Contrato No. 042-2018.
 - 1.10. Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-0245-M, de fecha 08 de marzo de 2018, el Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, revisado por el Arq. Patricio Cango Patiño Subdirector de Planificación, y con visto bueno del Econ. Ricardo Pazmiño T, Director de Planificación, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, el alcance de información en el proyecto "Readecuación de la Plaza de Yahuarcoma".
 - 1.11. Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0431-M de fecha 13 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, remite a la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, el informe y solicitud de partida presupuestaria para Rubros Nuevos en el contrato No. 042-2018.
 - 1.12. Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0448-M de fecha 13 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, remite a la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, el informe y solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario en el contrato No. 042-2018.
 - 1.13. Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-455-M de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, y la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, con revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, por su intermedio se comunique al Departamento de UMAPAL se realice la construcción de un pozo de revisión de hormigón simple indicado por el Departamento de Planificación así como la acometida de agua potable, toda vez que no es factible realizarlo dentro del proceso contractual porque los montos superan los límites permitidos por la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública.
 - 1.14. Mediante Memorando nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0459-M de fecha 14 de marzo de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, con revisión de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, la solicitud de Partida Presupuestaria para Rubros Nuevos en el Contrato 042-2018.
 - 1.15. Mediante Memorando nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0471-M de fecha 14 de marzo de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, con revisión de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, la solicitud de Partida Presupuestaria para Contrato Complementario en el Contrato 042-2018.
 - 1.16. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0812-M de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria para Contrato Complementario en el Contrato No. 042-2018.
 - 1.17. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0813-M de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria para Orden de Trabajo en el Contrato No. 042-2018.

- 1.18. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Contrato Complementario en la partida presupuestaria, función 3.06.01.001.001, programa "Obras Públicas", partida 7.5.01.99.01.999, denominación "Reajuste y Excedentes En Obras", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 608, de fecha 19 de marzo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.19. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida presupuestaria, función 3.06.01.001.001, programa "Obras Públicas", partida 7.5.01.99.01.999, denominación "Reajuste y Excedentes En Obras", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 746, de fecha 22 de marzo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.20. Una vez que se cuenta con la certificación presupuestaria No. 608 para contrato complementario, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0525-M del 22 de marzo de 2018, la autorización para suscripción del contrato complementario.
- 1.21. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0536-M del 22 de marzo de 2018, la Ing. Sandra Jerves, Administradora; con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura; solicita la autorización para la suscripción del Contrato Complementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-0912-M del 23 de marzo de 2018, el Ing. Fausto Zurita, Gerente de Obras Públicas (E) remite lo solicitado a la Máxima Autoridad Municipal (E), Licda. Piedad Pineda.
- 1.22. Con memorando No. ML-GOP-2018-0913-M del 23 de marzo de 2018, la Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja (E) dispone al Procurador Síndico Municipal la elaboración del contrato complementario y designa a la Ing. Sandra Jerves e Ing. Jackson Cedillo, como Administradora y Fiscalizador, respectivamente.
- 1.23. Con fecha 27 de marzo de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Arq. Wilman Andrés Bautista Rojas, el Contrato de obra Complementario al Original No. 042-2018, cuyo objeto es la "READECUACIÓN DE LA PLAZA DE YAHUARCUNA".
- 1.24. El monto del contrato asciende a la cantidad de **US\$ 1.623,82 (MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 82/100 Dólares de los Estados Unidos de América)** no incluye IVA.
- 1.25. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos se contabilizará dentro del plazo del contrato principal, según consta en la Cláusula **SEXTA** del contrato.
- 1.26. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-228-OF de fecha 27 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador, con visto bueno de la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, informan al Arq. Wilman Bautista Rojas, Contratista, que una vez obtenida la partida presupuestaria para Orden de Trabajo y suscrito el Contrato Complementario, debe iniciarse los trabajos a partir del 28 de marzo de 2018, así mismo, se solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Públicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.
- 1.27. Con fecha 29 de marzo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de **\$ 6,097.06 (SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, que equivale al 30% del monto total del contrato.
- 1.28. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-279-OF de fecha 12 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador, con visto bueno de la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, informan al Arq. Wilman Andrés Bautista, Contratista, el incremento de cantidades de obra y la paralización de trabajos a partir del 13 de abril de 2018.
- 1.29. Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0733-M de fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, remite a la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, el informe y solicitud de partida presupuestaria para Diferencia de Cantidades en el contrato No. 042-2018.

- 1.30. Mediante Memorando nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0119-M de fecha 20 de abril de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, con revisión de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, la solicitud de Partida Presupuestaria para Diferencia de Cantidades en el Contrato 042-2018.
- 1.31. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1278-M de fecha 23 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el Contrato No. 042-2018.
- 1.32. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Diferencia de Cantidades en la partida presupuestaria, función 3.06.01.001.001, programa "Obras Públicas", partida 7.5.01.99.01.999, denominación "Reajuste y Excedentes En Obras", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 1,429, de fecha 08 de mayo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.33. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JCVB-2018-0765-M del 24 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador y la Ing. Sandra Jerves, Administradora; con visto bueno de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura; informan que una vez revisada la documentación soporte, se concluye que la ejecución de los trabajos de excavación a máquina y rellenos compactado con material de mejoramiento sobrepasan los porcentajes permisibles por la LOSNCP. Por lo que considera necesario que a través Gerencia de Obras Públicas se realice los trabajos de excavación y posterior tendido, colocación y compactación de material de mejoramiento. El Ing. Fausto Zurita, Gerente de Obras Públicas (E) autoriza dichos trabajos.
- 1.34. Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-787-M de fecha 26 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, informa al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, que en el sector Oeste del proyecto existen 150 m2 de contrapiso en buen estado, el mismo que constructivamente no puede ser pigmentado, por lo cual solicita que se notifique de este particular al Departamento de Planificación para que se modifique la cromática inicial en base a las áreas correspondientes al contrapiso nuevo. Con memorando No. ML-GOP-2018-1343-M del 02 de mayo de 2018, Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas remite lo solicitado al Econ. Ricardo Pazmiño, Director de Planificación.
- 1.35. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1343-M, de fecha 02 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita el Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, la Cromática para contrato No. 042-2018.
- 1.36. Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-547-M, de fecha 30 de mayo de 2018, el Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, con visto bueno del Econ. Ricardo Pazmiño T, Director de Planificación, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas la cromática para el proyecto.
- 1.37. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-581-OF de fecha 07 de junio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador, con visto bueno de la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, informan al Arq. Wilman Bautista Rojas, Contratista, que una vez obtenida la partida presupuestaria para Diferencia de Cantidades y culminados los trabajos de relleno compactado con material de mejoramiento el día 7 de junio de 2018, debe reiniciarse los trabajos a partir del 08 de junio de 2018, así mismo, se solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Públicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.
- 1.38. Mediante oficio S/N del 21 de junio de 2018, el Contratista, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde de Loja se digne disponer a quien corresponda se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del contrato.

- 1.39. Con sumilla inscrita en el trámite 2018-EXT-24108, la Máxima Autoridad remite la solicitud a la Gerencia de Obras Públicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1150-M, de fecha 25 de junio de 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra está finalizada y es procedente solicitar la comisión para recepción provisional.
- 1.40. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-1214-M, de fecha 25 de junio de 2018, la Administradora con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrío Gerente de Obra Públicas se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Provisional.
- 1.41. Con fecha 26 de junio de 2018, el Gerente de Obras Públicas mediante memorando N° ML-GOP-2018-1959-M, solicita la conformación de la Comisión de Recepción a la máxima Autoridad, para lo cual sugiere a la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora del contrato y a la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 1.42. Con fecha 26 de junio de 2018, el Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del cantón Loja mediante memorando N° ML-GOP-2018-1960-M, designa la comisión de recepción conformada por la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora e Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integralmente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

CÓD.	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
1	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	m2	0.45	1262.91	568.31
2	DEMOLICIÓN BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE DE CALZADA (ML)	m	3.42	165.14	564.78
3	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAS MENORES	m3	11.69	158.50	1852.87
4	RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)	m3	8.49	49.96	424.16
5	DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL	m3	6.78	207.61	1407.60
6	REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CM	m3	36.69	9.15	335.71
7	HORMIGÓN SIMPLE F' C180KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO EN BORDILLO	m3	180.40	12.52	2258.61
8	HORMIGÓN SIMPLE F' C210KG/CM2 EN PISO.	m3	190.48	40.15	7647.77
9	PIGMENTO DE COLOR EN PISO DE HORMIGÓN E:2CM. SEGÚN DETALLE.	m2	2.71		
10	COLOCACIÓN DE BOLARDOS DE HORMIGÓN INC. ANILLO EN PLATINA E INSTALACIÓN	u	48.	32.00	1536.00
11	CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE 50MM, ZANJA TIPO EU0-OB1 X2A1 (ML)	m	16.65	38.00	632.70
12	TUBERÍA PVC EC CÉDULA 40 D= 2"	m	7.38	24.00	177.12
13	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2", L=6-9 M, INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO	u	170.69		

CÓD.	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO INTERIOR 160 MM NORMA INEN 2059, RIGIDEZ ANULAR \geq 4KPA (ML)	m	12.77	11.90	151.96
15	REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN ZANJA	km	405.65	0.02	9.74
16	PREPARACIÓN DE FONDO DE ZANJA (RESANTEO) (ML)	m	0.76	28.10	21.36
17	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	14.72	53.55	788.26
18	CAJAS DE REVISIÓN 60X60 DE 60 A 120 CM INCL. TAPA H. ARMADO	u	99.76	4.00	399.04
SUBTOTAL					\$ 18,775.99

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		IMPORTE
			CONTRATO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL A LA FECHA
1	MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x3.5mm	M2	168.00	168.00	403.20
TOTAL:					403.20

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con la limpieza manual del terreno, así como rotura de contrapiso, replantillo y bordillos; así como excavación de estructuras menores.
- 3.2. Se construyó los bordillos perimetrales de la plaza.
- 3.3. Los trabajos de relleno compactado con material de mejoramiento, así como acometidas de alcantarillado y agua potable fueron realizados a través de administración directa de la Gerencia de Obras Públicas y UMAPAL, respectivamente.
- 3.4. Una vez que las densidades de suelo fueron aprobadas, se realizaron trabajos de canalización eléctrica así como de colocación de tubería de 160mm, construcción de cajas de revisión.
- 3.5. Posteriormente se realizó los trabajos de hormigón en bordillos en la parte interna de la plaza, para la posterior fundición de hormigón de 210 kg/cm² en piso con un espesor de 7cm como indican los planos. Se debe indicar que en visita técnica del Alcalde con técnicos del departamento de Planificación se decidió la no colocación de pigmento en el contrapiso, el pintado de contrapiso será considerado por el Departamento de Planificación en una segunda Etapa.
- 3.6. Finalmente se colocó los bolardos de hormigón.
- 3.7. Durante toda la ejecución de la obra se realizó el desalojo de material.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla única:

RESUMEN DE PLANILLA:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Líquido a pagar
1 (Única)	18,775.99	2,253.12	21,029.11	6,097.06	187.76	675.94	14,068.35
TOTAL	18,775.99	2,253.12	21,029.11	6,097.06	187.76	675.94	14,068.35

Planilla N°	Orden de Trabajo	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Multa	Líquido a pagar
1		403.2	48.38	451.58	0.00	4.03	14.51	0.00	433.04
Total		403.20	48.38	451.58	0.00	4.03	14.51	0.00	433.04

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Fecha de suscripción contrato original:	07 de febrero de 2018
Plazo:	30 días calendario a partir de la suscripción del contrato
Fecha de terminación plazo contractual:	09 de marzo de 2018
Fecha de paralización 1:	08 de febrero de 2018
Fecha de suscripción contrato complementario:	27 de marzo de 2018
Plazo Contrato Complementario:	Dentro del contrato principal
Fecha de reinicio 1:	28 de marzo de 2018
Días paralizados:	48 días
Fecha de terminación incluye paralización 1+ suscripción contrato complementario:	26 de abril de 2018
Fecha de paralización 2:	13 de abril de 2018
Fecha de reinicio 2:	08 de junio de 2018
Días paralizados:	56 días
Días paralizados total:	104 días
Fecha de terminación incluye paralización 2:	21 de junio de 2018
Terminación real de la obra:	21 de junio de 2018
Ampliaciones de plazo:	No hay
Mora:	No existe

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. La Administradora del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla Única de Obra, la misma que fue ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

- 7.2. Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula **UNDÉCIMA** del contrato se estipula lo siguiente: "el presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".

9. OTRAS:

- 9.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepción Provisional.
- 9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

ING. SANDRA JERVES GALVÁN
ADMINISTRADORA

ING. CARMEN MAZA REINOSO
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA COMISIÓN

ING. JACKSON CEDILLO BALCÁZAR
FISCALIZADOR

ARQ. WILMAN ANDRÉS BAUTISTA ROJAS.
CONTRATISTA

Secretario de OO.PP.MM.

C E R T I F I C A: Que la presente Acta fue aprobada a los 29 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.