



**MUNICIPIO DE LOJA**  
**GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. 070-2018**

**“CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL BARRIO  
CIUDAD ALEGRÍA”**

**COMPARECIENTES.**

En la ciudad de Loja, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, una vez que la liquidación económica de la obra ha sido realizada, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora; Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador; Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y por otra parte el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

**1. ANTECEDENTES:**

- 1.1. Con fecha 27 de febrero de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, el Contrato de obra cuyo objeto es el **“CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL BARRIO CIUDAD ALEGRÍA”**.
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de \$ 20,696.69 (VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.
- 1.3. El plazo contractual es de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la firma del contrato, según consta en la Cláusula OCTAVA.- Plazo.
- 1.4. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Sandra Jerves Galván, en calidad de Administradora de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN del contrato.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcázar, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACIÓN del contrato.
- 1.6. Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-348-M, de fecha 27 de febrero de 2018 suscrito por el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galván administradora del contrato, la paralización de obras a partir del 28 de febrero de 2018, por cuanto para la construcción de la batería sanitaria en el lugar previsto en el proyecto es necesario ejecutar una obra de contención en el talud adyacente. Por lo cual, se solicita la paralización, hasta que el Departamento de Planificación defina el lugar de implantación de la batería, así como la obtención de la/las partidas presupuestarias y suscripción de los trámites administrativos correspondientes en caso de ser necesario.
- 1.7. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-SMJG-2018-0122-OF, de fecha 27 de febrero de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván Administradora, comunica al Ing. Eduardo Luzuriaga Freire Contratista, la paralización de la obra a partir del 28 de febrero de 2018 hasta que se defina el lugar de implantación de la Batería Sanitaria, así como la obtención de la/las partidas presupuestarias correspondientes y suscripción de los trámites administrativos correspondientes en caso de ser necesario.
- 1.8. Con fecha 17 de abril de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de \$ 6,209.01 (SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.
- 1.9. Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-396-M, de fecha 06 de Marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, aprobado por la Ing. Sandra Jerves Galván Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente

de Obras Públicas, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, el informe de cambio de implantación del Contrato No. 070-2018.

- 1.10. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0678-M, de fecha 08 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, remite al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo Director de Planificación el informe de cambio de implantación del proyecto.
- 1.11. Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-380-M, de fecha 16 de abril de 2018, el Eco. Ricardo Pazmiño Toledo Director de Planificación remite al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas, los planos de cambio de implantación del Contrato No. 070-2018 así como el rediseño hidrosanitario con su respectivo presupuesto.
- 1.12. Con Oficio No. ML-GOP-TI-SMJG-0299-M de fecha 17 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador con Visto Bueno de la Ing. Sandra Jerves Galván Administrador del Contrato remiten al Ing. Eduardo Luzuriaga Freire Contratista, los planos de cambio de implantación del Contrato No. 070-2018 así como el rediseño hidrosanitario, notificando el reinicio de trabajos a partir del día 18 de abril de 2018, así mismo, se solicita el cronograma reprogramado de trabajos del Contrato Original.
- 1.13. La Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora y Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, en conjunto con el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista; se trasladan el día 18 de abril de 2018 para hacer la entrega del sitio de la obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos correspondiente.
- 1.14. Con oficio No. 009-CBSCA-2018 y trámite externo 2018-EXT-19905, de fecha 18 de mayo de 2018, el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, la recepción provisional del contrato No. 070-2018, toda vez que la obra se encuentra concluida según los términos contractuales.
- 1.15. Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1029-M, de fecha 28 de mayo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora, que los trabajos objeto del contrato original están concluidos por lo que se solicita la designación de la comisión para la recepción de los trabajos.
- 1.16. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-1052-M, de fecha 29 de mayo de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas la designación de la comisión para la recepción provisional de los trabajos, según contrato No. 070-2018.
- 1.17. Con memorando No. ML-GOP-2018-1715-M, de fecha 31 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, designe la comisión de recepción provisional del contrato No. 070-2018 y sugiere la comitiva integrada por las ingenieras Sandra Jerves Galván y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada, respectivamente.
- 1.18. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1716-M, de fecha 31 de mayo de 2018, Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del Cantón Loja, notifica a las ingenieras Sandra Jerves Galván y Carmen Maza Reinoso su designación como Administradora y Delegada, respectivamente de la Comisión de recepción provisional del contrato No. 070-2018.

## 2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integralmente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL EJECUTADO
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN ÁREA ABIERTA	m2	0.87	50.82	44.21
2	EXCAVACIÓN A MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR	m3	11.7	15.77	184.51
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA	m3	1.76	18.57	32.68
4	RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)	m3	9.26	0.00	0.00
5	RELLENO COMP. MECÁNICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	15.72	9.98	156.89
6	DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL	m3	6.02	18.98	114.26
7	REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE F'C=140KG/CM2	m3	130.5	0.36	46.98
8	REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CM	m3	82.94	4.57	379.04
9	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN CIMENTACIÓN	m3	36.69	2.41	88.42
10	PLINTO DE HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2	m3	181.87	1.02	185.51
11	COLUMNAS HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 + ENCOFRADO (CUELLOS)	m3	269.06	0.28	75.34
12	CADENAS INFERIORES HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	232.86	1.05	244.50
13	CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F'C180KG/CM2 E:7CM REPLANTILLO PIEDRA 15CM	m2	24.33	49.78	1211.15
14	HORMIGÓN SIMPLE F'C180KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO EN BORDILLO	m3	186.92	1.97	368.23
15	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO PARA MESÓN	ml	28.9	2.80	80.92
16	ACERO DE REFUERZO	kg	1.6	405.90	649.44
17	ACERO ESTRUCTURAL PROTECCIÓN ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE	kg	2.48	798.15	1979.41
18	MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X4 MM (2.4 por 6.25m)	m2	3.44	49.78	171.24
19	CUBIERTA DE PANEL DE ACERO E:0.40MM TIPO TEJA PREPINTADA INCLUYE CUMBRERO Y ACCESORIOS	m2	21.66	39.84	862.93
20	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO VISTO COMÚN 25.5x13x7cm CM DE FILO	m2	17.38	54.69	950.51
21	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO VISTO TRABADO COMÚN 25.5x13x7cm CM. VER DETALLE	m2	24.15	11.45	276.52
22	ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL INCLUIDO FILOS	m2	8.35	65.22	544.59
23	EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES	m2	2.92	65.63	191.64
24	PINTURA LÁTEX VINIL (DE ACUERDO A CROMÁTICA) 2 MANOS	m2	2.71	96.96	262.76
25	REVESTIMIENTO CON CERÁMICO 30 por 30CM EN ZÓCALO H=1.50M COLOR BLANCO	m2	23.22	30.64	711.46
26	REVESTIMIENTO EN MESÓN CON PLANCHA DE GRANITO DE ACUERDO A CROMÁTICA (INSTALADO) (ML)	ml	126	2.80	352.80
27	PISO DE CERÁMICO NACIONAL DE ALTO TRÁFICO COLOR BEIGE	m2	22.45	19.88	446.31
28	CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN, SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO	m2	13.2	24.37	321.68
29	CIELO RASO FALSO DE FIBROCEMENTO E= 6MM CON ESTRUCTURA (exterior) INCLUYE INSTALACIÓN, SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO	m2	17.64	20.57	362.85
30	VENTANA ALUMINIO STANDARD BLANCO + VIDRIO CLARO E=4MM INSTALADA	m2	69.33	4.61	319.61
31	MAMPARAS DE URINARIO DE MELAMÍNICO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 1.20 X 0.55 M INCLUYE INSTALACIÓN	u	90	2.00	180.00
32	MAMPARAS DE PANELES DE ALUMINIO COMPUESTO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SUJECIÓN ENTRE SÍ CON REMACHES Y TORNILLOS A LA PARED CON BORDE REDONDEADO INSTALADA	m2	84	7.10	596.40
33	BARRA ABATIBLE DE APOYO STANDAR EN ACERO INOXIDABLE	u	168.58	2.00	337.16

#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL EJECUTADO
	QUIRÚRGICO ver detalle				
34	BARRA FIJA DE APOYO STANDAR EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO ver detalle	u	88.09	2.00	176.18
35	SIMBOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN EN CINTRA O PVC E=4MM Y ADHESIVO BLANCO DORADO ver detalle	glb	107.75	1.00	107.75
36	PUERTA DE BAÑO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON PANELES DE ALUMINIO COMPUESTO DE E=9MM INCLUYE CERRADURA DE POMO	m2	108	5.40	583.20
37	PUERTA METÁLICA MODULAR TIPO TABLÓN, E=0.9MM -CON ESTRUCTURA DE TUBO METÁLICO RECTANGULAR 25X50MM, COLOR BEIGE MATE inc. CERRADURA E INSTALACIÓN ver detalle	m2	126	5.88	740.88
38	PROTECCIÓN DE VENTANA CON BARRA CUADRADA MACIZA DE 15MM PROTECCIÓN ANTICORROSIVO Y PINTADA CON ESMALTE (ver detalle)	u	126	1.00	126.00
39	DERECHO DE USO DE RED DE ALCANTARILLADO	glb	120	1.00	120.00
40	ROTURA DE ACERAS DE HORMIGÓN SIMPLE	m2	3.84	3.27	12.56
41	ROTURA y REPOSICIÓN DE ASFALTO	m2	255.6		
42	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	ml	0.59	50.67	29.90
43	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJAS	m3	9	33.91	305.19
44	RAZANTEO DE ZANJAS	ml	0.76	72.87	55.38
45	COLCHÓN DE ARENA DE MINA PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA	m3	21.12	3.07	64.84
46	CANAL TOL GALV. H=15 CM, A=20CM, DESARR. 60CM PINTADO	ml	11.42	5.40	61.67
47	FIJACIÓN DE TUBERÍA EN LOSA	u	5.28	0.00	0.00
48	FIJACIÓN DE TUBERÍA EN PARED	u	3.61	0.00	0.00
49	TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110MM	m	6.96	14.70	102.31
50	TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 75 MM	m	6.44	7.90	50.88
51	TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 50MM	m	3.85	8.70	33.50
52	YEE PVC- S 110 MM	u	15.75	7.00	110.25
53	YEE PVC- S 75 MM	u	11.77	3.00	35.31
54	REDUCCION PVC-S E/C 110-75MM	u	5.81	4.00	23.24
55	REDUCCION PVC-S E/C 110-50MM	u	5.81	2.00	11.62
56	REDUCCION PVC-S E/C 75-50MM	u	4.4	1.00	4.40
57	CODO PVC-S E/C 45 : 50MM	u	2.89	2.00	5.78
58	CODO PVC-S E/C 45 : 75 MM	u	4.75	1.00	4.75
59	CODO PVC DESAGÜE DE 90° X 2"	u	5.93	5.00	29.65
60	CODO PVC DESAGÜE DE 90° X 3"	u	7.67	2.00	15.34
61	CODO PVC DESAGÜE DE 90° X 4"	u	7.94	3.00	23.82
62	REJILLA DE PISOS DE 3"	u	16.59	2.00	33.18
63	SIFÓN PVC-S E/C 75MM	u	15.24	2.00	30.48
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA PVC PARA ALCANTARILLADO 200MM	m	18.52	18.85	349.10
65	CAJA DE REVISIÓN DE AASS Y AALL COMBINADA 0,60 por 0,60; h= 0,8 - 1,5 + tapa	u	99.49	2.00	198.98
66	TUBERÍA PVC-P U/RC 1 1/2"	m	12.87	42.40	545.69
67	TUBERÍA PVC-P U/RC 1"	m	9.89	4.50	44.51
68	TUBERÍA PVC-P U/RC 1/2"	m	7.66	7.80	59.75
69	CODO PVC-P U/RC 90° 1"	u	2.84	4.00	11.36
70	CODO PVC-P U/RC 90° 1/2"	u	1.4	8.00	11.20
71	CODO PVC-P U/RC 90° 1-1/2"	u	5.83	6.00	34.98
72	TEE PVC PR DE 1"	u	3.72	2.00	7.44
73	TEE PVC PR DE 1/2"	u	1.94	1.00	1.94
74	TEE PVC PR DE 1 1/2"	u	6.44	8.00	51.52

#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL EJECUTADO
75	REDUCTOR PVC PR DE 1 1/2" X 1"	u	7.8	3.00	23.40
76	REDUCTOR PVC PR de 1" x 1/2"	u	7.24	3.00	21.72
77	UNIVERSAL PVC-P U/RC 1"	u	7	5.00	35.00
78	UNIVERSAL PVC-P U/RC 1/2"	u	9.14	5.00	45.70
79	VÁLVULA CORTADORA ROSETA DE 1" RW	u	35.76	3.00	107.28
80	VÁLVULA CORTADORA ROSETA DE 1 1/2" RW	u	45.08	4.00	180.32
81	VÁLVULA CORTADORA ROSETA DE 1/2" RW	u	20	4.00	80.00
82	COLLAR DERIVACIÓN Ø=110MM X 1-1/2"	u	55.72	1.00	55.72
83	TUBERÍA PEAD FLEXIBLE AGUA POTABLE 32mm, 1 25Mpa (181 psi)	m	5.21	0.00	0.00
84	CAJA PE Y LLAVE DE ACERA 1"	u	128.51	0.00	0.00
85	MEDIDOR DE 1.5" (INST. COMPLETA)	glb	185.05	1.00	185.05
86	VALVULA CHECK BRONCE DE 1 1/2"	u	67.64	1.00	67.64
87	INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO FV	u	284.15	3.00	852.45
88	LAVAMANOS EMPOTRADO CON LLAVE PRESSMATIC	u	136.26	4.00	545.04
89	URINARIO CON LLAVE PRESSMATIC	u	161.81	2.00	323.62
90	ACOMETIDA DESDE TABLERO DE MEDICIÓN TDPM A TDS-1	m	4.05	13.00	52.65
91	CENTRO DE CARGA BIFÁSICO (4 ESPACIOS)	u	36.19	1.00	36.19
92	BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A	u	7.98	1.00	7.98
93	BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A	u	7.98	3.00	23.94
94	PUNTO DE ILUMINACIÓN A 120V	pto	16.31	8.00	130.48
95	LUMINARIA SOBREPUESTA LED 12W /120 V.	u	20.72	8.00	165.76
96	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A 120V/15AMP.	pto	20.87	3.00	62.61
97	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA	u	4.68	2.00	9.36
98	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA	u	6.36	1.00	6.36
99	TABLERO DE MEDICIÓN (CAPACIDAD PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO, INCLUYE DISYUNTOR, TUBERÍA EMT Y ACCESORIOS)	u	132.98	1.00	132.98
100	PAGOS A LA EERSSA PARA ADQUISICIÓN DE MEDIDOR	glb	80.18	1.00	80.18
101	PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE MEDICIÓN	u	28.55	1.00	28.55
102	TOMAS ESPECIALES MONOFÁSICAS	pto	20.09	2.00	40.18
102	SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO 2000W/120VAC	u	90.95	2.00	181.90
<b>TOTAL</b>					<b>20,426.54</b>

### 3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelación del área de intervención.
- 3.2. Se realizó las excavaciones manuales para plintos, cadenas y bordillos.
- 3.3. Seguidamente, se realizó los rellenos con material de mejoramiento necesarios. Posterior al mismo, se realizó el armado con acero de refuerzo de cadenas, plintos y cuellos de columna. Una vez realizados los trabajos indicados anteriormente, se realizó la fundición de dichos elementos.
- 3.4. Se realizó las actividades de excavación para bordillos perimetrales así como la colocación de tuberías y accesorios internos para el sistema hidrosanitario. Seguidamente se realizó la colocación de replantillo de piedra e=15cm, malla electrosoldada de 100x100x4 mm y posterior fundición de contrapiso e: 7 cm.
- 3.5. Se colocó la estructura de acero estructural según lo indicado en planos, posterior al mismo se realizó la colocación de mampostería con ladrillo visto y de cubierta de panel de acero.

- 3.6. Se realizó los trabajos del sistema eléctrico interno de la batería, así como construcción de mesones revestidos con granito, colocación de cerámica de piso y pared; colocación de puertas, ventanas, cielo raso de gypsum y aparatos sanitarios.
- 3.7. Se continuó con trabajos de pintura y colocación de protección de ventana con barra cuadrada según los detalles.
- 3.8. Finalmente se realizó la construcción de las acometidas: Eléctrica, agua potable y aguas servidas.
- 3.9. Durante toda la ejecución de obra se realizó el desalojo de escombros.

#### 4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Total anticipo	\$ 6,209.01 USD
Total ejecutado Planillas:	\$ 20,426.54 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados:	98.69 %

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla (ÚNICA), el anticipo se devenga en su totalidad en la planilla No. 1 (ÚNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:

#### RESUMEN DE PLANILLA:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Multas	Líquido a pagar
1 (UNO)	20,426.54	2,451.18	22,877.72	6,209.01	204.27	735.35	0.00	15,729.09
<b>TOTAL</b>	<b>20,426.54</b>	<b>2,451.18</b>	<b>22,877.72</b>	<b>6,209.01</b>	<b>204.27</b>	<b>735.35</b>	<b>0.00</b>	<b>15,729.09</b>

#### 5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Plazo de ejecución de trabajos:	30 días contados para a partir de la suscripción del contrato.
Suscripción del contrato original:	27 de febrero de 2018
Terminación del plazo contractual:	26 de abril de 2018
Fecha de entrega del anticipo al contratista:	17 de abril de 2018
Paralización 1:	28 de febrero de 2018
Días paralizados:	49
Reinicio 1:	18 de abril de 2018
Inicio de Trabajos:	18 de abril de 2018
Ampliación de plazo:	No hay
Terminación del plazo incluye paralización 1:	17 de mayo de 2018
Terminación real de trabajos de la obra:	17 de mayo de 2018
Días de multa por cronograma:	0 días
Días de multa por presentación de planilla:	0 días
Mora:	0 días

Por lo tanto, la entrega de la obra objeto del contrato y planilla 1 (única) fueron recibidos dentro del plazo correspondiente.

#### 6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. La Administradora del contrato, Ing. Sandra Jerves, conjuntamente con el Contratista, Ing. Eduardo Luzuriaga Freire y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se

encuentra ninguna observación.

**7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra (ÚNICA), la misma que fue ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

**8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO.**

- 8.1. De acuerdo a la cláusula UNDÉCIMA del contrato se estipula lo siguiente: "El presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".

**9. VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.**

- 9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el Contratista en esta entrega recepción provisional concerniente al Contrato 070-2018.
- 9.2. Al estar el contratista conforme con la liquidación económica renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.
- 9.3. Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

**10. OTRAS:**

- 10.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepción Provisional.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

  
ING. SANDRA JERVES GALVÁN  
ADMINISTRADORA


  
ING. CARMEN MAZA REINOSO  
COORDINADORA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA  
DELEGADA DE COMISIÓN

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

  
ING. JACKSON CEDILLO BALCÁZAR  
FISCALIZADOR

  
ING. EDUARDO LUZURIAGA FREIRE  
CONTRATISTA

**CERTIFICA:** Que la presente Acta fue aprobada a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.



MUNICIPIO DE LOJA  
José Antonio Eguiguren  
(593-7) 2570492  
[www.loja.gob.ec](http://www.loja.gob.ec)

