



MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONTRATO No. 035-2018

“OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia González Morales, Administradora, la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, Delegada, e Ing. Marco Yaguachi Saraguro, en calidad de Fiscalizador; y por otra el Ing. Milton Calva Aulestia, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 24 de enero del 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Calva Aulestia, el Contrato de obra cuyo objeto es la **“OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL”**.
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de **\$ 31.617,85 USD (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 85/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** no incluye IVA.
- 1.3. El plazo contractual es de **VEINTE (20)** días calendario, contados a partir de suscripción del contrato, según consta en la Cláusula **OCTAVA** del contrato: Plazo.
- 1.4. Con fecha 29 de marzo de 2017, el Contratista recibe el anticipo por un monto de **\$ 9.485,36 USD (NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 36/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, que equivale al 30% del monto total del contrato.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Lidia González M, en calidad de Administradora de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN** del contrato.
- 1.6. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Marco Yaguachi Saraguro, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACIÓN** del contrato.
- 1.7. La Ing. Lidia González M, Administradora y el Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, en conjunto con el Ing. Milton Calva Aulestia, Contratista; se trasladan el día 24 de enero del 2018 para hacer la entrega del sitio de la obra.
- 1.8. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0129-M de fecha 24 de enero de 2018, el Fiscalizador informa a la Administradora, que existe la necesidad de crear rubros nuevos, y que se realizará el trámite pertinente para poder ejecutar dichos rubros, razón por la cual solicita la paralización de la obra hasta que se cuente con la aprobación para poder realizar dichos rubros.
- 1.9. Con memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0032-OF de fecha 24 de enero de 2018, la

Administradora notifica al Contratista la paralización de la obra hasta que se cuente con la aprobación para poder realizar los rubros nuevos.

- 1.10. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0259-M de fecha 16 de febrero de 2018, el Fiscalizador y la Administradora, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, la cromática del proyecto.
- 1.11. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0194-M de fecha 5 de febrero de 2018, el Fiscalizador y la Administradora, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, el análisis de precios unitarios de los rubros que no han sido considerados en el contrato original.
- 1.12. Con memorando No. ML-GOP-2018-0379-M, de fecha 8 de febrero de 2018, el Gerente de Obras Públicas, en atención al memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0194-M, suscrito por el Fiscalizador, remite lo solicitado al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación.
- 1.13. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0322-M de fecha 28 de febrero de 2018, el Fiscalizador informa a la Administradora que luego de revisada la documentación soporte, y enmarcado en el Art. 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se considera pertinente solicitar la partida presupuestaria por el monto de \$ 600.91 (Sin IVA), que equivale al 1.90% del monto original del contrato, y luego la elaboración de la respectiva Orden de Trabajo, empleando la modalidad costo más porcentaje.
- 1.14. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-LMGM-2018-0341-M de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por la Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, se solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, la partida presupuestaria por el monto de \$ 600.91 (Sin IVA), que equivale al 1.90% del monto original del contrato, y luego la elaboración de la respectiva Orden de Trabajo, empleando la modalidad costo más porcentaje.
- 1.15. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0605-M, de fecha 1 de marzo de 2018, el Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita a la Dirección Financiera la emisión de la certificación de la partida presupuestaria por el valor de \$ 600.91 (Sin IVA), y luego la elaboración de la respectiva Orden Trabajo, empleando la modalidad costo más porcentaje.
- 1.16. Con recibido del 16 de marzo del 2018 se pone a conocimiento del fiscalizador que la creación de rubros nuevos por Orden de trabajo cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria Función No. 3.06.01.001.001, del Programa "Obras Públicas", Partida No. 7.5.01.99.01.999, denominación "Reajustes y excedentes en obras", por un valor de \$ 673.02; conforme consta en la certificación N° 544 de fecha 9 de marzo de 2018, conferida por la Dirección Financiera.
- 1.17. Mediante memorando ML-GOP-TI-MEYS-2018-0467-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Fiscalizador informa a la Administradora, que con fecha 16 de marzo se recibe la certificación presupuestaria. Además que el contratista notifica que la compra de la puerta cortafuego de 2.00x1.20m de estructura de acero galvanizado (Rubro Contractual), se demora 30 días en su entrega, por tal motivo y tomando en cuenta que el plazo contractual es de 20 días, solicita que se continúe con la paralización de la obra hasta conocer con exactitud la fecha de entrega de la puerta, con el fin de que la obra sea culminada en su totalidad.
- 1.18. Con memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0076-OF de fecha 19 de marzo de 2018, la

Administradora notifica al Contratista la continuación de la paralización de la obra hasta conocer con exactitud la fecha de entrega de la puerta, con el fin de que la obra sea culminada en su totalidad.

- 1.19. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0553-M de fecha 30 de marzo de 2018, el Fiscalizador informa a la Administradora, que el Contratista ha realizado la adquisición de la puerta cortafuego, para validar dicha compra ha presentado un contrato, en el cual se establece según compromiso de la empresa DURALOCK, que la puerta será recibida el día 19 de abril del 2018, por lo expuesto solicita que se notifique al contratista el reinicio de la obra desde el día 1 de abril del 2018, con la finalidad de que la obra sea culminada en su totalidad.
- 1.20. Con memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0092-OF de fecha 30 de marzo de 2018, la Administradora notifica al Contratista el reinicio de la obra desde el día 1 de abril del 2018.
- 1.21. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0700-M, de fecha 17 de abril del 2018, suscrito por la Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, la suscripción de la respectiva Orden de Trabajo.
- 1.22. Con fecha 18 de abril de 2017, el Gerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-1220-M, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del cantón Loja, la suscripción de la respectiva Orden de Trabajo.
- 1.23. Mediante oficio No. S/N de fecha 20 de abril de 2018, el Contratista, solicita al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde del cantón Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del contrato.
- 1.24. Con recibido del 2 de mayo de 2018 y sumilla inscrita en el trámite 2018-EXT-16048, la Máxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras Públicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0740-M, de fecha 3 de mayo de 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra está finalizada y es procedente solicitar la comisión para recepción provisional.
- 1.25. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0790-M, de fecha 3 de mayo de 2018, la Administradora con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Gerente de Obra Públicas, que se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Provisional.
- 1.26. Con fecha 7 de mayo de 2018, el Gerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-1386-M, solicita la conformación de la Comisión de Recepción a la Lcda. Piedad Pineda, Alcaldesa del cantón Loja (E), y sugiere a la Ing. Lidia González Morales, Administradora del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 1.27. Con fecha 7 de mayo de 2018, la Lcda. Piedad Pineda, Alcaldesa del cantón Loja (E), mediante memorando N° ML-GOP-2018-1387-M, designa la comisión de recepción conformada por la Ing. Lidia González Morales e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administradora y Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 1.28. Mediante oficio No. S/N de fecha 15 de noviembre de 2018, el Contratista, solicita a la Lcda. Piedad Pineda, Alcaldesa del cantón Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del contrato.

- 1.29. Con recibido del 20 de noviembre de 2018 y sumilla inscrita en el trámite 2018-EXT-41682, la Máxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras Públicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-1952-M, de fecha 26 de noviembre de 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra está finalizada y es procedente solicitar la comisión para recepción definitiva.
- 1.30. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-2111-M, de fecha 26 de noviembre de 2018, la Administradora con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Gerente de Obra Públicas, que se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Definitiva.
- 1.31. Con fecha 27 de noviembre de 2018, el Gerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-3481-M, solicita la conformación de la Comisión de Recepción a la Lcda. Piedad Pineda, Alcaldesa del cantón Loja, y sugiere a la Ing. Lidia González Morales, Administradora del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas como parte de la comisión de Recepción.
- 1.32. Con fecha 27 de noviembre de 2018, la Lcda. Piedad Pineda, Alcaldesa del cantón Loja, mediante memorando N° ML-GOP-2018-3482-M, designa la comisión de recepción conformada por la Ing. Lidia González Morales e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administradora y Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

CÓD.	RUBROS DE OBRA	U	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
1	REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA	m2	0.87	45.37	39.47
2	DESARMADO Y ARMADO DE PERCHAS METÁLICAS EXISTENTES (ML)	m	2.26	18.50	41.81
3	DESARMADO Y ARMADO DE MUEBLES DE MADERA. (ML)	m	4.53	0.00	0.00
4	DESMONTAJE CANAL DE AGUAS LLUVIAS (ML)	m	0.37	75.60	27.97
5	RETIRO DE BALDOSA EXISTENTE	m2	1.50	41.80	62.70
6	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN	m3	43.09	3.95	170.21
7	EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES	m3	11.69	7.09	82.88
8	RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)	m3	8.49	5.04	42.79
9	RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	18.08	5.66	102.33
10	DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL	m3	6.78	10.09	68.41
11	REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2	m3	128.26	0.26	33.35

CÓD.	RUBROS DE OBRA	U	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
12	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN CIMENTACIÓN	m3	81.08	0.00	0.00
13	PLINTO DE HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2.	m3	174.78	0.77	134.58
14	COLUMNAS HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2+ENCOFRADO	m3	261.77	0.43	112.56
15	CADENAS INFERIORES HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2+ENCOFRADO	m3	225.57	0.27	60.90
16	HORMIGÓN SIMPLE F'C210KG/CM2 + ENCOFRADO SOBRE JARDINERA	m3	264.24	1.48	391.08
17	HORMIGÓN SIMPLE F'C180KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO EN BORDILLO	m3	180.40	1.35	243.54
18	CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F'C180KG/CM2 E:5CM REPLANTILLO PIEDRA e=15cm (RAMPA Y GRADAS)	m2	21.48	16.72	359.15
19	ESTRUCTURA DE MADERA PITUCA O SIMILAR, TRATADA Y CEPILLADA PARA CUBIERTA INC. LACADO E INSTALACIÓN.	m2	51.86	43.17	2,238.80
20	VIGA DE MADERA DE 15X15CM PITUCA O SIMILAR, TRATADA Y CEPILLADA INC. LACADO E INSTALACIÓN. (ML)	m	49.94	24.25	1,211.05
21	COLUMNA DE MADERA DE 15X15CM PITUCA O SIMILAR, TRATADA Y CEPILLADA INC. LACADO E INSTALACIÓN. (ML)	m	50.48	12.28	619.89
22	ACERO DE REFUERZO	Kg	1.67	272.57	455.19
23	ACERO ESTRUCTURAL PROTECCIÓN ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE	Kg	2.48	244.51	606.38
24	MALLA ELECTROSOLDADA 100*100*5 MM	m2	4.15	16.84	69.89
25	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO VISTO 25.5x13x7.0 CM DE FILO	m2	18.81	40.32	758.42
26	FILO CON LADRILLO VISTO 25.5x13x7.0 CM (ML)	m	5.80	23.10	133.98
27	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN 28.5x14x8.5 CM DE FILO (JARDINERAS)	m2	13.23	50.86	672.88
28	PARED DE CAÑA GUADUA PARTIDA CON ESTRUCTURA DE TUBO METÁLICO CUADRADO DE 2"x2MM.	m2	44.37	49.40	2,191.88
29	ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL INCLUIDO FILOS	m2	8.20	166.53	1,365.55
30	EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES	m2	3.42	99.73	341.08
31	PINTURA LÁTEX VINIL (DE ACUERDO A CROMÁTICA) 2 MANOS	m2	2.71	202.88	549.80
32	PISO GRESS MATE ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CON PORCELANA SOBRE BALDOSA EXISTENTE	m2	24.71	30.40	751.18
33	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE (ML)	m	2.25	0.00	0.00
34	REVESTIMIENTO CON CERÁMICA TIPO PIEDRA NATURAL DE 30.5X60CM.	m2	23.31	26.08	607.92
35	PUERTA CORREDIZA DE 2.00 X 1.15M DE VIDRIO TEMPLADO E: 10MM INCLUYE SISTEMA DE SUJECIÓN, RIEL, HALADERA E INSTALACIÓN. VER DETALLE.	u	648.00	2.00	1,296.00

CÓD.	RUBROS DE OBRA	U	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
36	PUERTA CORTAFUEGO DE 2.00X 1.20M DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO + RELLENO INTERIOR DE LANA DE ROCA BASÁLTICA + EMPAQUE PERIMETRAL INTUMESCENTE, BARRA ANTIPÁNICO, GARRAS PARA INSTALACIÓN CON MORTERO, BOMBA AUTOMÁTICA DE CIERRE, COLOR BLANCO. VER DETALLE.	u	1,098.00	1.00	1,098.00
37	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO STANDARD BLANCO + VIDRIO CLARO E=6MM INC SEGURIDADES E INSTALACIÓN	m2	58.53	3.95	231.19
38	PASAMANO DE TUBO REDONDO Ø:2"X 1.5", Ø:1 1/2 X 1.5 Y Ø:3/4" X 1.5" A:0.90ML ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE INSTALADO VER DISEÑO	m	31.81	22.96	730.36
39	IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA CON GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	m2	4.44	36.93	163.97
40	CIELO RASO DE TIRAS DE MADERA DE SEIQUE A=50MM Y E=20MM CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 2"X2MM ACABADO TIPO MADERA.	m2	37.30	144.06	5,373.44
41	ENTRAMADO DE MADERA DE SEIQUE A=50MM Y E=20MM CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 2"X2MM ACABADO TIPO MADERA. (JARDINERA)	m2	35.62	20.34	724.51
42	CANAL TOL GALV. H=15 CM, A=20CM, DESARR. 60CM PINTADO	m	14.44	75.80	1,094.55
43	CUBIERTA DE PANEL DE ACERO E:0.40MM TIPO TEJA PREPINTADA INCLUYE CUMBRERO Y ACCESORIOS	m2	19.93	45.35	903.83
44	ACOMETIDA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL A TDS-1 CO0-0P2X6(6)	m	8.29	51.50	426.94
45	CENTRO DE CARGA BIFÁSICO (6 ESPACIOS)	u	58.01	1.00	58.01
46	BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A	u	7.98	2.00	15.96
47	BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A	u	7.98	2.00	15.96
48	PUNTO DE ILUMINACIÓN A 120V	pto	14.57	18.00	262.26
49	LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPUESTA 54W /120V.	u	32.44	16.00	519.04
50	LUMINARIA COLGANTE DECORATIVA 3X15W /120 V	u	161.54	2.00	323.08
51	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A 120V/15AMP.	pto	19.05	13.00	247.65
52	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA	u	17.33	1.00	17.33
53	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA	u	15.15	2.00	30.30
54	INSTALACIÓN DE CONMUTADOR SIMPLE CON PLACA	u	14.67	2.00	29.34
55	PUESTA A TIERRA A TABLERO	u	42.83	1.00	42.83
56	POZO DE REVISIÓN TIPO "A" DE 0.60 X 0.60 X 0.75M, INCLUYE TAPA	u	160.81	2.00	321.62
57	CANALIZACIÓN PARA DUCTOS DE 50MM, ZANJA TIPO EU0-0B1X2A1 (ML)	m	16.65	34.58	575.76
TOTAL:					29,049.55

CÓD.	RUBROS NUEVOS	U	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
1	MALLA DE TUMBADO PARA REVESTIMIENTO EN ESTRUCTURA METÁLICA	M2	5.60	2.85	15.97
2	PICADA DE PAREDES PARA INSTALACIONES	M	3.49	18.90	66.00
3	LIMPIEZA Y PULIDA DE PISO DE GRANILLO	M2	5.30	19.78	104.92
4	PISO DE GRANILLO #1 MÁRMOL LAVADO COLOR HABANO	M2	19.36	19.78	382.86
TOTAL:					569.75

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Se inició con el replanteo y nivelación de la estructura proyectada.
- 3.2. Luego se realizaron excavaciones para las zapatas; seguidamente se efectuó el armado y la fundición de las mismas, así como de los cuellos de columnas.
- 3.3. A continuación se realizaron las excavaciones para el sistema de evacuación de aguas lluvias.
- 3.4. Se encofraron y fundieron las rampas y gradas.
- 3.5. Se levantó paredes de mampostería de ladrillo tanto en la oficina de Información Turística..
- 3.6. Se construyeron paredes de caña guadua partida con estructura de tubo metálico cuadrado de 2"x2mm, se colocó el cielo raso de tiras de madera de Seique.
- 3.7. Se colocó la cubierta de panel de acero e: 0.40mm tipo teja prepintada y columnas de madera pituca.
- 3.8. Posteriormente se realizó el revestimiento con cerámica tipo piedra natural en las paredes externas de las jardineras.
- 3.9. Se empasto y pintó las paredes, gradas, rampas y los filos de las jardineras.
- 3.10. Se instalaron puertas y ventanas en la edificación.
- 3.11. Finalmente se colocaron los pasamanos de tubo redondo en gradas y rampas.
- 3.12. Durante toda la ejecución de obra se realizó el desalojo de escombros.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se han elaborado las siguientes planillas, el proporcional del anticipo se devenga en la Planilla, de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Líquido a pagar
1 (UNO)	29,049.55	3,485.95	32,535.50	9,485.36	290.50	1045.79	21,713.85
TOTAL	29,049.55	3,485.95	32,535.50	9,485.36	290.50	1,045.79	21,713.85

Planilla N° 1 de Costo + Porcentaje	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Líquido a pagar
1 (UNO)	569.75	68.37	638.12	0.00	5.70	20.51	611.91
TOTAL	569.75	68.37	638.12	0.00	5.70	20.51	611.91

Nota: En el presente proyecto fue necesario crear rubros nuevos que no se habían considerado en el contrato original, por lo tanto se suscribió una orden de trabajo con la partida 7.5.01.99.01.999 por un valor de \$ 673.02 (Incluye IVA).

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Fecha de suscripción del contrato: 24 DE ENERO DEL 2018
Fecha de inicio de trabajos: 1 DE ABRIL DEL 2018.
Fecha de terminación plazo contractual: 13 DE FEBRERO DEL 2018.
Fecha de entrega anticipo: 29 DE MARZO DEL 2018
Paralización: 24 DE ENERO DEL 2018
Días paralizados: 66 DÍAS
Reinicio de obra: 1 DE ABRIL DEL 2018
Ampliaciones de plazo: NO HAY
Fecha de terminación incluye paralizaciones y/o ampliaciones: 20 DE ABRIL DEL 2018
Días mora: NINGUNO

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. La Administradora del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra, las mismas que fueron ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula UNDÉCIMA del contrato se estipula lo siguiente: "el presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".

9. OTRAS:

- 9.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 209 días, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisional.
- 9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

ING. LIDIA GONZÁLEZ MORALES
ADMINISTRADORA

ING. CARMEN MAZA REINOSO
DELEGADO COMISIÓN

ING. MARCO YAGUACHI SARAGURO
FISCALIZADOR

ING. MILTON CALVA AULESTIA.
CONTRATISTA.

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.