



# MUNICIPIO DE LOJA

## GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO No. 063-2018



## "AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD"

### COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de julio del año 2018, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia González Morales, Administrador, la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de Obras Públicas Delegado, Ing. Israel Granda Guachizaca, Fiscalizador en calidad de Observador; y por otra el Ing. Milton Calva Aulestia, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

### 1. ANTECEDENTES:

- 1.1. De conformidad con el art. 22 de la LOSNCP la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, y los artículos 25 y 26 de su Reglamento General RGLOSNCP, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD".
- 1.2. Previo a los informes y los estudios respectivos, la máxima Autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de para procedimiento de menor cuantía de obra, signado con el código: MCO-ML-GOP-56-2017, para la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD".
- 1.3. Con fecha 22 de febrero del 2018, el municipio de Loja suscribió el contrato No. 063-2018, para la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD", por un monto de \$ 23 616.88 (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, con el Ing. Milton Calva Aulestia.
- 1.4. El plazo contractual es de VEINTIÚN (21) días calendario, contados a partir de suscripción del contrato, según consta en la Cláusula OCTAVA del contrato: Plazo.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Lidia González Morales en calidad de Administradora de Contrato y al Ing. Israel Granda Guachizaca en calidad de Fiscalizador del contrato, según la cláusula DECIMO QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN; y DECIMO SEXTA: DE LA FISCALIZACIÓN del contrato.
- 1.6. Con fecha 26 de marzo de 2017, el Contratista recibe el anticipo por un monto de \$ 7 085.06 USD (SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 06/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

### 2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	P. UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
1	DESARMADO MAMPOSTERÍA DE LADRILLO	m2	4.62	5.00	23.10
2	CORTE DE ALMENAS DE LADRILLO	u	14.00	3.85	53.90
3	PICADA DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE	m2	0.86	7.55	6.49
4	RETIRO REVESTIMIENTO DE PIEDRA	m2	3.00	3.61	10.83

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	P. UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
5	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	12.00	6.30	75.60
6	DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL	m3	12.00	5.60	67.20
7	COLUMNAS HORMIGÓN SIMPLE F' C 210KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	1.01	258.28	260.86
8	VIGAS HORMIGÓN SIMPLE F' C 210KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	1.37	243.77	333.96
9	ACERO ESTRUCTURAL PROTECCIÓN ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE	Kg	2 484.75	2.50	6 211.88
10	ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS	Kg	670.27	1.68	1 126.05
11	LOSA E:10CM HORMIGÓN SIMPLE F' C210KG/CM2 + PLACA COLABORANTE 0.76MM MALLA ELECTRO SOLDADA 100 por 100 por 9MM	m2	44.30	46.46	2 058.18
12	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN 27x13x8CM DE FILO	m2	63.56	14.38	913.99
13	MAMPOSTERÍA LADRILLO COMÚN VISTO 24 por 10 por 7 CM HECHADO	m2	54.69	20.78	1 136.46
14	ARCOS DE PARAMENTO CON LADRILLO INCLUYE ENCOFRADO	u	54.00	20.39	1 101.06
15	ALMENAS DE LADRILLO VISTO 0.42 por 0.42 por 1.3ML	u	38.00	30.80	1 170.40
16	ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL INCLUIDO FILOS	m2	181.66	9.68	1 758.47
17	REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA RECORTADA EN PAREDES	m2	68.30	28.10	1 919.23
18	REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA EN MARCO DE VENTANAS	m	21.60	10.38	224.21
19	PISO GRES MATE ANTIDESLIZANTE	m2	41.73	21.91	914.30
20	EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES	m2	11.12	2.60	28.91
21	EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES	m2	2.92	3.10	9.05
22	PINTURA LÁTEX VINIL (DE ACUERDO A CROMÁTICA) 2 MANOS	m2	100.67	3.17	319.12
23	PINTURA PROTECTORA SELLANTE PARA LADRILLO VISTO Y PIEDRA LAJA	m2	101.95	3.14	320.12
24	CIELO RASO ESTRUCTURA LISTÓN MADERA 5X5CM REVESTIMIENTO DE CARRIZO Y GUADUA VER DISEÑO	m2	40.94	26.98	1 104.56
25	PANEL DE MADERA LAUREL LACADA INCLUYE PUERTA MADERA LAUREL O SIMILAR VIDRIO CLARO 6MM, CERRADURA, SEGURIDAD. Ver diseño 2.24 por 2.40ml	m2	-	148.33	-
26	VENTANA MADERA LAUREL LACADA, VIDRIO CLARO DE 4MM, VER DISEÑO	m2	3.52	87.05	306.42
27	PROTECCIÓN CON VARILLA CUADRADA MACIZA 15MM PROTECCIÓN ANTICORROSIVO Y PINTADA CON ESMALTE VER DETALLE	m2	3.52	64.21	226.02
28	MALLA 5/8 PARA REVESTIMIENTO EN ESTRUCTURA METÁLICA	m2	54.50	6.18	336.81
29	ALZAR BASE CIRCULAR DE LADRILLO Y CÚPULA DE MALLA 100 por 100 por 9MM ACABADO ENLUCIDO Y EMPASTADO VER DETALLE	u	2.00	90.44	180.88
30	PICADO DE CONTRAPISOS ANCHO=30cm	m	5.50	7.50	41.25
31	PICADO Y CORCHADO PARA INSTALACIONES EN MAMPOSTERÍA	m	31.41	5.63	176.84
32	BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO)	u	-	0.64	-
33	TUBERÍA PVC-S E/C DESAGUE 110MM	m	7.85	6.60	51.81
34	SIFÓN PVC DESAGUE DE 4"	u	1.00	17.03	17.03
35	SUMIDERO DE PISO DE 4" INCLUYE REJILLA	u	1.00	8.52	8.52
36	CODO PVC-S E/C 90° 110MM	u	6.00	5.80	34.80
37	CODO PVC-S E/C 45° 110 MM	u	-	7.31	-
38	YEE PVC-S 110 MM	u	2.00	9.36	18.72
39	HORMIGÓN SIMPLE F' C=180 KG/CM2	m3	0.69	184.42	127.25
40	Breaker enchufable 2P-20A	u	-	17.28	-
41	Acometida desde Tablero de Distribución Existente a TDS-1 CO0-0P2x8(8)	m	25.05	7.91	198.15
42	Centro de Carga Bifásico (8 espacios)	u	1.00	59.81	59.81
43	Breaker enchufable 1P-16A	u	4.00	7.98	31.92
44	Punto de iluminación a 120V	pto	22.00	11.30	248.60
45	Lámpara decorativa tipo farol 15W / 110 V	u	7.00	77.75	544.25
46	Lámpara colgante clásica de 3 bocas grande 60W / 110 V.	u	2.00	88.55	177.10
47	Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V/15Amp.	pto	9.00	17.54	157.86
48	Instalación de interruptor doble con placa	u	1.00	14.85	14.85
49	Breaker enchufable 2P-16A	u	-	17.28	-
50	Reflector LED 50W / 220V (incluye conductor)	u	5.00	61.25	306.25
51	Letrero de Salida LED verde acrílico 120Vac con batería	u	1.00	28.55	28.55
52	Luz de emergencia bifocal LED con batería	u	1.00	34.55	34.55
				<b>TOTAL</b>	<b>24 476.17</b>

### TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE CONTRATO COMPLEMENTARIO

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	P. UNIT.	TOTAL
1	PANEL DE MADERA LAUREL LACADA INCLUYE PUERTA MADERA LAUREL O SIMILAR VIDRIO CLARO 6MM, CERRADURA, SEGURIDAD. Ver diseño 2.24 por 2.40ml	M2	5.06	148.33	750.55
2	VENTANA MADERA LAUREL LACADA, VIDRIO CLARO DE 4MM, VER DISEÑO	M2	4.24	87.05	369.09
3	PROTECCIÓN CON VARILLA CUADRADA MACIZA 15MM PROTECCIÓN ANTICORROSIVO Y PINTADA CON ESMALTE VER DETALLE	M2	4.24	64.21	272.25
4	LÁMPARAS PLAFÓN LED DE 18W de 22.5x22.5cm	m2	2.00	28.69	57.38
5	CODO PVC-S 90° 75MM	U	1.00	5.06	5.06
6	SIFÓN PVC-S E/C 75MM	U	1.00	14.29	14.29

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	P. UNIT.	TOTAL
7	REJILLA DE PISO D:75MM	U	1.00	9.07	9.07
8	TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 75 MM	M	2.65	6.13	16.24
9	REDUCCIÓN PVC-S D:110-75MM	U	1.00	6.91	6.91
<b>TOTAL</b>					<b>1 500.84</b>

### 3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Con fecha 23 de febrero del 2018 se inicia los trabajos del contrato.
- 3.2. El control del cronograma de trabajo la cuadrilla tipo la situación climática y las especificaciones técnicas se las realizó mediante la legalización del libro de obra respectivo.
- 3.1. Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-178-0F, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador comunica al Ing. Milton calva, Contratista la paralización de los trabajos a partir del día viernes 09 de marzo de 2018, de acuerdo a lo indicado en el documento
- 3.2. Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-400-M de fecha 09 de marzo de 2018 el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas solicita al Eco. Ricardo Pazmiño, Director de Planificación un pronunciamiento formal acerca de cambios en diseños, de acuerdo a lo indicado en el memorando ML-GOP-TI-IVGG-2018-400-M.
- 3.3. Memorando Nro. ML-GOP-2018-1410-M de fecha 07 de mayo de 2018 el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas insiste al Eco. Ricardo Pazmiño, Director de Planificación en cambios de diseño arquitectónico del Contrato Nro. 063-2018, de acuerdo a los indicado en el memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-817-M
- 3.4. Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0197-M por parte del Departamento de Planificación se hace llegar el pronunciamiento formal respecto a los cambios solicitados en obra.
- 3.5. Memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-944-M de fecha 15 de mayo del 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informa y solicita la certificación presupuestaria para diferencia de cantidades en el contrato Nro. 063-2018, para poder ejecutar los rubros mediante la modalidad de orden de cambio de acuerdo a lo indicado en el documento.
- 3.6. Memorando Nro. ML-GOP-TV-LMGGM-2018-993-M de fecha 18 de mayo del 2018, la Administradora solicita al Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, partida presupuestaria para diferencia de cantidades en el contrato Nro. 063-2018.
- 3.7. Con Memorando No. ML-GOP-2018-1599-M, de fecha 21 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificación presupuestaria para diferencia de cantidades en el contrato No. 063-2018 por el valor de \$1,032.50 no incluye IVA.
- 3.8. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en la partida No. 7.5.01.99.01.999, función No. 3.06.01.001.001, programa Obras Públicas, denominación reajustes y excedentes en obras, en la certificación presupuestaria No. 1,617 de fecha 24 de mayo de 2018, conferida por la Dirección Administrativa Financiera.
- 3.9. Memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-965-M de fecha 15 de mayo del 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informa y solicita la certificación presupuestaria para el contrato complementario en el contrato Nro. 063-2018, para poder ejecutar los rubros mediante la modalidad de contrato complementario de acuerdo a lo indicado en el documento.
- 3.10. Memorando Nro. ML-GOP-TV-LMGGM-2018-1254-M de fecha 28 de junio del 2018, la Administradora solicita al Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, partida presupuestaria para el contrato complementario en el contrato Nro. 063-2018.
- 3.11. Con Memorando No. ML-GOP-2018-2003-M, de fecha 28 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificación presupuestaria para contrato complementario en el contrato No. 063-2018 por el valor de \$1,869.59 no incluye IVA.
- 3.12. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en la partida No. 7.5.01.07.01.037, función No. 3.01.01.001.001, programa Planificación Urbana y Rural, denominación

- Ampliación del Comedor en la Puerta de la ciudad, en la certificación presupuestaria No. 2,028 de fecha 02 de julio de 2018, conferida por la Dirección Administrativa Financiera.
- 3.13. Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-662-OF, de fecha 06 de Julio de 2018 el Ing. Israel Granda, Fiscalizador comunica al Ing. Milton Calva, Contratista el reinicio de trabajos a partir del día lunes 09 de julio de 2018.
  - 3.14. Memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1265-M, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador, solicita al Administrador, la autorización para elaboración de contrato complementario para lo cual remite bases de elaboración de contrato, especificaciones técnicas de los rubros nuevos, tabla de cantidades y análisis de precios unitarios.
  - 3.15. Con Memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1314-M suscrito por la Ing. Lidia González Morales, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita autorización para elaboración de contrato complementario.
  - 3.16. Memorando Nro. ML-GOP-2018-2121-M el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas solicita al Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, ex Alcalde del cantón Laja la autorización para la suscripción del contrato complementario, por el valor de \$1,869.59 sin incluir IVA, lo que representa el 7.92% del monto del contrato.
  - 3.17. De acuerdo al Memorando Nro. ML-GOP-2018-2122-M la Máxima Autoridad, dispone al Procurador Sindico la elaboración de Contrato Complementario al Contrato Nro. 063-2018.
  - 3.18. Con fecha 13 de julio de 2018, se suscribe entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Calva Aulestia, el contrato complementario al contrato **No. 063-2018** de obra cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD"**. El monto del contrato asciende a la cantidad de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 59/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica** no incluye IVA. (**USD \$ 1 869.59 sin IVA**), dentro del plazo estipulado en el contrato (10 días plazo, luego de la suscripción del contrato)
  - 3.19. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1266-M, y memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1330-M el Fiscalizador y Administrador, solicitan el trámite de la orden de cambio, adjunta de conformidad a lo estipulado en el artículo 88 y 90 de la LOSNCP
  - 3.20. Se suscribe la orden de cambio con fecha 09 de julio del 2018, para la ejecución de diferencia de cantidades.
  - 3.21. Con fecha 15 de julio del 2018 se finalizan los trabajos.

#### 4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes PLANILLAS, de acuerdo al cuadro adjunto.

##### .RESUMEN DE PLANILLAS:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	Multas	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Líquido a pagar
1 (ÚNICA)	24 476.17	2 937.14	27 413.31	7 085.06	-	244.76	881.14	19 202.35
PLANILLA COMPLEMENTARIO	1 500.84	180.10	1 680.94	-	-	15.01	54.03	1 611.90
<b>TOTAL</b>	<b>25 977.01</b>	<b>3 117.24</b>	<b>29 094.25</b>	<b>7 085.06</b>	<b>-</b>	<b>259.77</b>	<b>935.17</b>	<b>20 814.25</b>

#### 5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

En el presente periodo de trabajos es de 21 días.

#### CONTRATO PRINCIPAL

Plazo de ejecución de trabajos:	21 días. A partir de suscripción de contrato
Suscripción del contrato:	22 DE FEBRERO DE 2018
Paralización:	09 DE MARZO DE 2018
Reinicio de Trabajos:	09 DE JULIO DE 2018
Días paralizados presente periodo :	122 DÍAS
Fecha terminación plazo contractual:	15 DE MARZO DE 2018
Fecha de terminación con paralización/ampliación:	15 DE JULIO DE 2018
Fecha de terminación real de trabajos:	15 DE JULIO DE 2018
Días de mora:	0 días
Periodo de ejecución:	23 DE FEBRERO DE 2018 AL 08 DE MARZO DE 2018 09 AL 15 DE JULIO DE 2018

#### CONTRATO COMPLEMENTARIO

Plazo de ejecución de trabajos:	10 días. A partir de suscripción de contrato
Suscripción del contrato:	13 DE JULIO DE 2018
Inicio de Trabajos:	14 DE JULIO DEL 2018
Días paralizados presente periodo :	0 días
Fecha terminación plazo contractual:	23 DE JULIO DEL 2018
Fecha de terminación real de trabajos:	15 DE JULIO DEL 2018
Días de mora:	0 días
Periodo de ejecución:	14 AL 15 DE JULIO DE 2018

#### 6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. Mediante oficio Of. S/N de fecha 16 de julio del 2018, el Contratista, solicita a la Máxima Autoridad, se digne disponer a quien corresponda se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del contrato.
- 6.2. Con sumilla inscrita en el trámite 2018-EXT-27186, la Máxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras Públicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1302-M, con fecha 18 de julio de 2018, el Fiscalizador se dirige al Administrador, informando que la obra está finalizada, por lo que se solicita que se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Provisional.
- 6.3. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1412-M, con fecha 18 de julio de 2018, el Administrador se dirige al Gerente de Obras Públicas, solicitando que se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Provisional.
- 6.4. Con fecha 20 de julio del 2018, el Gerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2237-M, solicita la conformación de la Comisión de Recepción a la Máxima Autoridad, y sugiere a la Ing. Lidia González Morales, Administrador del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 6.5. Con fecha 20 de julio del 2018, la Máxima Autoridad, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2238-M, designa la comisión de recepción conformada por la Ing. Lidia González Morales e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 6.6. El Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y el delegado de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.



**7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

**8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO**

- 8.1. De acuerdo a la cláusula **UNDÉCIMA** del contrato se estipula lo siguiente: "Rige la cláusula del contrato original, de la renuncia al reajuste de precios".

**9. OTRAS:**

- 9.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de recepción provisional.
- 9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de julio del año 2018

ING. LIDIA GONZÁLEZ MORALES  
**ADMINISTRADOR**

ING. ISRAEL GRANDA GUACHIZACA  
**FISCALIZADOR**

ING. CARMEN MAZA REINOSO  
**DELEGADO COMISIÓN**

ING. MILTON CALVA AULESTIA  
**CONTRATISTA.**

**SECRETARIO DE OO.PP.MM.**

**CERTIFICA:** Que la presente Acta fue aprobada a los 31 días del mes de julio del año 2018

