



MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL ORIGINAL No. 063-2018

“AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de julio del año 2018, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia González Morales, Administrador, la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de Obras Públicas Delegado, Ing. Israel Granda Guachizaca, Fiscalizador en calidad de Observador; y por otra el Ing. Milton Calva Aulestia, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 22 de febrero del 2018, el municipio de Loja suscribió el contrato No. 063-2018, para la ejecución del proyecto **“AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD”**, por un monto de **\$ 23 616.88** (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, con el **ING. MILTON CALVA AULESTIA**, en un plazo de **21 días** calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.
- 1.2. El artículo 85.- Obras y Servicios Complementarios de la LOSNCP, establece: "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantenga los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario".
- 1.3. El Art. 87 ibidem textualmente dice: "Normas para la aplicación de los contratos complementarios. La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal...".
- 1.4. Con fecha 22 de febrero de 2018 se suscribe el contrato Nro. 063-2018 entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Eduardo Calva Aulestia, quien se compromete ejecutar la obra "AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD". Por un monto de USD 23.616,88 sin incluir IVA. Con un plazo de 21 días, contados a partir de la suscripción del contrato.
- 1.5. La Cláusula Décima Séptima.- Contratos Complementarios, Diferencia en Cantidades de Obra u Órdenes de Trabajo del Contrato principal, establece: "Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87,88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP".
- 1.6. Memorando Nro. ML-GOP-2018-400-M de fecha 09 de marzo de 2018 el Ing. Jimmy Ríos, Gerente de Obras Públicas solicita al Eco. Ricardo Pazmiño, Director de Planificación un pronunciamiento formal acerca de cambios en diseños.
- 1.7. Memorando Nro. ML-GOP-2018-1410-M de fecha 07 de mayo de 2018 el Ing. Jimmy Ríos, Gerente de Obras Públicas insiste al Eco. Ricardo Pazmiño, Director de Planificación en cambios de diseño arquitectónico del Contrato Nro. 063-2018.

+

- 1.8. Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0197-M por parte del Departamento de Planificación se hace llegar el pronunciamiento formal respecto a los cambios solicitados en obra.
- 1.9. Memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-965-M de fecha 15 de mayo del 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informa y solicita la certificación presupuestaria para el contrato complementario en el contrato Nro. 063-2018, para poder ejecutar los rubros nuevos e incremento de cantidades en rubros contractuales.
- 1.10. Memorando Nro. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1254-M de fecha 28 de junio del 2018, la Administradora solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, partida presupuestaria para el contrato complementario en el contrato Nro. 063-2018.
- 1.11. Con Memorando No. ML-GOP-2018-2003-M, de fecha 28 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificación presupuestaria para contrato complementario en el contrato No. 063-2018 por el valor de \$1,869.59 no incluye IVA.
- 1.12. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en la partida No. 7.5.01.07.01.037, función No. 3.01.01.001.001, programa Planificación Urbana y Rural, denominación Ampliación del Comedor en la Puerta de la ciudad, en la certificación presupuestaria No. 2,028 de fecha 02 de julio de 2018, conferida por la Dirección Administrativa Financiera.
- 1.13. Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-178-OF, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador comunica al Ing. Milton Calva, Contratista la paralización de los trabajos a partir del día viernes 09 de marzo de 2018.
- 1.14. Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-662-OF, de fecha 06 de Julio de 2018 el Ing. Israel Granda, Fiscalizador comunica al Ing. Milton Calva, Contratista el reinicio de trabajos a partir del día lunes 09 de julio de 2018.
- 1.15. Memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1265-M, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador, solicita al Administrador, la autorización para elaboración de contrato complementario para lo cual remite bases de elaboración de contrato, especificaciones técnicas de los rubros nuevos, tabla de cantidades y análisis de precios unitarios.
- 1.16. Con Memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1314-M suscrito por la Ing. Lidia González Morales, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita autorización para elaboración de contrato complementario.
- 1.17. Memorando Nro. ML-GOP-2018-2121-M el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas solicita al Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, ex Alcalde del cantón Laja la autorización para la suscripción del contrato complementario, por el valor de \$1,869.59 sin incluir IVA, lo que representa el 7.92% del monto del contrato.
- 1.18. De acuerdo al Memorando Nro. ML-GOP-2018-2122-M el Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, ex Alcalde del cantón Laja dispone al Procurador Sindico la elaboración de Contrato Complementario al Contrato Nro. 063-2018.
- 1.19. Con fecha 13 de julio de 2018, se suscribe entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Calva Aulestia, el contrato complementario al contrato No. **063-2018** de obra cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD"**.
- 1.20. El monto del contrato asciende a la cantidad de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 59/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica** no incluye IVA. (**USD \$ 1 869.59 sin IVA**).
- 1.21. Los rubros nuevos objetos del contrato complementario se ejecutarán dentro del plazo estipulado en el contrato (10 días plazo, luego de la suscripción del contrato), según consta en la Cláusula **SEXTA** del contrato: Plazo.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato complementario, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL A LA FECHA
1	PANEL DE MADERA LAUREL LACADA INCLUYE PUERTA MADERA LAUREL O SIMILAR VIDRIO CLARO 6MM, CERRADURA, SEGURIDAD. Ver diseño 2.24 por 2.40ml	M2	5.06	148.33	750.55
2	VENTANA MADERA LAUREL LACADA, VIDRIO CLARO DE 4MM, VER DISEÑO	M2	4.24	87.05	369.09
3	PROTECCIÓN CON VARILLA CUADRADA MACIZA 15MM PROTECCIÓN ANTICORROSIVO Y PINTADA CON ESMALTE VER DETALLE	M2	4.24	64.21	272.25
4	LÁMPARAS PLAFÓN LED DE 18W de 22.5x22.5cm	U	2.00	28.69	57.38
5	CODO PVC-S 90° 75MM	U	1.00	5.06	5.06
6	SIFÓN PVC-S E/C 75MM	U	1.00	14.29	14.29
7	REJILLA DE PISO D:75MM	U	1.00	9.07	9.07
8	TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 75 MM	M	2.65	6.13	16.24
9	REDUCCIÓN PVC-S D:110-75MM	U	1.00	6.91	6.91
TOTAL					1 500.84

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Con fecha 14 de julio del 2018 se inicia los trabajos del contrato.
- 3.2. El control del cronograma de trabajo la cuadrilla tipo la situación climática y las especificaciones técnicas se las realizó mediante la legalización del libro de obra respectivo.
- 3.3. Con fecha 15 de julio del 2018 se finalizan los trabajos.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente PLANILLA (ÚNICA), de acuerdo al cuadro adjunto.

RESUMEN DE PLANILLA ÚNICA:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	Multas	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Líquido a pagar
PLANILLA ÚNICA	1 500.84	180.10	1 680.94	-	-	15.01	54.03	1 611.90
TOTAL	1 500.84	180.10	1 680.94	-	-	15.01	54.03	1 611.90

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

En el presente periodo del cronograma de trabajos es de 02 días.

Plazo de ejecución de trabajos: 10 días. A partir de suscripción de contrato
 Suscripción del contrato: 13 DE JULIO DE 2018
 Inicio de Trabajos: 14 DE JULIO DEL 2018



Días paralizados presente periodo :	0 días
Fecha terminación plazo contractual:	23 DE JULIO DEL 2018
Fecha de terminación real de trabajos:	15 DE JULIO DEL 2018
Días de mora:	0 días
Periodo de ejecución:	14 AL 15 DE JULIO DE 2018

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. Mediante oficio Of. S/N de fecha 16 de julio del 2018, el Contratista, solicita a la Máxima Autoridad, seigne disponer a quien corresponda se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del contrato.
- 6.2. Con sumilla inscrita en el trámite 2018-EXT-27186, la Máxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras Públicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1302-M, con fecha 18 de julio de 2018, el Fiscalizador se dirige al Administrador, informando que la obra está finalizada, por lo que se solicita que se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Provisional.
- 6.3. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1412-M, con fecha 18 de julio de 2018, el Administrador se dirige al Gerente de Obras Públicas, solicitando que se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Provisional.
- 6.4. Con fecha 20 de julio del 2018, el Gerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2237-M, solicita la conformación de la Comisión de Recepción a la Máxima Autoridad, y sugiere a la Ing. Lidia González Morales, Administrador del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 6.5. Con fecha 20 de julio del 2018, la Máxima Autoridad, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2238-M, designa la comisión de recepción conformada por la Ing. Lidia González Morales e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 6.6. El Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y el delegado de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula **UNDÉCIMA** del contrato se estipula lo siguiente: "Rige la cláusula del contrato original, de la renuncia al reajuste de precios".


9. OTRAS:

- 9.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de recepción provisional.
- 9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de julio del año 2018



ING. LIDIA GONZÁLEZ MORALES
ADMINISTRADOR



ING. ISRAEL GRANDA GUACHIZACA
FISCALIZADOR




ING. CARMEN MAZA REINOSO
DELEGADO COMISIÓN



ING. MILTON CALVA AULESTIA
CONTRATISTA.

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 31 días del mes de julio del año 2018



+