



MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO No. 041-2018

“READECUACIÓN DE ÁREA RECREATIVA CONCHA ACÚSTICA EN BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA I)”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de octubre del año 2018, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galván, Administrador, la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de Obras Públicas Delegado, Ing. Israel Granda Guachizaca, Fiscalizador en calidad de Observador, y por otra el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. De conformidad con el art. 22 de la LOSNCP la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y los artículos 25 y 26 de su Reglamento General RGLOSNC, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del proyecto **“READECUACIÓN DE ÁREA RECREATIVA CONCHA ACÚSTICA EN BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA I)”**.
- 1.2. Previo a los informes y los estudios respectivos, la máxima Autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de menor cuantía de obra, signado con el código: MCO-ML-GOP-62-2017, para la ejecución del proyecto **“READECUACIÓN DE ÁREA RECREATIVA CONCHA ACÚSTICA EN BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA I)”**.
- 1.3. Con fecha 06 de febrero del 2018, el municipio de Loja suscribió el contrato No. 041-2018, para la ejecución del proyecto **“READECUACIÓN DE ÁREA RECREATIVA CONCHA ACÚSTICA EN BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA I)”**, por un monto de \$ 32 111.75 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO ONCE CON 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, con el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire.
- 1.4. El plazo contractual es de **TREINTA (30)** días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, según consta en la Cláusula **OCTAVA** del contrato: Plazo.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Sandra Jerves Galván en calidad de Administradora de Contrato y al Ing. Israel Granda Guachizaca en calidad de Fiscalizador del contrato, según la cláusula **DECIMO SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO**.
- 1.6. Con fecha 28 de marzo de 2017, el Contratista recibe el anticipo por un monto de \$ 9 633.53 USD (NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 53/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	P. UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN ÁREA ABIERTA	m2	0.87	104.87	91.24

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	P. UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
59	CANALIZACIÓN PARA TUBO PVC INEN 1869 TIPO II, DE 50MM, ZANJA DE 0.40 M X 0.50 M, INCLUYE REPOSICIÓN Y DEMÁS MATERIALES (ML)	m	2.7	50.20	135.54
60	TUBO PVC INEN 1869 TIPO II PESADO DE 3M DE LONGITUD X 50MM DE DIÁMETRO, INCLUYE INSTALACIÓN (ML)	m	8.23	50.20	413.15
61	BASE DE HORMIGÓN SIMPLE, FC 210 PARA FIJACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN	u	97.37	1.00	97.37
62	PUESTA A TIERRA CON SUELDA EXOTERMICA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDOR Y CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	u	27.87		
63	POZO ELÉCTRICO TIPO "A" DE (0.60X0.60X0.75M) ACUERDO A LAS NORMAS DEL MEER	u	167.64	3.00	502.92
64	BREAKER 2P-60A CAJA MOLDEADA	u	47.62	1.00	47.62
				TOTAL	33 627.09

TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO

#	DESCRIPCIÓN	UNID.	P. UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
1	MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x3.5mm	m2	2.42	32.43	78.61
2	CERRAMIENTO METÁLICO TUBO 50x2mm, PLETINA 25x3mm PROTECCIÓN ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE, SEGUN DISEÑO	m2	32.88	5.33	175.25
3	VENTANA METÁLICA ÁNGULO 40x3mm + TOL PERFORADO 1/20" PROTECCIÓN ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE, SEGUN DISEÑO	m2	51.39	2.27	116.66
4	PUNTO DE ILUMINACIÓN A 120V (MANGUERA NEGRA)	pto	16.26	9.00	146.34
5	REDUCCIÓN PVC-S D: 75-50mm	u	5.20	2.00	10.40
				TOTAL	527.26

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Con fecha 06 de febrero del 2018 se realiza inspección en conjunto con el contratista en el sitio de obra, sin embargo debido a actividades de la institución no se autoriza el inicio de los trabajos.
- 3.2. Con oficio Of. No. 001-CANG-2018 de fecha 06 de febrero del 2018, el Contratista, informa al Fiscalizador que de acuerdo a lo indicado por el Administrador del Parque Jipiro, la Municipalidad ha programado eventos en el sitio de la obra las festividades de Carnaval, por esta razón solicita que se paralizen los trabajos, hasta que se puedan reiniciar los mismos sin contratiempos.
- 3.3. Con Oficio Nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-13-OF de fecha 06 de febrero del 2018, la Administradora notifica al contratista la paralización de los trabajos desde el día 07 de febrero, de acuerdo a lo informado mediante memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-244-M suscrito por el fiscalizador, de acuerdo a lo expuesto en el documento.
- 3.4. Mediante Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-80-OF de fecha 07 de febrero del 2018, el Fiscalizador entrega al Contratista copia en físico y digital de planos, de acuerdo a lo solicitado mediante Oficio No. 002-CANG-2018.
- 3.5. Mediante Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-87-OF de fecha 14 de febrero del 2018, el Fiscalizador con visto bueno de la Administradora comunican la continuación de la paralización al contratista por los motivos que en el documento se indica.
- 3.6. Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-0492-M de fecha 20 de febrero de 2018 el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, remite lo solicitado en el memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-274-M, al Eco. Ricardo Pazmiño, Director de Planificación. En el documento se explica que existe inconvenientes con la implantación de la obra, y se requiere a la Dirección de Planificación una aclaración respecto a la implantación.
- 3.7. Con memorando Nro. ML-JDTA-2018-161-M, de fecha 19 de febrero del 2018 el Ing. Ariel Alberca, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, remite el informe presentado por el Ing. Byron Jaramillo, en el cual se señala que luego de la inspección realizada junto con el Alcalde José Bolívar Castillo, el Arq. Patricio Cango, Subdirector de Planificación, y otros delegados, concuerdan en la reubicación de la Concha Acústica y otros aspectos señalados en el informe.
- 3.8. Mediante memorando Nro. ML-UPRIJ-2018-0182-M, de fecha 21 de febrero del 2018 el Ing. Patricio Ojeda, pone a conocimiento del Director de Planificación, algunos requerimientos, dispuestos por la Máxima Autoridad, que deben ser considerados en el lugar indicado para la ejecución del proyecto.

acuerdo a lo indicado en el documento.

- 3.21. Con memorando Nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-754-M de fecha 18 de abril del 2018, la Administradora solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, partida presupuestaria para orden de trabajo por rubros nuevos en el contrato Nro. 041-2018.
- 3.22. Con Memorando No. ML-GOP-2018-1251-M, de fecha 20 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificación presupuestaria para orden de trabajo por rubros nuevos en el contrato No. 041-2018 por el valor de \$596.46 no incluye IVA.
- 3.23. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en la partida No. 7.5.01.99.01.999, función No. 3.06.01.001.001, programa Obras Publicas, denominación reajustes y excedentes en obras, en la certificación presupuestaria No. 1,428 de fecha 08 de mayo de 2018, conferida por la Dirección Administrativa Financiera.
- 3.24. Mediante Oficio Nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-160-OF de fecha 14 de mayo de 2018 suscrito por la Administradora, se comunica al Contratista el reinicio de trabajos a partir del día 15 de mayo de 2018, en conformidad con al informe emitido por el fiscalizador mediante memorando ML-GOP-TI-IVGG-2018-877-M, una vez que se dispone de las partidas presupuestarias correspondientes, así como de las ordenes de cambio y de trabajo.
- 3.25. Se suscribe la orden de cambio con fecha 14 de mayo del 2018, para la ejecución de diferencia de cantidades, de acuerdo a acta de diferencia de cantidades.
- 3.26. Se suscribe la orden de trabajo con fecha 14 de mayo del 2018, para la ejecución de rubros nuevos bajo la modalidad de costo más porcentaje, con un plazo de 5 días.
- 3.27. Con fecha 24 de mayo finaliza los trabajos de la orden de Trabajo.
- 3.28. Con fecha 29 de mayo de 2018 finalizan los trabajos.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes PLANILLAS, de acuerdo al cuadro adjunto.

.RESUMEN DE PLANILLAS:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Multa	Líquido a pagar
1 (Uno)	33627.09	4035.25	37662.34	9633.53	336.27	1210.58	369.93	26112.03
Costo + %	527.26	63.27	590.53	0.00	5.27	18.98	0.00	566.28
Total	34154.35	4098.52	38252.87	9633.53	341.54	1229.56	369.93	26678.31

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

CONTRATO PRINCIPAL

Plazo de ejecución de trabajos:	30 DÍAS. A partir de suscripción de contrato
Suscripción del contrato:	06 DE FEBRERO DE 2018
Fecha de entrega del anticipo:	28 de marzo de 2018
Monto de anticipo Contratista:	9 633.53 USD.
Inicio de Trabajos:	05 DE MARZO DE 2018

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula DÉCIMA PRIMERA del contrato se estipula lo siguiente: "Rige la cláusula del contrato original, de la renuncia al reajuste de precios".

9. OTRAS:

- 9.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de recepción provisional.
- 9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de octubre del año 2018


ING. SANDRA JERVES GALVÁN
ADMINISTRADOR


ING. ISRAEL GRANDA GUACHIZACA
FISCALIZADOR


ING. CARMEN MAZA REINOSO
DELEGADO COMISIÓN


ING. EDUARDO LUZURIAGA FREIRE
CONTRATISTA.

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 12 días del mes de octubre del año 2018

