



MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 090-2018

“REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPA)”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, una vez realizada la liquidación económica se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora; la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y Delegada; y el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador; y por otra el Ing. Rodman Ruiz Ludeña, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 16 de marzo de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Ludeña, el Contrato de obra No. 090-2018, cuyo objeto es la “REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPA)”.
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de US\$ 139.004,98 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATRO con 98/100 Dólares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.
- 1.3. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA (90) días calendario, a partir de la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta según consta en la Cláusula OCTAVA del contrato.
- 1.4. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Ángel Garcés Ortega, en calidad de Administrador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcázar, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula DÉCIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO.
- 1.6. Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0456-M, de fecha 16 de marzo de 2018 suscrito por el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, solicita al Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador del contrato, la paralización de la obra a partir del día 17 de marzo de 2018, toda vez que al momento de realizar la entrega de la obra se evidencia que existen fuertes precipitaciones en el sector.
- 1.7. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-0224-OF, de fecha 16 de marzo de 2018, el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador del contrato, comunica al Ing. Rodman Ruiz Ludeña, Contratista, la paralización de la obra a partir del día 17 de marzo de 2018 hasta que las condiciones climáticas mejoren, y así iniciar con los trabajos de excavación para cumplir con el objeto del contrato.
- 1.8. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-547-M, de fecha 26 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador; con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita

Álvarez, Sub Gerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas el complemento eléctrico para el contrato No. 090-2018.

- 1.9. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0963-M de fecha 27 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, el complemento eléctrico para el Contrato No. 090-2018.
- 1.10. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-0262-OF de fecha 30 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador, informan al Ing. Rodman Ruiz Ludeña, Contratista, que las condiciones climáticas del sector son favorables y notifica el reinicio de los trabajos a partir del 02 de abril del 2018, así mismo, solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Públicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.
- 1.11. Con fecha 02 de abril de 2018, se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato No. 090-2018 entre el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador; y el Ing. Rodman Ruiz Ludeña, Contratista de la Institución.
- 1.12. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-616-M, de fecha 05 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Álvarez, Sub Gerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas el complemento para el contrato No. 090-2018.
- 1.13. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1077-M de fecha 05 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, el complemento para el Contrato No. 090-2018.
- 1.14. Mediante Oficio Nro. RPG-RORL-002-2018 de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Rodman Ruiz Ludeña, Contratista, sugiere la paralización de la obra por falta de diseños así como la necesidad de ejecución de rubros nuevos.
- 1.15. Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0773-M, de fecha 27 de abril de 2018 suscrito por el Ing. Jackson Cedillo Balcázar Fiscalizador, solicita al Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador del contrato, la paralización de la obra hasta que se obtenga los diseños definitivos y en base a estos, solicitar y obtener la/las partidas presupuestarias así como la suscripción de los trámites administrativos correspondientes que permitan autorizar la ejecución de trabajos necesarios para cumplir con el objeto del contrato.
- 1.16. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-0316-OF, de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador del contrato, comunica al Ing. Rodman Ruiz Ludeña, Contratista, la paralización de la obra a partir del día 30 de abril de 2018.
- 1.17. Mediante Memorando Nro. 0358-JPCYCH-2018-M de fecha 03 de mayo de 2018, el Arq. César Castillo Zúñiga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histórico (E) con Visto Bueno del Arq. Guido Carrasco Cueva, Director de Regulación Y Control Urbano remiten al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación los detalles constructivos de la cimentación de las columnas, con la finalidad que se realice el análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y presupuesto.
- 1.18. Con Oficio No. 025-2018-KM-GADLOJA de fecha 04 de mayo de 2018, la Ing. Karina Martínez C, Técnico de Planificación, informa al Ing. Ariel Alberca P, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, que no se ha considerado el rubro de Columna de Hormigón Simple $F'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ + Encofrado, pues

el proyecto considera una Segunda Etapa.

- 1.19. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-843-M, de fecha 04 de mayo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador; con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Sub Gerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.
- 1.20. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1412-M de fecha 07 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, el estudio eléctrico aprobado para el Contrato No. 090-2018.
- 1.21. Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0476-M de fecha 11 de mayo de 2018, el Ing. Pablo Andrés Ramón, Técnico de Planificación con Visto Bueno del Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, y Eco. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, el Estudio Eléctrico para el Contrato No. 090-2018.
- 1.22. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0894-M, de fecha 16 de mayo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador; con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Sub Gerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.
- 1.23. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1554-M de fecha 17 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita al Arq. Guido Carrasco Cueva, Director de Regulación y Control Urbano, definición de detalles en contrato No. 090-2018.
- 1.24. Con Memorando No. ML-JDTA-2018-548-M de fecha 30 de mayo de 2018, el Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, con Visto Bueno del Econ. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, el Informe de la Ing. Karina Martinez, Técnico de Planificación.
- 1.25. Mediante Oficio No. 2018-017PARP-GADLOJA de fecha 31 de mayo de 2018, el Ing. Pablo Ramón P, Ingeniero Eléctrico, remite al Ing. Ariel Alberca Prieto, el estudio eléctrico, presupuesto, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de una batería sanitaria contemplada en el proyecto.
- 1.26. Mediante Memorando No. ML-JDTA-2018-568-M, de fecha 01 de junio de 2018 el Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, con Visto Bueno del Econ. Ricardo Pazmiño Toledo, Director de Planificación, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas la información proporcionada por el Ing. Pablo Ramón P, Técnico de Planificación.
- 1.27. Mediante Memorando ML-GPQC-JPCCH-2018-001-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arq. Giovanni Quitisaca Carrillo, Técnico Patrimonio Cultural y Centro Histórico, remite al Arq. César Castillo Zúñiga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histórico, los detalles arquitectónicos del contrato No. 090-2018.
- 1.28. Mediante Memorando Nro. 0429-JPCYCH-2018-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arq. César Castillo Zúñiga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histórico con Visto Bueno del Arq. Guido Carrasco Cueva, Director de Regulación Y Control Urbano remiten al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas el Memorando No. ML-GPQC-2018-001-M realizado por el Arq. Giovanni Quitisaca Criollo,

Técnico de Patrimonio Cultural y Centro Histórico.

- 1.29. Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1079-M de fecha 08 de junio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, solicita al Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador, partida presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades con el objeto de colocar adoquín de hormigón en las aceras, por un valor de \$ 6,854.00 sin incluir IVA, que equivale al 4.93% del monto del contrato original.
- 1.30. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1124-M de fecha 11 de Junio de 2018, el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, Partida Presupuestaria para Diferencia de Cantidades por un valor de \$ 6,854.00 sin incluir IVA, que equivale al 4.93% del monto del contrato original del Contrato 090-2018.
- 1.31. Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1078-M de fecha 12 de junio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo Balcázar, Fiscalizador, solicita al Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador, partida presupuestaria para Contrato Complementario con el objeto ejecutar rubros nuevos, correspondientes especialmente al componente eléctrico, por un valor de \$ 6,060.61 sin incluir IVA, que equivale al 4.36% del monto del contrato original.
- 1.32. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1119-M de fecha 13 de Junio de 2018, el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, Partida Presupuestaria Contrato Complementario al Contrato 090-2018 por un valor de \$ 6,060.61 sin incluir IVA, que equivale al 4.36% del monto del contrato original.
- 1.33. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1831-M de fecha 13 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno del Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, Alcalde de Loja, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el Contrato No. 090-2018.
- 1.34. Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1862-M de fecha 14 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, con visto bueno del Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, Alcalde de Loja, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria para Contrato Complementario en el Contrato No. 090-2018.
- 1.35. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en la partida presupuestaria, función 3.01.03.002.001, programa "Promoción, Difusión, y Conservación del Patrimonio", partida 7.5.01.04.01.005, denominación "Regeneración Del Parque Central Gualiel", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 1,888, de fecha 19 de junio del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.36. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en la partida presupuestaria, función 3.01.03.002.001, programa "Promoción, Difusión, y Conservación del Patrimonio", partida 7.5.01.04.01.005, denominación "Regeneración Del Parque Central Gualiel", conforme consta en la certificación presupuestaria No.

- 1,989, de fecha 27 de junio del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.37. Una vez que se cuenta con la certificación presupuestaria No. 1,989 para contrato complementario, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1268-M del 06 de julio de 2018, la autorización para suscripción del contrato complementario.
- 1.38. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1317-M del 09 de julio de 2018, el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador; con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura; y Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, la autorización para la suscripción del Contrato Complementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-2138-M del 06 de julio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, remite lo solicitado al Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde de Loja.
- 1.39. Con memorando No. ML-GOP-2018-2139-M del 11 de julio de 2018, el Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde de Loja dispone al Procurador Síndico Municipal la elaboración del contrato complementario y designa a la Ing. Ángel Garcés Ortega e Ing. Jackson Cedillo, como Administrador y Fiscalizador, respectivamente.
- 1.40. Con fecha 11 de julio de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de **\$ 41,701.49 (CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS UNO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, que equivale al 30% del monto total del contrato.
- 1.41. Con fecha 30 de julio de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Ludeña, el Contrato de obra Complementario al Original No. 090-2018, cuyo objeto es la **"REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPA)"**.
- 1.42. El monto del contrato complementario asciende a **US\$ 6.060,61 (SEIS MIL SESENTA CON 61/100 Dólares de los Estados Unidos de América)** no incluye IVA.
- 1.43. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos se contabilizará dentro del plazo del contrato principal, según consta en la **Cláusula SEPTIMA** del contrato.
- 1.44. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-0743-OF de fecha 30 de julio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Ángel Garcés Ortega, Administrador, informan a el Ing. Rodman Ruiz Ludeña, Contratista, el reinicio de los trabajos a partir del 31 de julio del 2018, toda vez que con fecha 30 de julio de 2018 se suscribió el Contrato Complementario al Contrato No. 090-2018; así mismo, se solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Públicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.
- 1.45. Mediante oficio Nro. RORL-096-2018 del 20 de Diciembre de 2018, el Ing. Rodman Ruiz Ludeña, solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del contrato original y complementario Nro. 1 y Nro 2..
- 1.46. Con sumilla inscrita en el trámite 2018-EXT-46978, la Máxima Autoridad remite la solicitud a la Gerencia de Obras Públicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora.
- 1.47. Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-3762-M de fecha 26 de Diciembre de 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, designa a la Ing. Sandra Javes, Técnico de Obras Públicas, como Administradora del contrato No. 090-2018, cuyo objeto es **Regeneración del Parque**

Central Gualiel (I Etapa).

- 1.48. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-2175-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, el Fiscalizador se dirige a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, informando que la obra está finalizada y es procedente solicitar la comisión para recepción provisional para el contrato original y complementario No. 1 y 2.
- 1.49. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2297-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, la Administradora con visto bueno de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obra Públicas se continúe el trámite para la designación de la Comisión de Recepción Provisional.
- 1.50. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3780-M, con fecha 27 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se designe la Comisión de Recepción Provisional del contrato original y complementario No.1 y No.2 al Contrato No. 090.2018, sugiriendo que la misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galván, Administradora del contrato, y por la Ing. Carmen Maza Reionoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.
- 1.51. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3781-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, designa la Comisión de Recepción Provisional, conformada por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, y por la Ing. Carmen Maza Reionso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integralmente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

CÓD.	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
1	PROTECCION MECANICA DERIVACION AEREA-SUBTERRANEA (con EMT 2")	U	81.65	0	0
2	PUNTO DE ILUMINACION A 120V (MANGUERA NEGRA)	PTO	16.26	14	227.64
3	INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA	U	11.51	2	23.02
4	INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA	U	8.75	5	43.75
5	CONDUCTOR EN CONFIGURACION 2x4(4) AWG, TIPO TTU-CABLEADO 7 HILOS	M	11.73	0	0
6	BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A	U	9.47	1	9.47
7	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A 120V/15Amp	PTO	21.42	6	128.52
8	CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM, ZANJA TIPO EUO-OB 1X2A2	M	18.96	0	0
9	BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A	U	9.47	1	9.47
10	TABLERO DE MEDICION (CAPACIDAD PARA 2 MEDIDOR BIFASICOS, INCLUYE DISYUNTOR, 4 ESPACIOS)	U	435.5	2	871
11	BREAKER EN CAJA MOLDEADA 2P-20A	U	47.5	1	47.5

CÓD.	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL A LA FECHA
12	CENTRO DE CARGA BIFASICO (6 ESPACIOS)	U	80.5	1	80.5
13	BASE DE POSTE (MOJON)	U	77.91	16	1246.56
14	LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO PANEL LED 45W/120V (DIM. 60X60CM)	U	64.69	13	840.97
15	MANGUERA NEGRA REFORZADA DE POLIETILENO DE 1"	M	0.98	7	6.86
16	PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE MEDICION	U	39.49	1	39.49
17	MANGUERA NEGRA REFORZADA DE POLIETILENO DE 3/4"	M	0.34	118.45	40.27
18	TOMA ESPECIAL MONOFASICA	M	26.18	0	0
19	TAPA DE BOCA DE VISITA TOL 1/16" 0.6X0.6	U	41.59	3	124.77
20	ROTURA CONTRAPISO REP'LANTILLO DE PIEDRA Y HORMIGON SIMPLE	M2	4.17	330.63	1378.73
21	HORMIGON SIMPLE F' = 210 KG/CM2 EN PISO	M3	185.31	1.25	231.64
22	CIELO RASO DE GYPSU E=12MM FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACION, SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO	M2	13.68	23.49	321.34
23	REJILLA EN PISO A:0.3M/VARILLA MACISA 9MM ANGULO 30X30X3 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA/ ESMALTE	ML	55.53	5.2	288.76
24	DINTEL DE HORMIGON SIMPLE F' C180KG/CM2+ENCOFRADO 0.1*0.1ML	ML	6.1	7.3	44.53
SUBTOTAL:					6,004.79

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con la rotura de contrapiso y la posterior construcción de las bases de poste de mojon así como colocación de tapas de tol.
- 3.2. Al mismo tiempo se realizaron trabajos en la batería sanitaria de dintel de hormigón simple, así como de tomacorrientes y puntos de iluminación; posterior al mismo se colocó cielo raso de gypsu y luminarias empotrables.
- 3.3. Durante toda la ejecución de obra se realizó el desalojo de escombros.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas:

RESUMEN DE PLANILLA:

Planilla Nº	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	-1% I.R.	-30% (12% IVA)	Líquido a pagar
1	6,004.79	720.57	6,725.36	0.00	60.05	216.17	6,449.14
TOTAL	6,004.79	720.57	6,725.36	0.00	60.05	216.17	6,449.14

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Fecha de suscripción contrato original:	16 de marzo de 2018
Plazo:	90 días calendario a partir de la suscripción del contrato
Fecha de terminación plazo contractual:	14 de junio de 2018
Fecha de paralización 1:	17 de marzo de 2018
Fecha de reinicio 1:	02 de abril de 2018
Días Paralizados:	16 días
Fecha de paralización 2:	30 de abril de 2018
Fecha de reinicio 2:	31 de julio de 2018
Días Paralizados:	92 días
Fecha de paralización 3:	01 de septiembre de 2018
Fecha de reinicio 3:	17 de noviembre de 2018
Días Paralizados:	77 días
Días Paralizado Total Contrato Original:	185 días
Fecha de suscripción contrato complementario:	30 de julio de 2018
Plazo Contrato Complementario:	Dentro del contrato principal
Ampliaciones de plazo:	10 días por Orden de Cambio
Nueva Fecha de terminación incluye paralizaciones y ampliación:	26 de diciembre de 2018
Inicio Trabajos Contrato Complementario:	31 de julio de 2018
Terminación Trabajos Contrato Complementario:	31 de agosto de 2018
Días trabajados total	32 días
Terminación contrato original:	26 de Diciembre de 2018
Terminación real de contrato original:	20 de Diciembre de 2018
Mora:	No existe

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. La Administradora del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de obra, la misma que fueron ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista

cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula **UNDÉCIMA** del contrato se estipula lo siguiente: "el presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".

9. OTRAS:

- 9.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepción Provisional.
- 9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

ING. SANDRA JERVES GALVAN
ADMINISTRADORA

ING. JACKSON CEDILLO BALCÁZAR
FISCALIZADOR

ING. CARMEN MAZA REINOSO
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA COMISIÓN
Secretario de OO.PP.MM.

ING. RODMAN RUIZ LUDEÑA
CONTRATISTA

C E R T I F I C A: Que la presente Acta fue aprobada a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

