



MUNICIPIO DE LOJA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. 183-2018

“REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”

COMPARECIENTES

En la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de enero del año dos mil veinte, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte el Ing. Vicente Espinoza Córdova, Administrador; Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora; Ing. Karla Sanchez Jumbo, Delegada; y por otra parte el Ing. José Luis Beltrán Valarezo, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 11 de octubre del 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. José Luis Beltrán Valarezo, el Contrato de obra cuyo objeto es la **“REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”**
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de **\$ 39,973.14 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir IVA.
- 1.3. El plazo contractual es de **CUARENTA Y CINCO (45) días**, contados a partir de la suscripción del contrato, según consta en la Cláusula **OCTAVA.- Plazo**.
- 1.4. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, en calidad de Administrador de Contrato quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Verónica Alejandro Chamba, en calidad de Fiscalizador de Contrato quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO**.
- 1.6. Mediante Memorando Nro. ML-T-2018-836, de fecha 14 de noviembre del 2018, la Lic. Mónica Mora Naula, Tesorera Municipal, remite al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador del Contrato el pago del anticipo por el valor del \$ 11 991.94 dólares americanos que corresponde al 30% del monto contractual.
- 1.7. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1861-M, de fecha 23 de octubre del 2018, la Ing. Verónica Alejandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan a Planificación, el diseño eléctrico complementario Contrato 183-2018.
- 1.8. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3193-M, de fecha 25 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, remite la solicitud del diseño eléctrico complementario del Contrato 183-2018, al Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación.
- 1.9. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1856-M, de fecha 19 de octubre del 2018, la Ing. Verónica Alejandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan a Planificación, diseños y cromáticas de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista.
- 1.10. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3169-M, de fecha 23 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, remite la solicitud de diseños y cromáticas de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista, al Arq. Patricio Cango Patiño, Director de Planificación Municipal.

- 1.11. Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0437-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, el Arq. Jorge Alberto Loja, Técnico de Planificación, con revisión del Arq. Patricio Cango, Subdirector de Planificación y Visto Bueno del Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, remiten al Gerente de Obras Públicas el diseño y cromática de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista.
- 1.12. Con Memorando Nro. COR-CIM-MM-PASM-2018-0354, de fecha 27 de noviembre del 2018, suscrito por la Lic. María del Carmen Aguirre, Coordinadora del Centro Infantil Mercado Mayorista y Centro Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora del Patronato de Amparo Social Municipal, se autoricen cambios en la ejecución de la obra **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**
- 1.13. Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0292, de fecha 29 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing. Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora (E) del Patronato de Amparo Social Municipal, se autoricen cambios en la ejecución de la obra **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**
- 1.14. Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0293, de fecha 29 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing. Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, la autorización para los cambios solicitados en la ejecución de la obra **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**
- 1.15. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1882-M, de fecha 29 de octubre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora y el Ing. Jorge Montaña, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura informan al Gerente de Obras Públicas, de algunas novedades presentadas durante la ejecución de la obra y que después de realizado el análisis respectivo se evidencia la necesidad de crear rubros nuevos e incrementar cantidades de obra a través de un contrato complementario por el valor de \$1 621.83 (sin IVA), que representa el 4.06% del monto del contrato; por tanto, solicitan que se comunique dichas particularidades a la Dirección de Planificación, como unidad proyectista y al PASML, como unidad requirente; a fin de que gestionen el financiamiento correspondiente que permita una adecuada ejecución del proyecto.
- 1.16. Con memorando No. ML-GOP-2018-3231-M, de fecha 30 de octubre de 2018, el Gerente de Obras Públicas comunica del particular al Arq. Diego Castro, Director de Planificación.
- 1.17. Con Memorando Nro. ML-DP-2018-439-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, suscrito por el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, solicita al Ing. Wilmer Carpio, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Municipal, la certificación presupuestaria por creación de rubros nuevos y contrato complementario.
- 1.18. Mediante Memorando Nro. D-PASML-2018-727, de fecha 13 de noviembre del 2018, suscrito por la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora del Patronato de Amparo Social Municipal, solicita se emita la certificación presupuestaria a la Lic. Nancy Espinosa Rogel, Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.19. Mediante Oficio No. 2018-031-DFG-GADLOJA, de fecha 13 de noviembre del 2018 el Ing. Diego Guerrero, del Departamento de Planificación informa al Ing. Cristian Capa, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico algunos aspectos concernientes al Contrato.
- 1.20. Mediante Memorando Nro. ML-JDTA-2018-1149-M, de fecha 13 de noviembre del 2018, el Ing. Cristian Capa, Jefe de Diseño Técnico, revisado por el Arq. Patricio Cango Patiño, SubDirector de Planificación Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, informan al Gerente de Obras Públicas que se ha solicitado la gestión financiera por parte del PASML, para rubros nuevos y contrato complementario.
- 1.21. Mediante Memorando Nro. CPP-PASML-2018-280, de fecha 16 de noviembre del 2018, Ing. Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal, remite al Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación del Municipio de Loja, la certificación presupuestaria solicitada.
- 1.22. Con Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1774-M, de fecha 09 de noviembre del 2018, suscrito por la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora, remite al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, la sugerencia de

- paralización de los trabajos del contrato, hasta que se consiga el financiamiento económico para creación de rubros nuevos y contrato complementario.
- 1.23. Con Oficio No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1094-OF, de fecha 09 de noviembre del 2018, el Ing. Jorge Montaña Ordoñez, notifica al Contratista la paralización de las actividades a partir del 12 de noviembre del 2018, a fin de que se tramite el financiamiento económico para creación de rubros nuevos y contrato complementario.
 - 1.24. Mediante memorando No. ML-JDTA- 2018-1163-M, de fecha 16 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing. Cristian Capa, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, revisado por el Arq. Patricio Cango Patiño, SubDirector de Planificación Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, remiten al Gerente de Obras Públicas la certificación presupuestaria requerida.
 - 1.25. Con fecha 16 de noviembre del 2018, se remite a la Gerencia de Obras Públicas, la disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Remodelación del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 3.083, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Director Financiero Municipal.
 - 1.26. Con memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1985-M del 21 de noviembre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas solicita se requiera a la Dirección Financiera, emita las certificaciones presupuestarias para diferencia de cantidades, rubros nuevos y contrato complementario, por separado.
 - 1.27. Con memorando No. ML-GOP-2018-3461-M, de fecha 22 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas remite lo solicitado a la Lcda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera Municipal.
 - 1.28. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida presupuestaria, función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 3.165, de fecha 28 de noviembre de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Director Financiero.
 - 1.29. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2113-M, de fecha 17 de diciembre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la suscripción de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.
 - 1.30. Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-2125-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, el Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador, con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Gerente de Obras Públicas la suscripción de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.
 - 1.31. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3724-M, de fecha 20 de diciembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la suscripción de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.
 - 1.32. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 3.166, de fecha 28 de noviembre de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Directora Financiera.
 - 1.33. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2114-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorización para la elaboración de contrato complementario, para lo cual remite bases de elaboración de contrato complementario, especificaciones técnicas de los rubros, tabla de cantidades y análisis de precios unitarios.
 - 1.34. Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-2126-M, de fecha 19 de diciembre del 2018, suscrito por el Ing. Jorge Montaña, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita autorización para elaboración de contrato complementario al contrato principal 183-2018.

- 1.35. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3754-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, solicita la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018.
- 1.36. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3755-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, dispone la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018, al Abg. Daniel Sempertegui Coronel, Procurador Síndico Municipal (E).
- 1.37. Con Memorando Nro. ML-PSM-2018-2920, de fecha 28 de diciembre del 2018, suscrito por el Abg. Daniel Sempertegui Coronel, Procurador Síndico Municipal (E), se remite a la Gerencia de Obras Públicas, observaciones al expediente de la elaboración del contrato complementario.
- 1.38. Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-0040-M, de fecha 02 de enero del 2019, suscrito por la Máxima Autoridad, se designa como nueva Fiscalizadora del Contrato a la Ing. Katty González Jiménez.
- 1.39. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0044-M, de fecha 16 de enero del 2019, se solicita la actualización de la Partida Presupuestaria Nro. 3.166, Función: 2.03.01.002.001, Partida 7.5.01.07.01.042; Denominación Centro Infantil Municipal No. 1 Mercado Mayorista.
- 1.40. Con Memorando Nro. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0119-M, de fecha 17 de enero del 2019, suscrito por el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, solicita a la Lcda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera, la actualización de la Certificación Presupuestaria
- 1.41. Con fecha 22 de febrero del 2019, se remite a la Gerencia de Obras Públicas, la Actualización de la Certificación Presupuestaria No. 228, conferida por el Jefe de Presupuesto y el Director Financiero, que acredita la existencia de recursos en la partida presupuestaria función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista"
- 1.42. Con memorando No. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-131-M, de fecha 26 de febrero del 2019, la Ing. Katty González, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorización para la elaboración de contrato complementario, para lo cual remite bases de elaboración de contrato complementario, especificaciones técnicas de los rubros, tabla de cantidades y análisis de precios unitarios.
- 1.43. Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2019-132-M, suscrito por el Ing. Jorge Montaña, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita autorización para elaboración de contrato complementario.
- 1.44. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0396-M, de fecha 27 de febrero del 2019, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Públicas, solicita la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018.
- 1.45. Mediante memorando No. ML-GOP-2019-0397-M, de fecha 27 de febrero del 2019, la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, dispone la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018, al Abg. Luis Narváez Abad, Procurador Síndico Municipal (E).
- 1.46. Con fecha 07 de marzo de 2019, se suscribió entre el Municipio de Loja y el José Luis Beltrán Valarezo, el Contrato Complementario del Contrato Principal 183-2018, cuyo objeto es el **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**.
- 1.47. El monto del contrato asciende a la cantidad de **\$ 1,621.83 (MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNO CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir IVA.
- 1.48. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados se realizará dentro del plazo del contrato original, según consta en la Cláusula **SEXTA.- Plazo**.
- 1.49. Con Memorando Nro. ML-PSM-2019-0632-M, de fecha 11 de marzo del 2019, suscrito por el Abg. Luis Narváez Abad, Procurador Síndico Municipal (E), remite al Gerente de Obras Públicas el Contrato complementario del Contrato Principal Nro. 183-2018.
- 1.50. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0048-OF, de fecha 08 de marzo del 2019, la Ing. Katty González Jiménez Fiscalizadora del Contrato, informa al Ing. José Luis Beltrán Valarezo, Contratista, que el Contrato Complementario ha sido suscrito el día 07 de marzo de 2019, razón por la cual se notifica el respectivo reinicio de trabajos del contrato original a partir del día 08 de marzo de 2019. Así mismo, se solicita hacer llegar a la Gerencia de Obras Públicas, el cronograma reprogramado de

- trabajos.
- 1.51. Con oficio S/N y trámite externo 2019-EXT-11753, de fecha 26 de marzo de 2019, el Ing. José Luis Beltrán Valarezo, Contratista, solicita a la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la recepción provisional del contrato No. 183-2018, toda vez que los trabajos se encuentran terminados.
 - 1.52. Mediante memorando ML-GOP-TI-KCGJ-2019-231-M, de fecha 01 de abril de 2019, la Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, informa al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador, que los trabajos objeto del contrato están concluidos por lo que se solicita la designación de la comisión para la recepción provisional de los trabajos.
 - 1.53. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2019-232-M, de fecha 01 de abril de 2019, el Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador del contrato, con Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas la designación de la comisión para la recepción provisional de los trabajos, según contrato No. 183-2018.
 - 1.54. Con memorando No. ML-GOP-2019-0700-M, de fecha 02 de abril de 2019, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita a la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, designe la comisión de recepción provisional del contrato No. 183-2018 y sugiere la comitiva integrada por los ingenieros Jorge Montaña Ordoñez y Carmen Maza Reinoso como Administrador y Delegada, respectivamente.
 - 1.55. Mediante memorando No. ML-GOP-2019-0701-M, de fecha 02 de abril de 2019, la Licda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, notifica a los ingenieros Jorge Montaña Ordoñez y Carmen Maza Reinoso su designación como Administrador y Delegada, respectivamente de la Comisión de recepción provisional del contrato No. 183-2018.
 - 1.56. Con fecha 08 de mayo del 2019, se suscribe el acta de entrega recepción provisional entre el Ing. Jorge Montaña, Administrador del Contrato, Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, Ing. Carmen Maza Reinoso Delegada e Ing. José Luis Beltrán, Contratista.
 - 1.57. Mediante Oficio s/n, y Trámite Nro. 2019-EXT-43092, de fecha 21 de noviembre del 2019, el Ing. José Luis Beltrán, Contratista de la Institución, solicita al Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, la recepción definitiva del contrato No. 183-2018, toda vez que los trabajos se encuentran terminados.
 - 1.58. Con Memorando Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-830-M, de fecha 26 de noviembre del 2019, la Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas del Municipio de Loja, la asignación de un nuevo Administrador del Contrato.
 - 1.59. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-01488-M, de fecha 27 de noviembre del 2019, suscrito por el Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, la asignación de un nuevo Administrador del Contrato.
 - 1.60. Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-989-M, de fecha 27 de noviembre del 2019, el Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, delega al Ing. Vicente Espinosa Córdova, como nuevo Administrador del Contrato.
 - 1.61. Con Memorando Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-856-M, de fecha 02 de diciembre del 2019, la Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Vicente Espinosa Córdova, Administrador del Contrato, se designe la comisión para la recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.
 - 1.62. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-T-VAEC-2019-858-M, de fecha 02 de diciembre del 2019, el Ing. Vicente Espinosa Córdova, Administrador del Contrato, solicita al Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas, se designe la comisión para la recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.
 - 1.63. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-1534-M, de fecha 03 de diciembre del 2019, el Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, se designe la comisión para la recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.
 - 1.64. Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-1109-M, de fecha 04 de diciembre del 2019, el Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, designa a los ingenieros Vicente Espinosa Córdova, Administrador del Contrato y a la Ing. Karla Sánchez Jumbo, como miembros de la comisión de recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

#	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL EJECUTADO
1	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	u	7,42	2,00	14,84
2	DESMONTAJE DE VENTANAS	u	1,54	0,00	0,00
3	DESMONTAJE DE PUERTAS VENTANAS PROTECCION METALICA	m2	3,71	6,88	25,52
4	DESARMADO MAMPOSTERIA DE LADRILLO	m2	3,71	7,38	27,38
5	DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL	m3	6,65	4,84	32,18
6	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN 27X13X8 CM DE FILO	m2	14,75	20,10	296,48
7	ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL INCLUIDO FILOS	m2	9,13	42,98	392,41
8	FILOS EN ENLUCIDO	m	3,64	0,00	0,00
9	EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES	m2	2,69	42,98	115,61
10	CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN, SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO	m2	13,2	369,45	4.876,74
11	REMATE DE GYPSUM E: 12MM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION TERMINADO PINTADO COLOCADO	m	5,04	171,63	865,01
12	PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR CLARO SOBRE PISO DE BALDOSA O CERAMICO	m2	30,48	402,62	12.271,86
13	BARREDERA PORCELANATO H:10CM INCLUYE INSTALACION	m	5,79	135,96	787,21
14	PISO FLOTANTE TIPO TABLON PARA ALTO TRAFICO E:12MM A:30CM	m2	30,53	0,00	0,00
15	BARREDERA DE MADERA LACADA A:8cm	m	3,56	0,00	0,00
16	LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON	m	36,71	3,62	132,89
17	REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA DE GRANITO DE ACUERDO A CROMATICA	m	108	6,67	720,36
18	VENTANA FIJA Y/O CORREDIZA EN ALUMINIO STANDARD ANODIZADO NATURAL INCLUYE VIDRIO CLARO E:6MM_x000D_ INCLUYE SEGURIDADES	m2	60	0,00	0,00

19	PUERTA CORREDIZA ESTRUCTURA DE MADERA EN SEIKE A:0.95, H:2.20, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, INCLUYE SISTEMA CORREDIZO, CERRADURA, INSTALADA, DE ACUERDO A DETALLE	u	222	2,00	444,00
20	PUERTA TAMBORADA EN TOL MOLDURA METALICA, TUBERIA RECTANGULAR 50X25X2MM, PROTECCION ANTICORROSIVA, ACABADO ESMALTE INCLUYE CERRADURA, A:1.8, H:2.20M, SEGUN DETALLE	u	343,78	0,00	0,00
21	PUERTA DE MADERA SEIKE PANELADA LACADA 0.70X2.20 M	u	187,62	1,00	187,62
22	PUERTA METALICA CORREDIZA TOL E:1MM, TUBERIA CUADRADA 50X1.5MM	m2	98,61	0,00	0,00
23	MUEBLES BAJOS EN ESTRUCTURA DE MADERA SOLIDA TRATADA, PUERTASY TERMINADOS EN TABLEROS MELAMINICO E:18MM/COLOCADOS CONFORME A DETALLE	m	198	7,98	1.580,04
24	MUEBLES ALTOS EN ESTRUCTURA DE MADERA SOLIDA TRATADA, PUERTASY TERMINADOS EN TABLEROS MELAMINICO E:18MM /COLOCADOS CONFORME A DETALLE	m	198	4,33	857,34
25	CAMPANA EXTRACTORA DE OLORES HORIZONTAL 60CM, EN VIDRIO TEMPLADO Y CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, FILTRO ATRAPAGRASA DE ALUMINIO	u	254,89	1,00	254,89
26	ENCIMERA DE INDUCCION CUATRO QUEMADORES, CONTROL DIGITAL, VIDRIO VITROCERAMICO, TEMPORIZADOR Y SENSORES DIGITALES	u	288	0,00	0,00
27	ROTURA DE PISO DE HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 E:5 A 7 CM CON ROTOMARTILLO	m2	2,42	3,48	8,42
28	EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES	m3	12,31	1,10	13,54
29	PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2"	pto	23,57	1,00	23,57
30	SALIDA DE DESAGUE	pto	32,85	1,00	32,85
31	PISO HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2 E:7CM	m2	20,56	3,00	61,68
32	CAJA DE REVISION 60X60 DE 60 A 120 INCLUYE TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO METALICO	u	104,1	0,00	0,00
33	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 2 POZO, ESCURRIDERA, LLAVES Y ACCESORIOS DE INSTALACION	u	235,43	1,00	235,43
34	Acometida desde medidor a TDS-1 CO0-0P2x6(6)	m	8,26	35,90	296,53
35	Centro de Carga Bifásico (12 espacios)	u	82,46	1,00	82,46

36	Breaker enchufable 1P-16A	u	7,75	3,00	23,25
37	Breaker enchufable 1P-20A	u	7,75	4,00	31,00
38	Breaker enchufable 2P-32A	u	16,15	1,00	16,15
39	Punto de iluminación a 120V	pto	16,54	119,00	1.968,26
40	Luminaria led empotrada 12W /120V.	u	18,15	54,00	980,10
41	Luminaria led empotrada 9W /120V.	u	13,35	62,00	827,70
42	Luminaria led empotrada 45W /120V.	u	69,75	3,00	209,25
43	Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V/15Amp.	pto	21,34	27,00	576,18
44	Instalación de interruptor simple con placa	u	5,95	10,00	59,50
45	Instalación de interruptor doble con placa	u	11,09	8,00	88,72
46	Toma especial para cocina de inducción	u	137,21	1,00	137,21
47	Toma especial para rack	u	49,36	1,00	49,36
48	Puesta a tierra a tablero	u	26,83	1,00	26,83
49	Retiro de componentes eléctricos	glb	187,44	1,00	187,44
50	RACK ABATIBLE DE PARED 12 UR	u	411,67	1,00	411,67
51	PATCH PANEL MODULAR 24 PUERTOS	u	53,89	1,00	53,89
52	ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" PARA CATEGORIA 6A	u	25,58	2,00	51,16
53	MULTITOMA HORIZONTAL 19" 4 TOMAS DOBLES	u	41,53	1,00	41,53
54	CÁMARA IP TIPO TUBO 4 MPX POE	u	189,38	15,00	2.840,70
55	PUNTO SIMPLE DE DATOS PARA CÁMARA TIPO BALA (INCLUYE CABLE UTP CAT 6A, CONECTOR RJ45, JACK RJ45 CAT 6A, IDENTIFICADOR Y CERTIFICACIÓN)	pto	112,21	15,00	1.683,15
56	DUCTERIA EMT 1" PARA PROTECCION DE CABLES	u	12,7	3,22	40,89
57	DUCTERIA EMT 3/4" PARA PROTECCIÓN DE CABLES	u	9,35	33,69	315,00
58	DUCTERIA EMT 2" PARA PROTECCIÓN DE CABLES	u	20,66	14,75	304,74
59	SWITCHADMINISTRABLE L2 24 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000 PoE + 2 PUERTOS COMBINADOS GIGABIT DE COBRE O SFP	u	1505,34	1,00	1.505,34
60	GRABADOR DE VIDEO DE RED NVR 16 CANALES INCLUYE DISCO DURO 4 TB, PANEL FLAT DE 24" Y PROGRAMACIÓN	u	1485,43	1,00	1.485,43
61	PATCH CORD CATEGORIA 6A 3 FT	u	20,35	16,00	325,60
62	CAJA DE PASO GALVANIZADA DE 15x15x9	u	10,49	10,00	104,90
63	RETIRO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS (CANALETAS, CABLE, JACKS Y TOMAS SOBREPUESTAS)	glb	40,5	1,00	40,50
64	REUBICACIÓN DE ONT EN RACK PROYECTADO	glb	5,32	1,00	5,32

TOTAL				39.027,63
--------------	--	--	--	------------------

RUBROS NUEVOS (ORDEN DE TRABAJO)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ORDEN DE TRABAJO	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL EJECUTADO
1	PUERTA CORREDIZA ESTRUCTURA DE MADERA EN SEIKE, VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM, INCLUYE SISTEMA CORREDIZO, CERRADURA INSTALADA DE ACUERDO A DETALLE	M2	106,22	2,86	303,79
2	PICADO DE PAREDES PARA INSTALACIONES	ML	1,16	105,24	122,00
3	ARREGLO DE TAPAS DE CAJAS DE REVISION	U	15,74	7,00	108,91
4	DEMOLICIÓN DE REMATES Y COMPLEMENTOS DE ESCAYOLA	M	0,40	102,63	40,38
5	DESARMADO BALDOSA/CERÁMICO Y/O GRES	M2	2,47	15,30	37,80
6	PISO MASILLADO E 1CM+MORTERO 1:3 INCLUYE ADITIVO PARA MEJORAR ADHERENCIA CON Ho. EXISTENTE	M2	6,64	3,00	19,85
TOTAL					632,73

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el desmontaje de puertas de madera, desmontaje de puertas y ventanas de protección metálica, desarmado de mampostería de ladrillo, y rotura de piso de hormigón.
- 3.2. A continuación, se colocó la mampostería de ladrillo común, en las zonas indicadas, de acuerdo a los diseños arquitectónicos y se construyó la losa de hormigón armado en el área de la cocina.
- 3.3. Se realizó la colocación de piso de porcelanato rectificado con las correspondientes barrederas de porcelanato, así mismo fue necesario masillar y alisar ciertas zonas del piso, incluyendo un aditivo para mejorar la adherencia con el hormigón existente.
- 3.4. Seguidamente, se intervino en la colocación del cielo raso gypsum, con los remates establecidos de acuerdo a los planos contractuales, previo a ello fue necesario retirar remates y complementos de escayola existentes.
- 3.5. Se procedió a enlucir y empastar las áreas indicadas en planos.
- 3.6. Posteriormente se procedió a instalar muebles altos y bajos en la cocina así mismo, se revistió el mesón con una plancha de granito, se instaló la campana extractora de olores y el lavaplatos de acero inoxidable.
- 3.7. Seguidamente se instalaron las puertas corredizas en las zonas indicadas en los planos.
- 3.8. Se intervino en la limpieza, pintado y colocación de cerradura de la puerta principal.
- 3.9. A la par de los trabajos anteriormente descritos, se intervino en el componente eléctrico, instalando breakers, luminarias, tomas, puntos de tomacorriente, entre otros.
- 3.10. Se colocaron puntos de agua, salidas de desagüe, y se colocaron cajas de revisión.
- 3.11. Se procedió a la ejecución de los rubros eléctricos, colocación de breakers, puntos de iluminación, luminarias, conmutadores, entre otros.
- 3.12. Finalmente se ejecutó el componente electrónico, con la instalación de cámaras de video, switch,

grabador de video, organizadores horizontales, patch panel, rack abatible, con los correspondientes puntos y accesorios de instalación.

3.13. Todo el material resultante de estos trabajos, se desalojó en un volquete con cargada manual.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Total anticipo	\$ 11,991.94
Total ejecutado planilla N° 1 del Contrato Original:	\$ 16,537.01
Total ejecutado planilla N° 2 del Contrato Original:	\$ 10,330.92
Total ejecutado planilla N° 3 (Final) del Contrato Original:	\$ 12,159.70
Total ejecutado Planillas:	\$ 39,027.63
Porcentaje de trabajos ejecutados:	97.63%
Total ejecutado planilla Orden de Trabajo Nro.1:	\$ 632.73
Porcentaje de trabajos ejecutados + Orden de Trabajo Nro.1:	99.21%

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas mensuales, el anticipo se devenga en su totalidad en la planilla No. 3 (FINAL) de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	Multa	-1% I.R.	Ret. IVA 30%	Líquido a pagar
Planilla 1	16537,01	1984,44	18521,45	4961,10	0,00	165,37	595,33	12799,65
Planilla 2	10330,92	1239,71	11570,63	3099,28	0,00	103,31	371,91	7996,13
Planilla 3	12159,7	1459,16	13618,86	3931,56	0,00	121,60	437,75	9127,95
Total	39027,63	4683,31	43710,94	11991,94	0,00	390,28	1404,99	29923,73

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	Multa	-1% I.R.	Ret. IVA 30%	Líquido a pagar
Planilla Orden de Trabajo Nro. 1	632,73	75,93	708,66	0,00	0,00	6,33	22,78	679,55
Total	632,73	75,93	708,66	0,00	0,00	6,33	22,78	679,55

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Plazo de ejecución de trabajos:	45 días contados para a partir de la suscripción del contrato.
Suscripción del contrato original:	11 de octubre de 2018
Fecha de terminación plazo contractual:	25 de noviembre de 2018
Fecha de entrega del anticipo al contratista:	13 de noviembre de 2018
Fecha de paralización 1:	12 de noviembre de 2018
Fecha de reinicio 1:	08 de marzo de 2019
Días paralizados:	116 días

Inicio de Trabajos:	08 de marzo de 2019
Fecha de terminación plazo contractual Incluye	21 de marzo de 2019
Paralización 1:	21 de marzo de 2019
Terminación real de trabajos de la obra:	21 de marzo de 2019
Días de multa por cronograma:	0 días
Días de multa por presentación de planilla:	NO HAY
Mora:	0 días

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. El Administrador del contrato, Ing. Vicente Espinosa Córdova, conjuntamente con el Ing. José Luis Beltrán, Contratista de la Institución, la Fiscalizadora y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Karla Sánchez, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las planillas mensuales 1,2, y 3 (Final) y Planilla Orden de Trabajo Nro.1, los trabajos del contrato original fueron ejecutados dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de trabajos, así como las determinadas por la Dirección de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula **UNDÉCIMA** del contrato se estipula lo siguiente: "El presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".


9. VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

- 9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el Contratista en esta entrega recepción provisional concerniente al Contrato 183-2018.
- 9.2. Al estar el contratista conforme con la liquidación económica renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.
- 9.3. Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.
- 9.4. Una vez legalizada la presente acta se devolverá al Contratista la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 y 81 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y el art. 123 del RGLOSNC.

10. OTRAS:

- 10.1. El acta de recepción definitiva se suscribe transcurridos 253 días, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisional.


Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de enero del año dos mil veinte.



ING. VICENTE ESPINOSA CÓRDOVA
ADMINISTRADOR



ING. KATTY GONZÁLEZ JIMÉNEZ
FISCALIZADORA



ING. KARLA SÁNCHEZ JUMBO
DELEGADA DE COMISIÓN



ING. JOSÉ LUIS BELTRÁN VALAREZO
CONTRATISTA

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 16 días del mes de enero del año dos mil veinte.





MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO No. 183-2018

**“REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1
MERCADO MAYORISTA”**

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de enero del año dos mil veinte, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte el Ing. Vicente Espinoza Córdova, Administrador; Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora; Ing. Karla Sanchez Jumbo, Delegada; y por otra parte el Ing. José Luis Beltrán Valarezo, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 11 de octubre del 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. José Luis Beltrán Valarezo, el Contrato de obra cuyo objeto es la **“REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”**
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de **\$ 39,973.14 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir IVA.
- 1.3. El plazo contractual es de **CUARENTA Y CINCO (45) días**, contados a partir de la suscripción del contrato, según consta en la Cláusula **OCTAVA.- Plazo**.
- 1.4. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, en calidad de Administrador de Contrato quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**.
- 1.5. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Verónica Alejandro Chamba, en calidad de Fiscalizador de Contrato quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, según la cláusula **DÉCIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO**.
- 1.6. Mediante Memorando Nro. ML-T-2018-836, de fecha 14 de noviembre del 2018, la Lic. Mónica Mora Naula, Tesorera Municipal, remite al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador del Contrato el pago del anticipo por el valor del \$ 11 991.94 dólares americanos que corresponde al 30% del monto contractual.
- 1.7. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1861-M, de fecha 23 de octubre del 2018, la Ing. Verónica Alejandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan a Planificación, el diseño eléctrico complementario Contrato 183-2018.
- 1.8. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3193-M, de fecha 25 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy Riofrío Neira, Gerente de Obras Públicas, remite la solicitud del diseño eléctrico complementario del Contrato 183-2018., al Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación.
- 1.9. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1856-M, de fecha 19 de octubre del 2018, la Ing. Verónica Alejandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Álvarez, Subgerente de Obras Públicas, solicitan a Planificación, diseños y cromáticas de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista.
- 1.10. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3169-M, de fecha 23 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy Riofrío Neira, Gerente de Obras Públicas, remite la solicitud de diseños y cromáticas de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista, al Arq. Patricio Cango Patiño, Director de Planificación Municipal.
- 1.11. Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0437-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, el Arq. Jorge Alberto Loja, Técnico de Planificación, con revisión del Arq. Patricio Cango, Subdirector de Planificación

- y Visto Bueno del Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, remiten al Gerente de Obras Públicas el diseño y cromática de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista.
- 1.12. Con Memorando Nro. COR-CIM-MM-PASM-2018-0354, de fecha 27 de noviembre del 2018, suscrito por la Lic. María del Carmen Aguirre, Coordinadora del Centro Infantil Mercado Mayorista y Centro Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora del Patronato de Amparo Social Municipal, se autoricen cambios en la ejecución de la obra **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**
- 1.13. Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0292, de fecha 29 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing. Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora (E) del Patronato de Amparo Social Municipal, se autoricen cambios en la ejecución de la obra **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**
- 1.14. Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0293, de fecha 29 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing. Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, la autorización para los cambios solicitados en la ejecución de la obra **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**
- 1.15. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1882-M, de fecha 29 de octubre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora y el Ing. Jorge Montaña, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura informan al Gerente de Obras Públicas, de algunas novedades presentadas durante la ejecución de la obra y que después de realizado el análisis respectivo se evidencia la necesidad de crear rubros nuevos e incrementar cantidades de obra a través de un contrato complementario por el valor de \$1 621.83 (sin IVA), que representa el 4.06% del monto del contrato; por tanto, solicitan que se comunique dichas particularidades a la Dirección de Planificación, como unidad proyectista y al PASML, como unidad requirente; a fin de que gestionen el financiamiento correspondiente que permita una adecuada ejecución del proyecto.
- 1.16. Con memorando No. ML-GOP-2018-3231-M, de fecha 30 de octubre de 2018, el Gerente de Obras Públicas comunica del particular al Arq. Diego Castro, Director de Planificación.
- 1.17. Con Memorando Nro. ML-DP-2018-439-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, suscrito por el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, solicita al Ing. Wilmer Carpio, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Municipal, la certificación presupuestaria por creación de rubros nuevos y contrato complementario.
- 1.18. Mediante Memorando Nro. D-PASML-2018-727, de fecha 13 de noviembre del 2018, suscrito por la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora del Patronato de Amparo Social Municipal, solicita se emita la certificación presupuestaria a la Lic. Nancy Espinosa Rogel, Directora Financiera del Municipio de Loja.
- 1.19. Mediante Oficio No. 2018-031-DFG-GADLOJA, de fecha 13 de noviembre del 2018 el Ing. Diego Guerrero, del Departamento de Planificación informa al Ing. Cristian Capa, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico algunos aspectos concernientes al Contrato.
- 1.20. Mediante Memorando Nro. ML-JDTA-2018-1149-M, de fecha 13 de noviembre del 2018, el Ing. Cristian Capa, Jefe de Diseño Técnico, revisado por el Arq. Patricio Cango Patiño, SubDirector de Planificación Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, informan al Gerente de Obras Públicas que se ha solicitado la gestión financiera por parte del PASML, para rubros nuevos y contrato complementario.
- 1.21. Mediante Memorando Nro. CPP-PASML-2018-280, de fecha 16 de noviembre del 2018, Ing. Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificación y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal, remite al Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación del Municipio de Loja, la certificación presupuestaria solicitada.
- 1.22. Con Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1774-M, de fecha 09 de noviembre del 2018, suscrito por la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora, remite al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, la sugerencia de paralización de los trabajos del contrato, hasta que se consiga el financiamiento económico para creación de rubros nuevos y contrato complementario.

- 1.23. Con Oficio No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1094-OF, de fecha 09 de noviembre del 2018, el Ing. Jorge Montaña Ordoñez, notifica al Contratista la paralización de las actividades a partir del 12 de noviembre del 2018, a fin de que se tramite el financiamiento económico para creación de rubros nuevos y contrato complementario.
- 1.24. Mediante memorando No. ML-JDTA- 2018-1163-M, de fecha 16 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing. Cristian Capa, Jefe de Diseño Técnico y Arquitectónico, revisado por el Arq. Patricio Cango Patiño, SubDirector de Planificación Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificación, remiten al Gerente de Obras Públicas la certificación presupuestaria requerida.
- 1.25. Con fecha 16 de noviembre del 2018, se remite a la Gerencia de Obras Públicas, la disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Remodelación del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 3.083, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Director Financiero Municipal.
- 1.26. Con memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1985-M del 21 de noviembre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas solicita se requiera a la Dirección Financiera, emita las certificaciones presupuestarias para diferencia de cantidades, rubros nuevos y contrato complementario, por separado.
- 1.27. Con memorando No. ML-GOP-2018-3461-M, de fecha 22 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Públicas remite lo solicitado a la Lcda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera Municipal.
- 1.28. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida presupuestaria, función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 3.165, de fecha 28 de noviembre de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Director Financiero.
- 1.29. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2113-M, de fecha 17 de diciembre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la suscripción de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.
- 1.30. Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-2125-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, el Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador, con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Gerente de Obras Públicas la suscripción de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.
- 1.31. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3724-M, de fecha 20 de diciembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la suscripción de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.
- 1.32. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista", conforme consta en la certificación presupuestaria No. 3.166, de fecha 28 de noviembre de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Directora Financiera.
- 1.33. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2114-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, la Ing. Verónica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorización para la elaboración de contrato complementario, para lo cual remite bases de elaboración de contrato complementario, especificaciones técnicas de los rubros, tabla de cantidades y análisis de precios unitarios.
- 1.34. Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-2126-M, de fecha 19 de diciembre del 2018, suscrito por el Ing. Jorge Montaña, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita autorización para elaboración de contrato complementario al contrato principal 183-2018.

- 1.35. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3754-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, solicita la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018.
- 1.36. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3755-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, dispone la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018, al Abg. Daniel Sempertegui Coronel, Procurador Síndico Municipal (E).
- 1.37. Con Memorando Nro. ML-PSM-2018-2920, de fecha 28 de diciembre del 2018, suscrito por el Abg. Daniel Sempertegui Coronel, Procurador Síndico Municipal (E), se remite a la Gerencia de Obras Públicas, observaciones al expediente de la elaboración del contrato complementario.
- 1.38. Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-0040-M, de fecha 02 de enero del 2019, suscrito por la Máxima Autoridad, se designa como nueva Fiscalizadora del Contrato a la Ing. Katty González Jiménez.
- 1.39. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0044-M, de fecha 16 de enero del 2019, se solicita la actualización de la Partida Presupuestaria Nro. 3.166, Función: 2.03.01.002.001, Partida 7.5.01.07.01.042; Denominación Centro Infantil Municipal No. 1 Mercado Mayorista.
- 1.40. Con Memorando Nro. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0119-M, de fecha 17 de enero del 2019, suscrito por el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, solicita a la Lcda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera, la actualización de la Certificación Presupuestaria
- 1.41. Con fecha 22 de febrero del 2019, se remite a la Gerencia de Obras Públicas, la Actualización de la Certificación Presupuestaria No. 228, conferida por el Jefe de Presupuesto y el Director Financiero, que acredita la existencia de recursos en la partida presupuestaria función 2.03.01.002.001, programa "Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista", partida 7.5.01.07.01.042, denominación "Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista"
- 1.42. Con memorando No. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-131-M, de fecha 26 de febrero del 2019, la Ing. Katty González, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorización para la elaboración de contrato complementario, para lo cual remite bases de elaboración de contrato complementario, especificaciones técnicas de los rubros, tabla de cantidades y análisis de precios unitarios.
- 1.43. Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2019-132-M, suscrito por el Ing. Jorge Montaña, Administrador, con revisión de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicita autorización para elaboración de contrato complementario.
- 1.44. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0396-M, de fecha 27 de febrero del 2019, el Ing. Jimmy Riofrío, Gerente de Obras Públicas, solicita la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018.
- 1.45. Mediante memorando No. ML-GOP-2019-0397-M, de fecha 27 de febrero del 2019, la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, dispone la elaboración del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018, al Abg. Luis Narváez Abad, Procurador Síndico Municipal (E).
- 1.46. Con fecha 07 de marzo de 2019, se suscribió entre el Municipio de Loja y el José Luis Beltrán Valarezo, el Contrato Complementario del Contrato Principal 183-2018, cuyo objeto es el **"REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"**.
- 1.47. El monto del contrato asciende a la cantidad de **\$ 1,621.83 (MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNO CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir IVA.
- 1.48. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados se realizará dentro del plazo del contrato original, según consta en la Cláusula **SEXTA.- Plazo**.
- 1.49. Con Memorando Nro. ML-PSM-2019-0632-M, de fecha 11 de marzo del 2019, suscrito por el Abg. Luis Narváez Abad, Procurador Síndico Municipal (E), remite al Gerente de Obras Públicas el Contrato complementario del Contrato Principal Nro. 183-2018
- 1.50. Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0048-OF, de fecha 08 de marzo del 2019, la Ing. Katty González Jiménez Fiscalizadora del Contrato, informa al Ing. José Luis Beltrán Valarezo, Contratista, que el Contrato Complementario ha sido suscrito el día 07 de marzo de 2019, razón por la cual se notifica el respectivo reinicio de trabajos del contrato original a partir del día 08 de marzo de 2019. Así mismo, se solicita hacer llegar a la Gerencia de Obras Públicas, el cronograma reprogramado de

- trabajos.
- 1.51. Con oficio S/N y trámite externo 2019-EXT-11753, de fecha 26 de marzo de 2019, el Ing. José Luis Beltrán Valarezo, Contratista, solicita a la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, la recepción provisional del contrato No. 183-2018, toda vez que los trabajos se encuentran terminados.
 - 1.52. Mediante memorando ML-GOP-TI-KCGJ-2019-231-M, de fecha 01 de abril de 2019, la Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, informa al Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador, que los trabajos objeto del contrato están concluidos por lo que se solicita la designación de la comisión para la recepción provisional de los trabajos.
 - 1.53. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2019-232-M, de fecha 01 de abril de 2019, el Ing. Jorge Montaña Ordoñez, Administrador del contrato, con Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Públicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas la designación de la comisión para la recepción provisional de los trabajos, según contrato No. 183-2018.
 - 1.54. Con memorando No. ML-GOP-2019-0700-M, de fecha 02 de abril de 2019, el Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Públicas, solicita a la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, designe la comisión de recepción provisional del contrato No. 183-2018 y sugiere la comitiva integrada por los ingenieros Jorge Montaña Ordoñez y Carmen Maza Reinoso como Administrador y Delegada, respectivamente.
 - 1.55. Mediante memorando No. ML-GOP-2019-0701-M, de fecha 02 de abril de 2019, la Licda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa del Cantón Loja, notifica a los ingenieros Jorge Montaña Ordoñez y Carmen Maza Reinoso su designación como Administrador y Delegada, respectivamente de la Comisión de recepción provisional del contrato No. 183-2018.
 - 1.56. Con fecha 08 de mayo del 2019, se suscribe el acta de entrega recepción provisional entre el Ing. Jorge Montaña, Administrador del Contrato, Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, Ing. Carmen Maza Reinoso Delegada e Ing. José Luis Beltrán, Contratista.
 - 1.57. Mediante Oficio s/n, y Trámite Nro. 2019-EXT-43092, de fecha 21 de noviembre del 2019, el Ing. José Luis Beltrán, Contratista de la Institución, solicita al Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, la recepción definitiva del contrato No. 183-2018, toda vez que los trabajos se encuentran terminados.
 - 1.58. Con Memorando Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-830-M, de fecha 26 de noviembre del 2019, la Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas del Municipio de Loja, la asignación de un nuevo Administrador del Contrato.
 - 1.59. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-01488-M, de fecha 27 de noviembre del 2019, suscrito por el Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, la asignación de un nuevo Administrador del Contrato.
 - 1.60. Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-989-M, de fecha 27 de noviembre del 2019, el Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, delega al Ing. Vicente Espinosa Córdova, como nuevo Administrador del Contrato.
 - 1.61. Con Memorando Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-856-M, de fecha 02 de diciembre del 2019, la Ing. Katty González Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Vicente Espinosa Córdova, Administrador del Contrato, se designe la comisión para la recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.
 - 1.62. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-T-VAEC-2019-858-M, de fecha 02 de diciembre del 2019, el Ing. Vicente Espinosa Córdova, Administrador del Contrato, solicita al Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas, se designe la comisión para la recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.
 - 1.63. Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-1534-M, de fecha 03 de diciembre del 2019, el Ing. Jimmy Andrade Carrión, Gerente de Obras Públicas, solicita al Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, se designe la comisión para la recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.
 - 1.64. Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-1109-M, de fecha 04 de diciembre del 2019, el Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del Cantón Loja, designa a los ingenieros Vicente Espinosa Córdova, Administrador del Contrato y a la Ing. Karla Sánchez Jumbo, como miembros de la comisión de recepción definitiva del contrato Nro. 183-2018.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

RUBROS CONTRATO COMPLEMENTARIO					
#	DESCRIPCION	UNID.	P.UNITARIO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL A LA FECHA
1	PORCELANATO MATE RECTIFICADO EN PAREDES COLOR CLARO	m2	30,96	15,30	473,69
2	CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN, SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO	m2	13,2	42,54	561,53
3	CAJA DE REVISIÓN 60X60 INCLUYE TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO METÁLICO	U	89,05	1,00	89,05
4	LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE (2 MANOS)	m2	8,52	5,63	47,97
5	CERRADURA PARA PUERTA METÁLICA INSTALADA	U	57,32	1,00	57,32
				TOTAL	1.229,56

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	Multa	-1% I.R.	Ret. IVA 30%	Líquido a pagar
Planilla 1 (Única)	1229,56	147,55	1377,11	0,00	0,00	12,30	44,27	1320,54
Total	1229,56	147,55	1377,11	0,00	0,00	12,30	44,27	1320,54

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el desmontaje de puertas de madera, desmontaje de puertas y ventanas de protección metálica, desarmado de mampostería de ladrillo, y rotura de piso de hormigón.
- 3.2. A continuación, se colocó la mampostería de ladrillo común, en las zonas indicadas, de acuerdo a los diseños arquitectónicos y se construyó la losa de hormigón armado en el área de la cocina.
- 3.3. Se realizó la colocación de piso de porcelanato rectificado con las correspondientes barrederas de porcelanato, así mismo fue necesario masillar y alisar ciertas zonas del piso, incluyendo un aditivo para mejorar la adherencia con el hormigón existente.
- 3.4. Seguidamente, se intervino en la colocación del cielo raso gypsum, con los remates establecidos de acuerdo a los planos contractuales, previo a ello fue necesario retirar remates y complementos de escayola existentes.
- 3.5. Se procedió a enlucir y empastar las áreas indicadas en planos.
- 3.6. Posteriormente se procedió a instalar muebles altos y bajos en la cocina así mismo, se revistió el mesón

- con una plancha de granito, se instaló la campana extractora de olores y el lavaplatos de acero inoxidable.
- 3.7. Seguidamente se instalaron las puertas corredizas en las zonas indicadas en los planos.
 - 3.8. Se intervino en la limpieza, pintado y colocación de cerradura de la puerta principal.
 - 3.9. A la par de los trabajos anteriormente descritos, se intervino en el componente eléctrico, instalando breakers, luminarias, tomas, puntos de tomacorriente, entre otros.
 - 3.10. Se colocaron puntos de agua, salidas de desagüe, y se colocaron cajas de revisión.
 - 3.11. Se procedió a la ejecución de los rubros eléctricos, colocación de breakers, puntos de iluminación, luminarias, conmutadores, entre otros.
 - 3.12. Finalmente se ejecutó el componente electrónico, con la instalación de cámaras de video, switch, grabador de video, organizadores horizontales, patch panel, rack abatible, con los correspondientes puntos y accesorios de instalación.
 - 3.13. Todo el material resultante de estos trabajos, se desalojó en un volquete con cargada manual.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Total anticipo	NO EXISTE
Total ejecutado planilla N° 1 Única del Contrato	
Complementario al Original 183-2018:	\$ 1,229.56
Porcentaje de trabajos ejecutados:	75.81%

RESUMEN DE PLANILLA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado una sola planilla, de acuerdo al cuadro adjunto:

Planilla N°	Subtotal	12% IVA	Total	Anticipo	Multa	-1% I.R.	Ret. IVA 30%	Líquido a pagar
Planilla 1 (Única)	1229,56	147,55	1377,11	0,00	0,00	12,30	44,27	1320,54
Total	1229,56	147,55	1377,11	0,00	0,00	12,30	44,27	1320,54

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Plazo de ejecución de trabajos contrato original:	45 días contados para a partir de la suscripción del contrato.
Plazo de ejecución de trabajos contrato complementario:	Dentro del plazo del contrato original
Suscripción del contrato original:	11 de octubre de 2018
Suscripción del contrato complementario:	07 de marzo del 2019
Fecha de terminación plazo contractual:	25 de noviembre de 2018
Fecha de entrega del anticipo al contratista:	13 de noviembre de 2018
Fecha de paralización 1:	12 de noviembre de 2018
Fecha de reinicio 1:	08 de marzo de 2019
Días paralizados:	116 días
Inicio de Trabajos:	08 de marzo de 2019
Fecha de terminación plazo contractual Incluye Paralización y contrato complementario:	21 de marzo de 2019
Terminación real de trabajos de la obra:	21 de marzo de 2019

