

# 1 – PLANILLA DE AVANCE DE OBRA.

  
**CONSORCIO AB LOJA**

CONSORCIO AB LOJA

Vía antigua a Cuenca, Sector Florencia, antigua casa de hacienda  
Loja (Ecuador)

Josemaria.trapaga.fernandez@acciona.com



## MUNICIPIO DE LOJA

### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Y DE LIQUIDACIÓN ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA"  
PROCESO: LICOHML-CAF-PRU-01-2017  
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA  
MONTO: \$ 225,200.64

PLANILLA Nro.: 3  
PERIODO: junio del 2020  
MONTO PLANILLA: del 01 al 25 \$ 27,750.21

Nº RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES DE OBRA		IMPORTE		%AVANCE
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
PTAR004	Hormigón premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante	m3	289.00	200.83	58,019.8700	194.65	94.35	289.00	18,948.32	58,018.88
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3	15,000.00	6.63	99,450.0000	15,000.00		15,000.00		99,450.00
PTAR035	Encofrado recto de vigas y pilares	m2	1,250.00	45.24	56,550.0000	1,055.44	194.56	1,250.00	8,801.89	56,550.00
PTAR059	Hormigón Simple f'c=280kg/cm2, premezclado	m3	58.36	191.24	11,160.7700	58.36		58.36		11,160.76
TOTALES					225,200.64			197,450.43	27,750.21	225,200.64
										100.00%

ES CONFORME

APROBADO

**Acciona**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA

MARCOS ORZA OCAMPO  
CONSORCIO AB LOJA  
CONTRATISTA

ING MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONTROL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		TOTALES		ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO
		IVA (12%)		197,450.43	27,750.21	225,200.64
		TOTAL		23,694.05	3,330.03	27,024.08
		DEDUCCIONES		221,144.48	31,080.24	252,224.72
		ANTICIPO (0%)		-	-	-
		IMP. RENTA (1.75%)		3,455.38	485.63	3,941.01
		IVA (80%)		7,108.21	999.01	8,107.22
		VALOR A PAGARSE:		210,580.89	29,595.60	240,176.49
SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 60/100 CENTAVOS						