

**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

LOJA VERDE Y SU TENTABLE FISCALIZACIÓN



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN Nº 07




Municipio de Loja

CONTRATISTA:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"
MONTO:	\$ 610.775,50
ANTICIPO (10%)	\$ 61.077,55
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	23/02/2018
PLAZO:	16 MESES (480 DÍAS)

PERIODO:	01-30 de septiembre de 2018
PLANILLA Nº	7 (SIETE)
FECHA DE CONTRATO:	23/02/2018
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 9.045,95
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 7.834,65

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
OBRA CIVIL				✓	
PRETRATAMIENTO	553.887,44	✓ 523.839,27	✓ 0,00	523.839,27	✓ 3,3357%
DECANTACIÓN PRIMARIA	751.361,25	✓ 545.351,71	✓ 3.456,46	✓ 548.808,17	✓ 3,4947%
FILTROS PERCOLADORES	1.141.492,71	✓ 46.978,37	✓ 18.795,88	✓ 65.774,25	✓ 0,4188%
DECANTACIÓN SECUNDARIA	1.032.635,34	✓ 56.113,02	✓ 0,00	✓ 56.113,02	✓ 0,3573%
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	436.991,93	✓ 5.976,80	✓ 0,00	✓ 5.976,80	✓ 0,0381%
DESINFECCION	604.171,87	✓ 1.891,95	✓ 8.942,47	✓ 10.834,42	✓ 0,0690%
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	3.568.721,84	✓ 592.798,13	✓ 179.968,89	✓ 772.767,02	✓ 4,9208%
COLECTOR MARGINAL	1.545.356,59	✓ 524.808,28	✓ 4.462,62	✓ 529.270,90	✓ 3,3703%
OBRA MECANICA					
PRETRATAMIENTO	741.568,74	✓ 0,00	2.134,20	✓ 2.134,20	✓ 0,0136%
DECANTACION PRIMARIA	225.800,31	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
FILTROS PERCOLADORES	1.376.639,85	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
DECANTACION SECUNDARIA	222.763,67	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS	1.257.381,76	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
DESINFECCION	248.501,03	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
OBRA ELECTRICA	936.820,89	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	501.984,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
LABORATORIO	135.090,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	108.694,14	✓ 32.505,68	✓ 6.174,00	✓ 38.679,68	✓ 0,2463%
TOTAL	15389863,36	✓ 2.330.263,21	✓ 223934,51	✓ 2.554.197,72	✓ 16,2647%



CONTRATISTA:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"
MONTO:	\$ 610.775,50 ✓
ANTICIPO (10%)	\$ 61.077,55 ✓
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	23/02/2018 ✓
PLAZO:	16 MESES (480 DÍAS) ✓
ORDEN DE TRABAJO N° 01:	PTAR-RN-001
TOTAL	
TOTAL	

PERIODO:	01-30 de septiembre de 2018	
PLANILLA N°	7 (SIETE)	
FECHA DE CONTRATO:	23/02/2018	
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 9.046,95	
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 7.834,65	
	0,00	314.078,40
	0,00	314.078,40
223.934,51	2.868.276,12	
	18,2647%	

En este resumen, se coloca los valores modificados por el balance realizado en la Orden de Trabajo N°01; tomando en cuenta que el presupuesto total cierra con menos 24 centavos.

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		MONTOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
ANTICIPO (1)	\$ 61,077.55	105,047.06	9,046.95	114,094.01	18,6800%
DEVENGADO ANTERIOR (2)	\$ 10,504.71	12,605.64	1,085.63	13,691.27	
DEVENGADO EN ESTA PLANILLA (3)	\$ 904.70	117,652.70	10,132.58	127,785.28	
TOTAL DEVENGADO (2) + (3)	\$ 11,409.41				
SALDO DEL ANTICIPO (1) - (2) - (3)	\$ 49,668.14	8,823.96	759.94	9,583.90	
		10,504.71	904.70	11,409.41	
		2,100.94	180.94	2,281.88	
		5,252.36	452.35	5,704.71	
		26,681.97	2,297.93	28,979.90	
		90,970.73	7,834.65	98,805.38	

**REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN**

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
GAD LOJA

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
TEL: +591 1 444 4444
CALLE 100 N° 1000