

**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 08



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"
MONTO:	\$ 610.775,50
ANTICIPO (10%):	\$ 61.077,55
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	23/02/2018
PLAZO:	16 MESES (480 DIAS)

PERIODO:	01-31 de octubre de 2018
PLANILLA N°	8 (OCHO)
FECHA DE CONTRATO:	23/02/2018
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 37.727,58
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 32.672,08

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"	MONTOS EJECUTADOS		
	ANTERIOR	ESTE MES	PORCENTAJE ACUMULADO

EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBRA CIVIL					
PRETRATAMIENTO	553.887,44	523.839,27	303.336,31	827.175,58	5,2673%
DECANTACIÓN PRIMARIA	751.381,25	548.808,17	20.459,63	569.267,80	3,6250%
FILTROS PERCOLADORES	1.141.492,71	65.774,25	6.546,09	72.320,34	0,4605%
DECANTACIÓN SECUNDARIA	1.032.635,34	55.113,02	175.372,98	231.485,98	1,4741%
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	435.991,93	5.976,80	0,00	5.976,80	0,0381%
DESINFECTACIÓN	604.171,87	10.834,42	238.644,11	250.478,53	1,5950%
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	3.568.721,84	772.767,02	159.816,44	932.583,46	5,9385%
COLECTOR MARGINAL	1.545.356,59	529.270,90	28.675,55	557.946,45	3,5529%
OBRA MECÁNICA					
PRETRATAMIENTO	741.558,74	2.134,20	0,00	2.134,20	0,0136%
DECANTACIÓN PRIMARIA	225.800,31	0,00	0,00	0,00	0,0000%
FILTROS PERCOLADORES	1.376.639,85	0,00	0,00	0,00	0,0000%
DECANTACIÓN SECUNDARIA	222.763,67	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	1.257.381,76	0,00	0,00	0,00	0,0000%
DESINFECTACIÓN	248.501,03	0,00	0,00	0,00	0,0000%
OBRA ELÉCTRICA	938.820,89	0,00	0,00	0,00	0,0000%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	501.984,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
LABORATORIO	135.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	108.594,14	38.679,68	0,00	38.679,68	0,2463%
TOTAL	15389863,36	2.564.197,72	933861,09	3.488.048,81	22,2113%



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 08



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"
MONTO:	\$ 610.775,50
ANTICIPO (10%):	\$ 61.077,55
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	23/02/2018
PLAZO:	16 MESES (480 DÍAS)
ORDEN DE TRABAJO N° 01: PTAR-RN-001	
TOTAL	314.078,41
TOTAL	314.078,41
TOTAL	15.703.541,77
TOTAL	2.865.276,12

PERIODO:	01-31 de octubre de 2018
PLANILLA N°	8 (OCHO)
FECHA DE CONTRATO:	23/02/2018
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 37.727,58
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 32.672,08
	2,0000%
	2,0000%
	24,2113%

En este resumen, se coloca los valores modificados por el balance realizado en la Orden de Trabajo N°01; tomando en cuenta que el presupuesto total cierra con menos 24 centavos.

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		MONTOS			
ANTICIPO (1)	\$ 61.077,55	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
DEVENGADO ANTERIOR (2)	\$ 11.409,41	114.094,01	37.727,58	151.821,59	24,8600%
DEVENGADO EN ESTA PLANILLA (3)	\$ 3.772,76	13.691,27	4.527,31	18.218,58	
TOTAL DEVENGADO (2) + (3)	\$ 15.182,17	127.785,28	42.254,89	170.040,17	
SALDO DEL ANTICIPO (1) - (2) - (3)	\$ 45.895,38				
DESCUENTOS					
IVA (70%)		9.583,90	3.169,12	12.753,02	
DESCUENTO ANTICIPO (10%)		11.409,41	3.772,76	15.182,17	
IMPUESTO A LA RENTA (2%)		2.281,88	754,55	3.036,43	
RETENCIÓN (5%) Norma Interna Municipal		5.704,71	1.886,38	7.591,09	
TOTAL DESCUENTOS		28.979,90	9.592,81	38.572,71	
LIQUIDO A COBRAR		98.805,38	32.672,08	131.477,46	

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"

FISCALIZACIÓN PTA: LOJA
C.U.C.: 1990920172001

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
GAD LOJA