




**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y  
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN

  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 1990920172001



Municipio de Loja

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA. PRIMERA ETAPA"

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 12



OFICINA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

CONTRATISTA.		CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		PERIODO	
MONTO		\$ 610.775,50		2019	
ANTICIPO (10%)		\$ 61.077,55		12 (DOCE)	
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS		23/02/2018		FECHA DE CONTRATO	
PLAZO		16 MESES (480 DÍAS)		VALOR DE LA PLANILLA	
				\$ 31.574,55	
				VALOR A PAGAR ESTE MES	
				\$ 27.343,55	
OBRAS A FISCALIZAR					
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA. PRIMERA ETAPA"		MONTOS		MONTOS EJECUTADOS	
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
OBRA CIVIL					
PRETRATAMIENTO		553.887,44	949.951,92	0,00	949.951,92
DECANTACIÓN PRIMARIA		751.361,25	576.419,41	78.689,42	655.118,83
FILTROS PERCOLADORES		1.141.492,71	734.192,71	143.441,75	877.634,46
DECANTACIÓN SECUNDARIA		1.032.635,34	777.819,35	122.597,88	900.417,23
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS		436.991,93	5.976,80	0,00	5.976,80
DESINFECTACION		604.171,87	253.114,96	0,00	253.114,96
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS		3.568.721,84	1.055.803,83	105.728,96	1.161.532,79
COLECTOR MARGINAL		1.545.356,59	1.453.517,06	78.771,39	1.532.288,45
OBRA MECANICA					
PRETRATAMIENTO		741.568,74	2.134,20	0,00	2.134,20
DECANTACIÓN PRIMARIA		225.800,31	0,00	0,00	0,00
FILTROS PERCOLADORES		1.376.639,85	0,00	0,00	0,00
DECANTACIÓN SECUNDARIA		222.763,67	0,00	0,00	0,00
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS		1.257.381,76	0,00	0,00	0,00
DESINFECTACION		248.501,03	0,00	0,00	0,00
OBRA ELECTRICA		936.820,89	1.644,60	0,00	1.644,60
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		501.984,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO		135.090,00	0,00	0,00	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		108.694,14	41.823,96	2.632,20	44.456,16
TOTAL		15.389.863,36	5.852.398,79	531.871,60	6.384.270,39
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA. PRIMERA ETAPA"					
ORDEN DE TRABAJO N° 01 PTAR-RN-001		MONTOS		MONTOS EJECUTADOS	
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
		314.078,41	314.078,40	0,00	314.078,40
TOTAL		314.078,41	314.078,40	0,00	314.078,40
TOTAL		15.703.941,77	6.166.477,19	531.871,60	6.698.348,79
TOTAL					41,3930%

En este resumen se colocan los valores modificados por el balance realizado en la Orden de Trabajo N°01 tomando en cuenta que el presupuesto total tierra con menos 24 centavos.

En este resumen se colocan los valores modificados por el balance realizado en la Orden de Trabajo N° 01, tomando en cuenta que el presupuesto total cierra con menos 24 centavos.





Municipio de Loja

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"  
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 12



BANCO DE COMERCIO  
EXTERIOR DE  
AMÉRICA LATINA

CONTRATISTA:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"	PERIODO:			
MONTO:	\$ 610.775.50			01-28 de febrero de 2019	
ANTICIPO (10%)	\$ 61.077.55	PLANILLA N°		12 (DOCE)	
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	23/02/2018	FECHA DE CONTRATO:		23/02/2018	
PLAZO:	16 MESES (480 DÍAS)	VALOR DE LA PLANILLA:		\$ 31.574.55	
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		VALOR A PAGAR ESTE MES:		\$ 27.343.55	
	PAGO DE EQUIPOS DE IMPORTACIÓN SEGÚN PROTOCOLO DE PAGO LEGALIZADO (Se paga con el valor contractual del precio unitario ofertado desglosado solo el precio del material y/o equipo importado; tomando en cuenta que estos materiales y/o equipos importados están contractualmente exentos de impuestos por ser importados a nombre del Municipio de Loja.)	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS		
			ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
		783,686.40	249.676.76	1,033.363.16	6.345%
	TOTAL		783,686.40	1,033.363.16	6,5803%
	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA FISCALIZAR PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		6,950,163.59	7,731,711.95	47,7788%
CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01	PLANILLA N° 01 (PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; APROBADA EL 14 DE MAYO DE 2019)	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS		
			ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
	PLANILLA N° 02 (PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2019; APROBADA EL 31 DE MAYO DE 2019)	478,378.27	328,167.06	328,167.06	2,0279%
	TOTAL	478,378.27	91,006.28	91,006.28	0,524%
		478,378.27	0,00	419,173.34	2,5903%
	TOTAL	16,182,320.04	7,369,336.93	8,150,885.29	50,3691%



PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		MONTOS			
ANTICIPO (1)		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
DEVENGADO ANTERIOR (2)	\$ 61,077.55	295,936.85	31,574.55	327,511.40	53.6200%
DEVENGADO EN ESTA PLANILLA (3)	\$ 29,593.70	35,512.41	3,788.95	39,301.36	
TOTAL DEVENGADO (2) + (3)	\$ 3,157.46	331,449.26	35,363.50	366,812.76	
SALDO DEL ANTICIPO (1) - (2) - (3)	\$ 32,751.16				
	\$ 28,326.39				
DESCUENTOS					
IVA (70%)		24,858.70	2,652.27	27,510.97	
DESCUENTO ANTICIPO (10%)		29,593.70	3,157.46	32,751.16	
IMPUESTO A LA RENTA (2%)		5,918.74	631.49	6,550.23	
RETENCIÓN (5%) Norma Interna Municipal		14,799.81	1,578.73	16,375.59	
TOTAL DESCUENTOS		75,176.95	8,019.95	83,187.95	
LIQUIDO A COBRAR		256,211.31	27,343.55	283,624.81	

REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO LOJA VERDE Y  
SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
GABRIELA LOJA




**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION**


**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA- PRIMERA ETAPA**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA**

**PLANILLA No 12 DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No 046-2018**

<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO AB LOJA	
<b>FISCALIZADOR:</b>	CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN	
<b>INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA</b>	20-XII-2017	
<b>INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA</b>	21-XII-2017	
<b>INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACIÓN</b>	23-II-2018	
<b>PERIODO DE PLANILLA:</b>	Del 01 de febrero al 28 de febrero del 2019	
<b>PLAZO :</b>	16 meses	
<b>PERIODO PRESENTE PLANILLA:</b>	28 días	
<b>NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION</b>	12	

<b>MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:</b>	\$ 15.703.942,01
<b>MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:</b>	\$ 610.775,50
<b>MONTO DEL ANTICIPO DE FISCALIZACIÓN:</b>	\$ 61.077,55
<b>PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN:</b>	4,040 %

<b>A</b>	<b>EJECUCION CONSTRUCTOR</b> PLANILLA NRO. 14 DEL CONSTRUCTOR PLANILLA ORDEN DE CAMBIO PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 ACTUAL <b>TOTAL DEL PERIODO CONSTRUCTOR</b>	USD \$ 781.548,36 \$ 0,00 \$ 0,00 <b>\$ 781.548,36</b>
----------	---	--

<b>B</b>	<b>CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACIÓN</b> PLANILLA NRO. 12 DE FISCALIZACIÓN (4,04%) PLANILLA DE FISCALIZACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 (4,04%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12-% <b>TOTAL CON IVA</b>	USD \$ 31.574,55 \$ 0,00 \$ 3.788,95 <b>\$ 35.363,50</b>
----------	---	--

<b>C</b>	<b>CALCULO DE DESCUENTOS:</b> DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %) DESCUENTO POR ANTICIPO (0 %) CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 IMPUESTO A LA RENTA (2%) RETENCION DE IVA (70%) RETENCION POR NORMATIVA INTERNA, IML (5%) <b>TOTAL DE DESCUENTOS:</b>	USD \$ 3.157,46 \$ 0,00 \$ 631,49 \$ 2.652,27 \$ 1.578,73 <b>\$ 8.019,95</b>
----------	---	--

<b>D. LIQUIDO A PAGAR (B-C)</b>	<b>\$ 27.343,55</b>
---------------------------------	---------------------

**SON:**

**VEINTE Y SIETE MIL TRESIENTOS CUARENTA Y TRES 55/100 DÓLARES**

<b>E.</b>	<b>CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZACIÓN:</b> ANTICIPO DESCONTADO HASTA LA PLANILLA ANTERIOR ESTE PERIODO: <b>TOTAL DESCUENTOS DE ANTICIPO</b> POR DEVENGAR ( o descontar totalidad de acuerdo a contrato)	\$ 61.077,55 \$ 29.593,70 \$ 3.157,46 <b>\$ 32.751,16</b> \$ 28.326,39
-----------	---	--

Ing. Manolo Abarca Roman  
Procurador Común

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

ADMINISTRADOR  
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE" - CANTON LOJA

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA