



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 13


Municipio de Loja		PERIODO:	
CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA	PLANILLA No.	13
MONTO:	\$ 2.080.951,33	FECHA DE CONTRATO:	4-feb-16
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13	VALOR DE LA PLANILLA	\$ 69.493,79
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar-16	VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 61.988,46
PLAZO:	30 MESES		

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONITOS CONTRATADOS DE OBRA	MONITOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCION DE OBRA					
AGUA POTABLE	3.717.535,13	1.835.019,73	139.701,55	1.974.721,28	4,05366
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.289.155,66	1.076.746,58	100.765,88	1.177.512,46	2,41722
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.682.183,21	1.441.412,35	85.530,33	1.526.942,68	3,1345
ERRSSA	21.616.167,80	1.534.238,92	930.837,46	2.465.076,38	5,0602
C.N.T.	2.078.286,71	479.971,01	0,00	479.971,01	0,9853
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.687.417,00	387.259,59	0,00	387.259,59	0,7950
REGENERACION URBANA	12.226.071,15	4.167.078,24	363.641,72	4.530.719,96	9,3005
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	197.720,56	7.012,20	204.732,76	0,4203
TOTAL	48.714.744,38	11.119.446,98	1.627.489,14	12.746.936,12	26,17%


PLANILLA DE EJECUCION

PLANILLA DE FISCALIZACION				MONITOS	
Amortización del Anticipo		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	474.800,38	69.493,79	544.294,17	26,16%
Descuento por Planilla Acumulada (2)	\$ 54.429,44	65.394,84	9.729,13	75.123,97	
Descuento en Costo más Porcentaje Orden 02 (3)	\$ 1.896,96	540.195,22	79.222,92	619.418,14	
Descuento en Costo más Porcentaje Orden 04 (4)	\$ 1.334,15				
Descuento en Costo más Porcentaje Orden 03 (5)	\$ 1.715,85	45.776,40	6.810,39	52.586,79	
Saldo por Descontar (1)-(2)-(3)-(4)	\$ 148.718,73	47.480,06	6.949,38	54.429,44	
		6.107,37	0,00	6.107,37	
		23.740,03	3.474,69	27.214,72	
		123.103,86	17.234,46	140.338,32	
		417.091,36	61.988,46	479.079,82	


LIQUIDO A COBRAR



Quincoo  
SERVICIOS Y PROYECTOS  
DE INGENIERIA CIVIL S.A.



Ing. Luis Valencia  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION (E)



Ing. Vicente Torres Bustamante  
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION