


# **PLANILLA NRO. 08**



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 08

Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES





PERIODO:	01 al 31 octubre 2016
PLANILLA No.	8
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 59.389,58
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 51.787,71

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATADOS DE OBRA	MONTOS EJECUTADOS		
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA				
AGUA POTABLE	3.717.535,13	1.068.565,26	67.264,54	1.135.829,80
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.289.155,66	553.258,36	123.895,15	677.153,51
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.682.183,21	539.041,00	406.651,77	945.692,77
ERRSA	21.616.167,80	433.970,28	88.758,16	522.728,44
C.N.T.	2.078.286,71	125.072,69	69.005,53	194.078,22
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.687.417,00	140.708,13	43.871,28	184.579,41
REGENERACION URBANA	12.226.071,15	1.742.469,85	542.594,44	2.285.064,29
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	126.016,02	48.815,70	174.831,72
TOTAL	48.714.744,38	4.729.101,59	1.390.866,57	6.119.958,16

PLANILLA DE FISCALIZACION

	MONTOS		
	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACION (4.27%)	201.932,63	59.389,58	261.322,21
IVA (14%)	27.193,36	8.314,54	35.507,90
TOTAL	229.125,99	67.704,12	296.830,11
DESCUENTOS			
IVA 70%	19.035,36	5.820,18	24.855,54
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	20.193,28	5.938,96	26.132,24
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	4.038,66	1.187,79	5.226,45
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal, se devuelve al final del contrato	10.095,64	2.969,48	13.066,12
TOTAL DESCUENTOS	53.363,94	15.916,41	69.280,35
LÍQUIDO A COBRAR	175.762,05	51.787,71	227.549,76



Ing. Vicente Torres Bustamante  
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION

Ing. José Ángel Bascuñán  
SUPERVISOR DE FISCALIZACION  
DE INGENIERIA CIVIL S.A.