


|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 1 de 39  |



**LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN**

**INFORME DE FISCALIZACIÓN PLANILLA DE OBRA No. 03  
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06**



**PERIODO: 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2020**

**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

**LOJA – ECUADOR**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PLANILLA DE OBRA No. 03"

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| LOJA, ECUADOR   | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  | gerencia@adeplan.com   | Telf: 07 2 550125   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 2 de 39  |

## CONTENIDO

- ANTECEDENTES
- RESUMEN EJECUTIVO
- RESUMEN EJECUTIVO: RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRAPRESUPUESTARIA
- OBJETO
- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
- DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
- AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO
- RESUMEN DE AVANCES EJECUTADOS
- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
- ACTIVIDADES DE INGENIERIA
- PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACIÓN.
- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
- COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECEPTADAS
- CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL
- SUBCONTRATACIÓN APROBACIONES. ANTECEDENTES
- INFORMACION DEL ESTADO DEL PROYECTO
- RUBROS DEL CONTRATO-FORMATO, REVISION DE PLANILLA
- CONTROL-CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES
- RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE AVANCES EJECUTADOS.
- PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO
- INFORME EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
- EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
- CONDICIONES CLIMATICAS
- LIBRO DE OBRA **LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN**
- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



|   |   |                |
|---|---|----------------|
|   | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |                |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 3 de 39 |

## INFORME DE FISCALIZACIÓN PLANILLA DE OBRA NO. 03 DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06 PERIODO 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2020

### ANTECEDENTES.

Este expediente corre a partir de haberse determinado las herramientas técnico legales que fueron el objetivo de la suspensión legal del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020, cabe señalar que el acta de este expediente, se legalizo entre las partes el 02 de octubre del 2019 en las oficinas del administrador en las instalaciones del Municipio de Loja (UMAPAL).

La herramienta de control técnica acordada es la reprogramación de obra del acta 6, firmada el 02 de octubre del 2019 y ratificada en unidad de acto el 14 de febrero del 2020 del ACTA DE REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO dentro del contrato de la construcción de la PTARL.

### RESUMEN EJECUTIVO. -

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pública del Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de \$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construcción se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN para la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", y al día siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA".

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura pública del Contrato Complementario No. 01 para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de \$ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 27/100) de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se pone a conocimiento de la Fiscalización con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |



|   |  |                |
|---|--|----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 4 de 39 |

En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su producción debido a que fiscalización mediante comunicación OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos frentes de trabajo debido a la imposibilidad de fiscalización de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto último justifico realizar la reprogramación de obra 6B, que ajusta la producción del mes de mayo 2019 a la ejecución de los rubros que no generen excesos y la suspensión del proyecto a partir del 01 de junio del 2019.

Cabe señalar que el proyecto se suspendió del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del 2020, debido a que se debían realizar trabajos de reingeniería en obra civil, mecánica y eléctrica, para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas extrapresupuestarias, que permitan continuar y terminar la PTARL de forma correcta.

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020, concretaron las siguientes herramientas técnicas:

- Acta No5 mediante balance general de Obra.
- Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & No6
- Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten desarrollar correctamente la construcción de la PTARL.



Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que permite definir una proyección de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir el cronograma valorado del acta No6 que se constituye en el documento habilitante del acta de acuerdos para el reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de febrero del 2020.

El monto ejecutado acumulado de la Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 (01 al 05 de junio del 2020) es de **USD \$ 64.920,16** equivalente al **18,39 %** del monto contratado, el programado para el presente periodo es de **USD \$ 58.333,87** equivalente al **16.53%**, lo que implica que **no existe multa alguna**. Cabe señalar que el 02 de octubre del 2019 en unidad de acto se firma el acta N06 con su respectivo cronograma valorado de actividades que corre a partir del 14 de febrero.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |  |
| <b>EDICION V-00</b>   | <b>INFORME DE AVANCE DE OBRA</b>                                     | <b>Página 5 de 39</b>  |

## RESUMEN EJECUTIVO. - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, a los 02 días del mes de octubre del año 2019, se legalizo en unidad de acto el acta de diferencia de cantidades No6. Cabe señalar que el desarrollo de este acto se cumplió en la Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: con la presencia del Sr. Jerónimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Román como Procurador Común de la Fiscalización Externa "Consortio Loja Verde y Sustentable- Fiscalización"; y, el Ing. Richard Vaca Carrión en calidad de Administrador de Contratos de Obra y Fiscalización.

Esta herramienta técnico – legal permitirá el correcto desarrollo del área civil de este proyecto.

Los rubros autorizados a ejecutar con el Acta No6 son los siguientes:

| Nº RUBRO | DESCRIPCION   |
|----------|---|
| PTAR001  | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2                       |
| PTAR002  | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm       |
| PTAR004  | Hormigón premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante          |
| PTAR007  | Encofrado recto en muros de estructura y alzado                 |
| PTAR017  | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) |
| PTAR024  | Excavación a máquina H<=4.50 m                                  |
| PTAR025  | Junta de PVC de 22 cm   |
| PTAR029  | Encofrado recto en losas  |
| PTAR030  | Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/cm2      |
| PTAR039  | Cama de arena para tubería h=10cm                               |



## OBJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN, dentro del cumplimiento del contrato de consultoría para la construcción de la PTAR Loja, para la revisión y aprobación de la Planilla de Obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06, elaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 05 de junio del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la PTAR Loja.

Cabe señalar que el expediente de la planilla de obra No03 del acta No6 es aprobado por el Consorcio Loja Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la PTAR Loja.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>LOJA, ECUADOR</b>  | <b>Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo</b>   | <b>gerencia@adeplan.com</b>   | <b>Telf: 07 2 550125</b>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 6 de 39  |

#### DATOS GENERALES DEL PROYECTO

#### CONTRATO ORIGINAL:

**Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

**Monto:** \$15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

**Constructor:** CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA AGUA S.A.).

**Plazo:** 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operación y mantenimiento).

**Forma de pago:** (30%) Anticipo USD \$ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.

**Ubicación:** Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

**Área de implantación:** 2,50 Ha.

**Área de terreno:** 10,50 Ha.

**Fiscalización:** CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN.

#### ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06:

**Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

**Monto:** \$ 352.992,19 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

**Constructor:** CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA AGUA S.A.).

**LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN**

**Firma del acta:** 02 de octubre del 2020

**Plazo:** 60 días (14 febrero 2020 -13 abril 2020)

#### CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL ACTA No6

**Forma de pago:** (100%) planillas mensuales.

**Ubicación:** Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

**Área de implantación:** 2,50 Ha.



**Área de terreno:** 10,50 Ha.

**Fiscalización:** Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalización.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREGERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf: 07 2 550125   |                 |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 7 de 39  |

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales entre 0,60 m<sup>3</sup>/s y 0,80 m<sup>3</sup>/s (MEMORIA TÉCNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el 2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m<sup>3</sup>/s. en el sitio de la descarga del río Zamora presenta un caudal de 2,65 m<sup>3</sup>/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido proyectada considerando un periodo de diseño de 25 años para un caudal de entrada a la planta de 1,44 m<sup>3</sup>/s.

**Obras principales del proyecto:** El proyecto de planta de tratamiento, está constituido principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4 canales de desarenador; dos unidades de decantación primaria de forma cilíndrica hueca con diámetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilíndrica hueca de 30 metros de diámetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biológico; dos unidades de decantación secundaria de forma cilíndrica hueca de 30,00 metros de diámetro y 3,60 metros de altura; dos líneas de desinfección rectangulares para desinfección del agua tratada; una línea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por tres unidades circulares de 14,00 metros de diámetro y 3,60 metros de altura para espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratación de fangos, una unidad de estabilización de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

**Otras obras del proyecto:** En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construcción de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del río Zamora y un muro entre plataformas de construcción.

### Obras civiles importantes en etapa constructiva:

Construcción de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal, a la presente fecha esta obra civil está aceptada por el contratante, se recuerda que omitirla dejaría abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los trabajos del colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del colector y/o genere daños a terceros.

Obra hidráulica de desvío en la parte final del emisario del parque industrial que se conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar al río es fundamental cuando existan eventos climáticos acumulados que contaminen el efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaría a la PTARL, en esos casos se debe suspender la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo biológico establecido a lo interno de la PTARL, razón por la cual esta obra no considerada en el diseño original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaría afectaciones al ciclo biológico establecido a lo interno de la PTARL.



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 8 de 39  |

### AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:

- Acta No5 mediante balance general de Obra.
- Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6
- Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten desarrollar correctamente la construcción de la PTARL

*Cabe recordar que el acta No 06, para el presente periodo se controla con la reprogramación No09 aprobada por fiscalización según oficio OF. -01103-2020-FISCPTARL, del 29 de mayo del 2020, validada por el administrador mediante comunicación anexada a este expediente.*

### Avance Físico:

El avance físico del proyecto se determina en base a la Reprogramación del cronograma valorado del acta 6 que se firmó el 02 de octubre del 2019 y es aceptada en unidad de acto y forma parte de los acuerdos que constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero del 2020.

De igual manera se actualizo la subcontratación con pedido realizado del constructor con oficios entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, así como también con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA, ambas sub contrataciones se aprobaron por fiscalización mediante comunicación OF.- 01101-2020-FISCPTARL, del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja mediante comunicación emitida por el administrador de contratos según comunicación oficial anexada a este documento y entregada a las partes.

Para obtener el avance físico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecución de acuerdo con el cronograma No09, aprobado por fiscalización según oficio OF.-01103-2020-FISCPTARL, del 29 de mayo del 2020, validado por el administrador mediante comunicación anexada a este expediente.

### RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGÚN REPROGRAMACIÓN VIGENTE

El seguimiento, control del acta de diferencia de cantidades No 6, se lo realiza con el cronograma valorado específico del acta No6 (vigente). El periodo de ejecución de la planilla No 03 del acta No6 según la reprogramación específica del acta No6 corresponde a junio 2020.

A continuación, se presenta un resumen del cuadro de planillas correspondiente al acta de diferencia de cantidades No6.

Tabla No1: Seguimiento y control de Planillas del Acta No6

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREGENIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf: 07 2 550125   |                 |



| AVANCE ECONOMICO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No. 06 |                       |                    |                  |                               |                   |                                    |                  |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| CONTRATO   | 2017 11 01 005 P04103 | PERIODO            | 01-05 junio 2020 | AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO | 2,61%             | AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA | 18,39%           |
| MONTO  | \$352.992,19          | ANTICIPO           | \$0,00           | TIEMPO ACUMULADO              | 38                | REPROGRAMACION DE OBRA:            | ACTA 6           |
| PLANILLA #   | AVANCE DE OBRA        | COSTO + PORCENTAJE | ORDEN DE TRABAJO | TOTAL DE PLANILLADO           | ANTICIPO RETENIDO | AVANCE                             | AVANCE ACUMULADO |
| 1  | \$50.998,43           | \$0,00             | \$0,00           | \$50.998,43                   | \$0,00            | 14,45%                             | 14,45%           |
| 2  | \$4.707,89            | \$0,00             | \$0,00           | \$4.707,89                    | \$0,00            | 1,33%                              | 15,78%           |
| 3  | \$9.213,84            | \$0,00             | \$0,00           | \$9.213,84                    | \$0,00            | 2,61%                              | 18,39%           |
|  |                       |                    |                  |                               |                   |                                    |                  |
| TOTAL  | \$64.920,16           | \$0,00             | \$0,00           | \$64.920,16                   | \$0,00            | 18,39%                             |                  |
| ANTICIPO POR DEVENGAR  |                       |                    |                  |                               | \$0,00            |                                    |                  |



En el periodo comprendido desde el 01 de junio al 05 de junio de 2020 se genera la Planilla No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 por un monto de **USD \$ 9.213,84** dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del **2,61 %** del monto total contratado del cronograma valorado del acta de diferencia de cantidades No 06.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado, de acuerdo con la Reprogramación del acta No. 6 corresponde a **USD \$ 58.333,87** equivalente al **16,53 %** del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 es de **USD \$ 64.920,16** equivalente al **18,39 %** del monto contratado, **razón por la cual no aplica multa alguna.**

Tabla 2. Resumen del avance económico

| CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN CRONOGRAMA VALORADO DEL ACTA No6 |                          |                                  |  |   |        |  |        |
|--|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------|--|--------|
| CONTRATO   | 2017 11 01 005<br>P04103 | PERIODO                          | 01-05 junio 2020   | AVANCE FISICO EN<br>ESTE PERIODO                    | 2,61%  | AVANCE FISICO<br>ACUMULADO A LA<br>FECHA | 18,39% |
| MONTO  | \$352.992,19             | ANTICIPO                         | \$0,00   | TIEMPO ACUMULADO                                    | 38     | REPROGRAMACION<br>DE OBRA:               | ACTA 6 |
| PLANILLA   | AVANCE EJECUTADO         | AVANCE<br>EJECUTADO<br>ACUMULADO | AVANCE PROGRAMADO<br>MENSUAL<br>REPROGRAMACIÓN<br>ACTA 6 | AVANCE<br>PROGRAMADO<br>ACUMULADO<br>REPROGRAMACION | CUMPLE | OBSERVACION                              |        |
| 1  | \$50.998,43              | \$50.998,43                      | \$50.996,96  | \$50.996,96   |        | NO APLICA MULTA                          |        |
| 2  | \$4.707,89               | \$55.706,32                      | \$238,81   | \$51.235,77   |        | NO APLICA MULTA                          |        |
| 3  | \$9.213,84               | \$64.920,16                      | \$7.098,10   | \$58.333,87   | OK     | NO APLICA MULTA                          |        |
|  |                          |                                  |  |   |        |  |        |
| TOTAL  | \$64.920,16              | \$64.920,16                      | \$58.333,87  | \$58.333,87   | \$0,00 | 0,00%                                    |        |
| % avance ejecutado<br>acumulado  |                          | 18,39%                           | % avance programado<br>acumulado                         | 16,53%  |        | NO APLICA MULTA                          |        |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |  |
| <b>EDICION V-00</b>   | <b>INFORME DE AVANCE DE OBRA</b>                              | <b>Página 10 de 39</b>   |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

### ANTECEDENTES

El objetivo de la suspensión del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020, es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera técnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe señalar que este asunto demoro más de lo considerado debido a los vacíos de los expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los especialistas de las áreas respectivas.

A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico legales:

- Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.
- Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar todos los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.
- Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de su cantidad contractual.
- Aprobación técnica de la creación de los rubros nuevos del área eléctrica, a la presente se realizan aportes del constructor y fiscalización para conseguir proformas que permitan realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros apegándose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

Durante el periodo del 01 al 05 de junio de 2020, se llevaron a cabo las siguientes actividades de ingeniería:



- Mediante comunicación OF-01120-FISCPTARL, del 2 de junio del 2020 se autoriza la continuidad de los trabajos del muro de contención entre plataformas (abscisas PK + 225 hasta PK +231)
- Mediante comunicación OF-01143-2020-FISCPTARL, del 22 de junio del 2020 Fiscalización remite observaciones sobre la memoria de cálculo y plano para cimentación del silo de 42m3, dando por sentado que la propuesta esta estructuralmente bien concebida.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el presente informe del 01 al 05 de junio del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREGENIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf: 072 550125  |                 |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 11 de 39   |

obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuación:

11

## ACTIVIDADES DE INGENIERIA

A continuación, se resume el detalle de los pedidos y observaciones realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

## COMPONENTE SANITARIO

A partir del 01 de junio del 2020, el área sanitaria de la fiscalización aportó criterios para realizar el balance general del proyecto ratificando y plasmando en las cantidades la necesidad de lo siguiente:

- Aprobar y recomendar la ejecución de la obra de derivación al inicio del colector marginal con el objetivo de evitar afectaciones en las etapas de puesta en marcha y operativas de la PTARL. Basados en que en casos específicos es básico desviar el caudal de entrada al inicio del colector marginal para salvaguardar el ciclo biológico en la PTARL.
- Aprobar y recomendar la ejecución de la obra del paso de agua de la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal, esta obra civil es necesaria para salvaguardar el vial del colector, la tubería de PRFV que se encuentra instalada y no generar afectaciones a terceros.
- Ratificar el criterio de que previo a la recepción de las unidades de depósito de la PTARL y en la tubería de PRFV instalada en el colector marginal deben pasar las pruebas de estanqueidad.

Mediante oficio OF-01133-2020-FISCPTARL con fecha 16 de junio de 2020, se dispone las acciones necesarias de las unidades de decantación secundaria a los efectos de la sub presión, específicamente durante la instalación del rubro PTAR-RN-022 (Tapones para los decantadores secundarios), donde se indica además que previamente deben estar completas las actividades de fontanería y similares para evitar que existan fugas posteriores al llenado con agua de las unidades. El objetivo de esta comunicación es dejar clara la responsabilidad del constructor a los efectos de la sub presión, en caso de que se vacié el deposito sin realizar trabajos de abatimiento del nivel freático que son a costo del constructor.

## COMPONENTE ESTRUCTURAL

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LOJA, ECUADOR   | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  | gerencia@adeplan.com  | Telf: 07 2 550125   |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 12 de 39 |

El componente estructural de la PTARL, es básicamente el que se ajustó desde el inicio del proyecto basados en errores y vacíos de tipo técnico que no permitieron usar los planos contractuales.

Cabe señalar que la no existencia de memorias técnicas, la falta de actualización del estudio estructural apegándose a la normativa vigente NEC 2015, obligo a realizar ajustes al diseño original, respetando la metodología de construcción vigente de este proyecto.

Se comunicó oportunamente al diseñador del proyecto, que la planificación contractual o inicial del área estructural adolecía de errores como la falta de acero de refuerzo, errores topográficos, no actualización de normativa NEC 2015, razón por la cual el consorcio Loja Verde y sustentable, por intermedio de su especialista estructural aprobó los ajustes y/o nuevas propuestas técnicas de actualización de los diseños estructurales de la Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Loja que fueron entregadas por el contratista, de esto último indicamos al administrador actual los oficios donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del área estructural;

- OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018
- OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019
- OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019

A partir del 01 de junio del 2020, el área estructural de la fiscalización aporó criterios para realizar el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL que se construirán con las herramientas técnicas desarrolladas.

#### ACTIVIDADES

A partir del 01 de junio del 2020, el área estructural de la fiscalización aporó criterios para realizar el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL que se construirán con las herramientas técnicas desarrolladas.

En referencia a comunicaciones y requerimientos en esta área en el presente periodo se comunica que no existieron.

#### SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 05 de junio del 2020, correspondiente a la planilla de obra No 20, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la protección de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses.

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 13 de 39 |

No se presentan accidentes en el presente periodo.

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y salud ocupacional del mes de junio 2020.

Las recomendaciones realizadas por el área de seguridad industrial son:

- Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se SSO y seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.
- Seguir con la capacitación al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB LOJA, para este proyecto.
- Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

## COMPONENTE ELECTROMECÁNICO

### ANTECEDENTES

Este componente es considerado como ruta crítica, a partir del 01 de junio del 2019 se comenzaron con talleres que permitieron aprobar el justificativo técnico de la creación de rubros nuevos para el correcto funcionamiento del área electromecánica en etapa operativa.

Al reiniciar actividades el área electromecánica de la fiscalización apporto criterios para realizar el balance general del proyecto.

Cabe señalar que los especialistas de equipamiento mecánico han ajustado los rubros tanto en cantidades como aportar con nuevos equipos y/o rubros que permitan lograr una correcta funcionalidad del área tanto en la puesta en marcha como posteriormente en la fase de mantenimiento, sobre la base de lo anteriormente anotado se determinó lo siguiente:

- Elaboración de una matriz del estado de equipos electromecánicos de la PTARL, en donde al ser validada por el administrador de contratos con comunicación Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-053-OF del 12 de febrero del 2020, estos pasaron a fase de adquisición.
- Se logro un acta de acuerdos apegada al artículo 86 de la LOSNCP, firmada entre el Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalización y validada por el administrador de contratos mediante comunicación Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-027-OF, del 31 de enero del 2020.

### ACTIVIDADES

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTAR LOJA"

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICIÓN V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 14 de 39 |

- En respuesta al oficio ML-PTARL-ADRV-2020-115-OF, que trata sobre el precio del RUBRO PTAR-RN-013 ACERO AL CARBONO presentado por su autoridad con fecha 26 de junio de 2020, la Fiscalización mediante oficio OF-1148-2020-FISCPTARL con fecha 26 de junio de 2020; ratifica el precio de acero al carbono en base al oficio OF.- 01052-2020-FISCPTARL de fecha 05 de febrero de 2020 en donde se expone mantener la cotización obtenida de la empresa AUSTORIEGO, ya que se cumple con las especificaciones técnicas y mediante oficio OF.- 01058-2020-FISCPTARL de fecha 11 de febrero de 2020 se ratifica criterios de calidad sobre la tubería de acero al carbono.
- La Fiscalización con oficio OF-01151-2020-FISCPTARL de fecha 30 de junio de 2020, remite seguir el procedimiento correspondiente para la aprobación de propuestas de mejora y optimización de componentes por parte del área electromecánica de la PTARL. Esto en respuesta al oficio presentado por la Contratista ABL-2020-CONS-FIS-0058 de fecha 29 de junio en donde se propone la sustitución del carril tipo ferroviario (PTAR150) por perfiles laminados tipo IPN80, debido a la imposibilidad de conseguir dicho tipo de carril. Por consiguiente, Fiscalización dispone a la Contratista presentar expediente técnico de la propuesta para posterior evaluación de nuestro especialista electromecánico.

#### COMPONENTE ELÉCTRICO.

##### ANTECEDENTES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustín Peñaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de la constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, han realizado avances significativos al ajuste del diseño eléctrico de la PTARL. Se determino la carga necesaria de energía que permita definir el transformador que el Municipio de Loja según contrato, debe cumplir el proceso de adquisición e instalación apegándose a la ley ecuatoriana y los requerimientos técnicos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur.

En el componente existen significativos avances en el ajuste al diseño contractual, se aprueba por parte de fiscalización el justificativo técnico de la creación de los nuevos rubros eléctricos el 13 de febrero del 2020 con comunicación OF. -01065-2020-FISCPTARL.

##### ACTIVIDADES

Se comunica que esta área a existido mucha presencia, se han cubierto vacíos contractuales, se emitieron comunicaciones y se han mantenido muchas comunicaciones de manera digital.

La Fiscalización con oficio OF-1108-2020-FISCPTARL de fecha 1 de junio del 2020, presenta a la Contratista el Informe Eléctrico 13 A que reemplaza a la anterior revisión de manera que se analicen las conclusiones llevadas a cabo para complementar el expediente correspondiente.

|               |                                    |                      |                  |
|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
|               |                                    |                      |                  |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 072 550125 |





|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 15 de 39 |

Prevía suscripción del Contrato Complementario es necesario el análisis de los expedientes eléctricos de rubros nuevos no contractuales, para lo cual se elaboraron Informes eléctricos por parte de nuestro especialista eléctrico en respuesta a los oficios presentados por la Contratista, los cuales se detalla a continuación:

- Fiscalización mediante oficio OF-1109-2020 FISCPTARL, del 01 de junio del 2020, da respuesta al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0022 en donde se presentan las especificaciones técnicas de los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1, PTAR216 Cuadro del PLC del CF2, PTAR229 Integración del control de los PLCs en el PLC del SCADA, llegando a la conclusión de nuestro especialista de aprobar la configuración de equipos para el sistema de control y la fabricación de tableros con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalización N.º 14-Componente eléctrico y control.
- Haciendo referencia la oficio ABL-2020-CONS-FIS-0023, Fiscalización se remite con oficio OF-1110-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1 y PTAR210 Cuadro CF1-Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloración, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalización N.º 15-Componente eléctrico y control.
- Haciendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024, Fiscalización se remite con oficio OF-1111-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas multifilares que corresponde al rubro PTAR229 Integración de control de los PCLs en el PCL del SCADA, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalización N.º 16-Componente eléctrico y control.
- Haciendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027, Fiscalización da respuesta mediante oficio OF-1112-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas multifilares del rubro PTAR RNE 018 Cuadro general de baja tensión, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalización N.º 17-Componente eléctrico y control.
- En referencia al oficio ABL-CONS-FIS-0032, Fiscalización da respuesta mediante oficio OF-1113-2020-FISCPTARL del 01 de junio de 2020, en el cual se aprueban los diagramas multifilares de los rubros PTAR RNE 016 CF2, PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalización N.º 18-Componente eléctrico y control.
- En referencia al oficio ABL-CONS-FIS-0029, Fiscalización se remite mediante oficio OF-1114-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020 en el cual se aprueban las especificaciones del rubro PTAR 224 Equipo de corrección de factor de potencia, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalización N.º 19-Componente eléctrico y control.
- En respuesta a ABL-2020-CONS-FIS-0031, Fiscalización remite OF-1115-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020 en el cual se aprueban la configuración de equipos propuesto



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |  |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 16 de 39  |

para el rubro PTAR-RN-025-SAI Diagrama unifilar, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalización N.º 20-Componente eléctrico y control.

16

Fiscalización mediante oficio OF-01147-2020-FISCPTARL del 25 de junio de 2020, manifiesta que de acuerdo a nuestro Especialista Eléctrico se deben contemplar todas las observaciones realizadas sobre los cuadros de distribución (PTAR214-217-218-219-220), antes de su manufactura y ensamblaje. De la misma manera se aprueban las especificaciones técnicas de los materiales y equipos pertenecientes a los rubros (PTAR: 188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-236), mediante oficio OF-01149-2020-FISCPTARL, del 28 de junio del 2020.

#### GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

El presente resumen de actividades de ingeniería ambiental corresponde al periodo del 01 al 05 de junio del 2020. Se anexa en este expediente las memorias, fotografías, matrices y elementos que se han cumplido satisfactoriamente.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendación permanente por el área de ingeniería ambiental de la fiscalización es la siguiente:

- Realizar el control y verificación de cumplimiento de cada una de las actividades descritas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en cada uno de los frentes de trabajo, así como también verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
- Para el presente mes se acumula el **50,85%** de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en lo que se refieren a rubros contratados.
- En la herramienta técnica denominada matriz de evaluación del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el organismo de seguimiento MAEN se cumple satisfactoriamente llegando a un valor acumulado de **66,00%**

#### SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la revisión de la planilla de obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 05 de junio del 2020 nuestro personal en campo realizó la verificación de medición correspondiente a los siguientes rubros:

**PTAR004:** Hormigón premezclado  $f'c = 300\text{kg/cm}^2$  + impermeabilizante

**PTAR017:** Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

**PTAR030:** Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de  $f'c = 140\text{kg/cm}^2$

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREGERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf: 07 2 550125   |                 |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |  |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 17 de 39  |

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en el expediente de la planilla No. 03 del acta de diferencia de cantidades No. 06, estas fueron verificadas por esta fiscalización por medio de nuestro personal de campo, así como también validando los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional, el Consorcio Loja Verde y Sustentable APROBO este expediente recomendando al administrador la continuidad del presente tramite.

#### PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecución de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobación de la Fiscalización con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA, según se detalló en la tabla siguiente:

| SUBCONTRATACION CTI: CORRESPONDE A PLANILLA DE OBRA No20, ACTAS No04 & NO 06 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No02 |   |          |                 |            |               |             |               |
|---|---|----------|-----------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| RUBRO   | DESCRIPCION   | APROBADO |                 |            |               | EJECUTADO   |               |
|   |   | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD   | MONTO         | CANTIDAD    | MONTO         |
| PTAR002   | Suministro e instalación de tubería PRFV diametro 1400mm                                | m        | 126.24          | 1 939.16   | 244 799.56    | 1 879.50    | 237 267.72    |
| PTAR003   | Excavación a máquina con presencia de agua  | m3       | 9.07            | 22 156.33  | 200 957.91    | 22 143.80   | 200 844.27    |
| PTAR006   | Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc. tendido de material | m3       | 4.91            | 66 575.34  | 326 884.92    | 65 082.55   | 319 555.32    |
| PTAR009   | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento                  | m3       | 1.36            | 25 000.00  | 34 000.00     | 24 475.79   | 33 287.07     |
| PTAR010   | Transporte de material  | m3       | 0.25            | 251 175.67 | 62 793.92     | 105 210.24  | 26 302.56     |
| PTAR011   | Cargada de material con maquinaria  | m3-km    | 1.81            | 147 236.50 | 266 498.07    | 147 226.76  | 266 480.44    |
| PTAR012   | Entibado con tablero metálico   | m2       | 0.16            | 6 734.04   | 1 077.45      | 0.00        | 0.00          |
| PTAR015   | Sub base clase 3  | m3       | 2.18            | 2 729.60   | 5 950.53      | 2 729.60    | 5 950.53      |
| PTAR017   | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)                         | m3       | 5.53            | 62 319.59  | 344 627.33    | 50 356.71   | 278 472.61    |
| PTAR018   | Excavación con excavadora en zanjas con presencia de agua                               | m3       | 10.89           | 7 198.66   | 78 393.41     | 678.78      | 7 391.91      |
| PTAR021   | Excavación con excavadora en zanjas   | m3       | 4.93            | 16 629.06  | 81 981.27     | 16 629.06   | 81 981.27     |
| PTAR022   | Suministro e instalación de tubería PRFV diametro 800 mm                                | m        | 94.02           | 90.00      | 8 461.80      | 50.90       | 4 785.62      |
| PTAR023   | Desbroce y limpieza   | m2       | 0.64            | 48 641.81  | 31 130.76     | 43 003.94   | 27 522.52     |
| PTAR024   | Excavación a máquina H<=4.50 m  | m3       | 4.69            | 46 270.81  | 217 010.10    | 46 263.07   | 216 973.80    |
| PTAR039   | Cama de arena para tubería h=10 cm  | m        | 3.53            | 1 476.24   | 5 211.13      | 476.62      | 1 682.47      |
| PTAR044   | Codo 45° Diametro 1400 mm   | u        | 166.71          | 17.00      | 2 834.07      | 17.00       | 2 834.07      |
| PTAR056   | Excavación a mano sin clasificar  | m3       | 10.41           | 2 335.32   | 24 310.68     | 23.68       | 246.51        |
| PTAR089   | Rasanteo de zanja   | m        | 1.10            | 1 531.65   | 1 684.82      | 1 531.65    | 1 684.82      |
| TOTAL SUBCONTRATADO   |   |          |                 |            | 1 938 607.73  | EJECUTADO   | 1 713 263.510 |
| MONTO CONTRATO  |   |          |                 |            | 17 020 789.62 | SUBCONTRATA |               |
| % SUBCONTRATACION   |   |          |                 |            | -11.390%      | CIÓN        | 10.066%       |

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA, hasta la planilla No20 acumula un **10,066%** de rubros ejecutados, cabe señalar que las cantidades se validaron por fiscalización.

Para la ejecución de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No1, estos se

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PNEGENIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf: 072 550125  |                 |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 18 de 39 |

subcontrataron previa aprobación de la Fiscalización con la empresa **CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA**, según se detalla en la tabla siguiente.

18

| SUBCONTRATACION CTI<br>CONTRATO COMPLEMENTARIO 01 |   |          |                 |           |               |                 |                   |
|---|---|----------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| RUBRO   | DESCRIPCION   | APROBADO |                 |           |               | EJECUTADO       |                   |
|   |   | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD  | MONTO         | CANTIDAD        | MONTO SUBCONTRATO |
| PTAR-RN-001                                       | Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina | m3       | 4,720           | 14.767,97 | 69.704,82     | 14.767,97       | 69.704,82         |
| PTAR-RN-002                                       | Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.            | m2       | 0,210           | 6.109,76  | 1.283,05      | 6.083,18        | 1.277,47          |
| TOTAL SUBCONTRATADO                               |   |          |                 |           | 70.987,87     | EJECUTADO       | 70.982,29         |
| MONTO CONTRATO                                    |   |          |                 |           | 17.020.789,62 | SUBCONTRATACIÓN | 0,417%            |
| % SUBCONTRATACION                                 |   |          |                 |           | 0,417%        |                 |                   |

El sub contratista **CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA**, al terminar actividades del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de **0,417% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No1**, cabe señalar que las cantidades se aprobaron por fiscalización. Se recuerda que este contrato esta terminado.

Para la ejecución de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se subcontrataron previa aprobación de la Fiscalización con la empresa **CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA**, según se detalla en la tabla siguiente.



| SUBCONTRATACION CTI<br>CONTRATO COMPLEMENTARIO 02 |   |          |                 |          |               |                 |                   |
|---|---|----------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| RUBRO   | DESCRIPCION   | APROBADO |                 |          |               | EJECUTADO       |                   |
|   |   | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO         | CANTIDAD        | MONTO SUBCONTRATO |
| PTAR-RN-001                                       | Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina | m3       | 4,720           | 719,96   | 3.398,21      | 719,96          | 3.398,21          |
| PTAR-RN-024                                       | Relleno compactado con material seleccionado.           | m3       | 3,528           | 4.246,00 | 14.979,89     | 4.246,00        | 14.979,89         |
| PTAR-RN-020                                       | Tubería de drenaje PVC DN 160mm                         | m        | 0,315           | 216,50   | 68,20         | 210,00          | 66,15             |
| PTAR-RN-023                                       | Relleno con material de filtro                          | m3       | 3,326           | 1.370,09 | 4.556,92      | 945,73          | 3.145,50          |
| TOTAL SUBCONTRATADO                               |   |          |                 |          | 23.003,22     | EJECUTADO       | 21.589,76         |
| MONTO CONTRATO                                    |   |          |                 |          | 17.020.789,62 | SUBCONTRATACIÓN | 0,127%            |
| % SUBCONTRATACION                                 |   |          |                 |          | 0,136%        |                 |                   |

El sub contratista **CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA**, con la ejecución del contrato complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de **0,127% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2**, cabe señalar que las cantidades se aprobaron por fiscalización.

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUS"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 19 de 39   |

Para la ejecución de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se subcontrataron previa aprobación de la Fiscalización con la empresa **CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA**, según se detalla en la tabla siguiente.

| SUBCONTRATACION CTI<br>CONTRATO COMPLEMENTARIO 03 |   |          |                 |          |               |                 |                   |
|---|---|----------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| RUBRO   | DESCRIPCION   | APROBADO |                 |          |               | EJECUTADO       |                   |
|   |   | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO         | CANTIDAD        | MONTO SUBCONTRATO |
| PTAR-RN-001                                       | Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina | m3       | 4.720           | 719.96   | 3 398.21      | 0.00            | 0.00              |
| TOTAL SUBCONTRATADO                               |   |          |                 |          | 3 398.21      | EJECUTADO       | 0.00              |
| MONTO CONTRATO                                    |   |          |                 |          | 17 020 789.62 | SUBCONTRATACIÓN | 0.000%            |
| % SUBCONTRATACION                                 |   |          |                 |          | 0.020%        |                 |                   |

El sub contratista **CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA**, en lo referente a la ejecución de rubros del contrato complementario No3 según el respectivo cronograma de actividades no aplica en este periodo ejecutar rubros, razón por la cual durante este periodo se llega a un valor acumulado de **0,00%** de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, cabe señalar que las cantidades se aprobaron por fiscalización.

Para la ejecución de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobación de la Fiscalización con la empresa **ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CÍA. LTDA**, según se detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 20 de 39 |

| SUBCONTRATACION CTI: CORRESPONDE A PLANILLA DE OBRA N°20, ACTAS N°04 & N°06 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO N°02 |   |          |                 |            |                      |                        |                       |
|--|---|----------|-----------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| RUBRO  | DESCRIPCION   | APROBADO |                 |            |                      | EJECUTADO              |                       |
|  |   | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD   | MONTO                | CANTIDAD               | MONTO SUBCONTRATACION |
| PTAR001  | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2                                       | kg       | 0.30            | 854 760.02 | 256 428.01           | 842 316.08             | 252 694.82            |
| PTAR004  | Hormigón premezclado f'c=300Kg/cm2 + Impermeabilizante                          | m3       | 45.92           | 8 207.07   | 376 888.65           | 7 970.97               | 366 026.94            |
| PTAR007  | Encofrado recto en muros de estructura y alzado                                 | m2       | 9.24            | 14 317.09  | 132 289.91           | 11 949.76              | 110 415.78            |
| PTAR008  | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado                         | m2       | 10.26           | 11 221.04  | 115 127.87           | 11 047.33              | 113 345.61            |
| PTAR019  | Hormigón Simple f'c=140kg/cm2.  | m3       | 49.05           | 30.00      | 1 471.50             | 25.78                  | 1 264.51              |
| PTAR025  | Junta de PVC de 22 cm   | m        | 2.91            | 3 048.50   | 8 871.14             | 2 905.50               | 8 455.01              |
| PTAR026  | Encofrado recto en solera y cimentaciones                                       | m2       | 3.27            | 0.00       | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR027  | Placa de falso fondo  | u        | 11.27           | 1 413.00   | 15 924.51            | 1 409.70               | 15 887.32             |
| PTAR028  | Pozo de revisión de H.A. 2.51<H<5.00 M  | ud       | 709.92          | 13.00      | 9 228.96             | 13.00                  | 9 228.96              |
| PTAR029  | Encofrado recto en losas  | m2       | 15.78           | 863.73     | 13 629.66            | 788.74                 | 12 446.32             |
| PTAR030  | Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de f'c=140 Kg/cm2                      | m3       | 10.73           | 3 407.31   | 36 560.44            | 3 407.31               | 36 560.44             |
| PTAR034  | Tubería para saneamiento de PVC de 400 mm.                                      | m        | 19.96           | 346.20     | 6 910.15             | 266.88                 | 5 326.92              |
| PTAR035  | Encofrado recto de vigas y pilares  | m2       | 14.09           | 2 341.24   | 32 988.07            | 2 341.24               | 32 988.07             |
| PTAR036  | Encofrado curvo soleras   | m2       | 3.16            | 0.00       | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR037  | Enlucido paletado fino vertical, inc filos                                      | m2       | 6.01            | 1 354.77   | 8 142.17             | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR038  | Caja de revisión 0,80x0,80x1,00 m inc. Tapa de hormigón armado y cerco metálico | ud       | 40.28           | 33.00      | 1 328.58             | 9.00                   | 362.34                |
| PTAR040  | Mampostería de bloque e = 20 cm. Mortero 1:3, e = 3.0 cm.                       | m2       | 2.28            | 1 388.66   | 3 166.14             | 608.55                 | 1 387.49              |
| PTAR046  | Pozo de revisión de H.A. 0,8<H<2,5 M  | ud       | 591.60          | 29.00      | 17 156.40            | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR048  | Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm, bi=17cm, bs=14cm                  | m        | 2.20            | 912.00     | 2 006.40             | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR050  | Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido más cámara de recolección | ud       | 28.18           | 40.00      | 1 127.20             | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR059  | Hormigón Simple f'c=280kg/cm2, premezclado                                      | m3       | 48.68           | 215.67     | 10 498.82            | 215.67                 | 10 498.82             |
| PTAR061  | Tubería PVC 110 para canalización eléctrica                                     | m        | 0.79            | 445.00     | 351.55               | 445.00                 | 351.55                |
| PTAR062  | Tubería para saneamiento de PVC de 315 mm.                                      | m        | 6.81            | 63.00      | 429.03               | 50.27                  | 342.34                |
| PTAR064  | Tubería PVC 200 para canalización eléctrica                                     | m        | 0.94            | 380.00     | 357.20               | 288.64                 | 271.32                |
| PTAR065  | Formación de cuneta de hormigón f'c=140 Kg/cm2 TIPO 1                           | m        | 7.23            | 245.00     | 1 771.35             | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR067  | Empaste exterior  | m2       | 2.63            | 411.40     | 1 081.98             | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR084  | Arqueta de 40 x 40 cm hasta 1 m.  | ud       | 19.66           | 8.00       | 157.28               | 0.00                   | 0.00                  |
| PTAR098  | Relleno para lecho bacteriano   | m3       | 0.58            | 6 221.00   | 3 608.18             | 6 202.66               | 3 597.54              |
| <b>TOTAL SUBCONTRATADO</b>   |   |          |                 |            | <b>1 067 481.15</b>  | <b>EJECUTADO</b>       | <b>981 452.10</b>     |
| <b>MONTO CONTRATO</b>  |   |          |                 |            | <b>17 020 789.62</b> | <b>SUBCONTRATACION</b> | <b>5.766%</b>         |
| <b>% SUBCONTRATACION</b>   |   |          |                 |            | <b>6.213%</b>        |                        |                       |

El sub contratista **ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CÍA. LTDA**, hasta la planilla N019 acumula un **5,766%** de rubros ejecutados, cabe señalar que las cantidades se APROBARON por fiscalización.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a continuación



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 21 de 39 |

| SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS<br>CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 |  |          |                 |          |               |                 |                   |
|--|--|----------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| RUBRO DESCRIPCION  |  | APROBADO |                 |          |               | EJECUTADO       |                   |
|  |  | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO         | CANTIDAD        | MONTO SUBCONTRATO |
| PTAR-RN-003  | Alcantarilla metálica corrugada de diámetro 1200, espesor 2 mm, totalmente colocada. | m        | 51,600          | 73,00    | 3.766,80      | 73,00           | 3.766,80          |
| TOTAL SUBCONTRATADO  |  |          |                 |          | 3.766,80      | EJECUTADO       | 3.766,80          |
| MONTO CONTRATO   |  |          |                 |          | 17.020.789,62 | SUBCONTRATACIÓN | 0,022%            |
| % SUBCONTRATACION  |  |          |                 |          | 0,022%        |                 |                   |

El sub contratista **ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CÍA. LTDA**, hasta el periodo de MARZO DEL 2020, acumula un **0,022%** de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No1, cabe señalar que las cantidades se aprobaron por fiscalización.

Para la ejecución de rubros eléctricos se subcontrató a un Ingeniero eléctrico, según el siguiente detalle: El sub contratista la compañía **ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS**, hasta el PERIODO MARZO 2020 acumula un **0,004%** ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

| SUBCONTRATACION ING. RUDY V. VALDIVIESO L. |                                   |          |                 |          |               |                 |                   |
|--|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| RUBRO DESCRIPCION                          |                                   | APROBADO |                 |          |               | EJECUTADO       |                   |
|  |                                   | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO         | CANTIDAD        | MONTO SUBCONTRATO |
| PTAR194                                    | Cable de cobre desnudo 35 mm2     | m        | 0.600           | 3 200.00 | 1 920.00      | 185.00          | 111.00            |
| PTAR247                                    | Soldadura cable - cable 50/35 mm2 | u        | 17.100          | 320.00   | 5 472.00      | 37.00           | 632.70            |
| TOTAL SUBCONTRATADO                        |                                   |          |                 |          | 7 392.00      | EJECUTADO       | 743.70            |
| MONTO CONTRATO                             |                                   |          |                 |          | 17 020 789.62 | SUBCONTRATACIÓN | 0.004%            |
| % SUBCONTRATACION                          |                                   |          |                 |          | 0.043%        |                 |                   |

### LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN

#### RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB - CONTRATACIÓN



El sub contratista **CONSULTANT TEAM & INGENIERÍA CÍA. LTDA** acumula hasta el periodo 01 AL 30 de junio del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el **10,066%**
- Complementario No1 acumula un **0,417%**
- Complementario No2 acumula un **0,127%**
- Complementario No3 acumula un **0,00%**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 22 de 39   |

El sub contratista **ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CÍA. LTDA** acumula hasta el periodo **01 al 30 de junio del 2020** los siguientes porcentajes:

- Contrato de obra civil ejecutado a este periodo **5,766%**
- Complementario No1 **0,022%**

El sub contratista la compañía **ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS**

- Acumula hasta este periodo un **0,004%**

*En base a la subcontratación vigente, se acumula un **16,402%** de rubros sub contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.*

#### RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No20

Cabe señalar que el **AVANCE DE OBRA de la PLANILLA N 20** según las cantidades APROBADAS en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al **65,18 %** con respecto al monto general contratado.

#### ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Aprobación de REPROGRAMACIÓN No 9

La reprogramación No 9 del cronograma Valorado de Trabajos es la vigente aplica a la planilla de obra No03. Se anexa a este expediente y tiene la firma de la primera autoridad municipal.

Esta reprogramación es el documento habilitante del segundo reinicio legal del proyecto, constituye parte de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soportan el reinicio a partir del 01 de junio del 2020.

#### FIRMA DEL ACTA NO6



En la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, a los 02 días del mes de octubre del año 2019, se reúnen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el Sr. Jerónimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Román como Procurador Común de la Fiscalización Externa "Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalización"; y, el Ing. Richard Vaca Carrión en calidad de Administrador de Contrato de Obra y Fiscalización. Esta herramienta técnico – legal permitirá el reinicio de obra civil de este proyecto.

#### CUMPLIMIENTO DE LOSNCP

El acta de diferencia de cantidades de obra se elaboró en conformidad a lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP. Cabe señalar que el monto acumulado porcentual es del 3,682%, es decir no ha superado el 5% que es lo permitido legalmente.

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREGERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Tel: 07 2 550125  |                 |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 23 de 39   |



| Diferencia de cantidades con Partida extrapresupuestaria | Valor         | Porcentaje | Observación                           |
|--|---------------|------------|---------------------------------------|
| Acta No4   | \$ 225.200,64 | 1,434      | No supera el 5% según ley ecuatoriana |
| Acta No6   | \$ 352.992,19 | 2,248      |                                       |
| Valor total acumulado en diferencia de cantidades        | \$ 578.192,83 | 3,682      |                                       |

En la Tabla N.º 01 se describen los rubros del contrato que se pasan en cantidades de obra y que se financiarán con la legalización de la presente Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.

**TABLA DE CANTIDADES: RUBROS EXISTENTES QUE SOBREPASAN LA CANTIDAD CONTRACTUAL QUE SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA: ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES No 6**

| RUBRO/ UNIDAD   | NECESIDAD/ DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD NECESARIA | P.U.    | VALOR NECESARIO: Diferencia de cantidades No 6 | OBSERVACIONES  |
|---|--|--------------------|---------|--|--|
| PTAR-017- Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)/ m3   | Rellenos en plataformas donde se desplantan unidades de PTARL y terminado del colector   | 13100,000          | 6,63    | 86853,000                                      | Aplica para realizar el relleno compactado anexo a los reservorios de la PTARL en plataforma superior (Nivel 1989-1989,50), el mismo que será aprobado por fiscalización posterior a las pruebas de estanqueidad |
| PTAR- 004 Hormigón premezclado f'c=300 kg/cm2+ impermeabilizante/ unidad m3     | En estructuras de la PTARL que generan excesos en la construcción: Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia, muro de contención | 261,23277          | 200,830 | 52463,378                                      | Hormigón estructural ajustando normativa NEC 2015, en unidades que faltan construir: Deshidratación, Cloración, caseta de vigilancia, recirculación  |
| PTAR.030 Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de f'c= 140 kg/cm2/ unidad m3 | En estructuras de la PTARL que generan excesos en la construcción: Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia, muro de contención | 26,4704            | 166,000 | 4394,086                                       | Hormigón de limpieza actualizado con normativa NEC2015, en unidades que faltan construir: Deshidratación, Cloración, caseta de vigilancia,   |





|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|    | CONSORCIO:                |  |
| <b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b>   |                           |   |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |                           |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA | Página 24 de 39   |

|  |  |           |        |           |  |
|--|--|-----------|--------|-----------|--|
| PTAR-007 Encofrado recto en muros de estructuras y alzado/ unidad m2   | En estructuras de la PTARL que faltan construir: para muro de contención entre plataformas, obras civiles varias | 1890,944  | 39,42  | 74541,012 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015 |
| PTAR-024 Excavación a máquina H<= 4,50 m/Unidad m3   | En PTARL y en el colector marginal: Deshidratación, cloración, caseta vigilancia, varios                         | 2418,400  | 5,63   | 13615,592 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015 |
| PTAR-029 Encofrado recto en losas/ unidad m2   | Rubro que genera excesos y en ducto cajón abscisa 1+340  | 328,450   | 47,27  | 15525,832 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015 |
| PTAR-002 Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400mm/ unidad m  | Tramo final del colector marginal, empate a PTARL, cámara derivadora   | 92,794413 | 674,31 | 62572,201 | Rubro que genera excesos.  |
| PTAR025- Junta de PVC de 22 cm/ unidad ml  | En PTARL y en el colector marginal; Deshidratación, cloración, caseta vigilancia, varios                         | 275,000   | 24,92  | 6853,000  | Rubro que genera excesos.  |
| PTAR039- Cama de arena para tubería h=10 cm/ unidad m3   | En el colector marginal + interno de la PTARL  | 628,320   | 21,93  | 13779,058 | Rubro que genera excesos.  |
| PTAR- 001 Acero de refuerzo en barras fy 4200 kg/cm2/ unidad KG  | En estructuras de la PTARL que faltan construir: Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia                 | 13251,498 | 1,69   | 22395,032 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015 |
| ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON PARTIDA EXTRAPRESUPUESTARIA  |  |           |        | 352992,19 | Equivale al 2,248%   |
| <b>ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6 Es necesario un valor extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Dólares americanos"</b> |  |           |        |           |  |

24



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 25 de 39   |

## COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.



En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020, se emiten las siguientes comunicaciones:

25

**TABLA2. COMUNICACIONES EMITIDAS**

| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN<br>OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINISTRADOR DEL IML |            |   |
|---|------------|---|
| OFICIO  | FECHA      | CONTENIDO   |
| OF-01151-2020-FISCPTARL   | 30/06/2020 | Fiscalización solicita a la contratista siga el procedimiento correspondiente para la aprobación de propuestas que mejoran y optimizan los componentes de la PTAR-LOJA  |
| OF-01150-2020-FISCPTARL-PF14  | 29/06/2020 | Consortio Loja verde y sustentable presenta nuevamente la Planilla N°14 de Fiscalización con el análisis de las observaciones realizadas  |
| OF-01149-2020-FISCPTARL   | 28/06/2020 | Informe de especialista eléctrico de Fiscalización N°22: Aprobación de especificaciones Técnicas pertenecientes a los rubros eléctricos contractuales PTAR: 188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-236 |
| OF-01148-2020-FISCPTARL   | 26/06/2020 | Ratificación del precio de acero al carbono sugerido por fiscalización  |
| OF-01147-2020-FISCPTARL   | 25/06/2020 | Informe de especialista eléctrico de fiscalización N° 21 Aprobación de los diagramas multifilares de los cuadros de distribución, pertenecientes a los rubros contractuales PTAR: 214-217-218-219-220           |
| OF-01146-2020-FISCPTARL   | 24/06/2020 | Completar aportes de forma según oficio N°-ML-PTARL-ADRV-2020-099-OF  |
| OF-01145-2020-FISCPTARL   | 23/06/2020 | Aprobación del expediente correspondiente a la planilla de obra N°4 del Contrato Complementario N°1 periodo 14 al 29 de febrero del 2020  |
| OF-01139-2020-FISCPTARL-PL17  | 22/06/2020 | Devolución del trámite del expediente de planilla de obra N°17  |
| OF-01143-2020-FISCPTARL   | 22/06/2020 | Fiscalización remite observaciones sobre la memoria de cálculo y plano para cimentación del silo de 42m3  |
| OF-01144-2020-FISCPTARL-P1C2  | 22/06/2020 | Aprobación del expediente de la planilla N°1 del Contrato complementario N°2 correspondiente al periodo 14 al 29 de febrero del 2020  |
| OF-01140-2020-FISCPTARL-P1A6  | 18/06/2020 | Aprobación del expediente correspondiente a la planilla de obra N°1 del Acta N°6 del periodo 14 al 29 de febrero del 2020   |
| OF-01141-2020-FISCPTARL-P1A4  | 18/06/2020 | Aprobación del expediente correspondiente a la planilla de obra N°1 del Acta N°4 del periodo 14 al 29 de febrero del 2020   |
| OF-01142-2020-FISCPTARL   | 18/06/2020 | Fiscalización solicita la presentación de informe de cumplimiento y estado de la presentación de especificaciones técnicas de equipos eléctricos contractuales  |
| OF-01131-2020-FISCPTARL   | 16/06/2020 | Reingreso de Planilla de fiscalización N°14   |
| OF-01132-2020-FISCPTARL   | 16/06/2020 | Disposición de protección de tuberías de PVC y acero al carbono   |
| OF-01133-2020-FISCPTARL   | 16/06/2020 | Disposición de protección de unidades de decantación secundaria   |
| OF-01134-2020-FISCPTARL   | 16/06/2020 | Fiscalización solicita la presentación de informe de cumplimiento y estado de la presentación de especificaciones técnicas de equipos eléctricos contractuales  |
| OF-01135-2020-FISCPTARL   | 16/06/2020 | Aprobación del expediente correspondiente a la planilla de obra N°18 del periodo 14 al 29 de febrero del 2020   |
| OF-01130-2020-FISCPTARL   | 11/06/2020 | Fiscalización solicita la presentación en físico de la planilla N°19 correspondiente a los trabajos ejecutados del 1 al 16 de marzo de 2020   |
| OF-01124-2020-FISCPTARL-PL17  | 08/06/2020 | Devolución del trámite del expediente de planilla de obra N° 17   |
| OF-01120-FISCPTARL MURO   | 02/06/2020 | Autorización para ejecución del muro (abscisas PK + 225 hasta PK +231)  |
| OF-1106-2020-FISCPTARL  | 02/06/2020 | Reingreso de planilla N°14 de Fiscalización   |
| OF-01108-2020-FISCPTARL   | 01/06/2020 | Informe eléctrico 13A   |
| OF-01109-2020 FISCPTARL   | 01/06/2020 | Informe eléctrico 14  |
| OF-01110-2020FISCPTARL  | 01/06/2020 | Informe especialista eléctrico 15   |
| OF-01111-2020-FISCPTARL   | 01/06/2020 | Informe especialista eléctrico 16   |
| OF-01112-2020-FISCPTARL   | 01/06/2020 | Informe especialista eléctrico 17   |
| OF-01113-2020-FISCPTARL   | 01/06/2020 | Informe especialista eléctrico 18   |
| OF-01114-2020-FISCPTARL   | 01/06/2020 | Informe especialista eléctrico 19   |
| OF-01115-2020-FISCPTARL   | 01/06/2020 | Informe especialista eléctrico 20   |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 26 de 39   |

**Tabla 3. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR**



26

En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN<br>OFICIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA-CONTRATANTE |            |   |
|---|------------|---|
| OFICIO  | FECHA      | CONTENIDO   |
| ML-PTARL-ADRV-2020-117-OF   | 29/06/2020 | Observaciones Planilla de Obra N°4 del Contrato Complementario 1  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-118-OF   | 29/06/2020 | Observaciones Planilla de Obra N°1 del Contrato Complementario 2  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-119-OF   | 29/06/2020 | Observaciones Planilla de Obra N°1 del Acta de Diferencias N°4  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-120-OF   | 29/06/2020 | Observaciones Planilla de Obra N°1 del Acta de Diferencias N°6  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-115-OF<br>26 06 20 RUBRO PTAR-RN-013 Acero al carbono, para tuberías y accesorios.<br>ACERO AL CARBONO   | 26/06/2020 | Rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono, para tuberías y accesorios.<br>Referencias: ML-PTARL-ADRV-2020-0087 |
| ML-PTARL-ADRV-2020-112-OF<br>24 06 20 REVISIÓN PLANILLA No 14   | 24/06/2020 | Revision Planilla N°14  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-110-OF   | 23/06/2020 | Revision de Planilla de Obra N°18   |
| ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF   | 23/06/2020 | Rubro nuevo PTAR-RN-013 Acero al carbono, para tuberías y accesorios.                                   |
| ML-PTARL-ADRV-2020-0108-OF<br>19 06 20 REVISIÓN PLANILLA OBRA No4 CCNo01  | 19/06/2020 | Revision de Planilla de Obra N°4 del Contrato Complementario N°1  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-0109-OF<br>19 06 20 REVISIÓN PLANILLA OBRA No1 CCNo02  | 19/06/2020 | Revision de Planilla de Obra N°1 del Contrato Complementario N°2  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-102-OF   | 16/06/2020 | Solicitud de regularización de servicios de Fiscalización adicionales                                   |
| ML-PTARL-ADRV-2020-0103-OF  | 16/06/2020 | Revision de Planilla de Obra N°1 del Acta de Diferencias N°4  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-0104-OF  | 16/06/2020 | Revision de Planilla de Obra N°1 del Acta de Diferencias N°6  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-100-OF   | 11/06/2020 | Revision de Planilla de Obra N°18   |
| ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF   | 01/02/2020 | Autorización Reinicio de Trabajos PTARL   |
| ML-PTARL-ADRV-2020-091-OF   | 01/02/2020 | Notificación de reinicio de trabajos  |
| ML-PTARL-ADRV-2020-092-OF   | 01/02/2020 | Notificación de reinicio de trabajos  |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTARL LOJA



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 27 de 39   |

**Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA**



En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN<br>OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL-CONSTRUCTOR |            |  |
|---|------------|--|
| OFICIO  | FECHA      | CONTENIDO  |
| ABL-2020-CONS-MUN-0035  | 30/06/2020 | Excesos de cantidades en acta de diferencias de cantidades de obra N°6                 |
| ABL-2020-CONS-FIS-0060  | 30/06/2020 | Remision especificaciones tecnicas rubros electricos                                   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0061  | 30/06/2020 | Remision especificaciones tecnicas rubros electricos                                   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0062  | 30/06/2020 | Remision especificaciones tecnicas rubros electricos                                   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0063  | 30/06/2020 | Respuesta a recomendaciones electricas   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0064  | 30/06/2020 | Alcance oficio ABL-2020-CONS-FIS-0063  |
| ABL-2020-CONS-MUN-0033  | 29/06/2020 | Plan de seguridad de cloro. Medidas de bioseguridad                                    |
| ABL-2020-CONS-MUN-0034  | 29/06/2020 | Solicitud de informacion   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0052  | 29/06/2020 | Planilla 17  |
| ABL-2020-CONS-FIS-0055  | 29/06/2020 | Solicitud planos de obra de fabrica y obra de inicio                                   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0056  | 29/06/2020 | Presentacion grupo electrogeno   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0057  | 29/06/2020 | Baterias condensadores   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0058  | 29/06/2020 | Solicitud criterio tecnico   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0054  | 26/06/2020 | Presentacion especificaciones tecnicas   |
| ABL-2020-CONS-MUN-0032  | 24/06/2020 | Definicion de colores carpinteria metalica   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0050  | 23/06/2020 | Presentacion plano cimentacion silo 42m3   |
| ABL-2020-CONS-MUN-0031  | 22/06/2020 | Complementario electrico   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0046  | 22/06/2020 | Solicitud de incremento de unidades por acta de balance de cantidades                  |
| ABL-2020-CONS-FIS-0047  | 22/06/2020 | Barandilla muro  |
| ABL-2020-CONS-FIS-0048  | 22/06/2020 | Presentacion especificaciones tecnicas   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0049  | 22/06/2020 | Presentacion especificaciones tecnicas   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0045  | 18/06/2020 | Memoria de calculo y plano para cimentacion de silo de 42m3                            |
| ABL-2020-CONS-FIS-0044  | 17/06/2020 | Presentacion especificaciones tecnicas electricas                                      |
| ABL-2020-CONS-FIS-0051  | 15/06/2020 | Planilla 17  |
| ABL-2020-CONS-MUN-0029  | 08/06/2020 | Estado pruebas COVID   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0039  | 05/06/2020 | Entrega planilla 18  |
| ABL-2020-CONS-MUN-0027  | 01/06/2020 | Aclaracion reconocimiento del abono de insumos para la prevencion de contagio COVID-19 |
| ABL-2020-CONS-MUN-0028  | 01/06/2020 | Presentacion presupuesto distributivo COVID-19   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0041  | 01/06/2020 | Ejecucion muro entre plataformas   |
| ABL-2020-CONS-FIS-0039-P17  | 01/06/2020 | Remision planilla 17 en fisico   |

#### CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2020, el constructor reinicio actividades invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual ceñidas con las herramientas técnico – legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, así como los que están por cerrarse.



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |  |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 28 de 39  |

De acuerdo con la Reprogramación vigente del Cronograma Valorado de Trabajos del **acta No6**, en el periodo parcial de obra del 01 al 05 de junio del 2020, la contratista debe acumular un **16,53 %** de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta junio del 2020 el **18,39 %**, razón por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.

El equipo y maquinaria usado en la presente herramienta técnica cumple satisfactoriamente.

El personal del constructor cumple satisfactoriamente.

## SUBCONTRATACIÓN APROBACIONES

### ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. – CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalización anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018. Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobación para la subcontratación para mano de obra por medio de la compañía Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del análisis y calificación respectiva por parte de la Fiscalización, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobación de dicha subcontratación con Oficio No. OF. -0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobación correspondiente para que se proceda a la subcontratación de la compañía anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliación de la subcontratación para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorización de la nueva subcontratación con la Compañía IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, luego del análisis respectivo la Fiscalización solicita al Administrador de Contratos la aprobación de dicha ampliación y nueva subcontratación con Oficio No. OF. -0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos comunica la aprobación correspondiente al Contratista que la ampliación y nueva subcontratación han sido aprobadas.

La subcontratación en el periodo mayo 2019 se modificó, mediante pedido del constructor con oficios entregados a fiscalización el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, así como también con oficio ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalización mediante comunicación OF.- 0716-2019-FISCPTARL, del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LOJA, ECUADOR   | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  | gerencia@adeplan.com  | Telf: 07 2 550125   |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |  |
| <b>EDICION V-00</b>   | <b>INFORME DE AVANCE DE OBRA</b>                              | <b>Página 29 de 39</b>   |

comunicación emitida por el administrador de contratos actual según comunicación anexada a este expediente y dada a conocer a las partes.

La subcontratación en este periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor con oficios entregados a fiscalización el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, así como también con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalización mediante comunicación OF.-01101-2020-FISCPTARL, del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja mediante comunicación emitida por el administrador de contratos actual según Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-064-OF

Cabe señalar que a la presente fecha (junio del 2020) se han actualizado las subcontrataciones llegando a acumular un porcentaje ejecutado del 16,402% de rubros sub contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana, se adjuntan en físico los expedientes respectivos. Se anexan en físico los expedientes de soporte respectivos.

#### INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO

Se cumple en base a la reprogramación vigente autorizada por Fiscalización y Administración de contrato, al momento existe dentro de lo que corresponde al Acta de diferencia de cantidades No. 06 un avance acumulado del 18,39 %.

#### ANÁLISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados por el contratista para el Acta de diferencia de cantidades No. 06, los cuales fueron analizados y ajustados por fiscalización para poder recomendarlos a la administración del Municipio de Loja.

**TABLA DE RUBROS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6**

| Nº RUBRO | DESCRIPCION   |
|----------|---|
| PTAR001  | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2                       |
| PTAR002  | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm       |
| PTAR004  | Hormigón premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante          |
| PTAR007  | Encofrado recto en muros de estructura y alzado                 |
| PTAR017  | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) |
| PTAR024  | Excavación a máquina H<=4.50 m                                  |
| PTAR025  | Junta de PVC de 22 cm   |
| PTAR029  | Encofrado recto en losas  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción  | <b>Dopec</b>  | <b>UNICONSUL</b>  | <b>PRESENIS</b>   |
| LOJA, ECUADOR   | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  | gerencia@adeplan.com  | Telf: 07 2 550125   |

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 30 de 39 |

|         |  |
|---------|--|
| PTAR030 | Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de $f_c' = 140 \text{ Kg/cm}^2$ |
| PTAR039 | Cama de arena para tubería $h = 10 \text{ cm}$                           |

30

### FORMATO DE PLANILLA

Con base en la documentación contractual y considerando la información requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido mínimo que debe contener la planilla mensual de obra.

Cabe señalar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de obra.

### REVISIÓN DE PLANILLAS DE OBRA:

Se procedió a realizar la revisión de la planilla de obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 05 de junio del 2020; los resultados obtenidos de la revisión de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados por la fiscalización para la planilla de obra No 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 que se encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a la información entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el personal correspondiente de Fiscalización.

### CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

**Aprobación de proveedores:** Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de marzo de 2018, se aprobó a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tubería PRFV.

**Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra:** Para los rubros planillados en la presente Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se tomaron ensayos de laboratorio relacionados al control del hormigón premezclado.

### Cumplimiento de Especificaciones Técnicas para el Acta de diferencia de cantidades No. 06


Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilización de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del Acta de diferencia de cantidades No. 06.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de colocación de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideración las

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTAR LOJA"



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |  |
| <b>EDICION V-00</b>   | <b>INFORME DE AVANCE DE OBRA</b>                                     | <b>Página 31 de 39</b>   |

especificaciones técnicas de colocación y que los materiales colocados estén bajo normativa nacional.

Se ha realizado la verificación de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del proyecto que hasta el momento han sido construidos y están en proceso de construcción; mediante los equipos topográficos correspondientes.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecánico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas acreditaciones para el desempeño de las labores correspondientes dependiendo del frente de trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

**Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras:** Se ha verificado por parte de Fiscalización la calidad de las obras ejecutadas y los volúmenes planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecánico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas acreditaciones para el desempeño de las labores correspondientes dependiendo del frente de trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

#### **RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.**

La planilla Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 del contratista, ha sido revisada por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administración y se los cumple para recomendar que continúe el trámite de pago respectivo.

#### **PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO**

Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 correspondiente al periodo 01 al 05 de junio del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente **APROBADA Y LEGALIZADA** por el Procurador Común del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN.

Cabe señalar que nuestro consorcio acato lo observado en el oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-237-OF, del 11 de septiembre del 2020.

#### **MEMORIA DE CÁLCULO**

Se informa que **SE APRUEBAN** los criterios de cálculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No3 del acta No6, han sido aprobadas por fiscalización.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  <b>adeplan</b><br><small>consultoría y construcción</small> |  <b>Dopec</b> |  <b>UNICONSUL</b> |  <b>PREGENIS</b> |
| <b>LOJA, ECUADOR</b>  | <b>Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo</b>  | <b>gerencia@adeplan.com</b>  | <b>Telf: 072 550125</b>   |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA  | Página 32 de 39 |

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificación del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizó a través de la matriz de evaluación que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje de avance contemplado dentro del PMA, así como el porcentaje de avance total del PMA para el proyecto.

En este periodo correspondiente al mes de junio del 2020, el porcentaje de avance de Cumplimiento del PMA es de **66,00 %**.

La verificación de la evaluación del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para esta verificación fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalización contemplado para este componente contractual.

### PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

**SI CUMPLE** en base a lo ofertado.

### EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

**SI CUMPLE** en base a lo ofertado.

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 05 de junio del 2020 se pudo observar el cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo, cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

### CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climáticas en las que se desarrolló la obra en este periodo, además dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral 8 del informe que se lo encontrara en la sección de informes de los especialistas el reporte estadístico de las condiciones climáticas correspondientes al presente periodo comprendido entre el 01 al 05 de junio del 2020.

### LIBRO DE OBRA



Se adjunta copia de los libros de obra diarios

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 33 de 39   |

Las garantías que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja se detallan a continuación:

33

## GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO



| GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO: | SEGUROS CONFIANZA S.A. |                  |            |            |               |               |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                                   | MONTO ASEGURADO        | FECHA DE EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN N° |
|                                   |                        |                  | DESDE      | HASTA      |               |               |
|                                   | \$ 4,711,182.60        | 24/11/2017       | 24/11/2017 | 24/03/2018 | BU-179386     | 0             |
|                                   |                        |                  | 121 DIAS   |            |               |               |
|                                   | \$ 4,697,932.50        | 25/03/2018       | 25/03/2018 | 23/07/2018 |               | 1             |
|                                   |                        |                  | 120 DIAS   |            |               |               |
|                                   | \$ 4,697,932.50        | 16/07/2018       | 24/07/2018 | 16/09/2018 |               | 2             |
|                                   |                        |                  | 54 DIAS    |            |               |               |
|                                   | \$ 4,416,549.91        | 09/09/2018       | 17/09/2018 | 16/12/2018 |               | 3             |
|                                   |                        |                  | 90 DIAS    |            |               |               |
|                                   | \$ 3,805,699.78        | 09/12/2018       | 17/12/2018 | 31/03/2019 |               | 4             |
|                                   |                        |                  | 104 DIAS   |            |               |               |
|                                   | \$ 2,893,101.86        | 24/03/2019       | 01/04/2019 | 30/06/2019 |               | 5             |
|                                   |                        |                  | 90 DIAS    |            |               |               |
|                                   | \$ 2,893,101.86        | 23/06/2019       | 01/07/2019 | 01/08/2019 |               | 6             |
|                                   |                        |                  | 31 DIAS    |            |               |               |
|                                   | \$ 2,893,101.86        | 25/07/2019       | 02/08/2019 | 01/10/2019 |               | 7             |
|                                   |                        |                  | 104 DIAS   |            |               |               |
|                                   | \$ 2,391,669.02        | 24/09/2019       | 02/10/2019 | 31/01/2020 |               | 8             |
| 121 DIAS                          |                        |                  |            |            |               |               |
| \$ 2,391,669.02                   | 30/01/2020             | 31/01/2020       | 29/05/2020 | 9          |               |               |
|                                   |                        | 121 DIAS         |            |            |               |               |
| \$ 2,391,669.02                   | 22/05/2020             | 30/05/2020       | 15/09/2020 | 10         |               |               |
|                                   |                        | 121 DIAS         |            |            |               |               |

## GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PT. LOJA

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREGERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf: 07 2 550125   |                 |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 34 de 39   |

| GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:<br>(CONTRATO PRINCIPAL) | SEGUROS CONFIANZA S.A. |                  |            |            |               |               |
|--|------------------------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|  | MONTO ASEGURADO        | FECHA DE EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN N° |
|  |                        |                  | DESDE      | HASTA      |               |               |
|  | \$ 785,197.10          | 24/11/2017       | 24/11/2017 | 24/11/2019 | CC-179384     | 0             |
|  |                        |                  | 731 DIAS   |            |               |               |
|  | \$ 785,197.10          | 17/11/2019       | 24/11/2019 | 20/01/2021 |               | 1             |
| 423 DIAS   |                        |                  |            |            |               |               |

34

### GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

| <br>GARANTÍA DE<br>RESPONSABILIDAD<br>CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL | SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. |                     |            |            |                  |                  |
|--|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|  | MONTO<br>ASEGURADO       | FECHA DE<br>EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA<br>NÚMERO | RENOVACIÓN<br>Nº |
|  |                          |                     | DESDE      | HASTA      |                  |                  |
|  | \$ 3,527,250.00          | 19/02/2018          | 13/12/2017 | 13/12/2019 | 57462            | 0                |
|  |                          |                     | 730 DIAS   |            |                  |                  |
| \$ 3,527,250.00  | 10/02/2020               | 10/02/2020          | 30/09/2020 |            |                  | 1                |
|  |                          | 220 DIAS            |            |            |                  |                  |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | MONTO ASEGURADO | FECHA DE EMISIÓN | SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. - VIGENTE | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN No |
|---|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|   | \$ 3,527,250.00 | 20-02-2020       | 11-01-2019 AL 30-03-2021           | 57462         | 2             |

Fiscalización comprobó con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un monto asegurado \$ 3,527,250.00 código 57462

### GARANTÍA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

| GARANTÍA<br>TODO RIESGO<br>PARA<br>CONTRATISTAS | SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. |                        |                  |            |                  | RENOVACIÓN<br>N° |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
|   | MONTO<br>ASEGURADO       | FECHA<br>DE<br>EMISIÓN | VIGENTE          |            | PÓLIZA<br>NÚMERO |                  |
|   |                          |                        | DESDE            | HASTA      |                  |                  |
|   |                          |                        | \$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 |                  |                  |
|   |                          |                        | 1461S            |            |                  | 0                |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LOJA, ECUADOR   | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  | gerencia@adeplan.com  | Telf: 07 2 550125   |







|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 36 de 39   |

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02 DE OBRA.**

36

| GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:<br>(CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02) | SEGUROS CONFIANZA S.A. |                  |            |            |               |               |
|---|------------------------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|   | MONTO ASEGURADO        | FECHA DE EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN N° |
|   |                        |                  | DESDE      | HASTA      |               |               |
|   | \$ 10,265.51           | 22/10/2019       | 22/10/2019 | 04/02/2020 | CC-295275     | 0             |
|   |                        |                  | 114 DÍAS   |            |               |               |
|   | \$ 10,265.51           | 28/01/2020       | 05/02/2020 | 29/05/2020 |               | 1             |
|   |                        |                  | 114 DÍAS   |            |               |               |
|   | \$ 10,265.51           | 22/05/2020       | 30/05/2020 | 31/07/2020 |               | 2             |
| 62 DÍAS   |                        |                  |            |            |               |               |

| GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIO No02 | MONTO ASEGURADO | FECHA DE EMISIÓN | SEGUROS CONFIANZAS.A.- VIGENTE | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN No |
|--|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|  | \$ 10,265.51    | 24-07-2020       | 01-08-2020 AL 30-10-2020       | CC-295275     | 3             |

**GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02 DE OBRA.**

| <br>BUEN USO<br>ANTICIPO<br>COMPLEMENTARIO<br>N° 02 | SEGUROS CONFIANZA S.A. |                     |            |            |                  |                  |
|--|------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|  | MONTO<br>ASEGURADO     | FECHA DE<br>EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA<br>NÚMERO | RENOVACIÓN<br>N° |
|  |                        |                     | DESDE      | HASTA      |                  |                  |
|  | \$ 61,593.04           | 22/10/2019          | 22/10/2019 | 04/02/2020 | BU-293025        | 0                |
|  |                        |                     | 114 DÍAS   |            |                  |                  |
|  | \$ 61,593.04           | 28/01/2020          | 05/02/2020 | 29/05/2020 |                  | 1                |
|  |                        |                     | 114 DÍAS   |            |                  |                  |
| \$ 61,593.04   | 22/05/2020             | 30/05/2020          | 31/07/2020 | 2          |                  |                  |
|  |                        | 62 DÍAS             |            |            |                  |                  |

| GARANTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO COMPLEMENTARIO No02 | MONTO ASEGURADO | FECHA DE EMISIÓN | SEGUROS CONFIANZAS.A.- VIGENTE | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN No |
|--|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|  | \$ 61,593.04    | 24-07-2020       | 01-08-2020 AL 30-10-2020       | BU-293025     | 3             |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTAR LOJA"

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  <b>Dopec</b> |  <b>UNICONSUL</b> |  <b>PREGERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo   | gerencia@adeplan.com   | Telf: 07 2 550125   |



|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |                 |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |                 |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 37 de 39 |


**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03 DE OBRA.**

37

| FIEL CUMPLIMIENTO<br>COMPLEMENTARIO<br>N° 03 | SEGUROS CONFIANZA S.A. |                     |            |            |                  |                  |
|--|------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|  | MONTO<br>ASEGURADO     | FECHA DE<br>EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA<br>NÚMERO | RENOVACIÓN<br>N° |
|  |                        |                     | DESDE      | HASTA      |                  |                  |
|  | \$ 2,788.37            | 22/10/2019          | 22/10/2019 | 04/02/2020 | CC-303435        | 0                |
|  |                        |                     | 114 DÍAS   |            |                  |                  |
|  | \$ 2,788.37            | 28/01/2020          | 05/02/2020 | 29/05/2020 |                  | 1                |
| 114 DÍAS                                     |                        |                     |            |            |                  |                  |
| \$ 2,788.37                                  | 22/05/2020             | 30/05/2020          | 31/07/2020 | 2          |                  |                  |
|  |                        | 62 DÍAS             |            |            |                  |                  |

| GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL COMPLEMENTARIO No03 | MONTO ASEGURADO | FECHA DE EMISIÓN | SEGUROS EQUIVOCAL S.A.- VIGENTE | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN No |
|--|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|  | \$ 2,788.37     | 24-07-2020       | 01-08-2020 AL 30-10-2020        | CC-303435     | 3             |

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA DEFINITIVA DE OBRA.**

| <br>GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 04 | SEGUROS CONFIANZA S.A. |                  |            |            |               |               |
|---|------------------------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|   | MONTO ASEGURADO        | FECHA DE EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN N° |
|   |                        |                  | DESDE      | HASTA      |               |               |
|   | \$ 11,260.03           | 22/10/2019       | 22/10/2019 | 22/01/2020 | CC-295335     | 0             |
|   |                        |                  | 93 DÍAS    |            |               |               |
|   | \$ 11,260.03           | 15/01/2020       | 23/01/2020 | 24/04/2020 |               | 1             |
|   |                        |                  | 92 DÍAS    |            |               |               |
|   | \$ 11,260.03           | 17/04/2020       | 25/04/2020 | 30/06/2020 | 2             |               |
|   |                        |                  | 66 DÍAS    |            |               |               |



| GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE OBRA No04 | MONTO ASEGURADO | FECHA DE EMISIÓN | SEGUROS EQUIVOCAL S.A.- VIGENTE | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN No |
|--|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|  | \$ 11,260.03    | 23-06-2020       | 01-07-2020 AL 30-09-2020        | CC-295335     | 3             |

Fiscalización comprobó con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a un monto de \$11.260,03, código CC-295335

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTAR LOJA"

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 38 de 39   |

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA DEFINITIVA DE OBRA**

38

| GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 06 | SEGUROS CONFIANZA S.A. |                  |            |            |               |               |
|--|------------------------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|  | MONTO ASEGURADO        | FECHA DE EMISIÓN | VIGENTE    |            | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN N° |
|  |                        |                  | DESDE      | HASTA      |               |               |
|  | \$ 17,649.61           | 22/10/2019       | 22/10/2019 | 04/02/2020 | CC-295305     | 0             |
|  |                        |                  | 106 DÍAS   |            |               |               |
| \$ 17,649.61   | 28/01/2020             | 05/02/2020       | 24/04/2020 | 1          |               |               |
|  |                        | 79 DÍAS          |            |            |               |               |
| \$ 17,649.61   | 17/04/2020             | 25/04/2020       | 30/06/2020 | 2          |               |               |
|  |                        | 66 DÍAS          |            |            |               |               |

| GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE OBRA No06 | MONTO ASEGURADO | FECHA DE EMISIÓN | SEGUROS CONFIANZA S.A. - VIGENTE | PÓLIZA NÚMERO | RENOVACIÓN No |
|--|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|  | \$ 17,649.61    | 23-06-2020       | 01-07-2020 AL 30-09-2020         | CC-295305     | 3             |

Fiscalización comprobó con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a un monto de \$17.649,61, código CC-295305

Del análisis realizado, esta Fiscalización informa que las garantías se encuentran vigentes.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se procedió a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalización destinado para dicho efecto procediendo al trámite respectivo para el proceso de pago.
2. Dentro de las actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con relación a los componentes medioambientales y de seguridad y salud ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislación nacional e internacional aplicable en el Ecuador.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  <b>Dopec</b> |  <b>UNICONSUL</b> |  <b>PREGERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo   | gerencia@adeplan.com   | Telf: 07 2 550125   |



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |
| EDICION V-00  | INFORME DE AVANCE DE OBRA                                     | Página 39 de 39   |

3. Se recomienda mantener el cumplimiento de normativa, legislación, especificaciones técnicas y toda la documentación legal pertinente al contrato como se lo ha estado llevando hasta el presente periodo.

39

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
**PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

Ing. Luis Carrión Bravo  
**SUPERINTENDENTE  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

#### REFERENCIAS

1. Municipio de Loja, "ESCRITURA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Notaria Quinta del Cantón Loja, Año 2017, Provincia 11, Cantón 01, Notaria 005, Secuencial P04103
2. Municipio de Loja, "ESCRITURA DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Notaria Quinta del Cantón Loja, Año 2017, Provincia 11, Cantón 01, Notaria 005, Secuencial P04103.
3. Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Unidad de Regeneración Urbana, Municipio de Loja-CAF, 2017.
4. Municipio de Loja, "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Contrato No. 046-2018, 2018.
5. Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", 2018.
6. Expediente entregado a Municipio de Loja mediante oficio Nro. OF 0646-2019-FISPTARL de fecha 23 de abril de 2019.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA







|   |                          |
|---|--------------------------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 02            | 25 de octubre del 2018   |
| PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LA REPROGRAMACIÓN NO.2 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO  | 4 de septiembre del 2018 |
| PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LA REPROGRAMACIÓN NO. 3 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO | 29 de octubre del 2018   |
| PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LA REPROGRAMACIÓN NO. 4 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO | 17 de diciembre de 2018  |
| PRESENTACION Y APROBACION DE LA REPROGRAMACIÓN No5 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO   | 26 de abril del 2019     |
| PRESENTACION Y APROBACION DE LA REPROGRAMACION No6 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO   | 29 de abril del 2019     |
| APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL NO03 DEL CONTRATO DE OBRA PRINCIPAL                      | 30 de ABRIL DEL 2019     |

En la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, a los dos días del mes de octubre del año 2019, se reúnen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el Sr. Jerónimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Román como Procurador Común de la Fiscalización Externa "Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalización"; y, el Ing. Richard Vaca Carrión en calidad de Administrador de Contrato de Obra y Fiscalización. Esta herramienta técnico – legal permitirá el reinicio de obra civil de este proyecto.

#### 1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pública del Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor estimado de \$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construcción se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN para la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", y al día siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entregó el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalización externa.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN  
2019



**1.1.1 RUBROS CUYAS CANTIDADES CONTRACTUALES ESTÁN AL 100% Y QUE SE NECESITA HABILITARLOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

Se analizan los rubros en los cuales existen una diferencia de cantidades de obra en más y que se necesitan ejecutar para no paralizar el proyecto; para ello se propone que las cantidades de estos rubros sean financiados con partida Extra presupuestaria, cuyo porcentaje límite según la LOSNCP es el 5%.

En la Tabla N° 01 se describen los rubros del contrato que se pasan en cantidades de obra y que se financiarán con la legalización de la presente Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.

| <b>TABLA DE CANTIDADES : RUBROS EXISTENTES QUE SOBREPASAN LA CANTIDAD CONTRACTUAL QUE SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES N° 6</b> |  |                    |         |   |  |
|--|--|--------------------|---------|---|--|
| RUBRO/ UNIDAD  | NECESIDAD/ DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD NECESARIA | P.U.    | VALOR NECESARIO : Diferencia de cantidades No 6 | OBSERVACIONES  |
| PTAR-017- Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)/ m3  | Rellenos en plataformas donde se desplantan unidades de PTARL y terminado del colector   | 13100,000          | 6,63    | 86853,000                                       | Aplica para realizar el relleno compactado anexo a los reservorios de la PTARL en plataforma superior( Nivel 1989-1989,50), el mismo que será aprobado por fiscalización posterior a las pruebas de estanqueidad |
| PTAR-004 Hormigón premezclado f'c=300 kg/cm2+ impermeabilizante/ unidad m3   | En estructuras de la PTARL que generan excesos en la construcción: Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia, muro de contención | 261,23277          | 200,830 | 52463,378                                       | Hormigón estructural ajustando normativa NEC 2015, en unidades que faltan construir: Deshidratación, Cloración, caseta de vigilancia, retención  |

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |  |           |         |           |  |
|---|--|-----------|---------|-----------|--|
| PTAR.030 Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de $f_c' = 140$ kg/cm <sup>2</sup> / unidad m <sup>3</sup>  | En estructuras de la PTARL que generan excesos en la construcción: Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia, muro de contención | 26,4704   | 166,000 | 4394,086  | Hormigón de limpieza actualizado con normativa NEC2015, en unidades que faltan construir: Deshidratación, Cloración, caseta de vigilancia, |
| PTAR-007 Encofrado recto en muros de estructuras y alzado/ unidad m <sup>2</sup>  | En estructuras de la PTARL que faltan construir: para muro de contención entre plataformas, obras civiles varias                       | 1890,944  | 39,42   | 74541,012 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015   |
| PTAR-024 Excavación a máquina Hc= 4,50 m/Unidad m <sup>3</sup>  | En PTARL y en el colector marginal: Deshidratación, cloración, caseta vigilancia, varios   | 2418,400  | 5,63    | 13615,592 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015   |
| PTAR-029 Encofrado recto en losas/ unidad m <sup>2</sup>  | Rubro que genera excesos y en ducto cajón abscisa 1+340  | 328,450   | 47,27   | 15525,832 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015   |
| PTAR-002 Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400mm/ unidad m   | Tramo final del colector marginal, empate a PTARL, cámara derivadora   | 92,794413 | 674,31  | 62572,201 | Rubro que genera excesos.  |
| PTAR025- Junta de PVC de 22 cm/ unidad ml   | En PTARL y en el colector marginal: Deshidratación, cloración, caseta vigilancia, varios   | 275,000   | 24,92   | 6853,000  | Rubro que genera excesos.  |
| PTAR039- Cama de arena para tubería h=10 cm/ unidad m <sup>3</sup>  | En el colector marginal + interno de la PTARL  | 628,320   | 21,93   | 13779,058 | Rubro que genera excesos.  |
| PTAR- 001 Acero de refuerzo en barras $f_y = 4200$ kg/cm <sup>2</sup> / unidad kg   | En estructuras de la PTARL que faltan construir: Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia                                       | 13251,498 | 1,69    | 22395,032 | En base al ajuste de los planos contractuales actualizados en cumplimiento a la Norma NEC 2015   |
| ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON PARTIDA EXTRAPRESUPUESTARIA   |  |           |         | 352992,19 | Equivale al 2,248%   |
| ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6 Es necesario un valor extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Dólares americanos" |  |           |         |           |  |

1.1.1.1 PTAR017: RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO).

REVISADO POR LA UNIDAD Y SEÑALADO  
FISCALIA DE LA UNIDAD





Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 15,243.19m<sup>3</sup>; cantidad comprometida hasta la fecha. Se recuerda que en el acta No2 se incrementan 10.000 m<sup>3</sup>, luego 15,000.00 m<sup>3</sup> en el acta No 4 de diferencia de cantidades con partida extra presupuestaria, en el acta 5 del balance de obra del contrato se solicita 8976,397 m<sup>3</sup> ; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 13.100 m<sup>3</sup>, esto con el objetivo de cubrir los espacios existentes entre las diferentes estructuras de la PTARL que están en los niveles 1989,50 a 1989,00 y que permita la circulación vehicular en las calles internas de la PTARL, cabe señalar que con esta cantidad se cierra este rubro las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

**1.1.1.2 PTAR004: HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=300KG/CM2 + IMPERMEABILIZANTE.**

Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 7528,88 m<sup>3</sup>; cantidad agotada hasta la fecha. Cabe señalar que al realizar los ajustes al diseño estructural y usar la normativa vigente NEC 2015, se determinó que las cantidades contractuales son menores, este asunto ha obligado a solicitar una mayor cantidad con el objetivo de cumplir el desarrollo de la obra civil

En este proyecto a medida que se han venido aprobando por la fiscalización, los ajustes al diseño estructural contractual, fue necesario solicitar por medio de herramientas técnicas mayores cantidades, es por esto que en el acta No 4 de diferencia de cantidades con partida presupuestaria se solicita una cantidad de 289,00 m<sup>3</sup>, luego en el acta 5 del balance de obra del contrato se solicita 151,621 m<sup>3</sup> ; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 261,23277 m<sup>3</sup>, esto con el objetivo de cubrir las cantidades generadas al realizar los ajustes a los planos contractuales cumpliendo la normativa NEC 2015 vigente, también específicamente es necesario esta cantidad para cerrar las estructuras de la PTARL como Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia y saldos pendientes de estructuras de contención, esta cantidad de esta herramienta técnica permite concluir las actividades de obra civil.

Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

**1.1.1.3 PTAR030: HORMIGÓN PREMEZCLADO EN RELLENOS DE PTAR DE F'C=140KG/CM2**

El rubro PTAR030, corresponde a un hormigón de 140 Kg/cm<sup>2</sup>, diseñado y preparado con un estándar de calidad superior al hormigón que se elabora in situ (con herramientas manuales). la fiscalización ha autorizado su uso, en apego a la diferencia entre ambos basados en todo lo que engloba la calidad de hormigón que exige este proyecto.

Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 312,39 m<sup>3</sup>; cantidad comprometida hasta la fecha. En el acta No 2 de balance de cantidades se pidió una cantidad de 1622,19 m<sup>3</sup>, en el acta No3 de balance de cantidades con una cantidad adicional de 1165,00 m<sup>3</sup>, en el acta 5 del balance de obra del contrato se solicita 281,255 m<sup>3</sup> ; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 26,4704 m<sup>3</sup>, esto con el objetivo de cubrir los ajustes realizados a los planos contractuales realizando la actualización de la normativa NEC 2015 en las estructuras de la PTARL, y específicamente cerrar la cantidad cubriendo las cantidades de las estructuras de la PARL pendientes de construir como lo son Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia y saldos de estructuras de contención, esta





herramienta técnica asigna una cantidad que permite concluir este rubro en las actividades de obra civil.

Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

#### 1.1.1.4 PTAR007: ENCOFRADO RECTO EN MUROS DE ESTRUCTURAS Y ALZADO

Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 11617,60 m<sup>2</sup>; cantidad comprometida hasta la fecha. En el acta 5 del balance de obra del contrato se solicita 808,542 m<sup>2</sup> ; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 1890,944 m<sup>2</sup>, esto con el objetivo de cubrir los ajustes realizados a los planos contractuales ceñidos a la normativa NEC 2015 vigente a la fecha, también esta cantidad permitirá cubrir las necesidades en las unidades pendientes de la PTARL como Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia, esta herramienta técnica permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

#### 1.1.1.5 PTAR024: EXCAVACION A MAQUINA H<= 4,50 m

Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 35852,41 m<sup>3</sup>; cantidad agotada hasta la fecha. En el acta 3 del balance de obra del contrato se solicita 8000,00 m<sup>3</sup>; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 2418,400 m<sup>3</sup>, esto con el objetivo de cubrir los requerimientos de las estructuras que están pendientes de ejecutar como lo son las unidades de Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia y pendientes de estructuras de contención, esta cantidad permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

#### 1.1.1.6 PTAR029: ENCOFRADO RECTO EN LOSAS

Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 535,28 m<sup>2</sup>; cantidad agotada hasta la fecha. Por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 328,450 M<sup>2</sup>, esto con el objetivo de cubrir los ajustes realizados a la actualización de la normativa NEC 2015 a los esquemas contractuales de estructuras de la PTARL, también permiten cubrir las necesidades en las unidades que faltan ejecutar como Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia y ducto cajón en abscisa 1+340 esta herramienta técnica permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

#### 1.1.1.7 PTAR002: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRFV DIAMETRO 1400 mm

Este rubro está dentro del componente colector marginal y en algunas unidades de la PTARL, con una cantidad total contractual de 1875,00 m; cantidad comprometida hasta la fecha. En el acta No2 de balance del contrato se retira 28,36 m. Por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 92,794413 m, esto con el objetivo de cubrir las necesidades al ejecutarse el nuevo diseño del vial del colector que fue autorizado legalmente por el diseñador del proyecto Ing. Rodríguez, mediante oficio 027-AD-XR-2018-O, del 18 de mayo del 2018 así como

ELABORADO POR: [Firma]

PROYECTO: [Firma]

FECHA: [Firma]





también cantidades no contempladas en los empates del colector a la PARL y al ejecutarse la obra derivadora al inicio del colector, esta cantidad solicitada permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

#### 1.1.1.8 PTAR025: JUNTA DE PVC DE 22 CM

Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 2773,50 m; cantidad comprometida hasta la fecha. Por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 275,000 M, esto con el objetivo de cubrir los ajustes realizados a la actualización de la normativa NEC 2015, a la recomendación de los especialistas estructurales que se cumpla el fundido en tramos de las unidades de la PTARL según oficio ABL-2018-CONS-FIS-0040, del 05 de abril del 2018. Estas cantidades permiten específicamente cubrir los requerimientos de las unidades de Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia y lograr el cierre de este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

#### 1.1.1.9 PTAR039: CAMA DE ARENA PARA TUBERIA H= 10 cm

Este rubro está dentro del componente colector marginal y en algunas unidades de la PTARL, con una cantidad total contractual de 847,92 m<sup>3</sup>; Por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 628,320 m, esto con el objetivo de cubrir los requerimientos realizados al nuevo diseño del vial del colector realizado por el administrador, mediante oficio 027-AD-XR-2018-O, del 18 de mayo del 2018, cabe señalar que se aumenta cantidades al cubrir el requerimiento del espesor según el plano contractual y basados en los informes de fiscalización en los cuales se valida el espesor de cama de arena de 20 cm, esta cantidad solicitada permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

#### 1.1.1.10 PTAR001: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY 4200 KG/CM2

Este rubro está presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de 686.789,18 Kg. En el acta No 2 de balance se retira una cantidad de 64.201,18 Kg. En el acta de balance No3 se solicita una cantidad adicional de 218.920,52 Kg; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 13.251,498 Kg, esto con el objetivo de cubrir los ajustes realizados a la actualización de la normativa NEC 2015 a los esquemas contractuales de estructuras de la PTARL como Deshidratación, Cloración, Caseta de vigilancia y pendientes de estructuras de contención, esta cantidad permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

## 1.2 ANÁLISIS.

Luego del análisis de la tabla de cantidades precios del proceso precontractual y contractual, planos y diseños aprobados, especificaciones técnicas y más documentos habilitantes del proyecto se determinó la variación de cantidades que no se contemplan y que son imprescindibles para el cumplimiento del objeto del Proyecto, la instrumentalización de un ACTA No6 DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA; así como, la afectación al cronograma valorado de trabajos vigente, y la



necesidad de la aprobación de una **NUEVA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROYECTO.**

Por los motivos expuestos, se determina la existencia de variación en las cantidades de obra contratadas.

### 1.3 MONTOS DE INCREMENTO DE CANTIDADES.

En resumen, se ha elaborado el cálculo de volúmenes con la diferencia de cantidades de acuerdo a la tabla de precios contractual, y se evidencia la necesidad de gestionar una partida extrapresupuestaria en \$ 352.992,19 que representa el 2,248% de monto total del proyecto. Para ello, se debe suscribir el acta de diferencia de cantidades de obra de conformidad a lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP. Cabe señalar que el monto acumulado porcentual es del 3,682% no superando el 5% que es lo permitido legalmente.

| Diferencia de cantidades con Partida extrapresupuestaria | Valor         | Porcentaje | Observación                           |
|--|---------------|------------|---------------------------------------|
| Acta No4   | \$ 225.200,64 | 1,434      |                                       |
| Acta No6   | \$ 352.992,19 | 2,248      |                                       |
| Valor total acumulado en diferencia de cantidades        | \$ 578.192,83 | 3,682      | No supera el 5% según ley ecuatoriana |

### 1.4 FORMA DE PAGO.

No se otorgará anticipo. El pago se efectuará posteriormente a la presentación de planillas de pago por parte del Contratista aprobadas por la Fiscalización y remitidas al Municipio de Loja; financiado con la obtención de una partida extrapresupuestaria.

### 1.5 PLAZO

El plazo es de sesenta días contados desde la fecha de reinicio de obra, basados en la reprogramación de obra aprobada por las partes, anexa al acta de reinicio del proyecto.

### 1.6 NORMATIVA LEGAL

Art 88.- Diferencia de cantidades de obra. Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato principal, siempre que no se modifique el objeto contractual, a este efecto, bastara dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes.

### 1.7 CONCLUSIÓN:

Es factible la legalización del Acta de Diferencia de Cantidades de Obra No 6 con partida extra presupuestaria; con la cual se habilitan rubros a ejecutar cuyas cantidades están en más de lo contratado; de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en

RECIBIDO POR LA FISCALIZACIÓN  
FISCALIZACIÓN P.T. 1.0  
2011-09-07





Municipio  
de Loja



Cantidades de Obra. - (LOSNCP), para constancia de lo expresado se suscribe la presente Acta en cuatro ejemplares del mismo tenor. Esta herramienta técnico legal es aprobada por la fiscalización y permitirá el reinicio de la obra civil.

Señor Jerónimo Darquea Cruz  
PROCURADOR COMUN CONSORCIO  
ABL-LOJA, CONTRATISTA

Ing. Manolo Abarca Román  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO LOJA VERDE Y  
SUSTENTABLE, FISCALIZACIÓN

Ing. Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA  
Y DE FISCALIZACIÓN

Visto Bueno:

Ing. Diego Ramón Mendieta  
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

Aprobado por:

Ing. Jorge Bailón Abad  
ALCALDE DE LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSORCIO ABL-LOJA

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

2017 11 01 005 P04103  
Año Provincia Cantón Notaria Secuencial

Di= 2 Copias

**ESCRITURA DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA".-**

**OTORGA: CONSORCIO AB LOJA.-**

**A FAVOR: MUNICIPIO DE LOJA.-**

**CUANTÍA: \$ 15'703.942,01.-**

En la ciudad de Loja, capital de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, hoy martes veintiocho del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, ante mí **Doctor RODRIN ALEXANDER PALACIOS SOTO**, Notario Quinto del Cantón Loja, me constituí en el edificio del Municipio de Loja, en la que comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, por una parte el **MUNICIPIO DE LOJA**, con Ruc. uno uno seis cero cero cero dos cuatro cero cero cero uno (1160000240001), representado legalmente por el Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, en calidad de Alcalde del Cantón Loja, a quien se denominará **EL CONTRATANTE**; y, por otra parte el **CONSORCIO AB LOJA**, con Ruc. uno siete nueve dos ocho uno uno cero tres uno cero cero uno (1792811031001), representado por el apoderado del Procurador Común y Único de dicha Asociación el señor Jerónimo José Darquea Cruz, a quien se denominará **EL CONTRATISTA**, quien justifica su representación con el poder que se agrega a la presente expresando que dicho poder no ha sido revocado por causas legales. Los comparecientes declaran

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

 **accionabta**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de profesión Doctor en Jurisprudencia y Técnico, en su orden, domiciliado en esta ciudad de Loja, y señalan domicilio en caso de controversias así: el contratante, en la calle Bolívar y José Antonio Eguiguren (esquina), Teléfonos: 2578776 – 2573315- 2570347, y del Contratista: en la calle Vicente Rojas cero siete treinta y siete y calle José Jara, Teléfonos: 0999601915, correo electrónico, j.darquea@btd.es /d.garcia@btd.es, capaces, hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, portadores de las respectivas cédulas de ciudadanía, a quienes identifiqué por haberme exhibido sus documentos de identificación; cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertidos los comparecientes por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicitan eleve a Escritura Pública, el contenido de la minuta que al efecto me entregan y cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO DEL CANTON LOJA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar la de la contratación de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" al tenor de las siguientes cláusulas: **Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:** Intervienen a la celebración del presente contrato, por una parte el MUNICIPIO DE LOJA, con Ruc. uno uno seis cero cero cero dos cuatro cero cero cero uno (1160000240001), representado legalmente por el Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, en calidad de Alcalde del Cantón Loja, a quien en adelante se le denominará **CONTRATANTE**; y, por otra el **CONSORCIO AB LOJA**, con Ruc



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

uno siete nueve dos ocho uno uno cero tres uno cero cero uno (1792811031001), representado por el apoderado del Procurador Común y Único de dicha Asociación el señor Jerónimo José Darquea Cruz, a quien en adelante se le denominará El CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: **Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES: DOS. UNO.-** De conformidad con los artículos veintidós de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC-P-, veinticinco y veintiséis (25,26) de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del MUNICIPIO DE LOJA, contempla la ejecución de: **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA".- DOS. DOS.-** Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del MUNICIPIO DE LOJA, mediante Resolución número ML guion A guion cero tres siete cuatro guion dos cero uno siete (ML-A- 0374-2017) del cinco se julio del año dos mil diecisiete (05/07/2017), resolvió autorizar el inicio del proceso de Licitación Internacional de Obra número LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017, para contratar la **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA".- DOS. TRES.-** Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria denominada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, función tres punto nueve nueve punto cero uno punto cero cero cuatro punto cero cero uno (3.99.01.004.001), partida siete punto cinco punto cero uno punto cero tres punto cero uno punto cero dos dos (7.5.01.03.01.022); partida denominada Plan de Manejo Ambiental, función tres punto nueve nueve punto cero uno punto cero cero nueve punto cero cero uno (3.99.01.009.001), partida siete punto cinco cero uno punto nueve nueve punto cero

 **accionabtd**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



uno punto cero cinco seis (7.5.01.99.01.056); conforme consta en la certificación conferida por la Dirección Administrativa Financiera, mediante Certificación Presupuestaria número tres del veintiuno de junio del dos mil diecisiete. **DOS. CUATRO.** Se realizó la respectiva convocatoria al proceso de Licitación Internacional de Obras: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017, el seis julio del dos mil diecisiete, a través de la página web institucional [www.loja.gob.ec](http://www.loja.gob.ec) .- **DOS. CINCO.-** Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad del Municipio de Loja, mediante resolución número ML guion A guion quinientos ochenta y siete guion dos mil diecisiete (ML-A-587-2017), de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete, adjudicó el contrato de la Licitación Internacional de Obra de Código LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017, para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**, al Oferente CONSORCIO AB LOJA, integrado por las compañías BTD DESARROLLO 12, S.L (70%) y ACCIONA AGUA, S.A.. (30%). **DOS. SEIS.-** Mediante memorando número ML-PRU-2017-546-M, del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (16/10/2017); el señor Director de la Unidad de Regeneración Urbana, con visto bueno de la máxima autoridad municipal, solicita al Procurador Síndico la elaboración del contrato; y, además la máxima autoridad del Municipio de Loja, mediante memorando número ML-PRU-2017-545-M, designa al señor Ing. Xavier Alonso Rodríguez Fárez Técnico de la Unidad de Regeneración Urbana en calidad de administrador del contrato. **DOS .SIETE.-** Mediante resolución número ML guion A guion seiscientos veintiocho guion dos mil diecisiete (ML-A-628-2017), de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, la delegada del señor Alcalde de Loja, licenciada Piedad Pineda Ludeña resuelve modificar el Artículo uno de la Resolución de adjudicación número. ML guion A guion



COPIA  
NOTARIA QUINTA

dos mil diecisiete (ML-A-587-2017), de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete, en lo que refiere al plazo de ejecución, siendo el plazo de ejecución adjudicado de dieciocho meses, contados a partir de la entrega del anticipo, conforme consta la oferta presentada. **DOS. OCHO.-** Mediante memorando número ML guion JCP guion dos mil diecisiete guion dos mil quinientos treinta y siete guion M ( ML-JCP-2017-2537-M), de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el Jefe de Compras Públicas Ing. Andrés Muñoz Duran, remite la resolución número ML guion A guion seiscientos veintiocho guion dos mil diecisiete (ML-A-628-2017), de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, para que se incluya dentro del expediente para los trámites legales pertinentes. **DOS. NUEVE.-** Mediante escritura pública celebrada en la Notaria de Madrid-España, de Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, constituyen las empresas ACCIONA AGUA S.A Sociedad Unipersonal y BTD DESARROLLO 12 S.L., una unión temporal de empresas, denominada abreviadamente **CONSORCIO AB LOJA** para la realización del contrato derivado del proceso de licitación internacional número LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017, para el proyecto de **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**. Documento que se encuentra debidamente apostillado en la ciudad de Madrid- España el día veinte de octubre del dos mil diecisiete, con el número cero siete uno cero seis ocho (071068). **DOS. DIEZ.-** Mediante escritura pública celebrada en la Notaría de Bilbao-España, de Manuel López Pardifías, de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, don Luis Miguel López Mier, Gerente del Consorcio Ab Loja, designa como Representante Legal del referido Consorcio AB LOJA en la República del Ecuador a Jerónimo José Darquea Cruz, confiriéndole poder general a su favor para que actúe en base a las facultades

que figuran en el acuerdo segundo del acta cuyo testimonio se incorpora a la referida escritura pública. **DOS . ONCE.-** Mediante escritura pública celebrada en la Notaría de Bilbao-España, de Manuel López Pardiñas, de fecha tres de noviembre del dos mil diecisiete, don Luis Miguel López Mier, Gerente del Consorcio Ab Loja, le confiere una ampliación de facultades que constan en poder general a favor de Jerónimo José Darquea Cruz, para, entre otras, que pueda suscribir el contrato con el MUNICIPIO DE LOJA, para la ejecución de la **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**. **Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: TRES.**

**UNO.** Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales), Acta Aclaratoria a los Pliegos, Acta de Preguntas y Respuestas, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada; b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Municipio de Loja; c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman; d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA; e) La resolución de adjudicación número ML guion A guion quinientos ochenta y siete guion dos mil diecisiete (ML-A-587-2017), de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete; f) La resolución modificatoria de adjudicación número ML guion A guion seiscientos veintiocho guion dos mil diecisiete (ML-A-628-2017), de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete; g) La certificación Presupuestaria número tres, de fecha veintiuno de junio del dos mil diecisiete, conferida por la Dirección Administrativa Financiera que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el



cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato. **Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: CUATRO. UNO.-** Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal. b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos". **CUATRO. DOS. Definiciones:** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a. **"Adjudicatario"**, es el oferente a quien el Municipio de Loja, le adjudica el contrato. b. **"Comisión Técnica"**, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. c. **"Contratista"**, es el oferente adjudicatario. d. **"Contratante" "Entidad Contratante"**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. e.

**Accionabta**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA

"LOSNCN", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. f. "RGLOSNCN", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. g. "Ofereñte", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación. h. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto. i. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública. **Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO: CINCO. UNO** El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la contratante la: **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**. Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a la oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. **Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO: SEIS. UNO.** El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es \$. 15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) dólares de los Estados Unidos de América, sin INCLUIR IVA, de conformidad con la oferta presentada por la CONTRATISTA. **SES. DOS.** Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,



derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que conforme se menciona en el numeral seis punto uno, será añadido al precio del Contrato. **SEIS. TRES. Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.**

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2                              | kg     | 44195,68 | 1,69            | 74.690,70    |
| PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm              | m      | 210,94   | 674,31          | 142.238,95   |
| PTAR004 | Hormigón premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante                 | m3     | 953,14   | 200,83          | 191.419,11   |
| PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado                        | m2     | 360,89   | 39,42           | 14.226,28    |
| PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3     | 734,16   | 22,51           | 16.525,94    |
| PTAR010 | Transporte de material   | m3*km  | 16131,60 | 0,30            | 4.839,48     |
| PTAR011 | Cargada de material con maquinaria                                     | m3     | 1613,16  | 2,17            | 3.500,56     |
| PTAR019 | Hormigón simple f'c=140 kg/cm2   | m3     | 74,35    | 153,12          | 11.384,47    |
| PTAR023 | Desbroce y limpieza  | m2     | 1212,67  | 0,77            | 933,76       |
| PTAR024 | Excavación a máquina H<=4,50 m   | m3     | 1613,16  | 5,63            | 9.082,09     |
| PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm  | ml     | 112,90   | 24,92           | 2.813,47     |
| PTAR030 | Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de f'c=140 Kg/cm²             | m3     | 312,39   | 166,00          | 51.856,74    |
| PTAR032 | Baranda de aluminio  | m      | 211,84   | 142,19          | 30.124,59    |
| PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente                     | m      | 18,46    | 321,41          | 5.933,23     |
| PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico           | m2     | 1212,67  | 4,67            | 5.663,17     |
| PTAR272 | Tubería pead 40mm, SDR 17, PN 10 Bar                                   | ml     | 170,00   | 10,23           | 1.739,10     |
| PTAR273 | Tubería pead 63mm, SDR 17, PN 10 Bar                                   | ml     | 140,00   | 12,42           | 1.738,80     |
| PTAR274 | Tubería pead 90mm, SDR 17, PN 10 Bar                                   | ml     | 40,00    | 14,67           | 586,80       |
| PTAR275 | Reductor pead 90mm a 63mm, 10 Bar                                      | u      | 2,00     | 16,52           | 33,04        |

**Accionabta**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|                      |  |       |          |        |            |
|----------------------|--|-------|----------|--------|------------|
| PTAR276              | Cruz pead 90mm, 10 Bar   | u     | 1,00     | 307,91 | 307,91     |
| PTAR277              | Codo pead 90mm x 90°, 10 Bar   | u     | 1,00     | 131,81 | 131,81     |
| PTAR278              | Tee pead 63mm, 10 Bar  | u     | 2,00     | 21,93  | 43,86      |
| PTAR279              | Codo pead 63mm x 45°, 10 Bar   | u     | 2,00     | 65,97  | 131,94     |
| PTAR280              | Codo pead 40mm x 90°, 10 Bar   | u     | 11,00    | 36,66  | 403,26     |
| PTAR281              | Tee pead 40mm, 10 Bar  | u     | 1,00     | 8,38   | 8,38       |
| PTAR282              | Reductor pead 63mm a 40mm, 10 Bar                                      | u     | 5,00     | 11,80  | 59,00      |
| DECANTACIÓN PRIMARIA |  |       |          |        |            |
| PTAR001              | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2                              | kg    | 83859,45 | 1,69   | 141.722,47 |
| PTAR002              | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm              | m     | 77,60    | 674,31 | 52.326,46  |
| PTAR004              | Hormigón premezclado f'c=300kg/cm2 + Impermeabilizante                 | m3    | 1170,29  | 200,83 | 235.029,34 |
| PTAR007              | Encofrado recto en muros de estructura y alzado                        | m2    | 1271,58  | 39,42  | 50.125,68  |
| PTAR008              | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado                | m2    | 1961,76  | 46,83  | 91.869,22  |
| PTAR009              | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3    | 5460,08  | 22,51  | 122.906,40 |
| PTAR010              | Transporte de material   | m3*km | 91749,30 | 0,30   | 27.524,79  |
| PTAR011              | Cargada de material con maquinaria                                     | m3    | 9174,93  | 2,17   | 19.909,60  |
| PTAR019              | Hormigón simple f'c=140 kg/cm2   | m3    | 174,21   | 153,12 | 26.675,04  |
| PTAR023              | Desbroce y limpieza  | m2    | 230,81   | 0,77   | 177,72     |
| PTAR024              | Excavación a máquina H<=4,50 m   | m3    | 9174,93  | 5,63   | 51.654,86  |
| PTAR025              | Junta de PVC de 22 cm  | ml    | 301,97   | 24,92  | 7.525,09   |
| PTAR029              | Encofrado recto en losas   | m2    | 30,88    | 47,27  | 1.459,70   |
| PTAR032              | Baranda de aluminio  | m     | 178,97   | 142,19 | 25.447,74  |
| PTAR035              | Encofrado recto de vigas y pilares                                     | m2    | 121,78   | 45,24  | 5.509,33   |
| PTAR041              | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente                     | m     | 19,86    | 321,41 | 6.383,20   |
| PTAR051              | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc protección de esmalte            | kg    | 1196,94  | 5,54   | 6.631,05   |
| PTAR066              | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo                       | m2    | 230,81   | 4,67   | 1.077,88   |



|         |  |       |           |          |            |
|---------|--|-------|-----------|----------|------------|
|         | topográfico  |       |           |          |            |
| PTAR071 | Escalera metálica vertical   | m     | 4,45      | 70,13    | 312,08     |
|         | <b>FILTROS PERCOLADORES</b>  |       |           |          |            |
| PTAR001 | Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$                   | kg    | 142142,96 | 1,69     | 240.221,60 |
| PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm              | m     | 30,00     | 674,31   | 20.229,30  |
| PTAR004 | Hormigón premezclado $f_c=3000\text{kg/cm}^2$ + Impermeabilizante      | m3    | 1491,64   | 200,83   | 299.566,06 |
| PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado                        | m2    | 382,58    | 39,42    | 15.081,30  |
| PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado                | m2    | 2588,38   | 46,83    | 121.213,84 |
| PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3    | 3877,92   | 22,51    | 87.291,98  |
| PTAR010 | Transporte de material   | m3*km | 59873,10  | 0,30     | 17.961,93  |
| PTAR011 | Carga de material con maquinaria                                       | m3    | 5987,31   | 2,17     | 12.992,46  |
| PTAR019 | Hormigón simple $f_c=140\text{ kg/cm}^2$                               | m3    | 164,43    | 153,12   | 25.177,52  |
| PTAR022 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 800 mm               | m     | 90,00     | 380,06   | 34.205,40  |
| PTAR023 | Desbroce y limpieza  | m2    | 9507,96   | 0,77     | 7.321,13   |
| PTAR024 | Excavación a máquina $H \leq 4.50\text{ m}$                            | m3    | 5987,31   | 5,63     | 33.708,56  |
| PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm  | ml    | 230,38    | 24,92    | 5.741,07   |
| PTAR027 | Placa falso fondo  | m2    | 1413,00   | 164,81   | 232.876,53 |
| PTAR032 | Baranda de aluminio  | m     | 82,40     | 142,19   | 11.716,46  |
| PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente                     | m     | 20,14     | 321,41   | 6.473,20   |
| PTAR058 | Codo 90° Ø800 mm   | u     | 4,00      | 1.994,37 | 7.977,48   |
| PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico           | m2    | 9507,96   | 4,67     | 44.402,17  |
| PTAR078 | Codo 45° Ø800 mm   | u     | 2,00      | 1.509,63 | 3.019,26   |
| PTAR081 | Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX"                 | m2    | 14,17     | 113,44   | 1.607,44   |
|         | <b>DECANTACIÓN SECUNDARIA</b>  |       |           |          |            |

|         |   |       |           |        |            |
|---------|---|-------|-----------|--------|------------|
| PTAR001 | Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$                    | kg    | 78145,55  | 1,69   | 132.065,98 |
| PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm               | m     | 119,81    | 674,31 | 80.789,08  |
| PTAR004 | Hormigón premezclado $f'_c=300\text{kg/cm}^2$ + impermeabilizante       | m3    | 1916,27   | 200,83 | 384.844,50 |
| PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado                         | m2    | 907,78    | 39,42  | 35.784,69  |
| PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado                 | m2    | 1961,76   | 46,83  | 91.869,22  |
| PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento  | m3    | 5769,00   | 22,51  | 129.860,19 |
| PTAR010 | Transporte de material  | m3*km | 146091,90 | 0,30   | 43.827,57  |
| PTAR011 | Cargada de material con maquinaria                                      | m3    | 14609,19  | 2,17   | 31.701,94  |
| PTAR019 | Hormigón simple $f'_c=140\text{ kg/cm}^2$                               | m3    | 165,25    | 153,12 | 25.303,08  |
| PTAR023 | Desbroce y limpieza   | m2    | 3600,00   | 0,77   | 2.772,00   |
| PTAR024 | Excavación a máquina $H \leq 4,50\text{ m}$                             | m3    | 14609,19  | 5,63   | 82.249,74  |
| PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm   | ml    | 270,55    | 24,92  | 6.742,11   |
| PTAR032 | Baranda de aluminio   | m     | 144,97    | 142,19 | 20.613,28  |
| PTAR033 | Mampostería de ladrillo mambro, mortero 1:5 (8x13x26 cm)                | m2    | 84,41     | 54,33  | 4.586,00   |
| PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares                                      | m2    | 91,84     | 45,24  | 4.154,84   |
| PTAR037 | Enlucido paletado fino vertical, inc filos                              | m2    | 190,93    | 17,59  | 3.358,46   |
| PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente                      | m     | 3,07      | 321,41 | 986,73     |
| PTAR042 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada                           | m2    | 37,80     | 95,28  | 3.601,58   |
| PTAR045 | Carpintería met. para acristalar: puertas y ventanas                    | m2    | 5,06      | 379,89 | 1.922,24   |
| PTAR051 | Perfil estructural $f_y=4200\text{kg/cm}^2$ , Inc protección de esmalte | kg    | 1196,94   | 5,54   | 6.631,05   |
| PTAR054 | Albardilla de piedra artificial   | m     | 25,60     | 73,06  | 1.870,34   |
| PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico            | m2    | 3600,00   | 4,67   | 16.812,00  |
| PTAR071 | Escalera metálica vertical  | m     | 8,20      | 70,13  | 575,07     |



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

|  |  |       |          |        |            |
|--|--|-------|----------|--------|------------|
| PTAR072                                    | Verteaguas de piedra artificial  | m     | 2,10     | 93,50  | 196,35     |
| PTAR073                                    | Intel de hormigón simple $f'c=180\text{Kg/cm}^2$<br>(10x15cm, Incluye acero de refuerzo) | m     | 7,20     | 21,92  | 157,82     |
| PTAR080                                    | Vidrio claro 6mm, colocado   | m2    | 5,06     | 109,59 | 554,53     |
| PTAR081                                    | Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo<br>"TRAMEX"                                | m2    | 52,35    | 113,44 | 5.938,58   |
| PTAR092                                    | Carpintería metálica rejillas ventilación  | m2    | 0,59     | 374,06 | 220,70     |
| <b>ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS</b> |  |       |          |        |            |
| PTAR001                                    | Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$                                     | kg    | 44538,36 | 1,69   | 75.269,83  |
| PTAR004                                    | Hormigón premezclado $f'c=300\text{Kg/cm}^2$ +<br>Impermeabilizante                      | m3    | 618,78   | 200,83 | 124.269,59 |
| PTAR008                                    | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y<br>alzado                               | m2    | 1432,98  | 46,83  | 67.106,45  |
| PTAR009                                    | Relleno compactado con compactador mecánico y<br>material de mejoramiento                | m3    | 1251,27  | 22,51  | 28.166,09  |
| PTAR010                                    | Transporte de material   | m3*km | 19950,30 | 0,30   | 5.985,09   |
| PTAR011                                    | Cargada de material con maquinaria   | m3    | 1995,03  | 2,17   | 4.329,22   |
| PTAR017                                    | Relleno compactado con compactador mecánico<br>(material de sitio)                       | m3    | 403,98   | 6,63   | 2.678,39   |
| PTAR019                                    | Hormigón simple $f'c=140\text{ kg/cm}^2$   | m3    | 71,31    | 153,12 | 10.918,99  |
| PTAR023                                    | Desbroce y limpieza  | m2    | 156,16   | 0,77   | 120,24     |
| PTAR024                                    | Excavación a máquina $H \leq 4.50\text{ m}$  | m3    | 1995,03  | 5,63   | 11.232,02  |
| PTAR025                                    | Junta de PVC de 22 cm  | ml    | 144,00   | 24,92  | 3.588,48   |
| PTAR029                                    | Encofrado recto en losas   | m2    | 243,60   | 47,27  | 11.514,97  |
| PTAR033                                    | Mampostería de ladrillo mambón, mortero 1:6<br>(8x13x26 cm)                              | m2    | 216,43   | 54,33  | 11.758,64  |
| PTAR035                                    | Encofrado recto de vigas y pilares   | m2    | 169,60   | 45,24  | 7.672,70   |
| PTAR037                                    | Enlucido paletado fino vertical, inc filos   | m2    | 432,86   | 17,59  | 7.614,01   |
| PTAR041                                    | Escalera metálica de acero galvanizado en<br>caliente                                    | m     | 23,70    | 321,41 | 7.617,42   |
| PTAR042                                    | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada  | m2    | 156,16   | 95,28  | 14.878,92  |
| PTAR045                                    | Carpintería met. para cristalar: puertas y   | m2    | 12,26    | 379,89 | 4.657,45   |

**acciona btd**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|         |  |       |          |        |            |
|---------|--|-------|----------|--------|------------|
|         | ventanas   |       |          |        |            |
| PTAR051 | Perfil estructural $f_y=4200\text{kg/cm}^2$ , Inc protección de esmalte                | kg    | 4129,99  | 5,54   | 22.880,14  |
| PTAR054 | Albardilla de piedra artificial  | m     | 63,20    | 73,06  | 4.617,39   |
| PTAR060 | Carpintería metálica puertas basculantes, correderas ó plegables                       | m2    | 12,00    | 452,96 | 5.435,52   |
| PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico                           | m2    | 156,16   | 4,67   | 729,27     |
| PTAR072 | Vierteaguas de piedra artificial   | m     | 8,40     | 93,50  | 785,40     |
| PTAR073 | Dintel de hormigón simple $f'c=180\text{Kg/cm}^2$ (10x15cm, Incluye acero de refuerzo) | m     | 23,40    | 21,92  | 512,93     |
| PTAR080 | Vidrio claro 6mm, colocado   | m2    | 12,26    | 109,59 | 1.343,57   |
| PTAR092 | Carpintería metálica rejillas ventilación  | m2    | 3,50     | 374,06 | 1.309,21   |
|         | DESINFECCIÓN   |       |          |        |            |
| PTAR001 | Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$                                   | kg    | 25799,92 | 1,69   | 43.601,86  |
| PTAR004 | Hormigón premezclado $f'c=300\text{Kg/cm}^2$ + Impermeabilizante                       | m3    | 1082,60  | 200,83 | 217.418,56 |
| PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado  | m2    | 1380,19  | 39,42  | 54.407,09  |
| PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento                 | m3    | 677,82   | 22,51  | 15.257,73  |
| PTAR010 | Transporte de material   | m3*km | 23459,70 | 0,30   | 7.037,91   |
| PTAR011 | Cargada de material con maquinaria   | m3    | 2345,97  | 2,17   | 5.090,75   |
| PTAR019 | Hormigón simple $f'c=140\text{ kg/cm}^2$   | m3    | 39,34    | 153,12 | 6.023,74   |
| PTAR023 | Desbroce y limpieza  | m2    | 720,70   | 0,77   | 554,94     |
| PTAR024 | Excavación a máquina $H<=4.50\text{ m}$  | m3    | 2345,97  | 5,63   | 13.207,81  |
| PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm  | ml    | 90,50    | 24,92  | 2.255,26   |
| PTAR029 | Encofrado recto en losas   | m2    | 36,40    | 47,27  | 1.720,63   |
| PTAR032 | Baranda de aluminio  | m     | 53,20    | 142,19 | 7.564,51   |
| PTAR033 | Mampostería de ladrillo mambón, mortero 1:6 (8x13x26 cm)                               | m2    | 180,62   | 54,33  | 9.813,08   |
| PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares   | m2    | 233,32   | 45,24  | 10.555,40  |
| PTAR037 | Enlucido paletado fino vertical, inc filos   | m2    | 361,24   | 17,59  | 6.354,21   |



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

|         |   |       |           |        |            |
|---------|---|-------|-----------|--------|------------|
| PTAR042 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada   | m2    | 126,90    | 95,28  | 12.091,03  |
| PTAR045 | Carpintería met. para acristalar: puertas y ventanas  | m2    | 22,22     | 379,89 | 8.441,16   |
| PTAR051 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, Inc protección de esmalte                                     | kg    | 25799,92  | 5,54   | 142.931,56 |
| PTAR054 | Albardilla de piedra artificial   | m     | 63,25     | 73,06  | 4.621,05   |
| PTAR060 | Carpintería metálica puertas, basculantes, correderas ó plegables                               | m2    | 33,39     | 452,96 | 15.124,33  |
| PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico                                    | m2    | 720,70    | 4,67   | 3.365,67   |
| PTAR067 | Empaste exterior  | m2    | 361,24    | 20,46  | 7.390,97   |
| PTAR069 | Puerta de madera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, incluye tapamarcos y cerradura ll-ss | u     | 3,00      | 139,29 | 417,87     |
| PTAR073 | Óintel de hormigón simple f'c=180kg/cm2 (10x15cm, incluye acero de refuerzo)                    | m     | 53,40     | 21,92  | 1.170,53   |
| PTAR080 | Vidrio claro 6mm, colocado  | m2    | 22,22     | 109,59 | 2.435,09   |
| PTAR092 | Carpintería metálica rejillas ventilación   | m2    | 14,22     | 374,06 | 5.319,13   |
|         | <b>SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS</b>   |       |           |        |            |
| PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2   | kg    | 268107,26 | 1,69   | 453.101,27 |
| PTAR003 | Excavación a máquina con presencia de agua  | m3    | 16056,33  | 10,89  | 174.853,43 |
| PTAR004 | Hormigón premezclado f'c=300kg/cm2 + Impermeabilizante  | m3    | 296,16    | 200,83 | 59.477,81  |
| PTAR006 | Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material          | m3    | 83831,71  | 5,89   | 493.768,77 |
| PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado   | m2    | 7314,58   | 39,42  | 288.340,74 |
| PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado   | m2    | 776,16    | 46,83  | 36.347,57  |
| PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento                          | -m3   | 20064,65  | 22,51  | 451.655,27 |
| PTAR010 | Transporte de material  | m3*km | 318185,00 | 0,30   | 95.455,50  |
| PTAR011 | Cargada de material con maquinaria  | m3    | 31818,50  | 2,17   | 69.046,15  |
| PTAR012 | Entibado con tablero metálico   | m2    | 7017,78   | 17,57  | 123.302,39 |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Acciona bta**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



|         |   |     |          |          |            |
|---------|---|-----|----------|----------|------------|
| PTAR013 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado<br>e=10.00 cm                     | m2  | 4324,00  | 26,39    | 114.110,36 |
| PTAR014 | Base clase 2  | m3  | 1081,00  | 27,12    | 29.316,72  |
| PTAR015 | Sub base clase 3  | m3  | 1729,60  | 17,61    | 30.458,26  |
| PTAR016 | Asfalto MC-250 para imprimación (1.5 lit/m2)                                      | lit | 6486,00  | 2,29     | 14.852,94  |
| PTAR017 | Relleno compactado con compactador mecánico<br>(material de sitio)                | m3  | 12783,38 | 6,63     | 84.753,81  |
| PTAR018 | Excavación con excavadora en zanjas con<br>presencia de agua                      | m3  | 3883,73  | 13,07    | 50.760,35  |
| PTAR019 | Hormigón simple f'c=140 kg/cm2  | m3  | 178,26   | 153,12   | 27.295,17  |
| PTAR020 | Acero en perfiles laminados y chapas  | Kg  | 14474,85 | 5,54     | 80.190,67  |
| PTAR021 | Excavación con excavadora en zanjas   | m3  | 1684,28  | 5,91     | 9.954,09   |
| PTAR023 | Desbroce y limpieza   | m2  | 24571,70 | 0,77     | 18.920,21  |
| PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m  | m3  | 126,82   | 5,63     | 714,00     |
| PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm   | ml  | 1623,20  | 24,92    | 40.450,14  |
| PTAR026 | Encofrado recto en solera y cimentaciones   | m2  | 1593,75  | 32,26    | 51.414,38  |
| PTAR029 | Encofrado recto en losas  | m2  | 224,40   | 47,27    | 10.607,39  |
| PTAR031 | Cerramiento perimetral  | m   | 872,00   | 126,50   | 110.308,00 |
| PTAR033 | Mampostería de ladrillo mambón, mortero 1:6<br>(8x13x26 cm)                       | m2  | 461,76   | 54,33    | 25.087,42  |
| PTAR034 | Tubería para saneamiento de PVC de 400 mm.  | m   | 482,00   | 67,40    | 32.486,80  |
| PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares  | m2  | 474,70   | 45,24    | 21.475,43  |
| PTAR036 | Encofrado curvo soleras   | m2  | 628,41   | 38,31    | 24.074,39  |
| PTAR037 | Enlucido paletado fino vertical, Inc filos  | m2  | 923,52   | 17,59    | 16.244,72  |
| PTAR038 | Caja de revisión 0.80x0.80x1.00m, Inc tapa de<br>hormigón armado y cerco metálico | u   | 67,00    | 220,90   | 14.800,30  |
| PTAR039 | Cama de arena para tubería h=10cm   | m3  | 531,86   | 21,93    | 11.663,69  |
| PTAR040 | Mampostería de bloque e = 20 cm. Mortero 1:3, e<br>= 3.0 cm.                      | m2  | 445,44   | 36,53    | 16.271,92  |
| PTAR042 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada                                     | m2  | 238,14   | 95,28    | 22.689,98  |
| PTAR043 | Seto pantalla árbol tipo  | m   | 683,00   | 32,98    | 22.525,34  |
| PTAR044 | Codo 45° Ø1.400 mm  | u   | 9,00     | 4.694,06 | 42.246,54  |



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

|         |  |    |         |          |           |
|---------|--|----|---------|----------|-----------|
| PTAR045 | Carpintería met. para acristalar; puertas y ventanas                                 | m2 | 40,24   | 379,89   | 15.286,77 |
| PTAR047 | Pintura plástica Impermeabilizante paramentos interiores                             | m2 | 1238,72 | 9,50     | 11.767,84 |
| PTAR048 | Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm, bi=17cm, bs=14cm, de acuerdo a detalle | u  | 912,00  | 27,76    | 25.317,12 |
| PTAR049 | Zona verde a base de tierra vegetal de 30 cm   | m2 | 1000,00 | 18,03    | 18.030,00 |
| PTAR050 | Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido más cámara de recolección      | u  | 40,00   | 438,33   | 17.533,20 |
| PTAR051 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, Inc protección de esmalte                          | kg | 6640,71 | 5,54     | 36.789,53 |
| PTAR052 | Formación de cuneta de hormigón fc'=140 Kg/cm² TIPO 2                                | m  | 296,00  | 51,11    | 15.128,56 |
| PTAR053 | Encauzamiento de río a máquina   | m3 | 5100,00 | 5,97     | 30.447,00 |
| PTAR054 | Albardilla de piedra artificial  | m  | 62,40   | 73,06    | 4.558,94  |
| PTAR055 | Cimentación de báculo y arqueta.   | u  | 33,00   | 405,09   | 13.367,97 |
| PTAR056 | Excavación a mano sin clasificar   | m3 | 1965,75 | 12,49    | 24.564,71 |
| PTAR057 | Tablón de ladrillo hueco doble   | m2 | 500,44  | 53,34    | 26.693,47 |
| PTAR058 | Codo 90° Ø800 mm   | u  | 2,00    | 1.994,37 | 3.988,74  |
| PTAR059 | Hormigón Simple f'c=280kg/cm2, premezclado   | m3 | 57,81   | 191,24   | 10.959,96 |
| PTAR060 | Carpintería metálica puertas basculantes, correderas ó plegables                     | m2 | 8,10    | 452,96   | 3.668,98  |
| PTAR061 | Tubería de PVC 110 para canalizaciones eléctricas                                    | m  | 445,00  | 21,19    | 9.429,55  |
| PTAR062 | Tubería para saneamiento de PVC de 315 mm.   | m  | 263,00  | 47,33    | 12.447,79 |
| PTAR063 | Tubería para saneamiento de PVC de 250 mm.   | m  | 459,00  | 29,63    | 13.600,17 |
| PTAR064 | Tubería de PVC 200 para canalizaciones eléctricas                                    | m  | 380,00  | 24,84    | 9.439,20  |
| PTAR065 | Formación de cuneta de hormigón fc'=140 Kg/cm² TIPO 1                                | m  | 245,00  | 44,52    | 10.907,40 |
| PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico                         | m2 | 224,40  | 4,67     | 1.047,95  |
| PTAR067 | Empaste exterior   | m2 | 411,40  | 20,46    | 8.417,24  |
| PTAR068 | Piso industrial antideslizante   | m2 | 55,69   | 103,77   | 5.778,95  |

**Acciona btd**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
Ejecución PTAR LOJA

|         |   |    |        |          |           |
|---------|---|----|--------|----------|-----------|
| PTAR069 | Puerta de madera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, incluye tapamarcos y cerradura ll-ss | u  | 17,00  | 139,29   | 2.367,93  |
| PTAR070 | Cielo raso de Gypsum antihumedad, incluye estucado  | m2 | 216,00 | 65,03    | 14.046,48 |
| PTAR072 | Vierteaguas de piedra artificial  | m  | 34,80  | 93,50    | 3.253,80  |
| PTAR073 | Dintel de hormigón simple $f'c=180Kg/cm^2$ (10x15cm, incluye acero de refuerzo)                 | m  | 71,40  | 21,92    | 1.565,09  |
| PTAR074 | Puerta metálica para paso de vehículos de 5,00 m  | u  | 1,00   | 3.349,38 | 3.349,38  |
| PTAR075 | Baldosa de granito antideslizante alto tráfico para exteriores 0.30x0.30m                       | m2 | 213,23 | 61,37    | 13.085,93 |
| PTAR076 | Recubrimiento de paredes con baldosa de gres 30x30cm  | m2 | 131,61 | 21,92    | 2.884,89  |
| PTAR077 | Árboles varias especies de 3,00 de altura   | u  | 26,00  | 116,89   | 3.039,14  |
| PTAR079 | Calentador-acumulador eléctrico   | u  | 1,00   | 2.562,81 | 2.562,81  |
| PTAR080 | Vidrio claro 6mm, colocado  | m2 | 40,24  | 109,59   | 4.409,90  |
| PTAR082 | Puerta metálica para paso peatonal de 1,00 m  | u  | 1,00   | 2.066,93 | 2.066,93  |
| PTAR083 | Instalación de red agua   | u  | 1,00   | 1.539,20 | 1.539,20  |
| PTAR084 | Arqueta de 40 x 40 cm hasta 1 m.  | u  | 8,00   | 547,67   | 4.381,36  |
| PTAR085 | Colocación de baldosas de gres antiácido  | m2 | 154,23 | 24,11    | 3.718,49  |
| PTAR086 | Tendido de tubería de desagüe PVC D=160mm   | m  | 63,00  | 20,33    | 1.280,79  |
| PTAR087 | Lavabo mural de porcelana   | u  | 4,00   | 124,60   | 498,40    |
| PTAR088 | Bajante en PVC  | m  | 54,00  | 24,81    | 1.339,74  |
| PTAR089 | Rasanteo de zanja   | ml | 95,00  | 1,32     | 125,40    |
| PTAR090 | Inodoro de tanque bajo  | u  | 4,00   | 328,76   | 1.315,04  |
| PTAR091 | Puerta metálica 1.00x2.10m, inc cerradura de caja, acuerdo a detalle                            | u  | 3,00   | 328,76   | 986,28    |
| PTAR093 | Piso gres 30x30cm   | m2 | 27,31  | 37,40    | 1.021,39  |
| PTAR094 | Fregadero de acero inoxidable de doble seno   | u  | 1,00   | 163,64   | 163,64    |
| PTAR095 | Urinario losa blanca, inc acc de instalación y grifería   | u  | 2,00   | 438,34   | 876,68    |
| PTAR096 | Instalación de desagüe  | u  | 1,00   | 284,91   | 284,91    |
| PTAR097 | Accesorios de aseo  | u  | 1,00   | 365,28   | 365,28    |



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

|         | COLECTOR MARGINAL   |       |          |           |            |
|---------|---|-------|----------|-----------|------------|
| PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm   | m     | 1436,65  | 574,31    | 968.747,46 |
| PTAR005 | Replanteo y nivelación de la red  | Km    | 1,47     | 11.688,92 | 17.182,71  |
| PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento                              | m3    | 6167,50  | 22,51     | 138.830,43 |
| PTAR010 | Transporte de material  | m3*km | 94824,30 | 0,30      | 28.447,29  |
| PTAR011 | Cargada de material con maquinaria  | m3    | 9482,43  | 2,17      | 20.576,87  |
| PTAR012 | Entibado con tablero metálico   | m2    | 4716,26  | 17,57     | 82.864,69  |
| PTAR017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)                                     | m3    | 2055,83  | 6,63      | 13.630,15  |
| PTAR018 | Excavación con excavadora en zanjas con presencia de agua   | m3    | 3314,93  | 13,07     | 43.326,14  |
| PTAR019 | Hormigón simple f'c=140 kg/cm2  | m3    | 14,34    | 153,12    | 2.195,74   |
| PTAR021 | Excavación con excavadora en zanjas   | m3    | 9944,78  | 5,91      | 58.773,65  |
| PTAR028 | Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de Hierro dúctil tubería > 400 mm, Tipo IIE | u     | 32,00    | 2.420,59  | 77.458,88  |
| PTAR039 | Cama de arena para tubería h=10cm   | m3    | 316,06   | 21,93     | 6.931,20   |
| PTAR046 | Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de Hierro dúctil tubería <= 400 mm, Tipo I  | u     | 42,00    | 1.902,18  | 79.891,56  |
| PTAR056 | Excavación a mano sin clasificar  | m3    | 368,57   | 12,49     | 4.603,44   |
| PTAR089 | Rasanteo de zanja   | ml    | 1436,65  | 1,32      | 1.896,38   |
|         | <b>OBRA MECÁNICA</b>  |       |          |           |            |
|         | <b>PRETRATAMIENTO</b>   |       |          |           |            |
| PTAR103 | Tamiz finos: canal de 1,1 m. y 5 mm. de paso.   | u     | 3,00     | 25.726,19 | 77.178,57  |
| PTAR105 | Puente desarenador de 4,0 x 18 m galv.  | u     | 3,00     | 24.382,33 | 73.146,99  |
| PTAR109 | Reja aut. Anch.: 1,1 m. Paso: 20 mm.  | u     | 3,00     | 17.817,69 | 53.453,07  |
| PTAR110 | Comp. canal motor. Dim: 1,1 x 1,5 m. AISI-316.  | u     | 8,00     | 10.280,67 | 82.245,36  |
| PTAR112 | Tornillo res. Diam.: 250 mm. Long.: 11.60 m. AISI-316   | u     | 2,00     | 23.165,46 | 46.330,92  |
| PTAR113 | Bomba arenas. Caudal: 55 m³/h. Alt: 2,5 m.c.a.  | u     | 3,00     | 20.981,42 | 62.944,26  |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Acciona bta**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA



|         |   |    |        |           |            |
|---------|---|----|--------|-----------|------------|
| PTAR115 | Turbina de aireación: 1,5 kW                          | u  | 9,00   | 11.595,34 | 104.358,06 |
| PTAR117 | Acero en soportes                                     | kg | 590,00 | 14,16     | 8.354,40   |
| PTAR122 | Clasificador arenas tornillo sin-fín: 120 - 240 m³/h  | u  | 1,00   | 35.401,69 | 35.401,69  |
| PTAR125 | Medidor electromagnético 1400 mm                      | u  | 1,00   | 28.731,83 | 28.731,83  |
| PTAR129 | Comp.canal motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316.         | u  | 3,00   | 5.362,18  | 16.086,54  |
| PTAR133 | Bomba sumergible. Caudal: 170 m³/h. Alt.: 10,0 m.c.a. | u  | 3,00   | 8.870,63  | 26.611,89  |
| PTAR134 | Polipasto eléctrico para cuchara. Capacidad: 1.25 kg  | u  | 1,00   | 10.261,37 | 10.261,37  |
| PTAR135 | Cuchara bivalva capacidad de 250 l.                   | u  | 1,00   | 15.081,13 | 15.081,13  |
| PTAR138 | Válvula de compuerta manual DN-150                    | u  | 3,00   | 528,66    | 1.585,98   |
| PTAR139 | Comp.mural motor. Dim: 1,5 x 1, m. AISI-316.          | u  | 1,00   | 7.061,46  | 7.061,46   |
| PTAR140 | Contenedor abierto de 5 m³.                           | u  | 5,00   | 1.298,07  | 6.490,35   |
| PTAR141 | Medidor de SST  | u  | 1,00   | 8.390,21  | 8.390,21   |
| PTAR142 | Conjunto vaciados desarenado                          | u  | 1,00   | 3.785,43  | 3.785,43   |
| PTAR145 | Carrete de desmontaje DN-150.                         | u  | 3,00   | 235,07    | 705,21     |
| PTAR147 | Conjunto entrada clasificador                         | u  | 1,00   | 2.378,99  | 2.378,99   |
| PTAR148 | Defl. grasas. Anch.: 1,4 m. Esp.: 6 mm. PRFV.         | m  | 54,00  | 243,10    | 13.127,40  |
| PTAR150 | Carril tipo ferroviario                               | m  | 150,00 | 41,06     | 6.159,00   |
| PTAR152 | Conjunto vaciados desbaste                            | u  | 1,00   | 7.595,79  | 7.595,79   |
| PTAR153 | Válvula de compuerta manual DN-100                    | u  | 4,00   | 308,94    | 1.235,76   |
| PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100.                         | u  | 4,00   | 209,04    | 836,16     |
| PTAR159 | Reja man. Anch.: 1,1 m. Paso: 10 mm. AISI-304         | u  | 1,00   | 4.313,58  | 4.313,58   |
| PTAR162 | Reja man. Alt.: 1,5 m. Paso: 100 mm.                  | u  | 1,00   | 3.211,63  | 3.211,63   |
| PTAR163 | Manómetro de esfera tipo muelle tubular               | u  | 3,00   | 237,81    | 713,43     |
| PTAR166 | Soporte cuchara                                       | u  | 1,00   | 10.261,37 | 10.261,37  |
| PTAR167 | Conjunto sobrenadante clasificador                    | u  | 1,00   | 1.132,84  | 1.132,84   |
| PTAR168 | Conjunto sobrenadante separador de grasas             | u  | 1,00   | 1.501,02  | 1.501,02   |
| PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones                | u  | 1,00   | 283,22    | 283,22     |
| PTAR170 | Conjunto entrada separador grasas                     | u  | 1,00   | 966,47    | 966,47     |
| PTAR171 | Vertedero AISI-316: 250 mm. x 4 mm.                   | m  | 12,00  | 259,62    | 3.115,44   |
| PTAR172 | Conjunto red de vaciados pretratamiento               | u  | 1,00   | 778,83    | 778,83     |



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

|                             |   |    |        |           |            |
|-----------------------------|---|----|--------|-----------|------------|
| PTAR174                     | Conjunto Impulsión vaciados pretratamiento      | u  | 1,00   | 2.039,14  | 2.039,14   |
| PTAR175                     | Conjunto vaciados clasificador                  | u  | 1,00   | 323,53    | 323,53     |
| PTAR176                     | Conjunto vaciados separador de grasas           | u  | 1,00   | 323,53    | 323,53     |
| PTAR177                     | Controlador de nivel tipo flotador              | u  | 7,00   | 188,82    | 1.321,74   |
| PTAR178                     | Carril de rodadura tipo IPN-220 en acero A410b. | m  | 11,00  | 79,06     | 869,66     |
| PTAR180                     | Medidor de conductividad                        | u  | 1,00   | 4.347,32  | 4.347,32   |
| PTAR181                     | Medidor de pH                                   | u  | 1,00   | 3.030,40  | 3.030,40   |
| PTAR183                     | Deflector AISI 316: 500 mm. x 2 mm.             | m  | 2,95   | 497,04    | 1.466,27   |
| PTAR184                     | Sonda de temperatura.                           | u  | 1,00   | 249,70    | 249,70     |
| PTAR185                     | Tubo de neopreno bombas arenas DN-80.           | m  | 9,00   | 153,92    | 1.385,28   |
| PTAR187                     | Válvula de compuerta manual DN-50.              | u  | 2,00   | 198,26    | 396,52     |
| <b>DECANTACIÓN PRIMARIA</b> |   |    |        |           |            |
| PTAR102                     | Decantador 1º circular de rasquetas 30 m.       | u  | 2,00   | 53.150,70 | 106.301,40 |
| PTAR117                     | Acero en soportes                               | kg | 590,00 | 14,16     | 8.354,40   |
| PTAR119                     | Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316.   | u  | 2,00   | 7.135,98  | 14.273,96  |
| PTAR123                     | Conjunto alimentación decantadores primarios    | u  | 1,00   | 22.657,09 | 22.657,09  |
| PTAR128                     | Bomba tornillo helic. Q: 20 m³/h. H= 15 m.c.a.  | u  | 4,00   | 7.339,94  | 29.359,76  |
| PTAR136                     | Conjunto bombeo fangos primarios y vaciados     | u  | 1,00   | 13.702,82 | 13.702,82  |
| PTAR138                     | Válvula de compuerta manual DN-150              | u  | 4,00   | 528,66    | 2.114,64   |
| PTAR143                     | Conjunto purga fangos primarios                 | u  | 1,00   | 7.448,52  | 7.448,52   |
| PTAR145                     | Carrete de desmontaje DN-150.                   | u  | 4,00   | 235,07    | 940,28     |
| PTAR146                     | Conjunto salida flotantes primarios             | u  | 1,00   | 708,03    | 708,03     |
| PTAR149                     | Bomba sumerg.Caudal: 10 m³/h. Alt.: 10,0 m.c.a. | u  | 2,00   | 1.340,79  | 2.681,58   |
| PTAR153                     | Válvula de compuerta manual DN-100              | u  | 8,00   | 308,94    | 2.471,52   |
| PTAR154                     | Carrete de desmontaje DN-100.                   | u  | 8,00   | 209,04    | 1.672,32   |
| PTAR156                     | Carril de rodadura tipo IPN-200                 | m  | 10,00  | 66,79     | 667,90     |
| PTAR160                     | Diferencial manual de 1000 kg.                  | u  | 1,00   | 277,06    | 277,06     |
| PTAR161                     | Medidor electromagnetico 150 mm.                | u  | 1,00   | 4.273,24  | 4.273,24   |
| PTAR163                     | Manómetro de esfera tipo muelle tubular         | u  | 6,00   | 237,81    | 1.426,86   |
| PTAR165                     | Conjunto bombeo flotantes primarios             | u  | 1,00   | 3.894,19  | 3.894,19   |
| PTAR169                     | Conexión para limpieza de conducciones          | u  | 1,00   | 283,22    | 283,22     |
| PTAR177                     | Controlador de nivel tipo flotador              | u  | 1,00   | 188,82    | 188,82     |

CONSORCIO "HOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Acciona bta**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA



|  |   |    |         |            |              |
|--|---|----|---------|------------|--------------|
| PTAR179                                    | Válvula de compuerta manual DN-80               | u  | 2,00    | 272,59     | 545,18       |
| PTAR182                                    | Carrete de desmontaje DN-80.                    | u  | 2,00    | 200,97     | 401,94       |
| PTAR186                                    | Válvula de retención a bola. DN-80.             | u  | 2,00    | 171,83     | 343,66       |
| PTAR300                                    | Válvula de retención a bola. DN-100.            | u  | 4,00    | 202,98     | 811,92       |
| <b>FILTROS PERCOLADORES</b>                |   |    |         |            |              |
| PTAR098                                    | Relleno para lecho bacteriano                   | m3 | 6221,00 | 200,61     | 1.247.994,81 |
| PTAR100                                    | Distribuidor rotativo de lecho bacteriano       | u  | 2,00    | 56.170,89  | 112.341,38   |
| PTAR126                                    | Compuerta vertedero                             | u  | 2,00    | 8.151,83   | 16.303,66    |
| <b>DECANTACIÓN SECUNDARIA</b>              |   |    |         |            |              |
| PTAR104                                    | Decantador 2º circular de rasquetas 30 m.       | u  | 2,00    | 53.150,70  | 106.301,40   |
| PTAR116                                    | Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H= 10 m.c.a.  | u  | 4,00    | 7.339,94   | 29.359,76    |
| PTAR117                                    | Acero en soportes                               | kg | 590,00  | 14,16      | 8.354,40     |
| PTAR119                                    | Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316.   | u  | 2,00    | 7.136,98   | 14.273,96    |
| PTAR124                                    | Conjunto alimentación decantadores secundarios  | u  | 1,00    | 22.657,09  | 22.657,09    |
| PTAR130                                    | Conj. bombeo fangos secundarios y vaciados      | u  | 1,00    | 19.905,20  | 19.905,20    |
| PTAR138                                    | Válvula de compuerta manual DN-150              | u  | 4,00    | 528,66     | 2.114,64     |
| PTAR144                                    | Conjunto purga fangos secundarios               | u  | 1,00    | 7.448,52   | 7.448,52     |
| PTAR145                                    | Carrete de desmontaje DN-150.                   | u  | 4,00    | 235,07     | 940,28       |
| PTAR153                                    | Válvula de compuerta manual DN-100              | u  | 8,00    | 308,94     | 2.471,52     |
| PTAR154                                    | Carrete de desmontaje DN-100.                   | u  | 8,00    | 209,04     | 1.672,32     |
| PTAR156                                    | Carril de rodadura tipo IPN-200                 | m  | 10,00   | 66,79      | 667,90       |
| PTAR160                                    | Diferencial manual de 1000 kg.                  | u  | 1,00    | 277,06     | 277,06       |
| PTAR161                                    | Medidor electromagnetico 150 mm.                | u  | 1,00    | 4.273,24   | 4.273,24     |
| PTAR163                                    | Manómetro de esfera tipo muelle tubular         | u  | 4,00    | 237,81     | 951,24       |
| PTAR169                                    | Conexión para limpieza de conducciones          | u  | 1,00    | 283,22     | 283,22       |
| PTAR300                                    | Válvula de retención a bola. DN-100.            | u  | 4,00    | 202,98     | 811,92       |
| <b>ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS</b> |   |    |         |            |              |
| PTAR099                                    | Centrifuga 25 m³/h                              | u  | 2,00    | 207.194,38 | 414.388,76   |
| PTAR101                                    | Tolva almacen de fango. Capacidad: 100 m3       | u  | 2,00    | 123.210,26 | 246.420,52   |
| PTAR106                                    | Cubierta PRFV.                                  | m2 | 461,58  | 224,72     | 103.726,26   |
| PTAR107                                    | Espesador de 14 m.                              | u  | 3,00    | 27.112,27  | 81.336,81    |
| PTAR108                                    | Silo cilíndrico almacen. cal. Capacidad: 42 m³. | u  | 1,00    | 71.728,57  | 71.728,57    |



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

|         |  |    |        |            |            |
|---------|--|----|--------|------------|------------|
| PTAR111 | Mezclador de fangos  | u  | 1,00   | 117.958,49 | 117.958,49 |
| PTAR116 | Bomba tornillo helic. Q: 25 m <sup>3</sup> /h. H= 10 m.c.a.          | u  | 4,00   | 7.339,94   | 29.359,76  |
| PTAR117 | Acero en soportes  | kg | 590,00 | 14,16      | 8.354,40   |
| PTAR118 | Tornillo res. Diam.: 350 mm. Long.: 6 m. AISI-316                    | u  | 1,00   | 14.668,81  | 14.668,81  |
| PTAR120 | Rompebóvedas-dosificador para hídrido cálcico.                       | u  | 1,00   | 49.163,53  | 49.163,53  |
| PTAR121 | Bomba tor. helicoidal. Caudal: 1,0 - 3,5 m <sup>3</sup> /h P: 12 bar | u  | 2,00   | 15.810,40  | 31.620,80  |
| PTAR127 | Equipo compacto poli. 1000 l.  | u  | 2,00   | 14.160,69  | 28.321,38  |
| PTAR137 | Conj. bombeo fangos deshidratados                                    | u  | 1,00   | 2.336,51   | 2.336,51   |
| PTAR138 | Válvula de compuerta manual DN-150                                   | u  | 12,00  | 528,66     | 6.343,92   |
| PTAR145 | Carrete de desmontaje DN-150.  | u  | 12,00  | 235,07     | 2.820,84   |
| PTAR151 | Bomba tor. helicoidal. Caudal: 300 - 2500 l/h.                       | u  | 3,00   | 3.280,57   | 9.841,71   |
| PTAR153 | Válvula de compuerta manual DN-100                                   | u  | 9,00   | 308,94     | 2.780,46   |
| PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100.  | u  | 9,00   | 209,04     | 1.881,36   |
| PTAR155 | Conj. bombeo de poli a deshidratación                                | u  | 1,00   | 3.488,87   | 3.488,87   |
| PTAR156 | Carril de rodadura tipo IPN-200                                      | m  | 30,00  | 66,79      | 2.003,70   |
| PTAR157 | Conj. purga, vaciados y sobrenadante espesador                       | u  | 1,00   | 10.195,69  | 10.195,69  |
| PTAR158 | Conj. bombeo fangos a deshidratación                                 | u  | 1,00   | 6.330,78   | 6.330,78   |
| PTAR160 | Diferencial manual de 1000 kg.                                       | u  | 1,00   | 277,06     | 277,06     |
| PTAR163 | Manómetro de esfera tipo muelle tubular                              | u  | 9,00   | 237,81     | 2.140,29   |
| PTAR164 | Medidor electromagnético 100 mm.                                     | u  | 2,00   | 2.444,16   | 4.888,32   |
| PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones                               | u  | 4,00   | 283,22     | 1.132,88   |
| PTAR187 | Válvula de compuerta manual DN-50.                                   | u  | 4,00   | 198,26     | 793,04     |
| PTAR301 | Conjunto red de vaciados centrífugas                                 | u  | 1,00   | 3.078,24   | 3.078,24   |
|         | <b>DESINFECCIÓN</b>  |    |        |            |            |
| PTAR114 | Conjunto de equipos de cloración                                     | u  | 1,00   | 207.914,21 | 207.914,21 |
| PTAR117 | Acero en soportes  | kg | 590,00 | 14,16      | 8.354,40   |
| PTAR131 | Comp. canal motor. Dim: 1,4 x 1,4 m. AISI-316.                       | u  | 1,00   | 11.670,76  | 11.670,76  |
| PTAR132 | Comp. mural motor. Dim: 0,9 x 0,9 m. AISI-316.                       | u  | 2,00   | 6.492,67   | 12.985,34  |
| PTAR149 | Bomba sumerg. Caudal: 10 m <sup>3</sup> /h. Alt.: 10,0 m.c.a.        | u  | 1,00   | 1.340,79   | 1.340,79   |
| PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones                               | u  | 2,00   | 283,22     | 566,44     |
| PTAR173 | Rotámetro en línea para un caudal de 3 l/h.                          | u  | 2,00   | 141,61     | 283,22     |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Acciona bta**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA



|                       |  |   |         |           |           |
|-----------------------|--|---|---------|-----------|-----------|
| PTAR177               | Controlador de nivel tipo flotador                       | u | 1,00    | 188,82    | 188,82    |
| PTAR179               | Válvula de compuerta manual DN-80                        | u | 1,00    | 272,59    | 272,59    |
| PTAR182               | Carrete de desmontaje DN-80.                             | u | 1,00    | 200,97    | 200,97    |
| PTAR302               | Conjunto bombeo saneamiento sala de control              | u | 1,00    | 4.723,49  | 4.723,49  |
| <b>OBRA ELÉCTRICA</b> |  |   |         |           |           |
| PTAR188               | Autónomo tipo led 200 lúmenes                            | u | 24,00   | 237,86    | 5.708,64  |
| PTAR189               | Báscula 10 m + varilla 150 W                             | u | 40,00   | 1.361,04  | 54.441,60 |
| PTAR190               | Bandeja de PVC de 60 x 100 mm.                           | m | 580,00  | 46,56     | 27.004,80 |
| PTAR191               | Bandeja de PVC de 60 x 300 mm.                           | m | 260,00  | 82,01     | 21.322,60 |
| PTAR192               | Botonera estanca 1M+1P                                   | u | 95,00   | 136,33    | 12.951,35 |
| PTAR193               | Botonera estanca 2M+1P                                   | u | 4,00    | 165,54    | 662,16    |
| PTAR194               | Cable de cobre desnudo 35 mm <sup>2</sup>                | m | 3200,00 | 6,63      | 21.216,00 |
| PTAR195               | Cable de cobre desnudo 50 mm <sup>2</sup>                | m | 1145,00 | 7,64      | 8.747,80  |
| PTAR196               | Cable RV 0,6/1 kV 1*120 mm <sup>2</sup>                  | m | 1560,00 | 25,97     | 40.513,20 |
| PTAR197               | Cable RV 0,6/1 kV 4*1,5 mm <sup>2</sup> apantallado      | m | 685,00  | 6,96      | 4.767,60  |
| PTAR198               | Cable RV 0,6/1 kV 4*10 mm <sup>2</sup>                   | m | 50,00   | 14,40     | 720,00    |
| PTAR199               | Cable RV 0,6/1 kV 4*16 mm <sup>2</sup>                   | m | 100,00  | 20,47     | 2.047,00  |
| PTAR200               | Cable RV 0,6/1 kV 4*2,5 mm <sup>2</sup>                  | m | 6755,00 | 5,37      | 36.274,35 |
| PTAR201               | Cable RV 0,6/1 kV 4*25 mm <sup>2</sup> apantallado       | m | 50,00   | 38,80     | 1.940,00  |
| PTAR202               | Cable RV 0,6/1 kV 4*6 mm <sup>2</sup>                    | m | 2525,00 | 8,54      | 21.563,50 |
| PTAR203               | Cable RV 0,6/1 kV 6*1,5 mm <sup>2</sup>                  | m | 6425,00 | 7,34      | 47.159,50 |
| PTAR204               | Cable RVKV 0,6/1 kV 3*1,5 mm <sup>2</sup> apantallado    | m | 685,00  | 6,79      | 4.651,15  |
| PTAR205               | Cable RVKV 0,6/1 kV 4*2,5 mm <sup>2</sup> apantallado    | m | 165,00  | 8,19      | 1.351,35  |
| PTAR206               | Cable RVKV 0,6/1 kV 4*6 mm <sup>2</sup> apantallado      | m | 370,00  | 13,62     | 5.039,40  |
| PTAR207               | Caja plast. sup. 167*125*82 mm                           | u | 54,00   | 20,30     | 1.096,20  |
| PTAR208               | Caja plast. sup. 220*160*98 mm                           | u | 4,00    | 49,18     | 196,72    |
| PTAR209               | Caja plast. sup. 98*98*58 mm                             | u | 171,00  | 12,06     | 2.062,26  |
| PTAR210               | CF1 Pretratamiento, Decantación, espesamiento, cloración | u | 1,00    | 95.866,20 | 95.866,20 |
| PTAR211               | CF2 Deshidratación y Bombeo de Fangos                    | u | 1,00    | 66.783,32 | 66.783,32 |
| PTAR212               | Columna 12 m + 2x400 W                                   | u | 5,00    | 2.060,06  | 10.300,30 |



|         |   |   |        |           |           |
|---------|---|---|--------|-----------|-----------|
| PTAR213 | Conmutador sup. IP44 Legrand                            | u | 10,00  | 23,97     | 239,70    |
| PTAR214 | Cuadro de alumbrado exterior                            | u | 1,00   | 1.074,28  | 1.074,28  |
| PTAR215 | Cuadro del PLC del CF1                                  | u | 1,00   | 38.258,17 | 38.258,17 |
| PTAR216 | Cuadro del PLC del CF2                                  | u | 1,00   | 28.948,86 | 28.948,86 |
| PTAR217 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 1º           | u | 1,00   | 705,12    | 705,12    |
| PTAR218 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 2º           | u | 1,00   | 705,12    | 705,12    |
| PTAR219 | Cuadro de servicios edificio de control                 | u | 1,00   | 858,84    | 858,84    |
| PTAR220 | Cuadro de servicios edificio de deshidratación          | u | 1,00   | 726,88    | 726,88    |
| PTAR221 | Cuadro General de Distribución                          | u | 1,00   | 34.896,11 | 34.896,11 |
| PTAR222 | Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm.         | u | 72,00  | 62,37     | 4.490,64  |
| PTAR223 | Enchufe estanco IP44 I+N+TT 10/16 A                     | u | 12,00  | 20,31     | 243,72    |
| PTAR224 | Equipo corrector factor potencia de 60 KVA              | u | 1,00   | 2.772,50  | 2.772,50  |
| PTAR225 | Grupo electrógeno de emergencia de 110 KVA              | u | 1,00   | 21.690,59 | 21.690,59 |
| PTAR226 | Impresora inyección tinta color A3                      | u | 1,00   | 814,96    | 814,96    |
| PTAR227 | Impresora láser COLOR                                   | u | 1,00   | 453,69    | 453,69    |
| PTAR228 | Ingeniería y Programación                               | u | 1,00   | 40.327,23 | 40.327,23 |
| PTAR229 | Integración del control de los PLCs en el PLC del SCADA | u | 1,00   | 27.030,93 | 27.030,93 |
| PTAR230 | Interruptor fotoeléctrico                               | u | 1,00   | 163,82    | 163,82    |
| PTAR231 | Interruptor sup. IP44 Legrand                           | u | 14,00  | 23,97     | 335,58    |
| PTAR232 | Limitador de sobretensiones alim. PLC                   | u | 2,00   | 120,36    | 240,72    |
| PTAR233 | Luminaria fluorescente estanca para ext. 38 W           | u | 10,00  | 166,66    | 1.666,60  |
| PTAR234 | Mesa electrificada para ordenador de gestión            | u | 1,00   | 2.589,31  | 2.589,31  |
| PTAR235 | Monitor TFT-LCD 65"                                     | u | 1,00   | 4.903,13  | 4.903,13  |
| PTAR236 | Monotubo 4 fibras                                       | m | 710,00 | 9,24      | 6.560,40  |
| PTAR237 | Pantalla fluorescente estanca de 2x58 W                 | u | 52,00  | 383,51    | 19.942,52 |
| PTAR238 | Pararrayos atmosférico                                  | u | 2,00   | 5.611,56  | 11.223,12 |
| PTAR239 | PC con WinCC + Software 3 de Programación               | u | 1,00   | 4.027,78  | 4.027,78  |
| PTAR240 | Puente de comprobación                                  | u | 72,00  | 55,03     | 3.962,16  |
| PTAR241 | Runtime Scada de 100 pantallas                          | u | 1,00   | 9.446,66  | 9.446,66  |
| PTAR242 | SAI de 10 KVA   | u | 1,00   | 6.159,97  | 6.159,97  |
| PTAR243 | Software de desarrollo de SCADA                         | u | 1,00   | 35.677,50 | 35.677,50 |

|         |   |     |         |            |            |
|---------|---|-----|---------|------------|------------|
| PTAR244 | Software de programación de Automatas                     | u   | 1,00    | 19.820,83  | 19.820,83  |
| PTAR245 | Sold. cable-placa 18,3 mm-50 mm²                          | u   | 72,00   | 21,78      | 1.568,16   |
| PTAR246 | Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 mm²      | u   | 36,00   | 21,67      | 780,12     |
| PTAR247 | Soldadura cable-cable 50/35 mm²                           | u   | 320,00  | 21,67      | 6.934,40   |
| PTAR248 | Soporte para botonera                                     | u   | 99,00   | 57,06      | 5.648,94   |
| PTAR249 | Switch para fibra óptica                                  | u   | 3,00    | 1.555,90   | 4.667,70   |
| PTAR250 | Toma Cetac IP44 II+TT de 16 A                             | u   | 10,00   | 38,14      | 381,40     |
| PTAR251 | Toma Cetac IP44 III+TT de 32 A                            | u   | 8,00    | 35,74      | 285,92     |
| PTAR252 | Tubo corrugado de PVC de 16 mm                            | m   | 430,00  | 6,72       | 2.889,60   |
| PTAR253 | Tubo de PVC rígido M-20                                   | m   | 860,00  | 7,17       | 6.166,20   |
| PTAR254 | Tubo de PVC rígido M-32                                   | m   | 780,00  | 12,70      | 9.906,00   |
| PTAR255 | Tubo de PVC rígido M-40                                   | m   | 210,00  | 15,87      | 3.332,70   |
| PTAR256 | Tubo de PVC rígido M-53                                   | m   | 20,00   | 18,81      | 376,20     |
| PTAR257 | Tubo rígido de PVC, D=110 mm                              | m   | 710,00  | 21,19      | 15.044,90  |
| PTAR258 | Tubo rígido de PVC, D=160 mm                              | m   | 1150,00 | 23,38      | 26.887,00  |
| PTAR259 | Unidad de pared/frío solo/Split                           | u   | 3,00    | 8.869,07   | 26.607,21  |
|         | <b>OPERACIÓN Y<br/>MANTENIMIENTO</b>                      |     |         |            |            |
| PTAR260 | Mes de operación asistida                                 | mes | 6,00    | 83.664,00  | 501.984,00 |
|         | <b>LABORATORIO</b>  |     |         |            |            |
| PTAR261 | Equipos de laboratorio (según detalle en memoria técnica) | u   | 1,00    | 135.090,00 | 135.090,00 |
|         | <b>PLAN DE MANEJO<br/>AMBIENTAL</b>                       |     |         |            |            |
| PTAR262 | Información pública del inicio de obras                   | U   | 1,00    | 22.200,00  | 22.200,00  |
| PTAR263 | Letreros preventivos frentes de trabajo                   | u   | 20,00   | 51,14      | 1.022,80   |



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

|         |  |        |        |                 |                      |
|---------|--|--------|--------|-----------------|----------------------|
| PTAR264 | Letreros Informativos frentes de trabajo   | u      | 15,00  | 51,14           | 767,10               |
| PTAR265 | Señalización permanente de la planta de tratamiento (para iniciar su operación)        | u      | 100,00 | 51,13           | 5.113,00             |
| PTAR266 | Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas                   | u      | 500,00 | 17,53           | 8.765,00             |
| PTAR267 | Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en frentes de trabajo | u      | 12,00  | 61,57           | 738,84               |
| PTAR268 | Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en campamentos        | u      | 20,00  | 61,57           | 1.231,40             |
| PTAR269 | Implementos protección técnicos (según Anexo H)  | global | 1,00   | 6.156,00        | 6.156,00             |
| PTAR270 | Implementos protección trabajadores cuadrilla (según Anexo H)                          | global | 1,00   | 19.800,00       | 19.800,00            |
| PTAR271 | Implementos protección y seguridad para operadores (según Anexo H)                     | global | 1,00   | 7.320,00        | 7.320,00             |
| PTAR272 | Muestreos y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio acreditado                  | u      | 2,00   | 1.740,00        | 3.480,00             |
| PTAR273 | Muestreos y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio acreditado              | u      | 2,00   | 1.542,00        | 3.084,00             |
| PTAR274 | Muestreos y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio acreditado             | u      | 2,00   | 1.230,00        | 2.460,00             |
| PTAR275 | Muestreos y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado               | u      | 6,00   | 1.128,00        | 6.768,00             |
| PTAR276 | Muestreos y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio no acreditado           | u      | 6,00   | 1.032,00        | 6.192,00             |
| PTAR277 | Muestreos y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio no acreditado          | u      | 22,00  | 618,00          | 13.596,00            |
|         |  |        |        | <b>Total \$</b> | <b>15.703.942,01</b> |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

La cantidad de 15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) dólares de los Estados Unidos de América, sin INCLUIR IVA.- De acuerdo a la oferta presentada en el Volumen I,

**Acciona bta**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



Métodos Constructivos, el Consorcio Ab Loja, realizará las siguientes mejoras Técnicas en Obra Civil y Mejoras Técnicas en obra Mecánica, las cuales el contratista las ejecutará sin costo alguno: - Pozos piezométricos: debido a la cercanía al río, se propone la construcción de estos elementos mediante los cuales se alivia la presión hidrostática sobre las estructuras a construir. Además, estas construcciones proporcionan una visión clara del nivel freático en todo momento. Para su construcción, se realizará una perforación que posteriormente se entubará para que el agua suba por el mismo reduciendo la carga de agua sobre el terreno e impidiendo una posible "flotación" de las estructuras construidas - Uso de malla geotextil talud, con vistas a evitar corrimientos de tierra y mejorar la estabilización de los taludes a construir, se propone usar una malla geotextil que dará resistencia al talud ante las posibles avenidas en época lluviosa - De cara al futuro cuando haya cuatro decantadores o para casos en el que el caudal sea bajo, se propone un sistema de vaciado para los decantadores para poder realizar operaciones de mantenimiento en los mismos.- Se dispondrá de un grupo electrógeno para elementos clave en caso de fallo de luz, con esta medida se pretende asegurar el funcionamiento de los equipos clave en caso de emergencia asegurando así el continuo y correcto funcionamiento de la PTAR. - Brazo distribuidor del filtro percolador mediante motor eléctrico, la introducción de este sistema permitiría una mayor maniobrabilidad y flexibilidad a la hora de manejar la carga del filtro. Este sistema es apto para plantas del estilo de la PTAR de Loja donde se espera una alta variabilidad de carga durante el año". Se propone también una aireación forzada del filtro para poder mejorar el rendimiento de los filtros y, como en el caso anterior, obtener un mayor control sobre el proceso biológico de los filtros percoladores. En el



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

período de cuatro meses desde el comienzo de la obra, el Contratista presentará la ingeniería de detalle de las mejoras indicadas, para que sea revisada por la Fiscalización, y aprobada por la Administración. **SIETE . Cláusula Séptima. - FORMA DE PAGO: SIETE. UNO.** La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de 30 días contados desde la celebración del contrato, el treinta por ciento (30% ) del monto del contrato en calidad de anticipo, en dólares de los Estados Unidos de Norte América. **SIETE. DOS.** El valor restante de la obra, esto es setenta por ciento (70%) se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. En cada planilla de pago se amortizará el anticipo entregado y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA. **SIETE. TRES.** Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de (cinco días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y una vez aprobada la planilla por la fiscalización, se la remitirá al Administrador y de no existir observaciones en un plazo máximo de cinco días continuará el trámite de pago y se procederá al pago dentro del plazo de (ocho días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. **SIETE. CUATRO. Discrepancias:** Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (cinco días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un

**Accionabta**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral siete punto tres de esta cláusula. **SIETE . CINCO.-** En los (cinco días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta. **SIETE . SEIS.-** El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento ( 50%) . El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. **SIETE. SIETE.-** La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNC. **SIETE . OCHO.** La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo ciento uno de la LOSNCP. **SIETE. NUEVE.** Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. **SIETE. DIEZ.-** Para la aprobación de



las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. **SIETE . ONCE. Trámite de las planillas:** Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas: a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan. d. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y

será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

**SIETE . DOCE. Requisito previo al pago de las planillas:** Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. **SIETE. TRECE.-** De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. **SIETE . CATORCE. Pagos indebidos:** La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. **Cláusula Octava: REAJUSTE DE PRECIOS:** El Contratista, de acuerdo a lo contenido en el numeral uno punto diecisiete de los Pliegos y en el artículo ciento treinta y uno del Reglamento de la LONSCP, renuncia a su derecho que le asiste al reajuste de precios. **Cláusula Novena.- GARANTÍAS:** En el presente contrato se rinde las siguientes garantías de acuerdo a lo previsto en los artículos setenta y cuatro, setenta



y cinco y setenta y seis (74, 75 y 76) de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo setenta y tres ibídem. **NUEVE . UNO.- La garantía de fiel cumplimiento del contrato.-** La rinde por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el Artículo setenta y tres de la LOSNCP. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

**NUEVE . DOS. La garantía de buen uso del anticipo.-** La rinde por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. Dicha garantía se reducirá en la proporción en que se vaya amortizando el anticipo. El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, será del treinta por ciento (30%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperture en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP. **La garantía de fiel cumplimiento del contrato.-** Previa la suscripción del contrato, La CONTRATISTA para asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionados con él, rinde una garantía, consistente en una Póliza de seguro: número:

**Accionaria bta**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



LA ENTIDAD USUARIA DE "SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

C C guion uno siete nueve ocho tres ocho cuatro (CC-179384) por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR (\$ 785.197,10), a favor de la CONTRATANTE. **La garantía de buen uso del anticipo.-** Para recibir el anticipo acordado, el Contratista entrega una garantía a satisfacción de la CONTRATANTE, consistente en una póliza de seguro número BU guion uno siete nueve tres ocho seis (BU-179386) por valor de (\$ 4.711.182,60) CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR a favor de la CONTRATANTE. **NUEVE. TRES.- La Garantía Técnica.-** Serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo setenta y seis de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo setenta y tres de la LOSNCP por el valor total de los bienes. Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica. La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes. Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos setenta y siete de la LOSNCP y ciento dieciocho del RGLOSNCP. Entre



tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. **NUEVE. CUATRO.- Póliza de Seguros:** Dentro del término de quince (15) días posteriores a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar al menos pólizas de seguros que incluyan: **Seguro contra todo riesgo y daños a terceros:** Desde la fecha de inicio de las obras, hasta la fecha de entrega recepción definitiva de las obras, el contratista deberá contratar pólizas de seguro, a fin de cubrir los siguientes riesgos: - Pérdidas o daños, rotura de equipos y maquinaria; - Pérdida o daños a la propiedad particular; y, - Lesiones personales o muerte de sus trabajadores o de terceros. El contratista deberá entregar al Municipio de Loja, para su aprobación, las respectivas pólizas de seguros, por un monto total asegurado de un millón dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.000.000,00), antes de la fecha de inicio de los trabajos. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones necesarios para reponer la pérdida o indemnizar los daños o perjuicios ocasionados. Las condiciones de las pólizas de seguros serán aprobadas y aceptadas por el Municipio de Loja; y no podrán modificarse sin su consentimiento expreso. **NUEVE. CINCO. Ejecución de las garantías:** Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos: **NUEVE. CINCO. UNO. La del anticipo:** a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. **NUEVE. CINCO . DOS. La de fiel cumplimiento del contrato:** a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA. b) Si la CONTRATISTA no la

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

renovare cinco días antes de su vencimiento. **NUEVE. CINCO. TRES** La técnica: a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato. **Cláusula Décima.- PLAZO. DIEZ. UNO.**-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos de construcción contratados es de dieciocho meses contados a partir de la entrega del anticipo de conformidad con lo establecido en la oferta presentada por el contratista y resolución número ML guio A guion seiscientos veintiocho guion dos mil diecisiete (ML-A-628-2017), de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete. Finalizados los trabajos de construcción, se iniciará la Operación y mantenimiento de la PTAR Loja por un tiempo de seis meses a cargo del Contratista. Finalizado este período y de no existir observaciones por parte de Fiscalización ni de Administración, se podrá proceder a la Recepción Provisional de la obra. La recepción definitiva se realizará en el plazo de ciento ochenta días, a contarse desde la suscripción de recepción provisional. **Cláusula Décima Primera.- PRÓRROGAS DE PLAZO.- ONCE. UNO.**- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato. b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de



las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. **ONCE. DOS.** En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

**Cláusula Décima Segunda.- MULTAS: DOCE. UNO.-** Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará una multa del 1x1000 (uno por mil) del valor total del contrato. **DOCE. DOS.-** Se sancionará con una multa equivalente <sup>al uno por</sup>

(1x1000), del valor del contrato en los siguientes casos: -Cada vez que se determine la omisión de problemas o incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental de manera intencional y frecuente; en los informes que la máxima autoridad, administrador y/o supervisor detecten en los frentes de obra. -- Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo al cronograma o retirarlos sin causa justificada y sin la autorización respectiva de la fiscalización;- Si no se dispone del personal técnico u operacional de acuerdo a los compromisos contractuales;- Si el contratista no acatare (en el plazo prudencial

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Accionabtd**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



otorgado y notificado por escrito) las órdenes de la Fiscalización o Administración, adoptadas en el marco y alcance del presente Contrato;- Por retraso en la entrega de las planillas de obra de acuerdo al contrato;- Si el Contratista subcontratare la obra sin la autorización correspondiente o excediere los límites previstos en la Ley. Desde la fecha de imposición de la correspondiente sanción por incumplimiento de los hechos contemplados en el presente numeral doce punto dos, el Contratista dispondrá de un plazo de un mes para subsanar el incumplimiento que ha dado lugar a la referida sanción. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción. Las multas impuestas al Contratista pueden ser impugnadas de acuerdo a lo contenido en el numeral veinticuatro punto uno siguiente. **DOCE PUNTO TRES.-** Si el valor de las multas excede del 5 % del monto total del contrato, la Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el numeral tres del artículo noventa y cuatro de la LOSNCP. **Cláusula Décima Tercera.- SUBCONTRATACIÓN.- TRECE. UNO. EL CONTRATISTA** podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP. **TRECE , DOS. EL CONTRATISTA** será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. **Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CATORCE. UNO. Obligaciones del Contratista:** El contratista preparará las planillas mensuales, las cuales pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco primeros días de cada mes y serán



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

aprobadas por ella en el término de cinco días adicionales, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato en cinco días y solo con dicha autorización se procederá al pago. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El contratista deberá intervenir en tres jornadas de 8 horas cada una para poder cumplir veinticuatro horas diarias de trabajo ininterrumpidamente, siete días a la semana, siempre que fuere preciso para cumplir con el Cronograma de ejecución de la Obra incluido en la Oferta. El contratista debe cumplir con ley laboral, incluyendo la afiliación obligatoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El contratista deberá cumplir con el plan de manejo ambiental actual y manual operativo aprobado. Dentro de los primeros quince (15) días del plazo contractual, el contratista revisará conjuntamente con el Municipio de Loja la metodología de trabajo y los cronogramas de equipo y personal presentados en su oferta. El Contratista deberá realizar ensayos de laboratorio para garantizar la calidad de los materiales componentes de los productos finales de la obra; y que deberán cumplir con la normativa que corresponde a este proyecto, así como la normativa vigente en el país y estándares internacionales. Todos los costos relativos a estos ensayos de laboratorio serán cubiertos por el Contratista de Obra y a efectos de validar sus planillas deberán ser

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Acciona bto**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



incluidos en los costos indirectos del oferente. Es obligación del Contratista de Obra presentar los ensayos requeridos por Fiscalización, cuya validez deberá ser comprobada por el Fiscalizador y Administrador. Es obligación del Contratista presentar los manuales de operación y mantenimiento de los equipos y maquinarias que se instalen en el proyecto. Es obligación del Contratista presentar los planos As built y catastros de redes de tuberías y en definitiva de todos los componentes ejecutados en el proyecto. **Servicios e Instalaciones:** Es responsabilidad del Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, puentes peatonales en vías y acceso a viviendas, cerramiento perimetral, gestión y disposición de desechos reciclables, especiales y/o peligrosos, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y serán considerados gastos generales del contrato, así como también la limpieza final de la obra. Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato. Durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva, el Contratista deberá mantener en el área de trabajo las instalaciones y los equipos necesarios para realizar las adecuaciones y/o reparaciones y el mantenimiento de los trabajos contratados. **Prevención de Accidentes:** Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros). La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la Codificación del Código del Trabajo y por el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias. Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones. El Contratista debe proteger y liberar de responsabilidad al Municipio de Loja y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema. El contratista debe solicitar los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos, como en la presente obra, afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Es de responsabilidad del contratista brindar las facilidades para la

**Accionabta**  
Agua  
**CONSORCIO ABLOJA**



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
PTAR LOJA

inspección de las obras; aplicar las medidas ambientales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales; así como también la observación de las Leyes de Seguridad e Higiene Industrial y Normativa Ambiental. Las verificaciones y ensayos previa recepción de las tuberías se lo hará en laboratorios certificados por el INEN. El contratista deberá asumir la responsabilidad del diseño, implementación, costo, restitución y remoción de señales y dispositivos de seguridad vial temporal para obras y propósitos especiales cumpliendo con el Reglamento Técnico Ecuatoriano (INEN) para señalización temporal de obra. El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios; libres de desperdicios o basura en cumplimiento con el Plan de Manejo Ambiental. Al terminar las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos. El contratista está obligado a cumplir con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente y procurar el menor impacto negativo al medio ambiente del Área de Influencia Directa (AID), Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, a la Seguridad y a la Salud tanto del personal de la empresa, como de la población beneficiada por el proyecto, para lo cual deberá: - Implementar un Plan de Monitoreo Ambiental (Calidad de Agua, Efluentes, Aire y Ruido) durante toda la etapa de construcción del proyecto.- Se deberán realizar Informes Mensuales y/o Trimestrales y el Informe Final de Cumplimiento Ambiental; mismos que deberán evaluar la normativa ambiental vigente aplicable al proyecto, de manera adicional al Plan de Manejo Ambiental. Los Criterios de Evaluación Ambiental del Cumplimiento Ambiental deberán regirse a lo establecido



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

en el artículo doscientos setenta y cinco del TULSMA (Acuerdo Ministerial cero sesenta y uno publicado en el Registro Oficial número trescientos dieciséis (316) del cuatro de mayo de dos mil quince). - Disponer de una minuciosa planificación, logística y coordinación con el fin de determinar los procesos constructivos más adecuados y que no generen impactos negativos ambientales, ocupacionales y sociales.- Conocer y respetar las leyes, decretos, reglamentos y demás normativa ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente, tanto local como nacional aplicable al proyecto antes del inicio de obras y durante la ejecución de los trabajos previstos.- Conocer y acatar los lineamientos tanto ambientales, como en seguridad industrial y salud ocupacional emanados por la Fiscalización del proyecto y por la Administración del Contrato (Municipio de Loja). - Implementar todas las medidas de prevención, mitigación y control contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el efecto. - Priorizar la adquisición de materiales, eligiendo productos con certificaciones ambientales y/o biodegradables. - Capacitar a su personal (técnico y personal de trabajo), por medio de capacitaciones, charlas, avisos (informativos, preventivos, prohibitivos), sobre temáticas en; medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. - Los costos en que el Contratista deba incurrir para cumplir con los requerimientos prescritos en las especificaciones ambientales generales, deberán incluirse en los gastos generales del contrato. - En el caso de incumplimiento de una orden por parte de la Fiscalización, la misma podrá ordenar su cumplimiento con cargo al Contratista, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan. Si persiste el incumplimiento de las especificaciones tanto ambientales, como de seguridad industrial y salud ocupacional generales o particulares, el Fiscalizador podrá ordenar la paralización de los trabajos mientras no

5  
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

 **Acciona** *Agua* **bto**  
CONSORCIO AB LOJA



se cumpla con ellas. - Toda contravención a las normas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional ya sea por el accionar o la omisión del personal que laboran en la obra y que provoquen riesgo o daño al ambiente, a la seguridad y/o a la salud ya sea del personal o de la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, este particular deberá ser puesto de forma inmediata a conocimiento del Fiscalizador, quien procederá conforme a lo estipulado en el contrato.- El Plan de Manejo Ambiental se encuentra dentro del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente, el proyecto así mismo cuenta con la Licencia Ambiental. El contratista está en la obligación de cumplir a cabalidad con el Plan de Manejo ambiental, las consideraciones de la Licencia Ambiental y las recomendaciones ambientales y sociales establecidas en el contrato de crédito CAF.- El Contratista será el responsable de establecer un Manual sobre las medidas de higiene y seguridad industrial en la estación de cloración de la PTAR Loja, que considere el sistema de dosificación y los elementos de seguridad de la estación como: sistemas de detección de fugas, detectores, alarmas, sistemas de manejo y tratamiento del cloro liberado o derramado accidentalmente, etc. Además, es obligación del Contratista la capacitación del personal operativo para el manejo de la PTAR y la estación de cloración. Antes de la entrega provisional de la obra, el Contratista deberá realizar durante el periodo de operación y mantenimiento (6 meses), la verificación y control del cumplimiento de los parámetros de diseño para los efluentes tratados, antes de su descarga al cuerpo receptor. El Contratista deberá realizar la capacitación del personal operativo que designe el Municipio de Loja para el manejo, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento, antes de la entrega de la misma. **Cláusula Décima Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:**



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

a. Las establecidas en los Pliegos y en el presente Contrato. b. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de diez días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. c. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de diez días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. d.- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. e. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios. f. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos y ejecutar la obra sin interrupciones; siendo de cuenta de la entidad contratante los costos de expropiaciones, indemnizaciones, <sup>(F)</sup> ~~derechos de~~ paso, permisos ambientales y otros conceptos similares. g. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. h. El Municipio de Loja será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (*Licencia Ambiental*), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones. i. El Municipio de Loja, será

**Acciona btd**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



responsable de la contratación de una fiscalización externa mediante concurso público internacional. La CAF deberá otorgar la no-objeción a los pliegos de la misma previamente. **Cláusula Décima Sexta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** A más de las obligaciones señaladas en el numeral cinco punto uno de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: **DIECISÉIS . UNO.** El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. **DIECISÉIS . DOS.** El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete



durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. **DIECISÉIS. TRES.**

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores, responden hasta por culpa leve. **DIECISÉIS . CUATRO.**

Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE. **DIECISÉIS.**

**CINCO.** El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. **DIECISÉIS .**

**SEIS.** El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
ASOCIACIÓN PTAR LOJA

en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos. **DIECISÉIS . SIETE.** El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. **Cláusula Décima Séptima.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA**

**Accionabta**  
CONSORCIO AB LOJA



**CONTRATANTE.- DIECISIETE. UNO.** Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral cinco punto dos de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, así como las previstas en la cláusula Décima Quinta, y las demás establecidas en el pliego. **Cláusula Décima Octava.-**

**CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y MODIFICATORIOS: DIECIOCHO. UNO.** Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho y ochenta y nueve (85, 86, 87, 88 y 89) de la LOSNCP, y en los artículos ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y cinco del RGLOSNC. **DIECIOCHO.DOS.** Las partes podrán celebrar contratos modificatorios, en conformidad con lo establecido en el Artículo setenta y dos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. **Cláusula Décima Novena.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO.-**

**DIECINUEVE. UNO.- RECEPCIÓN PROVISIONAL:** La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo ochenta y uno de la LOSNCP, y observando el artículo ciento veintidós del RGLOSNC. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. Entre la recepción provisional y definitiva se



efectuara una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan. **DIECINUEVE. DOS.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:** Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. **DIECINUEVE. TRES.** Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. **DIECINUEVE. CUATRO.** Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. **DIECINUEVE. CINCO.** Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Accionabtd**  
Agua  
**CONSORCIO AD LOJ**



notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

**DIECINUEVE. SEIS.** Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económico correspondiente. Las partes buscarán en el plazo de treinta días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. **DIECINUEVE. SIETE. ACTAS DE RECEPCIÓN:**

En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo ciento veinticuatro del RGLONSCP. **DIECINUEVE. OCHO. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo ciento veinticinco del RGLOSNC. **DIECINUEVE. NUEVE.**

**PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:** Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

**Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: VEINTE UNO.** El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo mil novecientos treinta y siete (1937) de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo mil novecientos



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

cuarenta (1940) ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. **Cláusula Vigésima Primera.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: VEINTIUNO. UNO.** El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. La puesta en marcha de la planta de tratamiento incluirá la asignación de personal, dotación de insumos, químicos y ejecución de todas las actividades necesarias para que, una vez concluidas las obras del proyecto, previa la recepción provisional de los trabajos, efectuar las pruebas de funcionamiento de todos sus componentes y la puesta en marcha del sistema en general. El periodo de puesta en marcha de las obras será de seis meses (meses de operación asistida), pudiendo prolongarse si a criterio de la Fiscalización y/o Administración, si se detectan anomalías que deban ser corregidas por el Contratista. Si el periodo de puesta en marcha, superase el razonablemente previsto (seis meses), debido a causas sólo imputables al Contratista, éste deberá de mantener las instalaciones en funcionamiento a su costo, incluido consumos eléctricos, químicos y el personal mínimo detallado, sin derecho a ningún tipo de pago adicional. **Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO: VEINTIDÓS. UNO.** LA CONTRATANTE, mediante memorando número ML guion PRU guion dos mil diecisiete guion quinientos cuarenta y cinco guion M (ML-PRU-2017-545-M), del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (16/10/2017); designa al señor Ing. Xavier Alonso Rodríguez Fárez, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos del contrato y será el responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del

CONFIRMACIÓN DE LA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

fiscalizador. La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, previo lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto contractual. Al administrador le corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato. El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la Unidad de Regeneración Urbana, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. **VEINTIUNO. DOS.-Fiscalización del**



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

**Contrato.-** La fiscalización la realizará el Ing. John Robert Hernández Herrera por servicios profesionales de forma externa provisional, por el plazo de dos meses mientras se desarrolla el proceso de concurso público internacional para contratar la fiscalización de la obra, , con el cual el CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas. Una vez adjudicado el proceso de Concurso público internacional para la Fiscalización de la Planta de Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, Primera etapa, se realizará el cambio de la Fiscalización provisional por la Fiscalización adjudicada, quien pasará a canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas , así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP. La Fiscalizadora del Contrato, está autorizada para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad. La Fiscalizadora será la encargada de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales, ambientales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. La fiscalizadora deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Acciona bto**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**



presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas. Además, la fiscalizadora tendrá los deberes y atribuciones previstos en el numeral uno punto veintidós de la Sección I de los pliegos que forman parte integrante de éste contrato. **Cláusula Vigésima Tercera.-**

**TERMINACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES . UNO. Terminación del contrato.-**

El contrato termina conforme lo previsto en el artículo noventa y dos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. **VEINTITRES. DOS. Terminación por mutuo acuerdo.-**

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implicará

renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. **VEINTITRES . TRES.- Terminación Unilateral del**

**contrato.- VEINTITRES . TRES. UNO.** La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. **VEINTITRES. TRES . DOS.** Tampoco se admitirá acciones

constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. **VEINTITRES. CUATRO. Causales de Terminación unilateral del contrato.-**Tratándose de



**COPIA**  
NOTARIA QUINTA

incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo noventa y cuatro de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo setenta y ocho de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral tres punto uno del formulario de oferta -Presentación y compromiso; d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. **VEINTITRES. CINCO.- Procedimiento de terminación unilateral.**-El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo noventa y cinco de la LOSNCP. **Cláusula Vigésima Cuarta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: VEINTICUATRO. UNO.-** Si respecto de la divergencia o controversia existentes

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

**VEINTICUATRO. DOS.** -La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

**Cláusula Vigésima Quinta.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: VEINTICINCO. UNO.-** El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

**Cláusula Vigésima Sexta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.- VEINTISÉIS. UNO.** La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente. Los bienes importados que se incorporen de manera permanente a las obras gozarán de exención de los aranceles. La gestión de importación será realizada por el Contratista a nombre del Municipio de Loja, quien actuará como importador a efectos de que sean reconocidas las exenciones arancelarias. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

**VEINTISÉIS. DOS.** Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del




contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. **Cláusula Vigésima Séptima.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: VEINTISIETE. UNO.-**Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. **Cláusula Vigésima Octava.- DOMICILIO: VEINTIOCHO. UNO.-** Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Loja. **VEINTIOCHO. DOS.-** Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: De la entidad Contratante: MUNICIPIO DE LOJA, Dirección: Bolívar y José Antonio Eguiguren (esquina), Teléfonos: 2578776 – 2573315-2570347, Ciudad: Loja- Ecuador, Del Contratista: CONSORCIO AB LOJA, Dirección: Calle Rosa Andrade de Larrea S/N y Hugo Guzmán Lara, Teléfonos: 0999601915 ,Correo electrónico [j.darquea@btd.es](mailto:j.darquea@btd.es) /[d.garcia@btd.es](mailto:d.garcia@btd.es), Ciudad: Quito – Ecuador. **Cláusula Vigésima Novena.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: VEINTINUEVE . UNO.- Declaración.-** Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Municipio de Loja, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares y del contrato que están suscribiendo. **VEINTINUEVE. DOS.-** Libre y


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

**Accionabtd**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA




voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Hasta aquí la presente minuta. Usted, señor Notario, se dignará agregar las formalidades de ley para la plena validez de este Contrato. Atentamente. (F) **Ab. Diego Gustavo Patiño Izquierdo, FORO DE ABOGADOS DEL LOJA 11-2008-16, PROCURADOR SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE LOJA.** Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

  
**MUNICIPIO DE LOJA, Ruc 1160000240001, representado legalmente por el Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, en calidad de Alcalde del Cantón Loja**  
**CONTRATANTE.**

  
**CONSORCIO AB LOJA, Ruc 1792811031001, representado por el apoderado del Procurador Común y Único de dicha Asociación el señor Jerónimo José Darquea Cruz,**  
**CONTRATISTA.**



  
**Dr. Roberto Palacios S.**  
**NOTARIO QUINTO**  
**DEL CANTÓN LOJA**



**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19  
RESUMEN DEL RUBRO PTAR017**

MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

**RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURO DE CONTENCIÓN**

| ESTRUCTURA                                  | VOLUMEN (m3)    | PLATAFORMA      |
|---|-----------------|-----------------|
| <i>SALIDA DE CLORACIÓN</i>                  | <i>159,36</i>   | <i>9302,27</i>  |
| <i>CAMARA DE CLORACIÓN</i>                  | <i>1469,65</i>  |                 |
| <i>DECANTADORES SECUNDARIOS U1</i>          | <i>2773,42</i>  |                 |
| <i>DECANTADORES SECUNDARIOS U2</i>          | <i>2314,59</i>  |                 |
| <i>FILTRO PERCOLADOR U1</i>                 | <i>928,28</i>   |                 |
| <i>FILTRO PERCOLADOR U2</i>                 | <i>829,46</i>   |                 |
| <i>REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES</i>      | <i>185,10</i>   |                 |
| <i>BOMBEO DE RECIRCULACIÓN</i>              | <i>499,27</i>   |                 |
| <i>REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS</i>       | <i>93,98</i>    |                 |
| <i>DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACIÓN</i> | <i>49,16</i>    |                 |
| <i>DECANTADORES PRIMARIOS U1</i>            | <i>3238,25</i>  | <i>6434,95</i>  |
| <i>DECANTADORES PRIMARIOS U2</i>            | <i>1891,53</i>  |                 |
| <i>REPARTO PRIMARIOS</i>                    | <i>460,76</i>   |                 |
| <i>ESPESADOR U1 Y 2</i>                     | <i>718,44</i>   |                 |
| <i>PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS</i>           | <i>125,97</i>   |                 |
| <i>MURO ENTRE PLATAFORMAS</i>               | <i>2437,13</i>  | <i>2437,13</i>  |
| <b>TOTAL A LA FECHA</b>                     | <b>18174,35</b> | <b>18174,35</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>PENDIENTE VIAL DEL COLECTOR ( ABS 0+000 A 0+090)</b> | <b>792,23</b> |
|---|---------------|

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)             |                 |
|--|-----------------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA: POLIGONO DE PTARL | 18174,35        |
| VIAL DEL COLECTOR PENDIENTE                  | 792,23          |
| <b>CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO</b>    | <b>18966,58</b> |

MANOLO ABÁRCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN:

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017  
RUBRO 017

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 RESUMEN DEL RUBRO PTAR017 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURO DE CONTENCIÓN

| ESTRUCTURA                           | VOLUMEN (m3) | PLATAFORMA |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| SALIDA DE CLORACIÓN                  | 159,36 ✓     | 9302,27    |
| CAMARA DE CLORACIÓN                  | 1469,65 ✓    |            |
| DECANTADORES SECUNDARIOS U1          | 2773,42 ✓    |            |
| DECANTADORES SECUNDARIOS U2          | 2314,59 ✓    |            |
| FILTRO PERCOLADOR U1                 | 928,28 ✓     |            |
| FILTRO PERCOLADOR U2                 | 829,46 ✓     |            |
| REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES      | 185,10 ✓     |            |
| BOMBEO DE RECIRCULACIÓN              | 499,27 ✓     |            |
| REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS       | 93,98 ✓      |            |
| DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACIÓN | 49,16 ✓      |            |
| DECANTADORES PRIMARIOS U1            | 3238,25 ✓    | 6434,95    |
| DECANTADORES PRIMARIOS U2            | 1891,53 ✓    |            |
| REPARTO PRIMARIOS                    | 460,76 ✓     |            |
| ESPESADOR U1 Y 2                     | 718,44 ✓     |            |
| PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS           | 125,97 ✓     |            |
| MURO ENTRE PLATAFORMAS               | 2437,13      | 2437,13    |
| TOTAL A LA FECHA                     | 18174,35     | 18174,35   |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)   |          |
|------------------------------------|----------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA          | 18174,35 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR            | 0,00     |
| CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO | 18174,35 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 100002012001

CERTIFICADO: 6  
Es fiel copia del original





# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (SALIDA CLORACIÓN)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 4,09      | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 4,09      | 5,000         | 20,45        |
| 0+010,000        | 3,62      | 5,000         | 19,28        |
| 0+015,000        | 3,32      | 5,000         | 17,35        |
| 0+020,000        | 3,87      | 5,000         | 17,98        |
| 0+025,000        | 2,44      | 5,000         | 15,78        |
| 0+030,000        | 2,25      | 5,000         | 11,73        |
| 0+035,000        | 2,14      | 5,000         | 10,98        |
| 0+040,000        | 2,24      | 5,000         | 10,95        |
| 0+045,000        | 1,68      | 5,000         | 9,80         |
| 0+050,000        | 1,93      | 5,000         | 9,03         |
| 0+055,000        | 0,83      | 5,000         | 6,90         |
| 0+060,000        | 0,64      | 5,000         | 3,68         |
| 0+065,000        | 0,72      | 5,000         | 3,40         |
| 0+070,000        | 0,10      | 5,000         | 2,05         |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 159,36       |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 159,36 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 159,36 |

MANOLO ABRACA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTARLI"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO A8 LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DESINFECCIÓN)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 71,62     | 0,000         |              |
| 0+002,000        | 85,73     | 2,000         | 157,35       |
| 0+004,000        | 42,27     | 2,000         | 128,00       |
| 0+006,000        | 34,21     | 2,000         | 76,48        |
| 0+008,000        | 30,09     | 2,000         | 64,30        |
| 0+010,000        | 26,68     | 2,000         | 56,77        |
| 0+012,000        | 27,61     | 2,000         | 54,29        |
| 0+014,000        | 29,02     | 2,000         | 56,63        |
| 0+016,000        | 31,44     | 2,000         | 60,46        |
| 0+018,000        | 34,64     | 2,000         | 66,08        |
| 0+020,000        | 37,90     | 2,000         | 72,54        |
| 0+022,000        | 40,59     | 2,000         | 78,49        |
| 0+024,000        | 33,19     | 2,000         | 73,78        |
| 0+026,000        | 30,18     | 2,000         | 63,37        |
| 0+028,000        | 27,25     | 2,000         | 57,43        |
| 0+030,000        | 26,76     | 2,000         | 54,01        |
| 0+032,000        | 24,91     | 2,000         | 51,67        |
| 0+034,000        | 24,08     | 2,000         | 48,99        |
| 0+036,000        | 18,32     | 2,000         | 42,40        |
| 0+038,000        | 17,91     | 2,000         | 36,23        |
| 0+040,000        | 66,54     | 2,000         | 84,45        |
| 0+042,000        | 19,39     | 2,000         | 85,93        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 1469,65      |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |         |
|--------------------------------------|---------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 1469,65 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00    |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 1469,65 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017

RECIBI

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original





# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 1)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 10,54     | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 19,54     | 5,000         | 75,20        |
| 0+010,000        | 28,65     | 5,000         | 120,48       |
| 0+015,000        | 25,88     | 5,000         | 136,33       |
| 0+020,000        | 16,85     | 5,000         | 106,83       |
| 0+025,000        | 15,74     | 5,000         | 81,48        |
| 0+030,000        | 25,65     | 5,000         | 103,48       |
| 0+035,000        | 32,60     | 5,000         | 145,63       |
| 0+040,000        | 55,26     | 5,000         | 219,65       |
| 0+045,000        | 38,93     | 5,000         | 235,48       |
| 0+050,000        | 38,87     | 5,000         | 194,50       |
| 0+055,000        | 57,96     | 5,000         | 242,08       |
| 0+060,000        | 58,87     | 5,000         | 292,08       |
| 0+065,000        | 21,42     | 5,000         | 200,73       |
| 0+070,000        | 10,87     | 5,000         | 80,73        |
| 0+075,000        | 14,46     | 5,000         | 63,33        |
| 0+080,000        | 58,79     | 5,000         | 183,13       |
| 0+085,000        | 14,84     | 5,000         | 184,08       |
| 0+090,000        | 9,38      | 5,000         | 60,55        |
| 0+095,000        | 9,68      | 5,000         | 47,65        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 2773,42      |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |         |
|--------------------------------------|---------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 2773,42 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00    |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 2773,42 |

**TOTAL: 5088,01**

MANOLO ABRACAOMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 2)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 0,00      | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| 0+010,000        | 43,04     | 5,000         | 107,60       |
| 0+015,000        | 18,97     | 5,000         | 155,03       |
| 0+020,000        | 14,20     | 5,000         | 82,93        |
| 0+025,000        | 15,16     | 5,000         | 73,40        |
| 0+030,000        | 16,58     | 5,000         | 79,35        |
| 0+035,000        | 18,29     | 5,000         | 87,18        |
| 0+040,000        | 23,32     | 5,000         | 104,03       |
| 0+045,000        | 17,53     | 5,000         | 102,13       |
| 0+050,000        | 12,59     | 5,000         | 75,30        |
| 0+055,000        | 15,46     | 5,000         | 70,13        |
| 0+060,000        | 24,13     | 5,000         | 98,98        |
| 0+065,000        | 44,77     | 5,000         | 172,25       |
| 0+070,000        | 52,37     | 5,000         | 242,85       |
| 0+075,000        | 32,62     | 5,000         | 212,48       |
| 0+080,000        | 57,70     | 5,000         | 225,80       |
| 0+085,000        | 56,18     | 5,000         | 284,70       |
| 0+090,000        | 0,00      | 5,000         | 140,45       |
| 0+095,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 2314,59      |

### RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 2314,59 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00    |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 2314,59 |

MANOLO ABRACA ROMAN  
PROCURADOR COMUN

FISCALIZACIÓN  
FISCALIZACIÓN PTAR 017

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CERTIFICO: Es fiel copia del original



**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19  
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04  
MARZO 2020**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE  
LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

**SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 1)**

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 3,08      | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 3,52      | 5,000         | 16,50        |
| 0+010,000        | 4,77      | 5,000         | 20,73        |
| 0+015,000        | 3,85      | 5,000         | 21,55        |
| 0+020,000        | 3,05      | 5,000         | 17,25        |
| 0+025,000        | 2,88      | 5,000         | 14,83        |
| 0+030,000        | 5,57      | 5,000         | 21,13        |
| 0+035,000        | 8,23      | 5,000         | 34,50        |
| 0+040,000        | 18,65     | 5,000         | 67,20        |
| 0+045,000        | 15,57     | 5,000         | 85,55        |
| 0+050,000        | 18,16     | 5,000         | 84,33        |
| 0+055,000        | 24,20     | 5,000         | 105,90       |
| 0+060,000        | 14,51     | 5,000         | 96,78        |
| 0+065,000        | 16,65     | 5,000         | 77,90        |
| 0+070,000        | 10,48     | 5,000         | 67,83        |
| 0+075,000        | 7,69      | 5,000         | 45,43        |
| 0+080,000        | 8,86      | 5,000         | 41,38        |
| 0+085,000        | 10,45     | 5,000         | 48,28        |
| 0+090,000        | 5,48      | 5,000         | 39,83        |
| 0+095,000        | 3,07      | 5,000         | 21,38        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 928,28       |

**RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 928,28 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 928,28 |

**TOTAL: 1757,74**MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUNCONSORCIO AB LOJA  
FISCALIZACIÓN Y SUSTENTARLO  
FISCALIZACIÓN PTAR 017JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.CERTIFICADO:   
Es fiel copia del original.



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 2)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 0,00      | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| 0+010,000        | 14,11     | 5,000         | 35,28        |
| 0+015,000        | 9,00      | 5,000         | 57,78        |
| 0+020,000        | 3,59      | 5,000         | 31,48        |
| 0+025,000        | 3,45      | 5,000         | 17,60        |
| 0+030,000        | 5,22      | 5,000         | 21,68        |
| 0+035,000        | 6,65      | 5,000         | 29,68        |
| 0+040,000        | 10,63     | 5,000         | 43,20        |
| 0+045,000        | 9,18      | 5,000         | 49,53        |
| 0+050,000        | 8,77      | 5,000         | 44,88        |
| 0+055,000        | 16,74     | 5,000         | 63,78        |
| 0+060,000        | 9,21      | 5,000         | 64,88        |
| 0+065,000        | 7,17      | 5,000         | 40,95        |
| 0+070,000        | 6,15      | 5,000         | 33,30        |
| 0+075,000        | 9,12      | 5,000         | 38,18        |
| 0+080,000        | 17,42     | 5,000         | 66,35        |
| 0+085,000        | 29,47     | 5,000         | 117,23       |
| 0+090,000        | 0,00      | 5,000         | 73,68        |
| 0+095,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 829,46       |

### RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 829,46 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 829,46 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017

CERTIFICADO  
Es del original





# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO FILTROS)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 12,95     | 0,000         |              |
| 0+002,000        | 16,79     | 2,000         | 29,74        |
| 0+004,000        | 15,89     | 2,000         | 32,68        |
| 0+006,000        | 16,61     | 2,000         | 32,50        |
| 0+008,000        | 15,19     | 2,000         | 31,80        |
| 0+010,000        | 16,89     | 2,000         | 32,08        |
| 0+012,000        | 9,41      | 2,000         | 26,30        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 185,10       |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 185,10 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 185,10 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTARLI"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017

CERTIFICADO  
Es fiel copia del original



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AS LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (BOMBEO RECIRCULACIÓN)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 14,71     | 0,000         |              |
| 0+002,000        | 29,32     | 2,000         | 44,03        |
| 0+004,000        | 38,03     | 2,000         | 67,35        |
| 0+006,000        | 40,52     | 2,000         | 78,55        |
| 0+008,000        | 41,51     | 2,000         | 82,03        |
| 0+010,000        | 40,35     | 2,000         | 81,86        |
| 0+012,000        | 39,55     | 2,000         | 79,90        |
| 0+014,000        | 26,00     | 2,000         | 65,55        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 499,27       |

### RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 499,27 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 499,27 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 1014  
RUC: 190600012001

CERTIFICO:   
Es fiel copia del original.



**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19  
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04****MARZO 2020**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|-------|-------------|--------|
|       |             | m3     |

**EXCAVACIÓN****SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)**

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 5,42      | 0,000         |              |
| 0+002,000        | 5,25      | 2,000         | 10,67        |
| 0+004,000        | 5,27      | 2,000         | 10,52        |
| 0+006,000        | 5,29      | 2,000         | 10,56        |
| 0+008,000        | 5,13      | 2,000         | 10,42        |
| 0+010,000        | 4,98      | 2,000         | 10,11        |
| 0+012,000        | 5,13      | 2,000         | 10,11        |
| 0+014,000        | 5,24      | 2,000         | 10,37        |
| 0+016,000        | 5,24      | 2,000         | 10,48        |
| 0+018,000        | 5,26      | 2,000         | 10,50        |
| 0+020,000        | 5,34      | 2,000         | 10,60        |
| 0+022,000        | 5,32      | 2,000         | 10,66        |
| 0+024,000        | 5,24      | 2,000         | 10,56        |
| 0+026,000        | 5,25      | 2,000         | 10,49        |
| 0+028,000        | 5,28      | 2,000         | 10,53        |
| 0+030,000        | 5,31      | 2,000         | 10,59        |
| 0+032,000        | 5,29      | 2,000         | 10,60        |
| 0+034,000        | 5,30      | 2,000         | 10,59        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 178,36       |

| RESUMEN, (m3)                        |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 178,36 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 178,36 |

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIÓN

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓNJUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 1,62      | 0,000         |              |
| 0+002,000        | 1,45      | 2,000         | 3,07         |
| 0+004,000        | 1,47      | 2,000         | 2,92         |
| 0+006,000        | 1,49      | 2,000         | 2,96         |
| 0+008,000        | 1,33      | 2,000         | 2,82         |
| 0+010,000        | 1,18      | 2,000         | 2,51         |
| 0+012,000        | 1,33      | 2,000         | 2,51         |
| 0+014,000        | 1,44      | 2,000         | 2,77         |
| 0+016,000        | 1,44      | 2,000         | 2,88         |
| 0+018,000        | 1,46      | 2,000         | 2,90         |
| 0+020,000        | 1,54      | 2,000         | 3,00         |
| 0+022,000        | 1,52      | 2,000         | 3,06         |
| 0+024,000        | 1,44      | 2,000         | 2,96         |
| 0+026,000        | 1,45      | 2,000         | 2,89         |
| 0+028,000        | 1,48      | 2,000         | 2,93         |
| 0+030,000        | 1,51      | 2,000         | 2,99         |
| 0+032,000        | 1,49      | 2,000         | 3,00         |
| 0+034,000        | 1,50      | 2,000         | 2,99         |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 49,16        |

### RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 49,16 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00  |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 49,16 |

MANOLO ABARCA ROMAN

PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN PTAR 1019

RUC: 10000000000000000000

JUAN FERNANDO AGUIRRE

ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CERTIFICO:   
Es fiel copia del original



**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19****MARZO 2020**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

**COLECTOR (RELLENO VIAL)**

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 0,00      | 0,000         |              |
| 0+015,000        | 5,80      | 15,000        | 43,50        |
| 0+020,000        | 6,81      | 5,000         | 31,53        |
| 0+030,000        | 8,68      | 10,000        | 77,45        |
| 0+040,000        | 10,18     | 10,000        | 94,30        |
| 0+050,000        | 9,86      | 10,000        | 100,20       |
| 0+060,000        | 10,36     | 10,000        | 101,10       |
| 0+070,000        | 9,35      | 10,000        | 98,55        |
| 0+078,500        | 14,66     | 8,500         | 102,04       |
| 0+086,500        | 21,23     | 8,000         | 143,56       |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 792,23       |

**RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 792,23 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 792,23 |

MANOLO ABÁRCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017  
RUC: 00000000000000000000

CERTIFICADO  
Es fiel copia del original.



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIO A FILTROS)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 2,80      | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 2,46      | 5,000         | 13,15        |
| 0+010,000        | 2,93      | 5,000         | 13,48        |
| 0+015,200        | 3,27      | 5,200         | 16,12        |
| 0+020,000        | 3,41      | 4,800         | 16,03        |
| 0+025,000        | 3,67      | 5,000         | 17,70        |
| 0+030,000        | 3,33      | 5,000         | 17,50        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 93,98        |

### RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 93,98 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00  |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 93,98 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTARLO"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017

CERTIFICO  
Es fiel copia del original.



**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19  
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04****MARZO 2020**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

**OBJETO:** "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

**SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIOS)**

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 21,51     | 0,000         |              |
| 0+002,000        | 16,69     | 2,000         | 38,20        |
| 0+004,000        | 20,46     | 2,000         | 37,15        |
| 0+006,000        | 19,60     | 2,000         | 40,06        |
| 0+008,000        | 18,36     | 2,000         | 37,96        |
| 0+010,000        | 21,86     | 2,000         | 40,22        |
| 0+012,000        | 25,73     | 2,000         | 47,59        |
| 0+014,000        | 17,83     | 2,000         | 43,56        |
| 0+016,000        | 26,05     | 2,000         | 43,88        |
| 0+018,000        | 24,34     | 2,000         | 50,39        |
| 0+020,000        | 18,10     | 2,000         | 42,44        |
| 0+022,000        | 21,21     | 2,000         | 39,31        |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 460,76       |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 460,76 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 460,76 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN

CONSORCIO "FISCALIZACIÓN SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR 017

RUC: 150100010001

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN

**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19  
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04  
MARZO 2020**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD |
|----------|--|--------|
| PTAR 017 | Releño compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

**SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (PRE D PRIMARIA)**

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 1,98      | 0,000         |              |
| 0+002,000        | 1,94      | 2,000         | 3,92         |
| 0+004,000        | 2,14      | 2,000         | 4,08         |
| 0+006,000        | 2,56      | 2,000         | 4,70         |
| 0+008,000        | 2,56      | 2,000         | 5,12         |
| 0+010,000        | 2,31      | 2,000         | 4,87         |
| 0+012,000        | 1,66      | 2,000         | 3,97         |
| 0+014,000        | 1,26      | 2,000         | 2,92         |
| 0+016,000        | 1,35      | 2,000         | 2,61         |
| 0+018,000        | 1,93      | 2,000         | 3,28         |
| 0+020,000        | 2,21      | 2,000         | 4,14         |
| 0+022,000        | 2,02      | 2,000         | 4,23         |
| 0+024,000        | 1,35      | 2,000         | 3,37         |
| 0+026,000        | 0,76      | 2,000         | 2,11         |
| 0+028,000        | 1,00      | 2,000         | 1,76         |
| 0+030,000        | 1,06      | 2,000         | 2,06         |
| 0+032,000        | 1,03      | 2,000         | 2,09         |
| 0+034,000        | 1,08      | 2,000         | 2,11         |
| 0+036,000        | 1,04      | 2,000         | 2,12         |
| 0+038,000        | 1,28      | 2,000         | 2,32         |
| 0+040,000        | 1,35      | 2,000         | 2,63         |
| 0+042,000        | 1,50      | 2,000         | 2,85         |
| 0+044,000        | 2,22      | 2,000         | 3,72         |
| 0+046,000        | 2,31      | 2,000         | 4,53         |
| 0+048,000        | 3,33      | 2,000         | 5,64         |
| 0+050,000        | 4,76      | 2,000         | 8,09         |
| 0+052,000        | 6,18      | 2,000         | 10,94        |
| 0+054,000        | 6,15      | 2,000         | 12,33        |
| 0+056,000        | 2,79      | 2,000         | 8,94         |
| 0+058,000        | 1,73      | 2,000         | 4,52         |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 125,97       |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 125,97 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 125,97 |

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMÚN  
FISCALIZACIÓNJUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 017CERTIFICADO:  
Es fiel copia del original





# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 MARZO 2020



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (ESPESADORES U1 Y 2)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 3,22      | 0,000         |              |
| 0+002,500        | 7,76      | 2,500         | 13,73        |
| 0+005,000        | 11,70     | 2,500         | 24,33        |
| 0+007,500        | 12,13     | 2,500         | 29,79        |
| 0+010,000        | 11,56     | 2,500         | 29,61        |
| 0+012,500        | 13,17     | 2,500         | 30,91        |
| 0+015,000        | 12,48     | 2,500         | 32,06        |
| 0+017,500        | 20,56     | 2,500         | 41,30        |
| 0+020,000        | 24,38     | 2,500         | 56,18        |
| 0+022,500        | 2,10      | 2,500         | 33,10        |
| 0+025,000        | 0,73      | 2,500         | 3,54         |
| 0+027,500        | 8,95      | 2,500         | 12,10        |
| 0+030,000        | 10,22     | 2,500         | 23,96        |
| 0+032,500        | 2,52      | 2,500         | 15,93        |
| 0+035,000        | 1,94      | 2,500         | 5,58         |
| 0+037,500        | 3,74      | 2,500         | 7,10         |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 359,22       |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |        |
|--------------------------------------|--------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 359,22 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00   |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 359,22 |

X2

TOTAL= 718,44

MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR 017  
RUC: 1909020172001

Es fiel copia original



# MUNICIPIO DE LOJA

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19



MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

### SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U1)

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 32,06     | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 34,58     | 5,000         | 166,60       |
| 0+010,000        | 37,92     | 5,000         | 181,25       |
| 0+015,000        | 39,19     | 5,000         | 192,78       |
| 0+020,000        | 42,45     | 5,000         | 204,10       |
| 0+025,000        | 39,41     | 5,000         | 204,65       |
| 0+030,000        | 38,15     | 5,000         | 193,90       |
| 0+035,000        | 45,80     | 5,000         | 209,88       |
| 0+040,000        | 52,94     | 5,000         | 246,85       |
| 0+045,000        | 43,43     | 5,000         | 240,93       |
| 0+050,000        | 33,79     | 5,000         | 193,05       |
| 0+055,000        | 34,64     | 5,000         | 171,08       |
| 0+060,000        | 24,81     | 5,000         | 148,63       |
| 0+065,000        | 12,37     | 5,000         | 92,95        |
| 0+070,000        | 10,15     | 5,000         | 56,30        |
| 0+075,000        | 10,13     | 5,000         | 50,70        |
| 0+080,000        | 16,44     | 5,000         | 66,43        |
| 0+085,000        | 26,12     | 5,000         | 106,40       |
| 0+090,000        | 48,69     | 5,000         | 187,03       |
| 0+095,000        | 38,73     | 5,000         | 218,55       |
| 0+098,000        | 32,06     | 3,000         | 106,19       |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 3238,25      |

| RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)     |         |
|--------------------------------------|---------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 3238,25 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00    |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 3238,25 |

TOTAL: 5129,78

PABLO JAVIER BRAVO MEJÍA  
TOPOGRAFÍA/ESPECIALISTA SIG  
FISCALIZACIÓN

JUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTAR  
FISCALIZACIÓN PTAR 19  
RUC: 1000000000000

CERTIFICADO:  
Es una copia original



**MUNICIPIO DE LOJA****MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19****MARZO 2020**

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

| RUBRO    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD |
|----------|---|--------|
| PTAR 017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3     |

**SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U2)**

| PK               | AREA (m2) | DISTANCIA (m) | VOLUMEN (m3) |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 0+000,000        | 0,00      | 0,000         |              |
| 0+005,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| 0+010,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| 0+015,000        | 42,90     | 5,000         | 107,25       |
| 0+020,000        | 42,35     | 5,000         | 213,13       |
| 0+025,000        | 40,28     | 5,000         | 206,58       |
| 0+030,000        | 40,92     | 5,000         | 203,00       |
| 0+035,000        | 30,81     | 5,000         | 179,33       |
| 0+040,000        | 27,36     | 5,000         | 145,43       |
| 0+045,000        | 26,98     | 5,000         | 135,85       |
| 0+050,000        | 30,49     | 5,000         | 143,68       |
| 0+055,000        | 29,67     | 5,000         | 150,40       |
| 0+060,000        | 14,47     | 5,000         | 110,35       |
| 0+065,000        | 7,11      | 5,000         | 53,95        |
| 0+070,000        | 0,00      | 5,000         | 17,78        |
| 0+075,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| 0+080,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| 0+085,000        | 0,00      | 5,000         | 0,00         |
| 0+090,000        | 44,96     | 5,000         | 112,40       |
| 0+095,000        | 0,00      | 5,000         | 112,40       |
| 0+098,000        | 0,00      | 3,000         | 0,00         |
| TOTAL A LA FECHA |           |               | 1891,53      |

**RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| CANTIDAD TOTAL A LA FECHA            | 1891,53 |
| CANTIDAD TOTAL ANTERIOR              | 0,00    |
| CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO | 1891,53 |

**TOTAL: 5129,78**MANOLO ABARCA  
PROCURADOR COMUN  
FISCALIZACIÓNJUAN FERNANDO AGUIRRE  
ING. DE CAMPO  
FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENTABLE



FISCALIZACIÓN PTAR 017

R.C.O. 11-01-2017

CERTIFICADO:  
Es fiel copia del original.





|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 29 de mayo de 2020  
OF. -01103-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATOS**  
**DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".**

**Asunto: -**

- APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA NRO. 9

**REFERENCIA:**

✓ Oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de su regularización la aprobación de la reprogramación de obra Nro. 9, misma que ha sido presentada y aprobada por la fiscalización, sobre la solicitud realizada por el constructor con oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9, de fecha 27 de mayo de 2020, motivada en:

1. La suspensión de plazo del contrato complementario No. 2 mientras se realizan importación de insumos de tapones que eviten daños de sub-presión en decantadores secundarios, asuntos complicados por la Pandemia del virus COVID-19
2. La suspensión de plazo del acta de diferencia de cantidades 06, mientras se aprueba los diseños de detalle de la obra de fábrica, obra bypass, otras obras civiles.

Dados los argumentos expuestos por el constructor **SE APRUEBA LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA N° 9**, por existir impedimentos administrativos técnicos que impiden al constructor la ejecución de rubros que estaban programados en diversos frentes de obra y que dadas las circunstancias de ejecución del proyecto no son atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Por la atención que se sirva dar al presente, antelo a usted mi sentimiento de consideración y estima personal.

Atentamente

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
**PROCURADOR COMUN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**  
CC. Archivo



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

|   |  |   |              |   |                  |   |            |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría e ingeniería |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PPH</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf.: 07 2 550125  |            |

01/1






|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 16 de junio del 2020  
OF. -01132-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trápaga Fernández  
Representante Legal del Consorcio ABL  
Constructor del proyecto PTARL

|  |          |
|--|----------|
| <b>CONSORCIO AB LOJA</b>   |          |
| <b>RECIBIDO</b>  |          |
| NOMBRE Y FIRMA:  | FECHA:   |
|  | 16/06/20 |
|  | 10:51    |

Asunto: - Disposición de protección de tuberías de PVC y acero al carbono



Estimado Ingeniero:

En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados a los trabajos que actualmente se ejecutan en las obras de infraestructura del polígono de la PTARL disponemos lo siguiente:

1. Al estar ejecutándose los conjuntos contractuales según la planificación vigente, y debido a que estos se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos superficialmente y sujetos a las afectaciones producto de las cargas que provienen de la circulación de maquinaria pesada necesaria para la ejecución de la estructura vial.  
La fiscalización dispone la protección de la tubería de acero al carbono que queda expuesta al tráfico vehicular al ejecutarse rubros de vías al interior de la PTARL.  
Se autoriza la protección de dichos conjuntos de acero al carbono con hormigón de Fc 140 Kg/cm<sup>2</sup> en un espesor máximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo el diámetro de dichas tuberías con un máximo 10 cm a cada lado y finalmente cubriendo la longitud a lo largo de las zanjas respectivas.
2. En la ejecución del alcantarillado pluvial del polígono de la PTARL, y debido a que estos se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos de forma superficial y afectados directamente con las cargas de la circulación vehicular y de maquinaria pesada necesaria para la ejecución de la estructura vial.  
La Fiscalización dispone la protección de todos los sectores donde se instale la tubería de PVC del alcantarillado pluvial que está en sectores de circulación vehicular y de circulación de maquinaria pesada, este asunto se realizará con hormigón de Fc 140 kg/cm<sup>2</sup>, en un espesor máximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo el diámetro de dichas tuberías con un máximo 10 cm a cada lado y finalmente cubriendo la longitud a lo largo de las zanjas respectivas.
3. En los sectores específicos determinados con las reformas de los conjuntos contractuales y nuevos, que poseen desfoces y desagües con tuberías de PVC que actualmente quedarían expuestos superficialmente en el nivel de la subrasante, se

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría e ingeniería |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREDERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf.: 07 2 550125  |                 |


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTARL LOJA"


|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |


dispone su protección usando hormigón de Fc 140 Kg/cm<sup>2</sup>, en un espesor máximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo el diámetro de dichas tuberías con un máximo 10 cm a cada lado y finalmente cubriendo la longitud a lo largo de las zanjas respectivas en salvaguarda a las afectaciones que producen las cargas vehiculares y de la maquinaria pesada en la etapa constructiva de la ejecución de la estructura vial del polígono de la PTARL.

4. Cabe señalar que se deberá anotar en el libro de obra por parte de los responsables de campo los sectores de las tuberías de PVC y acero al carbono que están en riesgo, de forma que queden autorizados los tramos de zanja y volúmenes de hormigón de Fc 140 kg/cm<sup>2</sup> respectivamente para autorizar las cantidades y abonos respectivos.

Atentamente.



  
 Ing. Mauricio Manolo Abárca Román  
 PROCURADOR COMÚN  
 CONSORCIO LOJA VERDE  
 Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN  
 CC. Administrador de contratos: Ing. Richard Vaca Carrión

  
 Ing. Luis Carrión Bravo  
 SUPERINTENDENTE  
 CONSORCIO LOJA VERDE  
 Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

  
 CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b>                        |  |   |

Loja, 16 de junio del 2020  
OF. -01133-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trápaga Fernández  
Representante Legal del Consorcio ABL  
Constructor del proyecto PTARL

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>CONSORCIO AB LOJA</b><br><b>RECIBIDO</b>   |                             |
| NOMBRE Y FIRMA:<br> | FECHA:<br>16/06/20<br>17:49 |

Asunto: - Disposición de protección de unidades de decantación secundaria

Estimado Ingeniero:

En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados a los trabajos que actualmente se ejecutan en el desarrollo del contrato complementario No 02, disponemos lo siguiente:

- Debido a la cercanía de la etapa invernal se recomienda al constructor que la instalación del Rubro PTAR-RN-022 Tapones para los decantadores secundarios se puedan diferir a la etapa de verano en donde el nivel freático y efectos de sub presión son menores.
- En caso de ejecutarse en el tiempo que se empieza a manifestar la etapa invernal se dispone realizar la colocación de los tapones de los decantadores secundarios con la mayor inversión de recursos y personal posible, esto último con el objetivo que se puedan instalar de forma global en el menor tiempo y que de forma inmediata se proceda a llenar las unidades de los decantadores secundarios con agua, logrando el equilibrio de cargas y que no se generen efectos de sub presión.  
Cabe señalar que previamente a lo recomendado anteriormente deben estar colocados todos los asuntos de fontanería y similares de manera que al ser llenados con agua no existan fugas.
- Cabe recordar que la salvaguarda de las instalaciones construidas en la PTARL al momento actual, está a responsabilidad del constructor y que los costos de estas actividades que evitan efectos de la sub presión a los decantadores secundarios igualmente corren a cargo del constructor.

- Cabe señalar que se deberá anotar en el libro de obra de forma obligatoria el desarrollo del rubro PTAR-RN-022 "Tapones para los decantadores secundarios", por parte de los responsables de campo, de forma que exista un correcto cumplimiento de lo dispuesto en este documento.

Atentamente,



Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN  
CC. Administrador de contratos: Ing. Richard Vaca Carrión

Ing. Luis Carrión Bravo  
SUPERINTENDENTE  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA





|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b>                        |  |   |

Loja, 18 de octubre de 2018  
OF.-275-2018-FISCAPTARL

Vicente Torres Bustamante  
Administrador del Contrato

Proyecto "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa". La Florencia, LOJA.  
Presente.-

Señor  
Jerónimo Darquea  
Representante legal Consorcio AB-Loja  
Presente.-

Asunto: Aprobación de documentación técnica de los planos de forma y estructuras de la estructura de los decantadores secundarios, previo visto bueno del Administrador de obra.

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155.  
ABL-2018-CONS-FIS-0205

De mi consideración:

## 1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicación No. ABL-2018-CONS-FIS-0155, del 10 de julio el 2018, la contratista indica lo siguiente: "...quisiera poner en su conocimiento los planos estructurales de la estructura de los Decantadores Secundarios, la memoria de cálculo estructural, planos de forma y también los archivos en formato SAP 2000 para su revisión y posterior aprobación tras su análisis técnico...". Mediante comunicación No ABL-2018-CONS-FIS-0205, del 17 de agosto del 2018, la contratista indica lo siguiente, quisiera poner en conocimiento los planos estructurales de los tapones existentes en la estructura del decantador secundario, la memoria, planos de forma para su revisión y posterior aprobación tras su análisis técnico.

Del análisis de la documentación entregada por el contratista y el informe de Revisión del especialista estructural del Consorcio, indica lo siguiente: "...Documentos Aprobados: 1. Obra de reparto de decantador Secundario: 1,1, Memoria de Cálculo; 1,2, Planos de Forma; 1.3. Cuantía de Acero...", adjunto copia al contratista y remisión del documento aprobado por fiscalización al Administrador de obra para su análisis y aceptación previo a su ejecución.

De acuerdo a las reunión mantenida en el comité de obra del 3 de octubre del 2018, se solicitó a la Contratista en coordinación con el Administrador de contrato, que toda documentación que se presente debe contener el justificativo técnico de los cambios realizados en obra ya sea en planos o memorias técnicas de reajuste de diseños definitivos, así también debe contener el detalle de la planilla de hierros y la evaluación económica del rubro ajustado; además estos documentos deben ser validados por la Fiscalización y remitidos a la Administración para su aprobación de ser el caso y se notificará a la contratista la autorización para su ejecución.



## 2. BASE LEGAL:

NCICGE.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA  
RUC: 1990920172001

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA



|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b>                        |  |   |

#### 408-17 Administrador del contrato.

"...El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto..."

"...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute en forma óptima, dependiendo de la magnitud del proyecto, se organizará una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalización y fiscalizadores en un área específica: calidad, avance físico y avance financiero de la obra, cada uno de los cuales tendría su propio personal de apoyo y la formación necesaria para atenderla o, si la complejidad de la obra más bien requiere de profesionales con formación en áreas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecánica, etc., que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance físico y financiero de las obras y rindan cuentas al Jefe de Fiscalización del proyecto. Además, para la estructura que establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente, obtener el apoyo logístico e instrumentos de medición, requeridos para que la obra se ejecute conforme con los objetivos definidos..."

**Literal "...e)** Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;..."

#### CONTRATO DE OBRA

**Clausula Vigésima Segunda.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO: VEINTIDOS. UNO.**

"...El Administrador de contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de existir diferencias de carácter técnico o económico ente el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato..."

#### **CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:**

En atención a los oficios en la referencia esta fiscalización en base al criterio de nuestro especialista Estructural, se valida y aprueba la documentación y recomienda la respetiva aprobación del Administrador de contrato, como lo establece las cláusulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): "...Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;..." para y poder notificar al contratista continúe con la ejecución.

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
**PROCURADOR COMUN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE Y**  
**SUSTENTBLE-FISCALIZACION**

Ing. Edison Alberto Salcedo Paladines  
**SUPERINTENDENTE DE**  
**FISCALIZACIÓN**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PARA LOJA

RUC: 090003117001

c.c Director de la Unidad de Regeneración Urbana de la ciudad de Loja.

19 de Agosto 2018  
 10:20





## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



### FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

#### INFORME DE REVISIÓN

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0205 de fecha 17 de agosto de 2018, el cual nos remite documentación técnica relacionado a las formas y geometrías del decantador secundario. A más de lo anterior se remiten los planos estructurales y el análisis de flotabilidad.

| Oficio                     | Asunto  | Estado   | Planos Aprobados |
|----------------------------|---|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS0205          | Formas y geometría de la unidad de decantación secundaria. El detalle de los planos revisados es:<br><br><b>Decantación Secundaria</b><br>-Planta Esquemática<br>-Planta<br>-Secciones I<br>-Secciones II   | Aprobado | 4                |
| Observaciones:             | Se aprueban las formas y geometrías de los planos adjuntos ya que los mismos no alteran la conceptualización original del proyecto en el tren de tratamiento de la decantación secundaria.<br><br>Cabe señalar que la aprobación de los planos estructurales y el análisis de flotabilidad requiere del pronunciamiento del Especialista Estructural de la Fiscalización. |          |                  |
| Responsable de Aprobación: | William Saetama<br>Especialista Sanitario<br>FISCALIZACIÓN  | Firma:   |                  |

Atentamente,

Ing. William Saetama G.  
Especialista Sanitario  
FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 1990920172001

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



Dopec



UNICONSUL



PREGERIS



## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

673 FIS

### INFORME DE REVISIÓN

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Decantador Secundario.

| Oficio  | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|---|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-0205 | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Decantador Secundario  | APROBADO | 04               |
| Observaciones:                                  | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación. |          |                  |
| Responsable de Aprobación:                      | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |          |                  |

#### Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización. No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas respecto a juntas de construcción o empalmes (traslapes).
- Las condiciones de cimentación No son objeto de esta revisión y deberán aprobarse por el profesional correspondiente.

.....

Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



adeplan



UNICONSUL



UNICONSUL





**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN**




FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

**INFORME DE REVISIÓN**

Fecha: 18/10/2018

Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentación técnica aclaratoria de los pedidos según oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

| Oficios  | Asunto   | Estado    | Documentos Aprobados                      |
|--|--|-----------|---|
| ABL-2018-CONS-FIS-0155/ ABL-2018-CONS-FIS-0205 | Documentación Técnica de los planos de forma, flotabilidad y estructurales de la obra de reparto de los decantadores secundarios.  | Aprobado. | 1.Cimentación de decantadores secundarios |
| Observaciones:                                 | Al estar en un medio sumergido el esquema recomendado en el estudio de la UTPL 2015, se ajustó no usando el ítem sub base en vista a que puede soplar o existir fuga de poro, En base a lo último se dispuso en campo y anoto en el libro de obra el uso de material de pedraplen de 30 a 50 cm conformado a máquina, emporando con materiales granulares de menor tamaño. Se deja claro que en el rubro usado, está incluido en el precio unitario las actividades de bombeo y achique de agua. |           |   |
| Responsable de Aprobación:                     | <p>Firma:</p>  <p>Ing. Juan Fernando Aguirre Jaramillo<br/>INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL<br/>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACIÓN</p>   |           |   |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA  
RUC: 1990001170

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA



**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN**




FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

**INFORME DE REVISIÓN**

**Fecha:** 18/10/2018

**Referencia:** OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentación técnica aclaratoria de los pedidos según oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205



| Oficios                    | Asunto   | Estado    | Documentos Aprobados   |
|----------------------------|--|-----------|--|
| ABL-2018-CONS-FIS-0205     | Documentación Técnica de los planos de forma y flotabilidad (tapones) de los decantadores secundarios.   | Aprobado. | 1.Flotalidad<br>1.1. Se aprueba el uso de los tapones a colocarse en la estructura correspondiente a los decantadores secundarios. |
| Observaciones:             | Este sistema tendrá uso, en ocurrencia de situaciones climáticas extremas y cuando este vacío el decantador secundario.  |           |  |
| Recomendación              | El mantenimiento de esta estructura o vaciado de la misma debe realizarse en verano o épocas de estiaje, no en invierno.   |           |  |
| Responsable de Aprobación: | Firma:<br><br>Ing. Juan Fernando Aguirre Jaramillo<br>INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACIÓN |           |  |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PLANTA LOJA  
RUC: 19900201720001

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PLANTA LOJA



Código FISCPTARL

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b>      |  |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b><br><b>CONSORCIO AB LOJA</b> |  |   |

Señor Ingeniero  
Roberto Muñoz C

Administrador del contrato de fiscalización. Del Proyecto

Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales de la ciudad de Loja. Primera Etapa.

Presente.-

**R E C I B I D O**

NUMERO Y FIRMA:

Abas Dral

FECHA:

16/01/2019

14:44.

Loja, 16 DE ENRO DEL 2019  
OF.-0427-2019-FISCPTARL

**Asunto:** Entrega de validación técnica por parte del Dr. Vinicio Suarez, especialista estructural, respecto de los diseños estructurales aprobados por la Fiscalización, para dar respuesta a la Administración de Contrato.

De mi consideración:

En seguimiento al contrato de consultoría de la fiscalización de la Planta de Tratamiento de la ciudad de Loja, en base al seguimiento de la ejecución de los elementos estructurales ejecutados en obra me permito exponer lo siguiente:

#### 1. ANTECEDENTES:

Mediante comulación No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la fiscalización remite al Administrador de Contrato lo siguiente: "...existe la necesidad de legalizar la documentación por parte de la Administración de contrato como lo establece en las cláusulas contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalización ha procedido a la validación técnica de las memorias de cálculo del rediseño estructural propuesto por la contratista, y la suscripción de los planos adjuntos, solicito a usted muy comedidamente la revisión y aprobación de la documentación adjunta...".

Mediante comulación No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador de indica: "...se entrega a la Administración luego de la revisión correspondiente de la Fiscalización, los planos que conforman las unidades de la PTAR.. Sin embargo en dicho oficio no se especifica, si la fiscalización realizó ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el caso solicito se detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados..."



Mediante comulación No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la fiscalización solicita al Administrador de Contrato la Aprobación de la documentación técnica de los planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: "...En atención a los oficios en la referencia esta fiscalización en base al criterio de nuestro especialista Estructural, se valida y aprueba la documentación y recomienda la respectiva aprobación del Administrador de contrato, como lo establece las cláusulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): "... Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto; ... "; para poder notificar al contratista continúe con la ejecución..."

Mediante comulación No. 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador de Contrato manifiesta: "...los cambios son avalados por el especialista estructural del Consorcio: El Ing. Iván Espinoza según nuestros registros no está calificado, conforme los requisitos contractuales establecidos. Por las causales expuestas, La Administración del proyecto, no puede validar la aprobación expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural debidamente

RECIBIDO  
16-01-2019  
12:41  
Vinicio Suarez

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTAR LOJA"



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

*calificado. Mientras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de exclusiva responsabilidad técnica de la Fiscalización.. "*

Mediante comulación No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador de Contrato manifiesta: "...mediante el presente me permito atender su requerimiento relacionado con la petición de calificación del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacón, para que ocupe el cargo de **INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS**, en reemplazo del técnico presentado en la oferta... "; "... Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalización en la Cláusula Quinta, numeral 5.2 Sustitución de personal, procedo a autorizar el cambio propuesto y solicito su incorporación inmediata... ".

## 2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del contrato.



"...El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto. Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto..."

"...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute en forma óptima, dependiendo de la magnitud del proyecto, se organizará una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalización y fiscalizadores en un área específica: calidad, avance físico y avance financiero de la obra, cada uno de los cuales tendría su propio personal de apoyo y la formación necesaria para atenderla o, si la complejidad de la obra más bien requiere de profesionales con formación en áreas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecánica, etc., que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance físico y financiero de las obras y rindan cuentas al Jefe de Fiscalización del proyecto. Además, para la estructura que establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente, obtener el apoyo logístico e instrumentos de medición, requeridos para que la obra se ejecute conforme con los objetivos definidos..."

## 3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a la Fiscalización, ésta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a diseños estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobación o rechazo, además de revisar la metodología constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocación del acero con marcas definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual aceptado y aprobado por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos procesos constructivos propuestos de los elementos estructurales y los volúmenes de obra derivados de estos, establecidos igualmente en la metodología constructiva, previa la participación de la Fiscalización en el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural.



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Cabe recalcar que la Fiscalización ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando trámite a las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

#### 4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por nuestra área estructural con la metodología constructiva vigente de alzado de muros, validando los informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalización para solicitar de la manera más comedida la respetiva aceptación de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las cláusulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista continúe con la ejecución del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados.

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
**PROCURADOR COMÚN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

  
**Ing. Luis Carrón Bravo**  
**SUPERINTENDENTE (E)**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

CC. Consorcio AB Loja, Contratista de la obra

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
 RUC: 1990928172001



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Edificio de Control.

| Oficio                     | Asunto   | Estado                     | Planos Aprobados |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0099     | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Edificio de Control.   | APROBADO CON OBSERVACIONES | 07               |
| Observaciones:             | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido revisada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su revisión. |                            |                  |
| Responsable de Aprobación: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |                            |                  |

#### Recomendaciones:

- Si bien la Memoria de cálculo constituye un compendio de los cálculos y normas utilizados para el diseño, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de cálculo y fórmulas utilizadas para la complementación de los resultados. De esta forma es posible según sea el caso, agilizar la revisión de documentos y notas de cálculo.

**Observaciones:** Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentación, presentan secciones factibles de ser optimizadas, sin embargo en sí, no están erradas en su diseño, por lo que no se pueden rechazar.

Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

VALIDADO:

Dr. Vinicio Suarez Chacón  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Fecha: 19/08/2018

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 1800000000



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA





## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Decantador Primario.

| Oficio                     | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|----------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0096     | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Decantador Primario  | APROBADO | 4+4              |
| Observaciones:             | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación. |          |                  |
| Responsable de Aprobación: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |          |                  |

#### Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización. No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas.

Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

VALIDADO:

D<sup>o</sup> Vinicio Suarez Chacón  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Fecha: 3/ Diciembre / 2018

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



- b) Defecto de humedad. Se extiende la capa y se riega con camiones cisterna de manera que distribuya el agua uniformemente a lo largo de la capa.

No se autorizará la compactación de ninguna tongada si no cumple las condiciones de humedad fijadas previamente.

La humectación de cada tongada se realiza mediante riego desde un camión cisterna.

### **Compactación**

Se realizará con los medios mecánicos aprobados, llevando a cabo el número mínimo de pasadas establecido en su caso para el tramo de ensayo.

La compactación de las tongadas se realiza desde fuera hacia dentro y las capas se compactarán longitudinalmente solapándose unos 40 cm.

La capa correspondiente al final de la jornada se sellará mediante una pasada del rodillo sin vibración y se dejará una pendiente transversal del 4% para evacuación de aguas en caso de lluvia.




## **1.7 Hormigón armado**

### **1. Cimentaciones**

Para la realización de la cimentación se realizarán las excavaciones y hormigonado de los distintos elementos, cuyo proceso constructivo se desarrolla a continuación.

La superficie de apoyo de la cimentación debe ser horizontal, mientras que el terreno normalmente estará inclinado. Por ello, al realizar la excavación, se dividirá el elemento en tramos de longitud igual a un múltiplo exacto (si es posible) del ancho de un panel de encofrado y se escalonará la losa.



En esta fase de los trabajos, se adoptarán las precauciones necesarias para impedir que en caso de lluvias fuertes, puedan acceder las aguas de escorrentía a la zona excavada, ya que si esto sucediera con la armadura colocada y sin hormigonar, nos obligaría a paralizar las obras y realizar costosas labores de limpieza.

Una vez acabada la excavación se procede a la colocación de una capa de hormigón de limpieza a todo lo ancho del elemento cuidando especialmente su nivelación. El hormigón de limpieza debe tener un espesor mínimo de 10 cm para resistir el efecto de punzonamiento producido por los separadores de las armaduras.





CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA


LICITACIÓN INTERNACIONAL LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

acciona **btd**

A continuación, se procede al replanteo del elemento y de las barras de la parrilla inferior de la armadura. Esta, elaborada previamente en el taller de ferralla, se suministra con el camión-grúa auxiliar en el momento en que el equipo de ferrallas está dispuesto para su colocación.



Una vez colocada la armadura del elemento y barras de espera para los alzados, se procederá en el menor tiempo posible a la colocación de los encofrados y hormigonado.



## 2. Muros hormigonados in situ

### Estudios previos

Antes de acometer la construcción de los muros de contención de hormigón armado, deben verificarse las hipótesis y los cálculos realizados en el proyecto. El cálculo estructural del muro se habrá realizado para una altura definida, por lo tanto, lo primero es comprobar que la altura del muro que va a ejecutarse es coincidente, ya que se cuenta con que la cota de coronación será la definida en proyecto.

La cota de cimentación, aunque está definida en el proyecto, dependerá del terreno de cimentación existente, y el conocimiento de éste estará en función de lo extenso que haya sido el reconocimiento geotécnico a nivel de proyecto. Por ello, una vez replanteado el muro en el terreno, se realizarán calicatas para comprobación de que el terreno a la cota que está prevista la cimentación responde a las hipótesis establecidas en los cálculos, y en el caso de que no fuera así, se definirá, de acuerdo con la dirección de obra, una nueva profundidad de excavación, que dará lugar a una altura de muro diferente, y en este caso, la oficina técnica de la empresa presentará a la dirección de obra los cálculos y planos correspondientes. Con los planos del proyecto, o en caso de modificación con los aprobados por la dirección de obra, se procede a la confección de las planillas de despiece de las armaduras, que se entregarán al responsable del taller de ferralla de la obra para la elaboración de la misma.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 19909201

0302  
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA




En las planillas se diferenciarán los hierros de zapatas y esperas de los de los alzados, identificándose cada barra con el mismo código utilizado en los planos, e identificando cada planilla con el tramo de muro que corresponde.

Los otros parámetros que deben verificarse son los relativos a las características del terreno de relleno de trasdós y presencia o no de agua que pudiera producir empuje hidrostático.

#### **Alzados del muro**


El encofrado es una unidad fundamental en la ejecución de los muros de hormigón armado, no solo por su importancia en cuanto al costo y a los plazos de ejecución de la obra, sino también en cuanto al aspecto final de la misma.

Dentro de los encofrados, se distinguen diversos tipos, según sean rectos o curvos, vistos o en cimentaciones, y para grandes paños o encofrados de detalle.



#### **Encofrados modulares**

Se utilizan para encofrar grandes paños en los muros de hormigón, donde normalmente se tiene una importante longitud de muro de altura similar a lo largo de la misma. La elección de un sistema de encofrado de tipo modular permite su fácil colocación y un gran número de reutilizaciones. Las necesidades de suministro de encofrados se estudian en función del total de muros a ejecutar en el conjunto de la obra y de la necesidad o no de simultanear la construcción de los mismos, de acuerdo con el programa de trabajos previsto.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 19309201

#### **Hormigón**



El hormigón debe cumplir las especificaciones de resistencia que se requieren en el proyecto. Se realizarán por tanto con tiempo suficiente los oportunos ensayos, con rotura de probetas a tres, siete y veintiocho días, hasta fijar la fórmula de trabajo adecuada.

Además, el hormigón tiene que tener la suficiente docilidad para su puesta en obra por bombeo. Por ello, es conveniente trabajar con un cono 4-5, que se conseguirá sin disminuir las características resistentes empleando un superfluidificante.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



Copia: Fiscalización

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 19 DE FEBRERO DEL 2019  
OF.-0483-2019-FISCPTARL

Señor Ingeniero  
Roberto Muñoz C

**Administrador del contrato de fiscalización. Del Proyecto**  
**Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales de la ciudad de Loja. Primera**  
**Etapa.**

Presente.-

**Asunto:** Reiteración del criterio y nueva entrega de validación técnica por parte del Dr. Vinicio Suarez, especialista estructural. Respecto de los diseños estructurales aprobados por la Fiscalización, para dar respuesta a la Administración de Contrato.

Referencia: - OF.-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019.  
 - No ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF, del 31 de enero del 2019

De mi consideración:

En seguimiento al contrato de consultoría de la fiscalización de la Planta de Tratamiento de la ciudad de Loja, en base a los oficios de la referencia y al seguimiento de la ejecución de los elementos estructurales ejecutados en obra me permito exponer lo siguiente:

### 1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicación No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la fiscalización remite al Administrador de Contrato lo siguiente: "...*existe la necesidad de legalizar la documentación por parte de la Administración de contrato como lo establece en las cláusulas contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalización ha procedido a la validación técnica de las memorias de cálculo del rediseño estructural propuesto por la contratista, y la suscripción de los planos adjuntos, solicito a usted muy comedidamente la revisión y aprobación de la documentación adjunta...*".

Mediante comunicación No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador de indica: "...*se entrega a la Administración luego de la revisión correspondiente de la Fiscalización, los planos que conforman las unidades de la PTAR.. Sin embargo en dicho oficio no se especifica, si la fiscalización realizó ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el caso solicito se detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados...*"

Mediante comunicación No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la fiscalización solicita al Administrador de Contrato la Aprobación de la documentación técnica de los planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: "...*En atención a los oficios en la referencia esta fiscalización en base al criterio de nuestro especialista Estructural, se valida y aprueba la documentación y recomienda la respetiva aprobación del Administrador de contrato, como lo establece las cláusulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): "...Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto; ..."; para poder notificar al contratista continúe con la ejecución...*"

Mediante comunicación No. 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador de Contrato manifiesta: "...*los cambios son avalados por el especialista estructural del Consorcio; El Ing. Iván Espinoza según nuestros registros no está calificado, conforme los requisitos*"

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



contractuales establecidos. Por las causales expuestas, La Administración del proyecto, no puede validar la aprobación expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural debidamente calificado. Mientras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de exclusiva responsabilidad técnica de la Fiscalización.."

Mediante comunicación No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador de Contrato manifiesta: "...mediante el presente me permito atender su requerimiento relacionado con la petición de calificación del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacón, para que ocupe el cargo de **INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS**, en reemplazo del técnico presentado en la oferta..."; "...Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalización en la Cláusula Quinta, numeral 5.2 Sustitución de personal, procedo a autorizar el cambio propuesto y solicito su incorporación inmediata..."

## 2. BASE LEGAL:

### NCICGE

408-17 Administrador del contrato.

"...El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto. Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto..."

"...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute en forma óptima, dependiendo de la magnitud del proyecto, se organizará una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalización y fiscalizadores en un área específica: calidad, avance físico y avance financiero de la obra, cada uno de los cuales tendría su propio personal de apoyo y la formación necesaria para atenderla o, si la complejidad de la obra más bien requiere de profesionales con formación en áreas distintas, como: **estructuras**, arquitectura, suelos, electricidad, mecánica, etc., que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance físico y financiero de las obras y rindan cuentas al Jefe de Fiscalización del proyecto. Además, para la estructura que establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente, obtener el apoyo logístico e instrumentos de medición, requeridos para que la obra se ejecute conforme con los objetivos definidos..."



## 3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a la Fiscalización, ésta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a diseños estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobación o rechazo, además de revisar la metodología constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocación del acero con marcas definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual aceptado y aprobado por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos procesos constructivos propuestos de los elementos estructurales y los volúmenes de obra derivados de estos,

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

establecidos igualmente en la metodología constructiva, previa la participación de la Fiscalización en el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural.

Cabe recalcar que la Fiscalización ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando trámite a las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

#### 4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUÁREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suárez APRUEBA lo actuado por nuestra área estructural con la metodología constructiva vigente de alzado de muros, validando los informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalización para solicitar de la manera más comedida la respetiva aceptación de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las cláusulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): "... Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista continúe con la ejecución del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados.

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
**PROCURADOR COMÚN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

Ing. Luis Carrión Bravo  
**SUPERINTENDENTE (E)**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

CC. Consorcio AB Loja, Contratista de la obra.  
 Anexos:

- Firmas aprobatorias por medio electrónico del trabajo del Ing. Vinicio Suarez.
- Documentos originales reiterando los criterios solicitados en Oficio No ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF.


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
 RUC: 1990920172001

Recabido

Ricard Huerta

19-02-2019

16:50

|   |            |
|---|------------|
| <b>CONSORCIO AB LOJA</b>  |            |
| <b>RECIBIDO</b>   |            |
| NOMBRE Y FIRMA:   | FECHA:     |
|  | 19/02/2019 |
|   | 16:52      |

Recabido

Yadira

19-02-20

15h 25

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN




FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 06 de Agosto de 2018


Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Edificio de Control.

| Oficio                   | Asunto   | Estado                     | Planos Aprobados |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0099   | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Edificio de Control.   | APROBADO CON OBSERVACIONES | 07               |
| Observaciones:           | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido revisada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba las cuantías en planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su revisión.                               |                            |                  |
| Responsable de Revisión: | <p>Firma: </p> <p>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br/>Ingeniero Estructural<br/>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN</p> |                            |                  |

#### Observaciones:


- Los aspectos concernientes a metodologías y procesos constructivos, *No son objetivo de esta revisión*. La metodología propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por administración desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a la correspondiente instancia administrativa.
- Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentación, presentan secciones factibles de ser optimizadas, sin embargo en sí, no están erradas en su diseño, por lo que no se pueden rechazar.

REVISADO:



Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

APROBADO:



Ing. Vinicio Suarez Ch.  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
FISCALIZACIÓN

Es fiel copia del original



Dopec



PROYECTOS

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN ETAPA 1





## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Filtro Percolador.

| Oficio                   | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|--------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0096   | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Filtro Percolador  | APROBADO | 06               |
| Observaciones:           | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba las cuantías en planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación. |          |                  |
| Responsable de Revisión: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |          |                  |

#### Recomendaciones:

- No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas respecto a juntas de construcción o empalmes (traslapes).
- Las condiciones de cimentación No son objeto de esta revisión y deberán aprobarse por el profesional correspondiente.
- Los aspectos concernientes a metodologías y procesos constructivos, *No son objetivo de esta revisión*. La metodología propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por administración desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO:

.....  
Ing. Iván Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

APROBADO:

.....  
Ing. Vinicio Suarez Ch.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
FISCALIZACIÓN

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



adeplan



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



EMICONSEJ



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Decantador Primario.

| Oficio                   | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|--------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0096   | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Decantador Primario  | APROBADO | 4+4              |
| Observaciones:           | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba las cuantías en planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación.                       |          |                  |
| Responsable de Revisión: | Firma.....<br><br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN |          |                  |

#### Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización. No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas.
- Los aspectos concernientes a metodologías y procesos constructivos, *No son objetivo de esta revisión*. La metodología propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por administración desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO:



Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 1990920172001

APROBADO:



Ing. Vinicio Suarez Ch.  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
FISCALIZACIÓN

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.





## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN




FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 07 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Decantador Secundario.


| Oficio                   | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|--------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0155   | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Decantador Secundario  | APROBADO | 04               |
| Observaciones:           | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba las cuantías en planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación.               |          |                  |
| Responsable de Revisión: | Firma <br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN |          |                  |

#### Recomendaciones:


- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización. No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas respecto a juntas de construcción o empalmes (traslapes).
- Las condiciones de cimentación No son objeto de esta revisión y deberán aprobarse por el profesional correspondiente.
- Los aspectos concernientes a metodologías y procesos constructivos, *No son objetivo de esta revisión*. La metodología propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por administración desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO:

APROBADO:

  
Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 1990920172001

  
Ing. Vinicio Suarez Ch.  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
FISCALIZACIÓN

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



Doble C



FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 12 de Junio de 2018

**Referencia:** ABL-2018-CONS-FIS-097. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de la Unidad de Pretratamiento.

| Oficio                   | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|--------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0097   | Memoria de cálculo y Planos estructurales del pretratamiento.  | APROBADO | 9                |
| Observaciones:           | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba cuantías en los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación. |          |                  |
| Responsable de Revisión: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |          |                  |

#### Recomendaciones:

- Ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de seguridad, en elementos menos críticos, y según sea permitido por los códigos en vigencia.
- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización.
- No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas respecto a juntas de construcción o empalmes (traslapes).
- Las condiciones de cimentación No son objeto de esta revisión y deberán aprobarse por el profesional correspondiente.
- Los aspectos concernientes a metodologías y procesos constructivos, *No son objetivo de esta revisión*. La metodología propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por administración desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO:

.....

Ing. Iván Espinosa Hurtado,  
Ingeniero Estructural

APROBADO:

.....

Ing. Vinicio Suarez Ch.  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

CERTIFICO:

del copia del original.





## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Filtro Percolador.

| Oficio                     | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|----------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0096     | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Decantador Primario  | APROBADO | 06               |
| Observaciones:             | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación. |          |                  |
| Responsable de Aprobación: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |          |                  |

#### Recomendaciones:

- No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas.

Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

VALIDADO:

Df. Vinicio Suarez Chacón  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Fecha: 12/08/2018

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



Dopec



PRESENIS

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PLANTA LOJA



## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Edificio de Control.

| Oficio                     | Asunto   | Estado                     | Planos Aprobados |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0099     | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Edificio de Control.   | APROBADO CON OBSERVACIONES | 07               |
| Observaciones:             | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido revisada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su revisión. |                            |                  |
| Responsable de Aprobación: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |                            |                  |

#### Recomendaciones:

- Si bien la Memoria de cálculo constituye un compendio de los cálculos y normas utilizados para el diseño, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de cálculo y fórmulas utilizadas para la complementación de los resultados. De esta forma es posible según sea el caso, agilizar la revisión de documentos y notas de cálculo.

**Observaciones:** Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentación, presentan secciones factibles de ser optimizadas, sin embargo en sí, no están erradas en su diseño, por lo que no se pueden rechazar.

Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

VALIDADO:

Dr. Vinicio Suarez Chacón  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Fecha: 19/08/2018

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



Dopec



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN ETAPA 1





## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 07 de Agosto de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Decantador Secundario.

| Oficio                     | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|----------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0155     | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Decantador Secundario  | APROBADO | 04               |
| Observaciones:             | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación. |          |                  |
| Responsable de Aprobación: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |          |                  |

#### Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización. No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas respecto a juntas de construcción o empalmes (traslapes).
- Las condiciones de cimentación No son objeto de esta revisión y deberán aprobarse por el profesional correspondiente.

Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

VALIDADO:

Dr. Vinicio Suarez Chacón  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Fecha: 26/NOVIEMBRE/2018

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

COPIA  
del original



## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN




FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN


Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de Decantador Primario.


| Oficio                     | Asunto  | Estado   | Planos Aprobados |
|----------------------------|---|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0096     | Memoria de cálculo y Planos estructurales del Decantador Primario   | APROBADO | 4+4              |
| Observaciones:             | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación.                                    |          |                  |
| Responsable de Aprobación: | <br>Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN |          |                  |

#### Recomendaciones:

- Cuando exista Incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización. No es objeto de esta revisión, la aprobación de procesos constructivos y sus acciones derivadas.

  
Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

VALIDADO:

  
Dr. Vinicio Suarez Chacón  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Fecha: 3 / DICIEMBRE / 2018

Es copia del original.



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PLANO 1





## CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

### INFORME DE REVISIÓN

Fecha: 12 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS FIS-097. En el documento de referencia se remite la documentación técnica referente a la propuesta de optimización de la Unidad de Pretratamiento.

| Oficio                     | Asunto   | Estado   | Planos Aprobados |
|----------------------------|--|----------|------------------|
| ABL-2018-CONS-FIS-0097     | Memoria de cálculo y Planos estructurales del pretratamiento.  | APROBADO | 9                |
| Observaciones:             | Se aprueba la Memoria de cálculo, la misma que ha sido verificada por Fiscalización (Informe anexo).<br><br>Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y su verificación. |          |                  |
| Responsable de Aprobación: | Firma.....<br><br>Ing. Iván Alejandro Espinosa Hurtado.<br>Ingeniero Estructural<br>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN   |          |                  |

Recomendaciones: Si bien la Memoria de cálculo constituye un compendio de los cálculos y normas utilizados para el diseño, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de cálculo y fórmulas utilizadas para la complementación de los resultados. De esta forma es posible según sea el caso, agilizar la revisión de documentos y notas de cálculo.

- De ser posible, se recomienda ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de seguridad, en elementos menos críticos, y según sea permitido por los códigos en vigencia.
- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicación de una norma sobre otra reconocida o vigente, deberá elevarse la consulta o justificación, previamente a la Fiscalización.

VALIDADO:

Ing. Iván Espinosa Hurtado.  
Ingeniero Estructural  
FISCALIZACIÓN

Dr. Vinicio Suarez Chacón  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Fecha: 10/06/2018

CERTIFICO:  
Es fiel copia del original.



Dopec









Municipio de Loja



Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-053-OF  
Loja, 12 de febrero de 2020

ASUNTO: Atención a OF.-01056-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trápaga Fernández  
REPRESENTANTE LEGAL  
DEL CONSORCIO AB LOJA  
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención a OF.-01056-2019 FISCPTARL suscrito por el Ing. Mauricio Manolo Abarca Rómán, Procurador Común Consorcio Loja Verde y Sustentable, y el Ing. Luis Alberto Carrión Bravo, Superintendente Fiscalización Consorcio Loja Verde y Sustentable, en el que indica que la Fiscalización entrega la información de la matriz de cumplimiento de los equipos mecánicos de la PTARL, me permito recordarle se realice la importación oportuna de los equipos autorizados, para evitar futuros atrasos.


Por la atención al presente le antelo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR CONTRATOS

cc: Consorcio Loja Verde y Sustentable  
Archivo

Adjunto: OF.-01056-2020-FISCPTARL



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b>                        |  |   |

Loja, 06 de Febrero del 2020  
 OF.- 01056-2020-FISCPTARL

Señor Ingeniero.  
 Richard Vicente Vaca Carrión.  
 Administrador del Contrato de Fiscalización.  
 Proyecto "Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"  
 La Florencia, Loja.-

*Por favor enviar al Ing. Edgar  
 Para su revisión y firma.  
 Se ofrece a la  
 autoridad para  
 recibir informe  
 de equipos  
 aprobado  
 10/02/2020*

**ASUNTO:** FISCALIZACIÓN ENTREGA LA INFORMACION DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTOS DE LOS EQUIPOS MECANICOS DE LA PTARL.

**REFERENCIA:** Comités de obra realizados en el Municipio de Loja

De nuestra consideración:

Adjunto al presente s/rvase encontrar, la matriz de CUMPLIMIENTOS, del equipamiento mecánico, elaborado por fiscalización con el soporte técnico del especialista de equipos mecánicos de la fiscalización, Ing. PhD Miguel Ángel Caraballo Núñez

Por medio del presente informamos a su autoridad los rubros cuyas validaciones están en análisis de parte del municipio de Loja:

- PTAR-110 Compuerta canal motor Dim 1,1x1,5m AISI-316
- PTAR-126 Compuerta vertedero
- PTAR-119 Compuerta mural motor Dim 0,80x0,80
- PTAR-131 Compuerta canal motor Dim 1,4x1,4 AISI 316
- PTAR-132 Compuerta mural motor Dim 0,9x0,9 AISI-316.

Reiteramos por la presente que todos los rubros de la matriz de estados anexada en este documento, cuyas aprobaciones están cumplidas por las partes (color verde) deben haberse notificado por su autoridad para la adquisición respectiva, con respecto a esto último es importante que por intermedio de su autoridad se remita y nuevamente se notifique al constructor que todos estos rubros están autorizados para su adquisición.

Por su atención preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
 PROCURADOR COMÚN  
 CONSORCIO LOJA VERDE  
 Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

Luis Alberto Carrión Bravo  
 SUPERINTENDENTE FISCALIZACIÓN  
 CONSORCIO LOJA VERDE  
 Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

C.c. ARCHIVO

CONSORCIO LOJA VERDE Y

FISCALIZACIÓN PTARL

RUC: 199092040001

**MUNICIPIO DE LOJA**  
 UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE AGUA  
 Y SANEAMIENTO  
 06 FEB 2020  
 Por: 18/1/20  
 (Firma)  
 (Firma)



| CÍGLO          | RUBRO   | STATUS CONSTRUCTOR | STATUS FISCALIZACIÓN | STATUS MUNICIPIO | UNIDAD |        | CANTIDAD PROPUESTA ABL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------|---|--------------------|----------------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------|-----------------|--------------|
|                |   |                    |                      |                  | UNIDAD | UNIDAD |                        |          |                 |              |
|                |   |                    |                      |                  | UNIDAD | UNIDAD |                        |          |                 |              |
| OBRA MECANICA  |   |                    |                      |                  |        |        |                        |          |                 |              |
| PRETRATAMIENTO |   |                    |                      |                  |        |        |                        |          |                 |              |
| 103            | Tapizaje canal de 15 mm y 5 mm de paso.                         | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 3        | 25,726,19       | 77,178,57    |
| 105            | Puente desarenador de 40 x 8 m galv.                            | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 3        | 24,882,33       | 73,146,99    |
| 109            | Reja alta. Ancho: 11 m. Paso: 20 mm.                            | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 3        | 17,877,69       | 53,453,07    |
| 110            | Compresor motor Dima 11 x 15 m. AISI 316.                       | PRESENTADO         | APROBADO             | SIN ANALISIS     | u      |        |                        | 8        | 10,280,67       | 82,245,36    |
| 112            | Tornillo resaca 250 mm long. 11.60 m. AISI 316.                 | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 2        | 23,165,46       | 46,330,92    |
| 113            | Bombas arenas. Caudal 55 m <sup>3</sup> /h. Alt: 2.5 m. Galv.   | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 3        | 20,981,42       | 62,944,26    |
| 115            | Motor para elevación 15 KW                                      | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 9        | 11,595,54       | 104,338,06   |
| 117            | Aceros en soportes  |                    |                      |                  | kg     |        |                        | 590      | 14,16           | 8,354,40     |
| 122            | Clasificador arenas con malla sin fin 20 x 240 m/h.             | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 1        | 35,401,69       | 35,401,69    |
| 125            | Medidor electromagnético 1400 mm                                |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 28,731,83       | 28,731,83    |
| 129            | Compresor motor Dima 11 x 15 m. AISI 316.                       | PRESENTADO         | NO APROBADO          | SIN ANALISIS     | u      |        |                        | 3        | 33,671,18       | 100,803,54   |
| 133            | Bomba sumergible. Caudal 170 m <sup>3</sup> /h. AISI 304 m.c.a. | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 3        | 8,870,63        | 26,611,89    |
| 134            | Polipasto eléctrico para cuchara. Capacidad 1.5 kg.             | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 1        | 10,261,37       | 10,261,37    |
| 135            | Cuchara bivalva. Capacidad de 250 kg.                           | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 1        | 15,081,13       | 15,081,13    |
| 138            | Válvula de compuerta manual DN-150.                             | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 3        | 528,66          | 1,585,98     |
| 139            | Compuerta manual Dima 15 x 17 m. AISI 316.                      | PRESENTADO         | NO APROBADO          | SIN ANALISIS     | u      |        |                        | 1        | 7,061,46        | 7,061,46     |
| 140            | Contenedor abierto de 5 m <sup>3</sup> .                        |                    |                      |                  | u      |        |                        | 5        | 1,298,07        | 6,490,35     |
| 141            | Medidor de SST  |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 8,390,21        | 8,390,21     |
| 142            | Conjunto vaciados desarenado                                    |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 3,785,43        | 3,785,43     |
| 145            | Carrete de desmontaje DN-150.                                   |                    |                      |                  | u      |        |                        | 3        | 235,07          | 705,21       |
| 147            | Conjunto entrada clasificador                                   |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 2,378,99        | 2,378,99     |
| 148            | Defl. grasas. Ancho: 1.4 m. Esp.: 6 mm. PRFV.                   |                    |                      |                  | m      |        |                        | 54       | 243,10          | 13,127,40    |
| 150            | Carril tipo ferroviario   |                    |                      |                  | m      |        |                        | 150      | 41,06           | 6,159,00     |
| 152            | Conjunto vaciados desbaste                                      |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 7,595,79        | 7,595,79     |
| 153            | Válvula de compuerta manual DN-100.                             | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 4        | 308,94          | 1,235,76     |
| 154            | Carrete de desmontaje DN-100.                                   |                    |                      |                  | u      |        |                        | 4        | 209,04          | 836,16       |
| 159            | Reja man. Ancho: 1.1 m. Paso: 10 mm. AISI-304                   |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 4,313,58        | 4,313,58     |
| 162            | Reja man. Ancho: 1.5 m. Paso: 100 mm.                           |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 3,211,63        | 3,211,63     |
| 163            | Manómetro de esfera tipo muelle tubular                         |                    |                      |                  | u      |        |                        | 3        | 237,81          | 713,43       |
| 166            | Soporte cuchara   |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 10,261,37       | 10,261,37    |
| 167            | Conjunto sobrenadante clasificador                              |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 1,132,84        | 1,132,84     |
| 168            | Conjunto sobrenadante separador de grasas                       | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |        |                        | 1        | 150,102         | 150,102      |
| 169            | Conexión para limpieza de conducciones                          |                    |                      |                  | u      |        |                        | 1        | 283,22          | 283,22       |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001

2/8 (Incl)



| IGO                  | RUBRO   | STATUS<br>CONSTRUCTOR | STATUS<br>FISCALIZACIÓN | STATUS<br>MUNICIPIO | UNIDAD | CANTIDAD<br>PROPUESTA<br>ABL | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 170                  | Conjunto entrada separador grasas               |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 966,47             | 966,47          |
| 171                  | Vertedero AISI-316: 250 mm. x 4 mm.             |                       |                         |                     | m      |                              | 12       | 259,62             | 3.115,44        |
| 172                  | Conjunto red de vaciados pretratamiento         |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 778,83             | 778,83          |
| 174                  | Conjunto impulsión vaciados pretratamiento      |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 2.039,14           | 2.039,14        |
| 175                  | Conjunto vaciados clasificador                  |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 323,53             | 323,53          |
| 176                  | Conjunto vaciados separador de grasas           |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 323,53             | 323,53          |
| 177                  | Controlador de nivel tipo flotador              |                       |                         |                     | u      |                              | 7        | 188,82             | 1.321,74        |
| 178                  | Carril de rodadura tipo IPN-220 en acero A410b. |                       |                         |                     | m      |                              | 11       | 79,06              | 869,66          |
| 180                  | Medidor de conductividad                        |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 4.347,32           | 4.347,32        |
| 181                  | Medidor de pH                                   |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 3.030,40           | 3.030,40        |
| 183                  | Deflector AISI 316: 500 mm. x 2 mm.             |                       |                         |                     | m      |                              | 2,95     | 497,04             | 1.466,27        |
| 184                  | Sonda de temperatura.                           |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 249,70             | 249,70          |
| 185                  | Tubo de neopreno bombas arenas DN-80.           |                       |                         |                     | m      |                              | 9        | 153,92             | 1.385,28        |
| 187                  | Valvula de compuerta manual DN-50.              | PRESENTADO            | APROBADO                | APROBADO            | u      |                              | 2        | 198,26             | 396,52          |
| DECANTACIÓN PRIMARIA |   |                       |                         |                     |        |                              |          |                    |                 |
| 102                  | Decantador rectangular de rasquetas 30 m.       | PRESENTADO            | APROBADO                | APROBADO            | u      |                              | 2        | 53.150,70          | 106.301,40      |
| 117                  | Acero en soportes                               |                       |                         |                     | kg     |                              |          | 14,16              | 8.354,40        |
| 119                  | Compuerta tipo motor Dim: 0,8 x 0,8 m AISI-316  | PRESENTADO            | APROBADO                | SIN ANALISIS        | u      | 3                            |          | 7.456,98           | 22.370,94       |
| 123                  | Conjunto alimentación decantadores primarios    |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 22.657,09          | 22.657,09       |
| 128                  | Bombas tipo centrifuga 0,20 m3/h a 15 m.c.a.    | PRESENTADO            | APROBADO                | APROBADO            | u      |                              | 4        | 7.359,94           | 29.439,76       |
| 136                  | Conjunto bombeo fangos primarios y vaciados     |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 13.702,82          | 13.702,82       |
| 138                  | Valvula de compuerta manual DN-150              | PRESENTADO            | APROBADO                | APROBADO            | u      |                              | 4        | 52.816,66          | 211.266,64      |
| 143                  | Conjunto purga fangos primarios                 |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 7.448,52           | 7.448,52        |
| 145                  | Carrete de desmontaje DN-150.                   |                       |                         |                     | u      |                              | 4        | 235,07             | 940,28          |
| 146                  | Conjunto salida flotantes primarios             |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 708,03             | 708,03          |
| 149                  | Bombas tipo centrifuga 0,20 m3/h a 10 m.c.a.    | PRESENTADO            | APROBADO                | APROBADO            | u      |                              | 2        | 11.340,73          | 22.681,46       |
| 153                  | Valvula de compuerta manual DN-100              | PRESENTADO            | APROBADO                | APROBADO            | u      |                              | 8        | 308,94             | 2.471,52        |
| 154                  | Carrete de desmontaje DN-100.                   |                       |                         |                     | u      |                              | 8        | 209,04             | 1.672,32        |
| 156                  | Carril de rodadura tipo IPN-200                 |                       |                         |                     | m      |                              | 10       | 66,79              | 667,90          |
| 160                  | Deflector manual de 1000 kg.                    | PRESENTADO            | APROBADO                | APROBADO            | u      |                              | 1        | 277,06             | 277,06          |
| 161                  | Medidor electromagnetico 150 mm.                |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 4.273,24           | 4.273,24        |
| 163                  | Manómetro de esfera tipo muelle tubular         |                       |                         |                     | u      |                              | 6        | 237,81             | 1.426,86        |
| 165                  | Conjunto bombeo flotantes primarios             |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 3.894,19           | 3.894,19        |
| 169                  | Conexión para limpieza de conducciones          |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 283,22             | 283,22          |
| 177                  | Controlador de nivel tipo flotador              |                       |                         |                     | u      |                              | 1        | 188,82             | 188,82          |

CONSORCIO TONALIA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN

2/8 (ingreso)



| CÍGO                   | RUBRO  | STATUS CONSTRUCTOR | STATUS FISCALIZACIÓN | STATUS MUNICIPIO | UNIDAD         |        | CANTIDAD PROPUESTA ABL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|------------------------|----------|-----------------|--------------|
|                        |  |                    |                      |                  | UNIDAD         | UNIDAD |                        |          |                 |              |
| 1179                   | Válvula de compuerta manual DN-80.                           | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 2                      | 2        | 272,59          | 545,18       |
| 1182                   | Carrete de desmontaje DN-80.                                 |                    |                      |                  | u              |        |                        | 2        | 200,97          | 401,94       |
| 1186                   | Válvula de retención a bola DN-80.                           | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 2                      | 2        | 171,83          | 343,66       |
| 1190                   | Válvula de retención a bola DN-100.                          | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 4                      | 4        | 202,98          | 811,92       |
| FILTROS PERCOLADORES   |  |                    |                      |                  |                |        |                        |          |                 |              |
| 1192                   | Bellón para lecho bacteriano                                 | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | m <sup>3</sup> |        | 6,22                   | 6,22     | 200,61          | 1.247.994,81 |
| 1199                   | Distribución por fte de lecho bacteriano                     | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 2                      | 2        | 568,70          | 1.137,40     |
| 126                    | Compuerta ventidero  | PRESENTADO         | APROBADO             | SIN ANALISIS     | u              |        | 2                      | 2        | 8,15            | 16,30        |
| DECANTACIÓN SECUNDARIA |  |                    |                      |                  |                |        |                        |          |                 |              |
| 1104                   | Decantador 120 m <sup>3</sup> de rasquetas 30 m.             | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 2                      | 2        | 53.150,70       | 106.301,40   |
| 1116                   | Bomba con filtro helicoidal 25 m <sup>3</sup> /h H=10 m.c.a. | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 4                      | 4        | 7.339,94        | 29.359,76    |
| 1117                   | Acero en soportes  |                    |                      |                  | kg             |        |                        | 590      | 14,16           | 8.354,40     |
| 1119                   | Compuerta manual DN-80 x 0,8 m ALI-116                       | PRESENTADO         | APROBADO             | SIN ANALISIS     | u              |        | 2                      | 2        | 7.136,98        | 14.273,96    |
| 1124                   | Conjunto alimentación decantadores secundarios               |                    |                      |                  | u              |        |                        | 1        | 22.657,09       | 22.657,09    |
| 1130                   | Conj. bombeo fangos secundarios y vaciados                   |                    |                      |                  | u              |        |                        | 1        | 19.905,20       | 19.905,20    |
| 1138                   | Válvula de compuerta manual DN-150                           | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 4                      | 4        | 528,66          | 2.114,64     |
| 1144                   | Conjunto purga fangos secundarios                            |                    |                      |                  | u              |        |                        | 1        | 7.448,52        | 7.448,52     |
| 1145                   | Carrete de desmontaje DN-150.                                |                    |                      |                  | u              |        |                        | 4        | 235,07          | 940,28       |
| 1153                   | Válvula de compuerta manual DN-100                           | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 8                      | 8        | 308,94          | 2.471,52     |
| 1154                   | Carrete de desmontaje DN-100.                                |                    |                      |                  | u              |        |                        | 8        | 209,04          | 1.672,32     |
| 1156                   | Carril de rodadura tipo IPN-200                              |                    |                      |                  | m              |        |                        | 10       | 66,79           | 667,90       |
| 1160                   | Diferencial manual 1000 kg.                                  | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 1                      | 1        | 277,06          | 277,06       |
| 1161                   | Medidor electromagnético 150 mm.                             |                    |                      |                  | u              |        |                        | 1        | 4.273,24        | 4.273,24     |
| 1163                   | Manómetro de esfera tipo muelle tubular                      |                    |                      |                  | u              |        |                        | 4        | 237,81          | 951,24       |
| 1169                   | Conexión para limpieza de conducciones                       |                    |                      |                  | u              |        |                        | 1        | 283,22          | 283,22       |
| 1190                   | Válvula de retención a bola DN-100.                          | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |        | 4                      | 4        | 202,98          | 811,92       |

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FINALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FINALIZACIÓN PTAR LOJA

4/20/2024



| IGO                                 | RUBRO                                    | STATUS CONSTRUCTOR | STATUS FISCALIZACIÓN | STATUS MUNICIPIO | UNIDAD         | CANTIDAD PROPUESTA ABL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------|----------|-----------------|--------------|
| ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS |  |                    |                      |                  |                |                        |          |                 |              |
| 1099                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 2        | 207,914,21      | 414,888,76   |
| 1101                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 2        | 123,210,16      | 246,420,52   |
| 1106                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | m <sup>2</sup> |                        | 46,58    | 224,72          | 103,726,26   |
| 1107                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 3        | 27,112,27       | 81,336,81    |
| 1108                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 7,728,57        | 7,728,57     |
| 1111                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 117,938,49      | 117,938,49   |
| 1116                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 4        | 7,339,94        | 29,359,76    |
| 1117                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | kg             |                        | 590      | 14,16           | 8,354,40     |
| 1118                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 14,668,81       | 14,668,81    |
| 1120                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 49,163,53       | 49,163,53    |
| 1121                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 2        | 15,810,40       | 31,620,80    |
| 1127                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 2        | 14,160,69       | 28,321,38    |
| 1137                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 2,336,51        | 2,336,51     |
| 1138                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 12       | 528,66          | 6,343,92     |
| 1145                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 12       | 235,07          | 2,820,84     |
| 1151                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 3        | 328,057         | 984,171      |
| 1153                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 9        | 308,94          | 2,780,46     |
| 1154                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 9        | 209,04          | 1,881,36     |
| 1155                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 3,488,87        | 3,488,87     |
| 1156                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | m              |                        | 30       | 66,79           | 2,003,70     |
| 1157                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 10,195,69       | 10,195,69    |
| 1158                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 6,330,78        | 6,330,78     |
| 1160                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 277,06          | 277,06       |
| 1163                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 9        | 237,81          | 2,140,29     |
| 1164                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 2        | 2,444,16        | 4,888,32     |
| 1169                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 4        | 283,22          | 1,132,88     |
| 1182                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 4        | 198,26          | 793,04       |
| 1301                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u              |                        | 1        | 3,078,24        | 3,078,24     |
| DESINFECCIÓN                        |  |                    |                      |                  |                |                        |          |                 |              |
| 1114                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | NO APROBADO          | SIN ANÁLISIS     | u              |                        | 1        | 207,914,21      | 207,914,21   |
| 1117                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | NO APROBADO          | SIN ANÁLISIS     | kg             |                        | 590      | 14,16           | 8,354,40     |
| 1131                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | NO APROBADO          | SIN ANÁLISIS     | u              |                        | 1        | 116,076         | 116,076      |
| 1139                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | NO APROBADO          | SIN ANÁLISIS     | u              |                        | 2        | 6,492,67        | 12,985,34    |
| 1149                                | Conj. bomba de fangos 100 m <sup>3</sup> | PRESENTADO         | NO APROBADO          | SIN ANÁLISIS     | u              |                        | 1        | 1,540,79        | 1,540,79     |

CONSORCIO AGUA VERDE Y SUSTENTABILIDAD  
FISCALIZACIÓN

5/30 (m) (m)



| ÍTEM | RUBRO                                       | STATUS CONSTRUCTOR | STATUS FISCALIZACIÓN | STATUS MUNICIPIO | UNIDAD | CANTIDAD PROPUESTA ABL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------|---|--------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 169  | Conexión para limpieza de conducciones      |                    |                      |                  | u      |                        | 2        | 283,22          | 566,44       |
| 173  | Rotámetro en línea para un caudal de 3 l/h. |                    |                      |                  | u      |                        | 2        | 141,61          | 283,22       |
| 177  | Controlador de nivel tipo flotador          |                    |                      |                  | u      |                        | 1        | 188,82          | 188,82       |
| 179  | Valvula de compuerta manual DN-80           | PRESENTADO         | APROBADO             | APROBADO         | u      |                        | 1        | 272,59          | 272,59       |
| 182  | Carrete de desmontaje DN-80.                |                    |                      |                  | u      |                        | 1        | 200,97          | 200,97       |
| 302  | Conjunto bombeo saneamiento sala de control |                    |                      |                  | u      |                        | 1        | 4.723,49        | 4.723,49     |
|      |   |                    |                      |                  |        |                        |          |                 | 4.072.655,36 |

### LEYENDA


| LOR | SIGNIFICADO  | COSTO     | %     |
|-----|--|-----------|-------|
|     | Equipos APROBADOS por Fiscalización y APROBADOS por el Municipio   | 3334788,9 | 81,88 |
|     | Compuertas PRESENTADAS por el Constructor, y APROBADAS por Fiscalización con el compromiso asumido por el Contratista, considerando que para cada compuerta motorizada será utilizado un accionamiento robusto y garantizado por el proveedor.   | 140082,28 | 3,44  |
|     | Compuertas PRESENTADAS inicialmente por el Constructor, NO APROBADAS por Fiscalización, sin que el Constructor responda a las observaciones realizadas ni insista en su aprobación.  | 34818,76  | 0,85  |
|     | Conjunto de Equipos de Cloración, PRESENTADOS por el Constructor, NO APROBADOS por Fiscalización. La Contratista responde a observaciones que son parcialmente aprobadas, y a la vez solicita cambiar algunos de los equipos de la Planta incorporando un NR (Grupo de presión)<br>NOTA: Del conjunto de equipos de Cloración se encuentra aprobado por Fiscalización y el Municipio, un puente grúa de 3 T. | 207914,21 | 5,11  |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

6/8 (HGT/ML)

| CÓDIGO | RUBRO   | STATUS<br>CONSTRUCTOR | STATUS<br>FISCALIZACIÓN | STATUS<br>MUNICIPIO | UNIDAD |        | CANTIDAD<br>PROPUESTA<br>ABL | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL |
|--------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
|        |   |                       |                         |                     | UNIDAD | UNIDAD |                              |          |                    |                 |
|        |   |                       |                         |                     | UNIDAD | UNIDAD |                              |          |                    |                 |
|        | Son conjuntos o tuberías para los cuales han sido solicitada la aprobación de los procedimientos de soldadura, mismos que han sido APROBADOS por Fiscalización sin que la Contratista ejecute en su totalidad, su construcción en obra. | 189671,59             | 4,66                    |                     |        |        |                              |          |                    |                 |
|        | Rubros faltantes NO PRESENTADOS por la CONTRATISTA (No analizados todavía).<br>NOTA: Son instrumentos para medición y control, equipos, accesorios, etc, que la Constructora no solicitó su análisis y aprobación hasta el momento.     | 165379,62             | 4,06                    |                     |        |        |                              |          |                    |                 |
|        | Equipos en proceso de análisis por Fiscalización (Sin presentar al Municipio)   |                       |                         |                     |        |        |                              |          |                    |                 |
|        |   | 4072655,36            | 100,00                  |                     |        |        |                              |          |                    |                 |



CONSORCIO "LOBA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAD. LOBA

  
 CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAP LOJA

  
 7/8/14





Buscar correo

Redactar

Recibidos 33

Destacados

Propuestos

Enviados

Correadores 16

uanfaguirre@hotmail.com 2

IAN FERNANDEZ +

(sin asunto)



Miguel Angel Caraballo Núñez  
para mí

| CRONOGRAMA                         |                 |              |            |               |                 |              |            |               |                 |
|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| ACTIVIDAD                          | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO     | RESPONSABLE   | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO     | RESPONSABLE   | FECHA DE INICIO |
| ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN           | 15/01/2011      | 31/01/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 15/01/2011      | 31/01/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 15/01/2011      |
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO    | 01/02/2011      | 15/02/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/02/2011      | 15/02/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/02/2011      |
| REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO       | 16/02/2011      | 28/02/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 16/02/2011      | 28/02/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 16/02/2011      |
| IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | 01/03/2011      | 31/03/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/03/2011      | 31/03/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/03/2011      |
| EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS       | 01/04/2011      | 31/04/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/04/2011      | 31/04/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/04/2011      |
| REVISIÓN FINAL DEL PLAN DE TRABAJO | 01/05/2011      | 31/05/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/05/2011      | 31/05/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/05/2011      |
| REVISIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS   | 01/06/2011      | 31/06/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/06/2011      | 31/06/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/06/2011      |
| REVISIÓN FINAL DEL PLAN DE TRABAJO | 01/07/2011      | 31/07/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/07/2011      | 31/07/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/07/2011      |
| REVISIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS   | 01/08/2011      | 31/08/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/08/2011      | 31/08/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/08/2011      |
| REVISIÓN FINAL DEL PLAN DE TRABAJO | 01/09/2011      | 31/09/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/09/2011      | 31/09/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/09/2011      |
| REVISIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS   | 01/10/2011      | 31/10/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/10/2011      | 31/10/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/10/2011      |
| REVISIÓN FINAL DEL PLAN DE TRABAJO | 01/11/2011      | 31/11/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/11/2011      | 31/11/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/11/2011      |
| REVISIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS   | 01/12/2011      | 31/12/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/12/2011      | 31/12/2011   | COMPLETADO | IAN FERNANDEZ | 01/12/2011      |

☒ CRONOGRAMA act.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

Responder

Reenviar

Ver todos los contactos de Hangouts

Buscar a alguien

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

1

google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgawGDDqmjwIPVkiWckNRRxsTdd

8/28/2011 1/1







Municipio de Loja



Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-027-OF  
Loja, 31 de enero de 2020

Ingeniero  
José María Trápaga  
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA  
CONSTRUCCIÓN DE LA PTRAL I ETAPA  
Ciudad.-

ASUNTO: Acta de Acuerdos para determinar los Precios de los Rubros Nuevos del Componente Mecánico de La PTRAL: Entre Superintendente de Obra-Superintendente de Fiscalización y Administrador de Contratos

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar el ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTRAL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA-SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS, así como los análisis de precios unitarios acordados entre el Superintendente de Fiscalización y Administrador de Contratos que formaran parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del contrato complementario No. 04, cumpliéndose el artículo 86 de la LOSNCP.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.



Atentamente,

Ing. Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR CONTRATOS

Copia: Consorcio Loja Verde y Sustentable  
Archivo

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTRAL LOJA

Rvb 31 ene 2020  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTRAL LOJA  
(Ing. Fm)

|   |            |   |
|---|------------|---|
|    | CONSORCIO: |  |
| <b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b>   |            |   |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |            |   |

**ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS**

**FECHA: MIERCOLES 29 DE ENERO DEL 2020 Y JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020**

Reunión que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el día miércoles 29 de enero de 2020, a las 09:40; con la participación de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por otra parte, Luis Alberto Carrión Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico de Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalización; y, José María Trápaga y Alexis Díaz, Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente.

1. Abre la reunión el Ing. Richard Vaca Carrión; como Administrador de Contratos; exponiendo que se va a tratar el tema del complementario No04 que corresponde al equipamiento mecánico, y, realizar la negociación y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el Artículo 86 de la LOSNCP.
2. Se expone por parte de Fiscalización que se han realizado los ajustes correspondientes al personal con los precios que dicta la Contraloría para el año 2020, de igual manera el Constructor expone las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros nuevos mecánicos. Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las especificaciones técnicas necesarias se usan las de menor valor, y se procederá con la aprobación de la tabla de precios unitarios correspondiente al contrato complementario No4.
3. Tanto el Administrador, el Representante Legal de la Constructora José María Trápaga en forma conjunta con el Superintendente de la Fiscalización han analizado los trece rubros nuevos propuestos para el contrato complementario No04; de los cuales se han llegado a acuerdos en once rubros, cuyos precios acordados se resumen a continuación.



**ACUERDOS.**

- El rubro nuevo PTAR-RN-004 CARRETE DE DESMONTAJE DN 1400 mm, luego de analizar entre las partes se definió el equipo más económico, se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 0,5 técnico electromecánico, 1 operador de maquinaria, se acordó aumentar dentro del ítem equipos a 1 montacargas, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el

|   |  |   |              |   |                  |   |                 |
|---|--|---|--------------|---|------------------|---|-----------------|
|  | <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  | <b>Dopec</b> |  | <b>UNICONSUL</b> |  | <b>PREGENIS</b> |
| LOJA, ECUADOR   |  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  |              | gerencia@adeplan.com  |                  | Telf: 07 2 550125   |                 |


*[Handwritten signature and initials]*



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |

artículo 86 de la LOSNCP de \$ 5174,64 USD CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 64/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-005 VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN 200 mm, luego de analizar entre las partes, se acordó que el equipo más económico corresponde al de importación, determinándose entre las partes que la tasa de conversión aceptada es de 1,11 al transformar euros a dólares, también se acordó que la cuadrilla real a ejecutar este rubro corresponde a 1 peón, 1 plomero, se ajustó el rendimiento a 0,60, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 702,14 USD SETECIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 14/100, sin incluir el 12 % del IVA.
- El rubro nuevo PTAR-RN-006 CARRETE DE DESMONTAJE DN 200 mm, luego de analizar entre las partes se definió el equipo más económico, se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 1 peón, 1 plomero, 0,25 técnico electromecánico, se acordó un rendimiento de 4,00 y se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 357,23 USD TRES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 24/100, sin incluir el 12 % del IVA.
- El rubro nuevo PTAR-RN-007 COMPUERTA MURAL MOTOR DIM:1,40MX1,40M AISI-316L.BYPASS PRETRATAMIENTO, luego de analizar entre las partes se definió el equipo más económico, se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 2 peones, 1 albañil, 1 maestro mayor, 0,50 técnico electromecánico, 1 Chofer profesional licencia tipo E, se acordó un rendimiento de 5,50, se acordó aumentar dentro del ítem equipos a 1 camión con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 9583,94 USD NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 94/100, sin incluir el 12 % del IVA.
- El rubro nuevo PTAR-RN-009 TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D 500 mm, luego de analizar entre las partes se definió el equipo más económico, se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecánico, 0,60 Chofer, se acordó un rendimiento de 12,00, se acordó aumentar dentro del ítem equipos a 1 camión con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 60% del tiempo determinado de colocación, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 4952,45 USD CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 45/100, sin incluir el 12 % del IVA.
- El rubro nuevo PTAR-RN-010 TAJADERA DE ACTUACIÓN ELECTRICA, luego de analizar entre las partes se definió el equipo más económico, se acordó la cuadrilla real a

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  <b>adeplan</b><br>consultoría & construcción |  <b>Dopec</b> |  <b>UNICONSUL</b> |  <b>PREGERIS</b> |
| LOJA, ECUADOR  | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo   | gerencia@adeplan.com   | Telf: 07 2 550125  |

FISCALIZACIÓN PRIMERA ETAPA

*[Handwritten signature]*





|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |  |

ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecánico, 0,50 Chofer, se acordó un rendimiento de 12,00, se acordó aumentar dentro del ítem equipos a 1 camión con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocación, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 9938,08 USD NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 08/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-011 POLIPASTO MANUAL DE 5000KG+ CARRO DE TRASLACIÓN POR CADENA CBK 5000, luego de analizar entre las partes se definió el equipo compatible y que como un todo es el más conveniente, se determinó que no se pueden separar sus componentes y se aprobó cumpliendo el parámetro de funcionalidad total, también se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecánico, 0,60 Chofer con licencia tipo E, se acordó un rendimiento de 12,00, se acordó aumentar dentro del ítem equipos a 1 camión con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocación y 4 equipos completos de andamios, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 8886,88 USD OCHO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 88/100, sin incluir el 12 % del IVA.
- El rubro nuevo PTAR-RN-012 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200 mm, luego de analizar entre las partes, se acordó que el equipo más económico que corresponde al de importación, determinándose entre las partes que la tasa de conversión aceptada es de 1,11 al transformar euros a dólares, también se acordó que la cuadrilla real a ejecutar este rubro corresponde a 2 peones, 1 plomero, 0,50 de técnico electromecánico, se ajustó el rendimiento a 2,50, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 685,17 USD SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 17/100, sin incluir el 12 % del IVA.
- El rubro nuevo PTAR-RN-016 TUBERIA PEAD 125 mm, SDR17, PN 10 bar, luego de analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios más económico, también se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 peón, 1 plomero, el rendimiento acordado es de 0,050, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 12,26 USD DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 26/100, sin incluir el 12 % del IVA.
- El rubro nuevo PTAR-RN-017 TUBERIA PEAD 150 mm, SDR17, PN 10 bar, luego de analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios más económico, también

|               |                                    |                      |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                                    |                      |                   |
| LOJA, ECUADOR | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo | gerencia@adeplan.com | Telf: 07 2 550125 |



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 peón, 1 plomero, el rendimiento acordado es de 0,070, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 21,49 USD VEINTE Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 49/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-019 COMPUERTA MURAL DIM:0,15MX0,15M AISI-316L.MANUAL, luego de analizar entre las partes se definió el equipo más económico que corresponde al de importación, determinándose entre las partes que la tasa de conversión aceptada es de 1,11 al transformar euros a dólares, también se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 2 peones, 1 plomero, 1 técnico electromecánico, 0,50 de supervisor eléctrico-sanitario, 0,50 de albañil, se acordó un rendimiento de 4,00, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 689,39 USD SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 39/100, sin incluir el 12 % del IVA.

#### COMPROMISOS

- Se anexan a esta acta de acuerdo los análisis de precios unitarios acordados entre el Superintendente de obra, Superintendente de Fiscalización y Administrador de Contratos, que formaran parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del contrato complementario No04, cumpliéndose el artículo 86 de la LOSNCP

Esta reunión culmina el jueves 30 de enero del 2020 a las 17:00 y, para constancia de lo actuado al pie firman los participantes de la reunión en cuatro copias de igual tenor.

Ing. Richard Yaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Ing. Luis Alberto Carrión Bravo  
SUPERINTENDENTE FISCALIZACIÓN

Ing. Juan Fernando Aguirre Jaramillo  
TÉCNICO DE CALIDAD DE FISCALIZACIÓN

Ing. José María Trápaga  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Ing. Alexis Díaz  
TÉCNICO DE LA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LOJA, ECUADOR   | Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  | gerencia@adeplan.com  | Telf: 07 2.550125   |

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 0.15MX0.15M AISI-316.

PTAR-RN-019

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: u

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|---------------------------------|----------|--------|------------|-------------|---------|
| Herramientas manuales (5% M.O.) |          |        |            |             | 3.67000 |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)  |          |        |            |             | 1.46800 |

SUBTOTAL (M) 5.13800

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION                             | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO    |
|---|----------|-------------|------------|-------------|----------|
| Peón                                    | 2        | 3.60        | 7.20000    | 4.00000     | 28.80000 |
| Plomero                                 | 1        | 3.65        | 3.65000    | 4.00000     | 14.60000 |
| Técnico electromecánico de construcción | 1        | 3.65        | 3.65000    | 4.00000     | 14.60000 |
| Supervisor Eléctrico / Sanitario        | 0.5      | 4.05        | 2.02500    | 4.00000     | 8.10000  |
| Albañil                                 | 0.5      | 3.65        | 1.82500    | 4.00000     | 7.30000  |

SUBTOTAL (N) 73.40000

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO     |
|--|--------|----------|-------------|-----------|
| Compuerta mural dim=0.15x0.15m AISI - 316, manual, según especificación técnica aprobada | U.     | 1.0000   | 495.9500    | 495.95000 |

SUBTOTAL (O) 495.95000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

Loja, 10 de enero de 2020

ING. RICHARD VICENTE VACA CARRIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 574.48800  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 114.89760  
OTROS INDIRECTOS



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

TUBERÍA PEAD 150mm, SDR17, PN=10bar

PTAR-RN-017

DETALLE:

Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: m

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|---------------------------------|----------|--------|------------|-------------|---------|
| Herramientas manuales (5% M.O.) |          |        |            |             | 0.02538 |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)  |          |        |            |             | 0.01015 |
|                                 |          |        |            |             |         |
|                                 |          |        |            |             |         |
|                                 |          |        |            |             |         |

SUBTOTAL (M) 0.03553

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|
| Peón        | 1        | 3.60        | 3.60000    | 0.07000     | 0.25200 |
| Plomero     | 1        | 3.65        | 3.65000    | 0.07000     | 0.25550 |
|             |          |             |            |             |         |
|             |          |             |            |             |         |
|             |          |             |            |             |         |

SUBTOTAL (N) 0.50750

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO    |
|--|--------|----------|-------------|----------|
| Tubería PEAD 150mm, SDR 17, PN=10BAR                 | ML.    | 1.0000   | 17.0100     | 17.01000 |
| Accesorios para Tubería PEAD 150mm, SDR 17, PN=10BAR | U.     | 0.0100   | 35.8000     | 0.35800  |
|  |        |          |             |          |
|  |        |          |             |          |
|  |        |          |             |          |

SUBTOTAL (O) 17.36800

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |
|             |        |          |        |       |
|             |        |          |        |       |
|             |        |          |        |       |
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

Loja, 30 de enero de 2020

ING. RICARDO VILLARTE VACA CAJAS  
ADMINISTRADOR

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 17.91103  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 3.58221  
OTROS INDIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: 'CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA'

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
TUBERÍA PEAD 125mm, SDR17, PN=10bar

PTAR-RN-016

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: m

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|---------------------------------|----------|--------|------------|-------------|---------|
| Herramientas manuales (5% M.O.) |          |        |            |             | 0.01813 |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)  |          |        |            |             | 0.00725 |

SUBTOTAL (M) 0.02538

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|
| Peón        | 1        | 3.60        | 3.60000    | 0.05000     | 0.18000 |
| Piomero     | 1        | 3.65        | 3.65000    | 0.05000     | 0.18250 |

SUBTOTAL (N) 0.36250

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO   |
|--|--------|----------|-------------|---------|
| Tubería PEAD 125mm, SDR 17, PN=10BAR                 | ML.    | 1.0000   | 9.5800      | 9.58000 |
| Accesorios para Tubería PEAD 125mm, SDR 17, PN=10BAR | U.     | 0.0100   | 24.7200     | 0.24720 |

SUBTOTAL (O) 9.82720

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

Loja, 30 de enero de 2024

ING. RICHARD VICENTE VACA CARRION  
ADMINISTRADOR

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)  
INDIRECTOS Y UTILIDADES  
OTROS INDIRECTOS

10.21508  
2.04302

20.00%



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN 200mm

PTAR-RN-012

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: u

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|---------------------------------|----------|--------|------------|-------------|---------|
| Herramientas manuales (5% M.O.) |          |        |            |             | 1.58438 |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)  |          |        |            |             | 0.63375 |

SUBTOTAL (M) 2.21813

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION                             | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO    |
|---|----------|-------------|------------|-------------|----------|
| Peón                                    | 2        | 3.60        | 7.20000    | 2.50000     | 18.00000 |
| Plomero                                 | 1        | 3.65        | 3.65000    | 2.50000     | 9.12500  |
| Técnico electromecánico de construcción | 0.5      | 3.65        | 1.82500    | 2.50000     | 4.56250  |

SUBTOTAL (N) 31.68750

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO     |
|--|--------|----------|-------------|-----------|
| Válvula de retención de bola DN=200mm; presión nominal 10kg/cm2, Cuerpo: Fundición nodular con recubrimiento epóxico, Bola: resina fenólica en diámetros pequeños y aluminio recubierto de caucho-nitrilo ó GGG-40; Junta de asiento en nitrilo y tornillería en acero inoxidable. | U.     | 1.0000   | 537.0735    | 537.07350 |

SUBTOTAL (O) 537.07350

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

ING. RICHARD VENTURA VACA CARRIÓN  
ADMINISTRADOR

Loja, 30 de Enero de 2020

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 570.97913  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 114.19583  
OTROS INDIRECTOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

PTAR-RN-011

POLIPASTO MANUAL 5000KG + CARRO DE TRASLACIÓN POR CADENA CBK  
5000

DETALLE:

UNIDAD: u

Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                       | CANTIDAD | TARIFA  | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|-----------------------------------|----------|---------|------------|-------------|-----------|
| Herramientas manuales (5% M.O.)   |          |         |            |             | 11.66940  |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)    |          |         |            |             | 4.66776   |
| Camión con Brazo Pluma de 2.5 Ton | 0.60     | 30.0000 | 18.00000   | 12.00000    | 216.00000 |
| Andamios                          | 4.00     | 0.1500  | 0.60000    | 12.00000    | 7.20000   |

SUBTOTAL (M)

239.53716

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION   | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|---|----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Peón  | 3        | 3.60        | 10.80000   | 12.00000    | 129.60000 |
| Plomero   | 1        | 3.65        | 3.65000    | 12.00000    | 43.80000  |
| Técnico electromecánico de construcción   | 0.5      | 3.65        | 1.82500    | 12.00000    | 21.90000  |
| Chofer profesional licencia tipo E camión articulado o conacoplado clases C y D | 0.6      | 5.29        | 3.17400    | 12.00000    | 38.08800  |

SUBTOTAL (N)

233.38800

### MATERIALES

| DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO       |
|---|--------|----------|-------------|-------------|
| Polipasto manual, capacidad de carga 5000kg, recorrido de elevación 7m;<br>armado y sujeciones de acuerdo a especificaciones técnicas aprobadas | U.     | 1.0000   | 3,632.0100  | 3,632.01000 |
| Carro de traslación por cadena CBK 5000; según especificación técnica<br>aprobada   | U.     | 1.0000   | 3,300.8000  | 3,300.80000 |

SUBTOTAL (O) 6,932.81000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

Loja, 30 de enero de 2020

RIO, RICHARD VICEPRESIDENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)  
INDIRECTOS Y UTILIDADES  
OTROS INDIRECTOS

7,405.73516  
20.00% 1,481.14703



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
TAJADERA DE ACTUACIÓN ELÉCTRICA

PTAR-RN-010

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: U

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                       | CANTIDAD | TARIFA  | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|-----------------------------------|----------|---------|------------|-------------|-----------|
| Herramientas manuales (5% M.O.)   |          |         |            |             | 11.35200  |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)    |          |         |            |             | 4.54080   |
| Camión con Brazo Pluma de 2.5 Ton | 0.50     | 30.0000 | 15.00000   | 12.00000    | 180.00000 |

SUBTOTAL (M) 195.89280

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION   | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|---|----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Peón  | 3        | 3.60        | 10.80000   | 12.00000    | 129.60000 |
| Plomero   | 1        | 3.65        | 3.65000    | 12.00000    | 43.80000  |
| Técnico electromecánico de construcción   | 0.5      | 3.65        | 1.82500    | 12.00000    | 21.90000  |
| Chofer profesional licencia tipo E camión articulado o conacoplado clases C y D | 0.5      | 5.29        | 2.64500    | 12.00000    | 31.74000  |

SUBTOTAL (N) 227.04000

### MATERIALES

| DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO       |
|---|--------|----------|-------------|-------------|
| Tajadera de actuación eléctrica, en acero inoxidable AISI316, incluye accesorios + espárragos y tuercas en acero inoxidable; según especificación técnica aprobada. | U.     | 1.0000   | 7,858.80000 | 7,858.80000 |

SUBTOTAL (O) 7,858.80000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

### SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:



MR. RICHARD VILLARREAL VILCA CAMERON  
ADMINISTRADOR

Loja, 30 de enero de 2020

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 8,281.73280  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1,656.34656  
OTROS INDIRECTOS



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D=500MM

PTAR-RN-009

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: u

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                       | CANTIDAD | TARIFA  | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|-----------------------------------|----------|---------|------------|-------------|-----------|
| Herramientas manuales (5% M.O.)   |          |         |            |             | 11.66940  |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)    |          |         |            |             | 4.66776   |
| Camión con Brazo Pluma de 2.5 Ton | 0.60     | 30.0000 | 18.00000   | 12.00000    | 216.00000 |

SUBTOTAL (M) 232.33716

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION   | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|---|----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Peón  | 3        | 3.60        | 10.80000   | 12.00000    | 129.60000 |
| Plomero   | 1        | 3.65        | 3.65000    | 12.00000    | 43.80000  |
| Técnico electromecánico de construcción   | 0.5      | 3.65        | 1.82500    | 12.00000    | 21.90000  |
| Chofer profesional licencia tipo E camión articulado o conacoplado clases C y D | 0.6      | 5.29        | 3.17400    | 12.00000    | 38.08800  |

SUBTOTAL (N) 233.38800

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO       |
|--|--------|----------|-------------|-------------|
| Tajadera de guillotina motorizada, DN 500MM, Cuerpo hierro fundido GG25, Tajadera en acero inoxidable AISI304, accionamiento motorizado, Incluye accesorios + espárragos y tuercas en acero inoxidable; según especificación técnica aprobada. | U.     | 1.0000   | 3,661.3200  | 3,661.32000 |

SUBTOTAL (O) 3,661.32000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

### SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

Loja, 30 de enero de 2020

ING. RICARDO VILLAR VACA CARRIÓN  
ADMINISTRADOR

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 4,127.04516  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 825.40903  
OTROS INDIRECTOS



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

### RUBRO:

COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 1.40MX1.40M AISI-316L, BYPASS  
PRETRATAMIENTO

PTAR-RN-007

### DETALLE:

Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: u

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                       | CANTIDAD | TARIFA  | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|-----------------------------------|----------|---------|------------|-------------|-----------|
| Herramientas manuales (5% M.O.)   |          |         |            |             | 6.05138   |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)    |          |         |            |             | 2.42055   |
| Camión con Brazo Pluma de 2.5 Ton | 1.00     | 30.0000 | 30.00000   | 5.50000     | 165.00000 |

### SUBTOTAL (M)

173.47193

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION   | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO    |
|---|----------|-------------|------------|-------------|----------|
| Peón  | 2        | 3.60        | 7.20000    | 5.50000     | 39.60000 |
| Albañil   | 1        | 3.65        | 3.65000    | 5.50000     | 20.07500 |
| Técnico electromecánico de construcción   | 0.5      | 3.65        | 1.82500    | 5.50000     | 10.03750 |
| Maestro mayor en ejecución de obras civiles                                     | 1        | 4.04        | 4.04000    | 5.50000     | 22.22000 |
| Chofer profesional licencia tipo E camión articulado o conacoplado clases C y D | 1        | 5.29        | 5.29000    | 5.50000     | 29.09500 |

### SUBTOTAL (N)

121.02750

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO       |
|--|--------|----------|-------------|-------------|
| Compuerta mural motor, DIM: 1.40X1.40M, acero inoxidable AISI316L, accionamiento motorizado, incluye accesorios + espárragos y tuercas en acero inoxidable; según especificación técnica aprobada. | U.     | 1.0000   | 7,692.1200  | 7,692.12000 |

SUBTOTAL (O) 7,692.12000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

### SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

ING. RICHARDO VILLARTE VACA CARRION  
AGUIPOT/BOON

Logo 30 de enero de 2020

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)  
INDIRECTOS Y UTILIDADES  
OTROS INDIRECTOS

7,986.61943  
1,597.32389

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
CARRETE DE DESMONTAJE DN-200MM

PTAR-RN-005

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: u

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|---------------------------------|----------|--------|------------|-------------|---------|
| Herramientas manuales (5% M.O.) |          |        |            |             | 1.63250 |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)  |          |        |            |             | 0.65300 |

SUBTOTAL (M) 2.28550

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION                             | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO    |
|---|----------|-------------|------------|-------------|----------|
| Peón                                    | 1        | 3.60        | 3.60000    | 4.00000     | 14.40000 |
| Plomero                                 | 1        | 3.65        | 3.65000    | 4.00000     | 14.60000 |
| Técnico electromecánico de construcción | 0.25     | 3.65        | 0.91250    | 4.00000     | 3.65000  |

SUBTOTAL (N) 32.65000

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO     |
|--|--------|----------|-------------|-----------|
| Carrete de desmontaje DN-200MM, acero inoxidable AISI316L, con juntas de neopreno, incluye accesorios + espárragos y tuercas en acero inoxidable, tipo telescópico, presión nominal 10kg/cm2; según especificación técnica aprobada. | U.     | 1.0000   | 262.7600    | 262.76000 |

SUBTOTAL (O) 262.76000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

### SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

ING. RICHARD VICENTE VILCA CARRION  
ADMINISTRACION

Loja, 30 de enero de 2020

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)  
INDIRECTOS Y UTILIDADES  
OTROS INDIRECTOS

20.00%

297.69550  
59.53910



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRÁTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,  
PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN-200MM

PTAR-RN-005

DETALLE:

Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD:

u

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|---------------------------------|----------|--------|------------|-------------|---------|
| Herramientas manuales (5% M.O.) |          |        |            |             | 0.21750 |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)  |          |        |            |             | 0.08700 |
|                                 |          |        |            |             |         |
|                                 |          |        |            |             |         |

SUBTOTAL (M)

0.30450

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO   |
|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|
| Peón        | 1        | 3.60        | 3.60000    | 0.60000     | 2.16000 |
| Plomero     | 1        | 3.65        | 3.65000    | 0.60000     | 2.19000 |
|             |          |             |            |             |         |
|             |          |             |            |             |         |

SUBTOTAL (N)

4.35000

### MATERIALES

| DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO     |
|---|--------|----------|-------------|-----------|
| Válvula de compuerta DN-200mm, de cierre elástico, presión nominal de 10 a 16Kg/cm2; según especificación técnica aprobada. | U.     | 1.0000   | 580.4634    | 580.46340 |
|   |        |          |             |           |
|   |        |          |             |           |
|   |        |          |             |           |

SUBTOTAL (O)

580.46340

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |
|             |        |          |        |       |
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

Elaborado por: 

ING. RICARDO VERÓNICA VACA CARRÓN  
ADMNISTRADOR

Loja, 30 de enero de 2020

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

585.11790

INDIRECTOS Y UTILIDADES

20.00%

117.02358

OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

702.14148

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: 'CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA'

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
CARRETE DE DESMONTAJE DN-1400MM

PTAR-RH-004

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: u

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA  | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|---------------------------------|----------|---------|------------|-------------|-----------|
| Herramientas manuales (5% M.O.) |          |         |            |             | 7.97000   |
| Seguridad Industrial (2% M.O.)  |          |         |            |             | 3.18800   |
| Montacargas                     | 1.00     | 20.0000 | 20.00000   | 8.00000     | 160.00000 |

SUBTOTAL (M)

171.15800

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION                             | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO    |
|---|----------|-------------|------------|-------------|----------|
| Peón                                    | 3        | 3.60        | 10.80000   | 8.00000     | 86.40000 |
| Plomero                                 | 2        | 3.65        | 7.30000    | 8.00000     | 58.40000 |
| Técnico electromecánico de construcción | 0.5      | 3.65        | 1.82500    | 8.00000     | 14.60000 |

SUBTOTAL (N)

159.40000

### MATERIALES

| DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO       |
|---|--------|----------|-------------|-------------|
| Carrete de desmontaje DN-1400MM, acero inoxidable AISI316L, con juntas de neopreno, incluye accesorios + espárragos y tuercas en acero inoxidable, tipo telescópico, presión nominal 10kg/cm2; según especificación técnica aprobada. | U.     | 1.0000   | 3,981.6400  | 3,981.64000 |

SUBTOTAL (O) 3,981.64000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

Estos precios no incluyen IVA

Elaborado por:

Loja, 30 de enero de 2018

ING. RICHARD VICO LÓPEZ VACA GARCÍA  
ADMINISTRADOR

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 4,312.19800  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 862.43960  
OTROS INDIRECTOS





Municipio de Loja



Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-115-OF  
Loja, 26 de junio de 2020

Ingeniero  
Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO  
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
Ciudad.-

Asunto: Rubro Nuevo PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberías y accesorios.  
REFERENCIAS: ML-PTARL-ADRV-2020-0087

De mi consideración:

Uno de los capítulos que generaron la suspensión de los trabajos a partir del 1 de junio del 2019, fue el relacionado con el componente mecánico, en el cual el único rubro en el que no hay acuerdo entre las partes es el PTAR-RN-013 ACERO AL CARBONO PARA TUBERÍAS Y ACCESORIOS, lo que está generando una dilatación innecesaria en el tiempo, para la elaboración de este contrato complementario.

Ante los hechos y Mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF de fecha 29 de mayo de 2020, y posteriormente con Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF de fecha 23 de junio del 2020, muy comedidamente, solicite e insistí se presente dos proformas adicionales del precio del acero al carbono, sin tener hasta la presente fecha ninguna respuesta.

Ante esta situación, me veo obligado a dar el último plazo de tres días para que presenten lo solicitado, debo recordarles que fue un pronunciamiento propio de ustedes de entregar otras proformas.

Insisto, que estos incumplimientos, están retrasando todo el proyecto.

Particular que pongo a su consideración para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Copia: Archivo

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



Municipio de Loja



Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF  
Loja, 23 de junio de 2020

Ingeniero  
Mauricio Mañoló Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO  
LOJA VERDE SUSTENTABLE  
Ciudad.-

**ASUNTO URGENTE:** Rubro Nuevo PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberías y accesorios.

De mi consideración:

Mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF de fecha 29 de mayo de 2020, muy comedidamente, solicite se presente dos proformas adicionales del precio del acero al carbono, en razón que hasta la presente fecha no me han informado al respecto, vuelvo a insistir en mi pedido.

Debo dejar constancia que estos incumplimientos, están retrasando el poder cerrar el complementario mecánico, ya que este es el único rubro que falta.

Particular que pongo a su consideración para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Richard Yaca Carrión  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Copia: Archivo

*Revisado PTARL  
23 Junio 2020*

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA





Municipio de Loja



Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF  
29 de mayo de 2020

Ingeniero  
Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO  
LOJA VERDE SUSTENTABLE  
Ciudad.-

ASUNTO URGENTE: Rubro Nuevo PTRR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberías y accesorios.

De mi consideración:

En las reuniones previas al análisis del rubro ACERO AL CARBONO, aun no se ha podido cumplir lo que dice en su parte pertinente el Art. 86.- Creación de Rubros Nuevos.- Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

En el acta de acuerdos, del día 28 de febrero del 2020, en el punto 5 se solicita al Administrador del contrato que consulte al Departamento Jurídico si es legal pagar por todas las pruebas a la tubería, pues a su criterio esto ya está establecido en los términos contractuales.

Hasta la fecha no se avanzado al respecto, por lo que como Administrador de los contratos, muy comedidamente solicito a usted se digne hacer llegar dos proformas adicionales de otras empresas.

La base para lo solicitado es el siguiente cuadro.

PROFORMAS DE ACERO AL CARBONO.

|   | EMPRESA     | PRECIO Kg. | FIRMA DE RESPONSABILIDAD |
|---|-------------|------------|--------------------------|
|   | TIMEC       | 5,38       | ING Gustavo Moreno C.    |
| CONSORCIO AB-Loja - CONTRATISTA                     | PRAMAR      | 5,52       | Pablo Cano               |
|   | AUSTRORIEGO | 4,68       | Ing. Nelson Mora         |
| CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION. | AUSTRORIEGO | 3,90       | Ing. Nelson Mora         |

Como, se ve en el cuadro anterior tengo de un mismo proveedor Austro riego, un precio para la Fiscalización y otro precio para la Contratista, por lo que se crea un conflicto, tomar una decisión sería engañosa, inconsistente sin una información completa. Con las proformas adicionales tendría una pluralidad de fuentes, un criterio mejor sustentado, y más consistente al tener una información completa.

Particular que ponga a su consideración para los fines pertinentes.

Atentamente


Ing. Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
Copiar: Archivo

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RECIBIDO  
2020/05/29.







Loja, 26 de junio del 2020

OF.-1148-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
Richard Vaca  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTAR LOJA  
Ciudad.-



Asunto: - Ratificación del precio de acero al carbono sugerido por fiscalización

De mi consideración:

En atención a su oficio No. ML-PTARL-ADMV-2020-087-OF, del 29 de mayo del 2020, oficio No. ML-PTARL-ADMV-2020-111-OF, de fecha 26 de junio del 2020, referente a la creación del rubro nuevo acero al carbono, y la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permito exponer de la manera más comedida lo siguiente:

#### ANTECEDENTES:

En efecto la Ley Orgánica de Contratación Pública establece "Art. 86.- Creación de Rubros Nuevos".- Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.



Debe entenderse que las partes que intervienen para la celebración del contrato complementario correspondiente serán el Municipio de Loja y la constructora AB LOJA.

Por delegación del administrador de contrato la fiscalización ha emitido los siguientes oficios con respecto al precio recomendado del rubro "acero al carbono":

Oficio Nro. 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de contrato, en el cual fiscalización se ratifica en mantener su cotización obtenida de la empresa AUSTRIERGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tubería de acero al carbono, confirmando que el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas"

Oficio Nro. 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR, en el cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado según Informe de Revisión de Ingeniería No 69 de nuestro especialista mecánico.

CONSORCIO 'LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTAR LOJA'

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |


La configuración y/o análisis del rubro propuesto establece como unidad de pago el "Kg" de acero al carbono en conjuntos dentro de la PTARL, lo que significa que abarca un sinnúmero de sub rubros: múltiples tuberías, accesorios y pegas que varían significativamente rendimientos en función de su diámetro lo que ocasiona que previo a analizar una cotización se deba analizar planos y despiece de cada elemento a construir para luego universalizarlo en esa unidad de medida.

Actualmente la ejecución de este rubro ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance lo que no vuelve atractivo a proveedores o constructores el invertir tiempo en analizar una obra que no ejecutarán.



Fiscalización para poder ajustar el precio del rubro "ACERO AL CARBONO" realizó la revisión de los precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARS del país, así como la base de datos de precios unitarios de la EMAPAG- Guayaquil. Información que puede ser facilitada al administrador de contrato con el objeto de que la solicite directamente a los organismos públicos correspondientes.

Por lo antes expuesto fiscalización manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra solicitar nuevas cotizaciones y nuevamente se ratifica en "mantener su cotización obtenida de la empresa AUSTORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tubería de acero al carbono, confirmando que el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas".

Atentamente

  
 Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
 PROCURADOR COMUN  
 CONSORCIO LOJA VERDE  
 Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN  
 CC. Archivo



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |

Loja, 26 de junio del 2020


OF.-1148-2020-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTAR LOJA

Ciudad.-



Asunto: - Ratificación del precio de acero al carbono sugerido por fiscalización

De mi consideración:

En atención a su oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-087-OF, del 29 de mayo del 2020, oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-111-OF, de fecha 26 de junio del 2020, referente a la creación del rubro nuevo acero al carbono, y la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permito exponer de la manera más comedida lo siguiente:

#### ANTECEDENTES:

En efecto la Ley Orgánica de Contratación Pública establece "Art. 86.- Creación de Rubros Nuevos".- Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.



Debe entenderse que las partes que intervienen para la celebración del contrato complementario correspondiente serán el Municipio de Loja y la constructora AB LOJA.

Por delegación del administrador de contrato la fiscalización ha emitido los siguientes oficios con respecto al precio recomendado del rubro "acero al carbono":

Oficio Nro. 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de contrato, en el cual fiscalización se ratifica en mantener su cotización obtenida de la empresa AUSTORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tubería de acero al carbono, confirmando que el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas"

Oficio Nro. 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR, en el cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado según Informe de Revisión de Ingeniería No 69 de nuestro especialista mecánico.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN PTAR LOJA"

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |


La configuración y/o análisis del rubro propuesto establece como unidad de pago el "Kg" de acero al carbono en conjuntos dentro de la PTARL, lo que significa que abarca un sinnúmero de sub rubros: múltiples tuberías, accesorios y pegas que varían significativamente rendimientos en función de su diámetro lo que ocasiona que previo a analizar una cotización se deba analizar planos y despiece de cada elemento a construir para luego universalizarlo en esa unidad de medida.

Actualmente la ejecución de este rubro ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance lo que no vuelve atractivo a proveedores o constructores el invertir tiempo en analizar una obra que no ejecutarán.


Fiscalización para poder ajustar el precio del rubro "ACERO AL CARBONO" realizó la revisión de los precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARs del país, así como la base de datos de precios unitarios de la EMAPAG- Guayaquil. Información que puede ser facilitada al administrador de contrato con el objeto de que la solicite directamente a los organismos públicos correspondientes.

Por lo antes expuesto fiscalización manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra solicitar nuevas cotizaciones y nuevamente se ratifica en "mantener su cotización obtenida de la empresa AUSTORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tubería de acero al carbono, confirmando que el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas".



Atentamente

  
**Ing. Mauricio Manolo Abarca Román**  
**PROCURADOR COMUN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**  
**CC. Archivo**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA





|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 05 de febrero de 2020  
OF.- 01052-2020-FISCPTARL

Señor Ingeniero,  
Richard Vicente Vaca Carrión.  
**Administrador del Contrato de Fiscalización.**  
**Proyecto "Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"**  
La Florencia, Loja.-

**Asunto:** FISCALIZACIÓN SE RATIFICA EN MANTENER SU COTIZACIÓN OBTENIDA DE LA EMPRESA AUSTRORIEGO CON PROFORMA N° AR-019012023; SOBRE LA TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO, COFIRMANDO QUE EL TIPO DE ACERO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS.

**Referencia:** ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE MECÁNICO<sup>(1)</sup>, de fecha 31 de enero de 2020.  
(Debidamente legalizada)

INFORME DE REVISIÓN INGENIERÍA N° 68<sup>(2)</sup>, de fecha 05 de febrero de 2020, emitido por nuestro Especialista Electromecánico: Ing. Miguel Ángel Caraballo Núñez, PhD.

De nuestra consideración:

*RECIBIDO*  
*07/02/2020*  
*H:43*

Como es de su conocimiento estamos en el trámite de llegar a acordar entre las partes los precios unitarios de los rubros nuevos mecánicos que se incorporarían a un contrato complementario; por tal razón en la discusión del precio unitario del rubro: PTAR-RN-013, denominado: TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS; se acordó que la Fiscalización solicite a su Especialista Electromecánico un pronunciamiento por escrito en donde se determine que la especificación que se encuentra en la cotización, corresponde al mismo acero que se detalla en la especificación técnica aprobada para este rubro nuevo.

Por tal razón, con Oficio N° LACB-F-PTAR-INT-2020-02-04-1, de fecha 04 de febrero de 2020, el Superintendente de Fiscalización, dispone al Ing. Miguel Ángel Caraballo, PhD.; Especialista Electromecánico, "...que de forma urgente emita su criterio que permita aclarar que el acero detallado en la proforma obtenida por Fiscalización es el mismo acero o que cumple con la especificación técnica requerida para incorporarlo a obra."



1. Especificación Técnica aprobada para el rubro nuevo PTAR-RN-013.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Servicio                             | Varios como tubería enterrada                                 |
| Ubicación:                           | Líneas de agua, fango, y conexión agua potable                |
| Diámetro                             | Todas las medidas   |
| Forma de fabricación                 | sin soldadura por laminación estrados, o electrosoldados      |
| Material: acero St 35 según DIN 1629 | acero St 35 según DIN 1629                                    |
| Ejecución                            | negro o galvanizado según los casos                           |
| Dimensiones y pesos                  | según DIN 2440 o DIN 2448                                     |
| Forma de suministro                  | en largos de 4 a 8 m, extremos roscados o lisos               |
| Tipo de soldadura                    | Por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior). |

**MUNICIPIO DE LOJA**  
UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE AGUA  
PTAR-RN-013-2020-02-04-1

**RECIBIDO**  
06 FEB 2020

*RECIBIDO*  
*06/02/2020*  
*H:43*

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

2. Descripción del Acero cotizado por Fiscalización a la empresa AUSTORIEGO.

## PROFORMA AR-019012023

| CODIGO | DESCRIPCION                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|--------|---|----------|-----------------|
|        | <b>TUBERIA ACERO</b>                            |          |                 |
| 1      | TUBERIA DE ACERO AL CARBON                      |          |                 |
|        | GRADO ACERO X-60, FABRICADO BAJO NORMA API-5L   |          |                 |
|        | FABRICADO POR METODO DE SOLDADURA HELICOIDAL    |          |                 |
|        | EN ARCO SUMERGIDO SSAW                          |          |                 |
|        | RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA EPOXICA GRADO     |          |                 |
|        | RECUBRIMIENTO EXTERNO 3L PEAD 2,5MM             |          |                 |
|        | PUNTAS BICELSADAS CON PROTECTORES EN LAS PUNTAS |          |                 |
|        | PRESIONES DE TRABAJO ~ GRADO ACERO SHC40        |          |                 |
|        |   | KG       | \$1,65          |

Nuestro Especialista Electromecánico, en base a lo requerido, emite el INFORME DE REVISIÓN INGENIERÍA N° 68, en donde determina: "Se puede apreciar que se cumple con las especificaciones requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia entre el tipo de acero ofertado con el requerido; por lo tanto, se aprueba la oferta realizada en lo referente al tipo de material de la tubería."; adjuntando además un cuadro de análisis comparativo.

Por lo expuesto, la Fiscalización mantiene firme la Proforma N° **AR-019012023** que respalda nuestro análisis de precio unitario respecto de este rubro nuevo PTAR-RN-013.

Por su atención preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mauricio Mando Abarca Román  
**PROCURADOR COMÚN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**



C.c. **CONSORCIO AB LOJA**  
**Archivo**

Luis Alberto Carrón Bravo  
**SUPERINTENDENTE FISCALIZACIÓN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

Adjunto: Original del Informe de Revisión Ingeniería N° 68, que consta de 2 (dos) páginas.  
 Copia del Acta de Acuerdos del 31 de enero de 2020.

*[Firma manuscrita]*




|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |

Loja, 05 de febrero de 2020



**ÍNDICE DE ANEXOS AL OF.- 01052-2020-FISCPTARL**

1. ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE MECÁNICO, de fecha 31 de enero de 2020; **página 4.**
2. INFORME DE REVISIÓN INGENIERÍA N° 68, de fecha 05 de febrero de 2020, emitido por el Ing. Miguel Ángel Caraballo Núñez, PhD.; **página 7.**

  
LUIS ALBERTO CARRION BRAVO  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PLANTA LOJA



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |

**ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS**

**FECHA: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020**

Reunión que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el día viernes 31 de enero de 2020, a las 15h20; con la participación de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por otra parte, Luis Alberto Carrión Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico de Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalización; y, José María Trápaga y Alexis Díaz, Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente.

1. Abre la reunión el Ing. Richard Vaca Carrión; como Administrador de Contratos; exponiendo que se va a tratar el tema del complementario No04 que corresponde al equipamiento mecánico, y, realizar la negociación y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el Artículo 86 de la LOSNCP.
2. Se expone por parte de Fiscalización que se han realizado los ajustes correspondientes al personal con los precios que dicta la Contraloría para el año 2020, de igual manera el Constructor expone las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros nuevos mecánicos. Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las especificaciones técnicas necesarias se usan las de menor valor, y se procederá con la aprobación de la tabla de precios unitarios correspondiente al contrato complementario No04.
3. Tanto el Administrador, el Superintendente de Obra José María Trápaga en forma conjunta con el Superintendente de la Fiscalización han analizado el rubro nuevo PTAR-RN-014 GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA propuesto para el contrato complementario No04; del cual se ha llegado a un precio acordado, que se detalla a continuación

**ACUERDO DEL PRECIO EN EL RUBRO NUEVO PTAR-RN-014**

- El rubro nuevo PTAR-RN-014 GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA, luego de analizar entre las partes se definió el equipo compatible y que como un todo es el más conveniente, se determinó que no se pueden separar sus componentes y se aprobó cumpliendo el parámetro de funcionalidad total esto definió la utilización del precio local, también se acordó la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 1 técnico electromecánico, 1 operador de monta carga, 1 supervisor eléctrico-sanitario, se acordó un rendimiento de





CONSORCIO

"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"



"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

14.00. se acordó aumentar dentro del ítem equipos a 1 montacargas al 100% del tiempo determinado de colocación, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloría, llegando a un precio acordado cumpliendo el artículo 86 de la LOSNCP de \$ 27986.01 USD VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 01,100. sin incluir el 12 % del IVA.

### COMPROMISOS

- Se anexa a esta acta de acuerdo el análisis de precio unitario acordado correspondiente al rubro PTAR-RN-014 GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA. PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA, entre el Superintendente de obra, Superintendente de Fiscalización y Administrador de Contratos, que formara parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del contrato complementario No04, cumpliéndose el artículo 86 de la LOSNCP.
- El constructor y fiscalizador realizaran una consulta a sus especialistas, cuya respuesta se presentara por escrito referente a :

Averiguar si la especificación técnica de la proforma de fiscalización del grado de acero X-60 bajo norma API-5L cumple los requerimientos solicitados de las especificaciones técnicas y si es el mismo acero en tubería que el A53 grado B v/o el acero A36.

Esta reunión culmina el viernes 31 de enero del 2020 a las 17:00 y, para constancia de lo actuado al pie firman los participantes de la reunión en cuatro copias de igual tenor.



Ing. Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"  
Ing. Luis Alberto Carrión Bravo  
SUPERINTENDENTE FISCALIZACIÓN

Ing. José María Trápaga  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA

Ing. Juan Fernando Aguirre  
TÉCNICO DE CALIDAD DE FISCALIZACIÓN

Ing. Alexis Díaz  
TÉCNICO DE LA CONTRATISTA



PROGRESIS

LOJA, ECUADOR

Este documento NO REEMPLAZA el 14 de Mayo

Referencia a la

Acta No 04

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:  
GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA

PTAR-RH-014

DETALLE:  
Incluye: Suministro, accesorios, instalación y prueba

UNIDAD: U

### EQUIPOS

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | TARIFA  | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|---------------------------------|----------|---------|------------|-------------|-----------|
| Herramientas manuales (5% I.O.) |          |         |            |             | 20.75500  |
| Seguridad Industrial (2% I.O.)  |          |         |            |             | 8.30200   |
| Montacargas                     | 1.00     | 20.0000 | 20.00000   | 14.00000    | 280.00000 |

SUBTOTAL (M)

309.05700

### MANO DE OBRA

| DESCRIPCION                             | CANTIDAD | JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO | COSTO     |
|---|----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Peón                                    | 3        | 3.60        | 10.80000   | 14.00000    | 151.20000 |
| Plomero                                 | 2        | 3.65        | 7.30000    | 14.00000    | 102.20000 |
| Técnico electromecánico de construcción | 1        | 3.65        | 3.65000    | 14.00000    | 51.10000  |
| Supervisor Eléctrico / Sanitario        | 1        | 4.05        | 4.05000    | 14.00000    | 56.70000  |
| Op. de Montacargas<'NSC>                | 1        | 3.05        | 3.05000    | 14.00000    | 53.90000  |

SUBTOTAL (N)

415.10000

### MATERIALES

| DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | COSTO        |
|--|--------|----------|-------------|--------------|
| Bomba sumergible, Q=27.2m3/h, H=65.56mca, potencia = 7.5kW, acero inoxidable y, demás accesorios de acuerdo a especificación técnica aprobada.   | U.     | 3.0000   | 3,416.5500  | 10,339.65000 |
| Depósito de membrana 500L - 10bar  | U.     | 1.0000   | 1,016.6300  | 1,016.63000  |
| Automatización completa - control MPC-EC, 2X7.5kW/1.6A/100V-VFD-IP54, control por sensor analógico, incluye armario y kit de climatización; y demás materiales y accesorios según especificación técnica aprobada. | U.     | 1.0000   | 8,337.1200  | 8,337.12000  |
| Camisa de refrigeración para instalación vertical u horizontal en pozos abiertos; Flkw skocve kit D180(200)X800-6"   | U.     | 3.0000   | 557.6600    | 1,672.98000  |
| Filtro metálico - Strainer cpl. 180x192x1,0  | U.     | 3.0000   | 78.2400     | 234.72000    |
| Válvula de compuerta manual DN=80mm, Fundición dúctil EN-GJS-500, Eje de acero inoxidable AISI420, incluye todos los accesorios de conexión según especificación técnica aprobada.                                 | U.     | 3.0000   | 173.3200    | 519.96000    |
| Válvula de retención de bola DN=80mm, presión nominal 16kg/cm2, Hierro fundido GG25, incluye todos los materiales y accesorios de conexión, según la especificación técnica aprobada                               | U.     | 3.0000   | 158.8200    | 476.46000    |

SUBTOTAL (O)

22,597.52000

### TRANSPORTE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|-------------|--------|----------|--------|-------|
|             |        |          |        |       |

SUBTOTAL (P)

En los precios no incluyen IVA

Elaborado por:

JOSE YANZA TRUJANO PEREZ  
SUPERINTENDENTE  
DEPARTAMENTO LOCAL  
CONSORCIO AN-LOJA  
CONSTRUCCION

ELABORADO POR:  
ASISTENTE TECNICO

16/01/2010 de 09:10:00

ELABORADO POR:  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACION

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) | 23,321.67700 |
| INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%  | 4,664.33540  |
| OTROS INDIRECTOS                |              |
| COSTO TOTAL DEL RUBRO           | 27,986.01    |
| VALOR OFERTADO                  | 27,986.01    |





CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN




FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISIÓN INGENIERÍA No. 68

Fecha: 05/02/2020

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentación técnica del nuevo rubro: TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS

| Oficios                      | Asunto   | Estado   | Documentos Aprobados |
|------------------------------|--|----------|----------------------|
| LACB-F-PTAR-INT-2020-02-04-1 | Documentación Técnica del nuevo rubro: TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS  | Aprobado | 1                    |
| Observaciones:               | <p>El Superintendente de Fiscalización, mediante oficio LACB-F-PTAR-INT-2020-02-04-1 dispone la revisión de la documentación técnica que se encuentra en la cotización correspondiente y la especificación técnica del nuevo rubro: TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), y emitir el correspondiente Informe técnico respecto de lo solicitado.</p> <p>En la matriz adjunta se comparan las especificaciones técnicas determinadas para el nuevo rubro: TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), con las especificaciones técnicas ofertadas por la Empresa AUSTORIEGO.</p> <p>Se puede apreciar que se cumple con las especificaciones requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia entre el tipo de acero ofertado con el requerido; por lo tanto se aprueba la oferta realizada en lo referente al tipo de material de la tubería.</p> |          |                      |
| Responsable de Aprobación:   | <p>Firma:</p>  <p>Ing. Miguel Angel Caraballo Núñez, PhD<br/>Especialista Mecánico<br/>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN</p>   |          |                      |

Secretaría Fiscalización  
Oficio al Administrador  
ratificando la conformidad de  
Autorización y aprobación de  
este tipo de Acero  
cumple con la especificación  
técnica...

FISCALIZACIÓN PRIMERA ETAPA

1-5

05-02-2020



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ANEXO

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN DE EQUIPAMIENTO

EQUIPO: Tubería de acero al carbono y accesorios (PTAR-RN-013)

|                      | ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS<br>REQUERIDAS<br>(CLIENTE)    | ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS OFERTADAS<br>(PROFORMA AR-<br>019012023) | OBSERVACIONES   |
|----------------------|--|---|---|
| Servicio             | Varios como tubería enterrada                              |   |   |
| Ubicación:           | Líneas de agua, fango, y conexión agua potable.            |   |   |
| Diámetro             | Todas las medidas  |   | Las tuberías de acero bajo carbono, se ofertan en todas las dimensiones, pesos y formas de suministro. Corresponde a la Empresa oferente garantizar los requerimientos en obra  |
| Forma de fabricación | sin soldadura por laminación estirados, o electro soldados | Fabricado por método de soldadura helicoidal en arco sumergido SSAW   | La forma de fabricación especificada puede ser por laminación o electrosoldada. En este caso la propuesta según proforma es fabricación por soldadura helicoidal en arco sumergido  |
| Material             | acero St 35 según DIN 1629                                 | Grado acero X-60, fabricado bajo norma API-5L                         | El acero X-60 (con o sin costuras), fabricado bajo norma API-5L, cumple los siguientes estándares: ASTM A53, A106, API 5L, ASME B36.10M-1996, DIN1626, DIN1629, DIN17175, DIN 2448, JIS G3460, JIS G3454, JIS G3455, JIS G3460, JIS G3457, JIS G3461. Estos mismos estándares también los cumple el acero st 35 según DIN 1629, y los acero A53-B y A36, por lo tanto el acero de la proforma cumple las especificaciones técnicas aprobadas para el nuevo rubro. |
| Ejecución            | negro o galvanizado según los casos                        | Tubería de acero al carbono   | Las tuberías de acero al carbono se ofertan en acero negro o galvanizado según requerimientos   |
| Dimensiones y pesos  | según DIN 2440 ó DIN 2448                                  |   | Las tuberías de acero bajo carbono, se ofertan en todas las dimensiones, pesos y formas de suministro. Corresponde a la Empresa oferente garantizar los requerimientos en obra  |

05-02-2020

12-3





CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

|                     | ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS<br>REQUERIDAS<br>(CLIENTE)             | ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS OFERTADAS<br>(PROFORMA AR-<br>019012023) | OBSERVACIONES  |
|---------------------|---|---|--|
| Forma de suministro | en largos de 4 a 8 m,<br>extremos roscados o lisos                  |   | Las tuberías de acero bajo<br>carbono, se ofertan en todas<br>las dimensiones, pesos y<br>formas de suministro.<br>Corresponde a la Empresa<br>oferente garantizar los<br>requerimientos en obra   |
| Tipo de soldadura   | por resistencia<br>eléctrica (doble cordón<br>exterior e interior). |   | Las tuberías de acero bajo<br>carbono como las<br>correspondientes a los<br>materiales ofertados, en<br>todos los casos presentan<br>buena soldabilidad por arco<br>eléctrico. Corresponde a la<br>Empresa oferente garantizar<br>los requerimientos en obra |



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

  
05-07-2020







|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 11 de febrero del 2020  
OF.- 01058-2020-FISCPTARL

*Recibido*  
11/02/2020  
*[Signature]*

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
Administrador de los Contratos del  
Proyecto "Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"  
La Florencia, Loja

**Asunto:** Criterio sobre calidad de acero ofertado según informe de revisión de ingeniería No69

**Referencia:**

- Taller de acuerdos para determinar los precios de los rubros nuevos del componente mecánico de la PTARL entre superintendente de obra, superintendente de la fiscalización y administrador de contratos en cumplimiento al artículo 86 de la LOSNCP.
- Oficio del constructor ABL-2020-CONS-MUN-006
- Comunicación interna de fiscalización LACB-F-PTAR-INT-2020-02-10-1

Estimado Ingeniero:

La fiscalización en referencia al pedido del taller de acuerdos, en donde se requiere un informe de parte del especialista de equipos mecánicos de la fiscalización Ing. PhD Miguel Ángel Caraballo sobre la calidad de acero de la proforma de soporte del APU del Consorcio Loja Verde y Sustentable, entregamos a su autoridad el informe de revisión de ingeniería No69, para el trámite pertinente siguiente.

Atentamente,

*[Signature]*  
Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y  
SUSTENTABLE-FISCALIZACION

*[Signature]*  
Ing. Luis Carrión Bravo  
SUPERINTENDENTE DEL  
CONSORCIO LOJA VERDE Y  
SUSTENTABLE-FISCALIZACION



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 1990920172001

C.C. Ing. José María Trápaga, Representante legal del Consorcio AB Loja



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACION



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISIÓN INGENIERÍA No. 69

Fecha: 09/02/2020

Referencia: En el documento de referencia se remite informe para justificar la calidad del acero ofertado.

| Oficios  | Asunto  | Estado    | Documentos Aprobados |
|--|---|-----------|----------------------|
| ABL-2020-CONS-MUN-0006<br>LACB-F-PTAR-INT-2020-02-10-1 | Justificación de la calidad del acero ofertado.   | No Aplica | No Aplica            |
| Observaciones:   | <p>En el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0006, la Contratista presenta un informe para justificar de la calidad del acero ofertado.</p> <p>El Superintendente de Fiscalización, mediante oficio LACB-F-PTAR-INT-2020-02-10-1 dispone la revisión de la documentación técnica que se encuentra en el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0006, y emitir el correspondiente Informe Técnico.</p> <p>A continuación, se realiza un análisis del oficio presentado por el Consorcio AB Loja:</p> <p>1. El Consorcio AB Loja asegura que <b>"la calidad del acero en la proforma presentada por la Fiscalización no se ajusta a lo requerido en las Especificaciones Técnicas del Contrato"</b>.</p> <p>Se refiere al análisis de cotejo entre las especificaciones técnicas determinadas para el nuevo rubro: TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), y las especificaciones técnicas ofertadas por la Empresa AUSTRORIEGO, análisis que lo presentamos en el Informe de Revisión de Ingeniería No. 68 de fecha 05 del presente mes. Como fundamento de su análisis, la contratista asegura refiriéndose a la norma API 5L que: <b>"esta norma internacional especifica los requisitos para la fabricación de dos niveles de especificación de producto (PSL 1 y PSL 2) de tubos de acero sin costura y soldados para su uso en sistemas de transporte de tuberías en las industrias del petróleo y gas natural. Y por lo tanto la conducción de agua está fuera del ámbito de diseño de dicha norma y por tanto no es de aplicación"</b>.</p> <p>En realidad la norma API 5L, la cual se adjunta, establece en el punto 1. ALCANCE, numeral 1.1. PROPÓSITO Y COBERTURA, lo siguiente: <b>"The purpose of this specification is to provide standards for pipe suitable for use in conveying gas, water, and oil in both the oil and natural gas industries"</b>, que traducido literalmente es: <b>"El propósito de esta especificación es proporcionar estándares para tubería, adecuada para su uso en el transporte de gas, agua y petróleo en las industrias de petróleo y gas natural"</b>. Como se puede apreciar, LA</p> |           |                      |





**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN**



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

**APLICACIÓN DE ESTA NORMA NO EXCLUYE SU EMPLEO EN TUBERÍAS DE AGUA, POR LO QUE SU USO EN LA PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE.**

2. Otro de los fundamentos que presenta el Consorcio AB Loja es que "un tubo de acero St. 35 según norma DIN 1629 y con dimensiones según DIN 2448, no tiene nada en común con un tubo según API 5L X60 con dimensiones ASME B36.10. No son compatibles ni equivalentes". También declara que dada la calidad del acero ofertado "el peso supondría un incremento sustancial del rubro en cuestión"; esto es, considerando que necesariamente las tuberías de acero X60 bajo normas API 5L tendrían obligatoriamente espesor de pared según SCH40.

Al respecto, adjuntamos una captura en pantalla de uno de los catálogos de fabricantes que suministran tubos de acero. Como se puede apreciar en la oferta de tuberías de acero API 5L X60, hemos resaltado en cuadros remarcado en rojo lo siguiente:

- *El estándar de fabricación de tuberías de acero X60 bajo norma API 5L, se corresponde con los mismos estándares para fabricación de tuberías en análisis: ASTM A53, ASME B36.10, DIN 1629 y DIN 2448 entre otros.*
- *Los tubos de acero X60 bajo norma API 5L, se ofertan de diversos espesores no solamente SCH 40. Se puede apreciar que el rango de espesores va desde SCH10 hasta SCH160. También se ofertan en una gran variedad de diámetros, desde 1/2" hasta 100" en diversos métodos de fabricación*
- *La resistencia mecánica del acero X60 bajo norma API 5L es de 520 a 760 MPa, superior a la del acero ASTM A53 que no sobrepasa los 415 MPa.*

Como ya ha sido demostrado, las tuberías de acero X60 bajo normas API 5L se ofertan de diversos espesores no solamente SCH 40. Por tal motivo es posible encontrar en el mercado ofertas de este tipo de tubería con espesores diversos según la cédula escogida, que satisfagan los requerimientos de resistencia mecánica en obra. Y esto es totalmente factible con menores espesores que los requeridos por tuberías fabricadas bajo norma ASTM A53 las cuales tienen inferior desempeño mecánico.

En resumen, podemos arribar a las siguientes conclusiones:

1. **EXISTE EQUIVALENCIA ENTRE ESTÁNDARES PARA LA FABRICACIÓN DE LAS TUBERÍAS EN ANÁLISIS; ES DECIR, ENTRE TUBOS FABRICADOS BAJO NORMA ASTM A53, NORMA ASME B36.10, NORMAS DIN 1629 Y 2448, Y NORMA API 5L.**
2. **EL EMPLEO DEL ACERO X60 BAJO NORMA API 5L ES POSIBLE EN TUBERÍAS DE AGUA, POR LO QUE SU USO EN LA PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE.**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 1.0.1.1



**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACION**



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA  
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p><b>3. EL EMPLEO DEL ACERO X60 BAJO NORMA API 5L NO IMPLICA UN INCREMENTO EN EL PESO TOTAL DEL ACERO PORQUE SU ESPESOR SE PUEDE AJUSTAR A LOS REQUERIMIENTOS EN OBRA CON ESPESORES DIVERSOS SEGÚN LA CÉDULA ESCOGIDA.</b></p> <p>Por último el Consorcio AB Loja anexa también a su informe un cuadro de CONJUNTOS NUEVOS, en el cual hay una columna destinada a <b>PESO UNITARIO</b> y otra a <b>UNITARIO SCH40</b>. Entre ambas columnas hay una diferencia sustancial refiriéndose al mismo tipo de tubería. Además, en una misma columna hay diferencias incoherentes entre accesorios como por ejemplo, codos de 90° que tienen menor peso unitario que un codo de 45° del mismo diámetro y espesor.</p> <p>Por las razones anteriormente expuestas, recomendamos al Superintendente de Fiscalización solicitar: <b>EL CRITERIO TÉCNICO QUE HAYA TENIDO EL CONSORCIO AB LOJA PARA ESTABLECER LOS PESOS UNITARIOS PARA CADA TIPO DE TUBERÍA Y/O ACCESORIO, EN AMBAS COLUMNAS.</b></p> |
| <b>Responsable de Aprobación:</b> | <p><b>Firma:</b></p> <div data-bbox="566 1310 885 1467"></div> <div data-bbox="837 1400 1157 1512"><p>CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"<br/>FISCALIZACIÓN PTAR LOJA<br/>RUC: 1990920172001</p></div> <p><b>Ing. Miguel Angel Caraballo Núñez, PhD</b><br/><b>Especialista Mecánico</b><br/><b>CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN</b></p>  |









|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 30 de junio de 2020  
 OF. - 01151-2020-FISCPTARL

Señor Ingeniero.  
 José María Trápaga Fernández.  
**Procurador Común y Representante Legal.**  
**SUPERINTENDENTE DE OBRA**  
**CONSORCIO AB LOJA**  
 Contratista ejecutor del proyecto "Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"

Señor Ingeniero.  
 Richard Vicente Vaca Carrión.  
**Administrador de Contratos.**  
 La Florencia, Loja.-

**Asunto:** FISCALIZACIÓN SOLICITA A LA CONTRATISTA SIGA EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE PROPUESTAS QUE MEJORAN Y OPTIMIZAN LOS COMPONENTES DE LA PTAR - LOJA.

**Referencia:** Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0058, de fecha 29 de junio de 2020.  
 (Recibido al mail de FISCALIZACIÓN, en la misma fecha, a las 19h04).

De nuestra consideración:

La Contratista hace referencia a un correo enviado el día 19 de junio de 2020; el mismo que fuera enviado por su Técnico: Ing. Marcos Orza, en el cual textualmente manifiesta:

"Buenos días

*En proyecto para la protección de las paredes del pozo de gruesos y de la solera del patio de maniobras bajo los contenedores se dispone del rubro PTAR150 carril tipo ferroviario. Dada la imposibilidad de conseguir este tipo de carril y tras consultar con nuestro especialista queremos proponer su sustitución por perfiles laminados tipo IPN80.*

*En proyecto está contemplada una medición de 150 m pero según se puede apreciar en el plano que se envía adjunto la longitud total a colocar sería de 425 m.*



*Quedamos por tanto a la espera de la validación de la solución propuesta."*

Por tal razón, se solicita a la Contratista que, en el menor tiempo posible, presente el expediente completo de su propuesta, en donde se especifique la mejora y optimización que se realiza al cambiar el tipo de perfil; tomando en cuenta la resistencia del material; y, las condiciones de esfuerzo a las que va a ser expuesta. Una vez presentado este expediente técnico, de forma inmediata nuestro especialista electromecánico procederá a evaluar y emitir su criterio técnico al respecto.

Recibido Consorcio  
 AB LOJA  
 30-06-2020.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

*[Firma manuscrita]*

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |


Con respecto a la aprobación del plano de redes de abastecimiento de agua potable y de servicios nos pronunciaremos en una próxima comunicación.

Por su atención preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

C.c. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
Archivo

  
Luis Alberto Carrión Bravo  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN


RECIBIDO  
FISCALIZACIÓN PIAA LUCHA





Loja, 29 de junio del 2020  
ABL-2020-CONS-FIS-0058

Ingeniero  
Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACIÓN  
Loja



**Asunto:** Solicitud criterio técnico.

**Referencia:** Email remitido el día 19 de junio del 2020 con el asunto "PERFILES PROTECCIÓN POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS"

De mi consideración:

Por medio de la presente y en referencia al correo remitido el día 19 de junio del 2020 que nos permitimos adjuntar, solicitamos de la forma mas comedida se sirva emitir una respuesta a la propuesta de sustitución de los carriles tipo ferroviarios por perfiles laminados tipo IPN80, así como también a la validación y autorización del incremento de cantidades comunicado de igual forma en el correo en mención.

Adicionalmente, nos permitimos adjuntar el plano de las redes de abastecimiento de agua potable y de servicios que se implementarían en el proyecto, para lo cual ponemos a su consideración la respectiva aprobación del plano indicado.


En espera de una respuesta favorable, nos suscribimos.

Atentamente,



accionabtd  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA

José María Trápaga Fernández  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO AB LOJA  
Adj. Especificaciones técnicas.



Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO  
Loja

**Alexis Díaz**

---

**De:** Marcos Orza <m.orza@btd.es>  
**Enviado el:** viernes, 19 de junio de 2020 11:03  
**Para:** José Vicente Aguirre J; Luis Carrion Bravo  
**CC:** Jose maria trapaga fernandez; alexsdiaz  
**Asunto:** PERFILES PROTECCIÓN POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS  
**Datos adjuntos:** carriles pretatamioento.dwg

Buenos días

En proyecto para la protección de las paredes del pozo de gruesos y de la solera del patio de maniobras bajo los contenedores se dispone del rubro PTAR150 carril tipo ferroviario. Dada la imposibilidad de conseguir este tipo de carril y tras consultar con nuestro especialista queremos proponer su sustitución por perfiles laminados tipo IPN80

En proyecto está contemplada una medición de 150 m pero según se puede apreciar en el plano que se envía adjunto la longitud total a colocar sería de 425 m.

Quedamos por tanto a la espera de la validación de la solución propuesta

SALUDOS

**btd**

Marcos Orza Ocampo  
Operaciones Ecuador  
[www.btd.es](http://www.btd.es)



Calle Vicente Rojas 07-37 y José Lara  
Loja - Ecuador  
Tel. +593 95 916 3551

⚠ Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y es confidencial. Si por error lo recibe, por favor, comuníquelo por esta vía y elimínelo. Cualquier uso de este mensaje o sus anexos sin autorización está prohibido por ley.  
⚠ This message is intended exclusively for the addressee and is confidential. If you accidentally get it, please report it in this way and delete it. Any use of this message or its attachments without permission is prohibited by law.  
⚠ Ce message est exclusivement envoyé à son destinataire et est confidentiel. Si vous l'avez accidentellement reçu, bien vouloir le signaler par cette voie et prière de le supprimer immédiatement. Toute utilisation de ce message ou de ses pièces jointes sans autorisation est interdite par la loi.

CONSEJO DE FISCALIZACIÓN  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

12-3



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 13 de febrero de 2020  
OF.- 01065-2020-FISCPTARL

Señor Ingeniero.  
Richard Vicente Vaca Carrión.  
**Administrador del Contrato de Fiscalización.**  
**Proyecto "Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"**  
La Florencia, Loja.-

**Asunto:** FISCALIZACIÓN EN BASE AL INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 013a, ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA ELÉCTRICO, APRUEBA EL JUSTIFICATIVO TÉCNICO DE CREACIÓN DE RUBROS NUEVOS PRESENTADO POR LA CONTRATISTA.

**Referencia:** Oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-0227<sup>(1)</sup>, de fecha 15 de noviembre de 2019.  
(Recibido por Fiscalización, el 19 de noviembre de 2019 a las 15:46)


INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 013a<sup>(2)</sup>, de fecha 30 de noviembre de 2019, emitido por nuestro Especialista Eléctrico: Ing. Agustín Peñaherrera.

Oficio N° 01002-2019-FISCPTARL<sup>(3)</sup>, de fecha 16 de diciembre de 2019.  
(Recibido por Administración, el mismo día, a las 18:00)

Oficio N° 01005-2019-FISCPTARL<sup>(4)</sup>, de fecha 18 de diciembre de 2019  
(Recibido por Administración, el mismo día, a las 17:00)

De nuestra consideración:

*RECIBIDO*  
*11/02/2020*  
*17:49*



Se presenta ante su Autoridad el INFORME DE REVISIÓN INGENIERÍA N° 013a emitido por nuestro ESPECIALISTA ELECTRICO, Ing. Agustín Peñaherrera, respecto de la revisión del expediente técnico presentado por la Contratista con Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0227, de fecha 15 de noviembre de 2019; con la propuesta de los rubros nuevos eléctricos y sus especificaciones técnicas del componente eléctrico y de control de la PTAR - LOJA. Nuestro Especialista Eléctrico, con su Informe APRUEBA la necesidad de la creación de rubros nuevos eléctricos, con la suficiencia de sus especificaciones técnicas; y, los documentos de ingeniería para que se pueda elaborar el Contrato Complementario Eléctrico.



La Fiscalización, en base del análisis del Informe presentado por nuestro Especialista Eléctrico; APRUEBA, los rubros nuevos eléctricos con sus especificaciones técnicas detalladas en el expediente presentado por la contratista; sus documentos de ingeniería con el alcance citado en dicho informe, que formará parte de los Términos de Referencia para la elaboración del Contrato Complementario respectivo.

Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Administrador de Contratos; lo aprobado por Fiscalización para que Usted proceda a aprobar, autorizar o a emitir su conformidad respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Obra; y, la Cláusula Sexta, guion once del Contrato de Fiscalización.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RUC: 1900000000000

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA


*1*


|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Cabe indicar, que su visto bueno, permitirá avanzar con el trámite de acordar entre las partes de los precios unitarios de estos rubros nuevos del componente eléctrico; tal como lo dicta el artículo 86 de la LOSNCP.

Por su atención preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

  
**Ing. Mauricio Manolo Abarca Román**  
**PROCURADOR COMÚN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

  
**Luis Alberto Carrión Bravo**  
**SUPERINTENDENTE FISCALIZACIÓN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

C.c. **CONSORCIO AB LOJA**  
**Archivo**

**Adjunto:** Copia del expediente completo de la propuesta de rubros nuevos presentado por la Contratista,  
 Copia del Informe de Fiscalización N° 013a, COMPONENTE ELÉCTRICO Y CONTROL.  
 Un (1) CD que contiene el expediente técnico aprobado de los rubros nuevos eléctricos (Memoria Técnica –  
 Justificativo – Especificaciones Técnicas – Precios – Proformas – Planos y Presupuesto Referencial)

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

6



Loja, 15 de noviembre del 2019  
ABL-2019-CONS-FIS-0227

Ingeniero  
Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
Loja

Asunto: Entrega expediente complementario 5 eléctrico

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y acorde a las reuniones técnicas entre los especialistas eléctricos en el transcurso de las últimas semanas, nos permitimos realizar la entrega del expediente técnico para el complementario eléctrico número 5 a implementarse para la "Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa", para su revisión, aprobación y posterior trámite de legalización.

Se entrega la documentación en físico y digital.

Por la atención que se digne a la presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente

 **accionabtd**  
Agua  
CONSORCIO AB LOJA

José María Trápaga  
SUPERINTENDENTE  
CONSORCIO AB LOJA  
cc. Ing. Richar Vaca Administrador del contrato

Adj: 1 Folder, 1 Cd



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RECIBIDO POR: *Andrés P.L.*  
FECHA: 19/11/2019

15:46

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA





|   |   |   |
|---|---|---|
|    | CONSORCIO:<br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |   |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1108-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA  
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ELECTRICO 13A

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.


De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán la actualización del INFORME NRO. 13 A DEL ESPECIALISTA ELECTRICO que reemplaza a la anterior revisión.


El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Por la aceptación que se sirva dar al presente antelamos a usted nuestro sentimiento de consideración y estima.

Atentamente

  
Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RECIBIDO: 0000

  
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CC. Archivo





|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:<br/>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES<br/>PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1109-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
**REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA  
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA**

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".**

**Asunto: INFORME ELECTRICO 14**

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán la actualización del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 216. Cuadro del PLC del CF2
- PTAR 229.- Integración del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban la configuración de equipos para el sistema de control con las observaciones descritas en los párrafos del informe del especialista eléctrico.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |  |

2. Se aprueba la fabricación de los tableros y equipos con las observaciones indicadas. Es necesario que se complete la información y documentación solicitada en las observaciones relacionadas con la Memoria descriptiva Integral del Sistema SCADA, la filosofía o lógica de operación integral de la planta, los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las señales de control.

El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
**PROCURADOR COMUN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

CC. Archivo

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

①



Loja, 27 de febrero del 2020  
ABL-2020-CONS-FIS-0022

Ingeniero  
Manolo Abarca Román  
**PROCURADOR COMÚN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACIÓN**  
Loja

Rubro : 03/02/2020  
(1 hora (10 min))

**Asunto:** Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2 E integración en PLC central.

De mi consideración:

Por medio de la presente y de la forma más comedida nos permitimos presentar las fichas técnicas para el cuadro PLC CF1, CF2 e integración en PLC central, correspondientes con los rubros:

- **PTAR 215.-** Cuadro del PLC del CF1
- **PTAR 216.-** Cuadro del PLC del CF2
- **PTAR 229.-** Integración del control de los PLCs en el PLC del SCADA

La motivación de la presentación de las fichas técnicas para los rubros antes mencionados, tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revisión, análisis, y posterior aprobación de dichos documentos, con la finalidad de proceder con la gestión de adquisición de los ítems respectivos.

Me suscribo, atentamente.



**CONSORCIO AB LOJA**  
Marcos Orza Ocampo  
**CONSORCIO AB LOJA**

Cc. Ing. Richard Vaca  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229

*Atención:*  
Ing. Agustín Peñaheira  
Especialista eléctrico de  
Investigación y Juntas de  
e infraestructura.  
04-02-2020  
154151  
1-53









Electricity & Automation Solutions

## HIO PROJECTS & SOLUTIONS, S.L.

Portuexxe 45 B, 1º, Oficina 8  
20018, Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)  
España  
Tlf. (+34) 943 317 317  
www.hio-group.com

Empresa / Cliente : btd

Descripción de Proyecto : CCM1A

Empresa / Fabricante : HIO Projects & Solutions, S.L.

Ubicación de Proyecto : Loja (Ecuador)

Tensión Esquema Fuerza : 460Vac  
Tensión Esquema Mando : 120Vac  
Tensión Alimentación PLC : 24Vdc  
Tensión PLC (inputs) : 24Vdc  
Tensión PLC (outputs) : 24Vdc

Nº Revisiones : Revision 0

Fecha de Creación : 03/12/2019

Fecha de Modificación :



Loja, 09 de enero del 2020  
ABL-2020-CONS-FIS-0004

Ingeniero  
Manolo Abarca  
**PROCURADOR COMÚN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE**  
Loja

**Asunto:** Estado proyecto  
**Referencia:** OF. -1026-2020-FISCPTARL

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RECIBIDO POR: *Andrés R.L.*  
FECHA: *10/01/2020*  
*08:39*

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y de la forma más comedida, nos permitimos dar respuesta de forma detallada a las observaciones técnico-administrativas emitidas por la Fiscalización en su oficio OF. -1026-2020-FISCPTARL:

1. En conformidad a la comunicación ABL-2020-CONS-FIS-0002, en relación a la ejecución de los conjuntos contractuales relacionados con la obra civil ya ejecutada, es preciso indicar que la implementación de estos será realizada conforme a las buenas practicas constructivas, de organización y gestión de recursos que el Consorcio Ab Loja mantiene en su programación interna, la cual confluye totalmente con el cumplimiento oportuno del contrato de obra, cumpliendo de esta forma los tiempos y formalidades previstas para la ejecución óptima del proyecto.
2. La buena praxis constructiva indica que la optimización y la gestión adecuada de recursos se realiza mediante la operación conjunta de forma prolija y ordenada de ellos para cumplir con la implementación de una actividad concreta; por tanto, la implementación del conjunto para bombeo de fangos flotantes para decantación primaria y secundaria deberá de ser ejecutada en un todo, en tanto y en cuanto se haya procedido con el relleno del trasdós del muro entre plataformas.
3. El retraso en la firma del contrato complementario 2 es producto de la gestión misma que ha existido entre el Contratista y la Contratante producto del cumplimiento de formalidades tales como entrega de documentación habilitante (garantías, expedientes, documentación, etc.), así como también de la revisión del borrador de la minuta para la suscripción del contrato complementario número 2. Por tanto, dejamos expresado nuestra total inconformidad por la aseveración dada por su Autoridad "posiblemente por la gestión y evidente ausencia del representante legal", pues a nuestro parecer creemos que estamos cumpliendo en fondo y forma con todas las formalidades que implica firmar un contrato complementario que no es más que un producto de la suma de voluntades de las partes para cumplir el objeto del contrato principal, por lo que este también está sujeto a todos los principios, de legalidad, equidad y libertad de los involucrados.
4. En relación a la gestión de la firma del contrato complementario número 3, nos

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
*(Circular stamp with a checkmark)*

contrato complementario número 3 se suscribirá únicamente después que se haya suscrito el complementario número 2 (mismo que se encuentra pendiente la emisión de la certificación presupuestaria), por lo que *"el retraso en la gestión de la firma"* está supeditado a responsabilidades totalmente ajenas al Consorcio AB Loja en calidad de Contratista. Es más, queremos evidenciar nuestra voluntad para su firma, ya que desde el mes de noviembre del 2019 se encuentra vigente y emitida la respectiva garantía de fiel cumplimiento del contrato complementario número 3, en aras de agilizar la firma de este.

De igual forma para el caso del contrato complementario mecánico; nuestro consorcio ha cumplido formalmente con la presentación de los expedientes y aclaraciones del caso solicitadas por las partes. Por lo que ahora mismo se encuentra pendiente la negociación y cierre de los precios unitarios conformantes, por lo que nos permitimos encarecidamente solicitar a las partes, las reuniones o comités técnicos necesarios para el cierre de los precios indicados y de este modo sea posible viabilizar la suscripción de dicho contrato.

5. La ausencia del superintendente no ha tenido influencia notoria en el discurrir del proyecto ya que se ha resuelto mediante la gestión oportuna de la documentación y las acciones respectivas tomadas en su momento. Adicionalmente es preciso indicar que nuestro Consorcio y su operatividad y funcionamiento se centra en un conjunto de técnicos y personal administrativo y de campo, lo que permite mantenernos en constante atención en pos del avance exitoso del proyecto.
6. Los tiempos de paralización del proyecto por falta de las herramientas legales habilitantes se mantiene desde el momento de reinicio de obra, pues es de conocimiento general que actividades principales y de envergadura son imposibles de ejecutar a falta de la suscripción de los contratos complementarios 2 y 3. Ponemos en su conocimiento que desde el día 16 de noviembre del 2019 se encuentran ejecutadas todos los rubros posibles y habilitados por las Actas de Diferencias de Cantidades.
7. La presentación de la planilla 18 está supeditada a la aprobación de la planilla número 17, en la cual, se encuentra reflejado en los respectivos anexos las cantidades que se legalizarían con la emisión de la planilla 18. Por tanto, solicitamos de la forma más comedida, la revisión de la planilla número 17, para la subsecuente presentación de la planilla 18.
8. La gestión de adquisición e importación de equipos ya aprobados por las partes actualmente se encuentra en fase operativa, por lo que oportuna y paulatinamente se irá presentando el estado de adquisición, fabricación e importación de equipos.

En efecto, la predisposición del Consorcio Ab Loja para la ejecución del proyecto se presenta de múltiples formas, lo cual principalmente se evidencia en todos los expedientes técnicos presentados para la suscripción de las herramientas legales que se han aprobado y están en proceso de legalización, así como también con la presencia de nuestro personal administrativo, operativo y maquinaria en obra. Por lo que la reducción en la producción de las actividades conformantes del proyecto, están y estarán directamente influenciadas por la habilitación de las



Consecuentemente, nos permitimos RECORDAR Y NOTIFICAR que el Contratista ha permanecido en el proyecto de forma continua y permanente, aun no habiendo sido habilitadas las herramientas técnico-legales que permitan dar la debida continuidad a este.

En efecto, a la fecha de emisión de la presente carta, aún quedan instrumentos técnico-legales pendientes de habilitar y legalizar. Por lo que el Consorcio Ab Loja conmina a las partes, al cumplimiento oportuno de las responsabilidades y obligaciones, que por ley y contrato les corresponde como miembros activos con funciones definitorias de administración y fiscalización del proyecto.

Por la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "José María Trápaga Fernández".  
The logo consists of a stylized leaf icon to the left of the text "acciona btd" in a bold, sans-serif font. Below "acciona" is the word "Agua". Below the logo is the text "CONSORCIO AB LOJA" in a bold, sans-serif font.

José María Trápaga Fernández

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONSORCIO AB LOJA**

cc. Ing. Richard Vaca. Administrador del contrato.

CONSORCIO AB LOJA  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA





Loja, 6 de Marzo de 2020

**ABL-2020- CONS- FIS -0027**

Manolo Abarca Román

**Procurador Común y Representante Legal**

**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

Presente

*Devol*  
*06-03-2020*  
*17:52'*  
*[Signature]*

**Referencia:** Esquemas multifilares.

De nuestra consideración:

Procedemos a la entrega de los esquemas multifilares correspondiente al rubro **PTAR-RNE018** **Cuadro General de Distribución** del contrato complementario eléctrico. Esto es con el fin de avanzar en su análisis aun no habiendo sido aprobado el monto de este. De esta forma se podrá ganar un tiempo esencial una vez que sea debidamente aprobado dicho equipo poder activar la orden de fabricación seguidamente.

Muy atentamente,

*[Signature]*

José María Trápaga Fernández

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONSORCIO AB LOJA**

*Atención:*  
*Ing. Augusto Páez Herrera*  
*Esquemas Eléctricos de*  
*la Fiscalización; para*  
*revisar y emitir informe*  
*[Signature]*  
*04-03-2020*  
*18:51*  
*1-61*

**C.C.**

Ingeniero

Richard Vicente Vaca Carrión

**Administrador del Contrato**

Subgerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – UMAPAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE LOJA

**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN PTAR LOJA**  
*[Signature]*



Electricity & Automation Solutions

HIO PROJECTS & SOLUTIONS, S.L.

Portuete 45 B, 1º, Oficina 8  
20018, Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)  
España  
Tlf. (+34) 943 317 317  
www.hio-group.com

Empresa / Cliente

: btd

Descripción de Proyecto

: CGBT

Empresa / Fabricante

: HIO Projects & Solutions, S.L.

Ubicación de Proyecto

: Loja (Ecuador)

Tensión Esquema Fuerza : 460Vac  
Tensión Esquema Mando : 120Vac  
Tensión Alimentación PLC : 24Vdc  
Tensión PLC (inputs) : 24Vdc  
Tensión PLC (outputs) : 24Vdc

Nº Revisiones

: Revision 0

Fecha de Creación

: 03/12/2019

Fecha de Modificación

:

Nº Total de Páginas: 20



Loja, 09 de marzo del 2020  
ABL-2020-CONS-FIS-0029

Ingeniero  
Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACIÓN  
Loja

**Asunto:** Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia

De mi consideración:

Por medio de la presente y de la forma más comedida nos permitimos presentar la ficha técnica para el equipo corrector de factor de potencia, relacionado con el rubro:

- PTAR 224.- *"Equipo corrector factor potencia de 60 KVAR"*


La motivación de la presentación de la ficha técnica para el rubro antes mencionado, tiene el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revisión, análisis, y posterior aprobación de dicho documento, con la finalidad de proceder con la gestión de adquisición de los ítems respectivos.

Me suscribo, atentamente.

  
CONSORCIO AB LOJA

José María Trápaga Fernández  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO AB LOJA

Cc. Ing. Richard Vaca  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 224.

  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR 1

## FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| EQUIPO CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA     |  | PTAR 224           |
| SERVICIO: CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA |  | Rev.: 0            |
|   |  | Fecha:<br>09/03/20 |

## DESCRIPCIÓN:

Se adjunta la especificación técnica que aplica a la batería automática de condensadores para la corrección del factor de potencia de la instalación:



## **BATERÍA AUTOMÁTICA DE CONDENSADORES**

La maniobra del equipo se realizará mediante contactores y estará equipado con filtros de rechazo del tipo  $p=7\%$  ( $f_{res}=227\text{Hz}$ ).

### **1.- Características generales**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Modelo                    | OPTIM FRS P&P-68,75-480-60Hz-7% |
| Composición               | (6,25 + 12,5 + 2 x 25) KVar     |
| Tensión nominal           | 480V                            |
| Tensión de red            | 460V                            |
| Potencia a tensión de red | 63,15KVar                       |
| Regulación                | 1.2.4                           |
| Frecuencia                | 60Hz                            |

### **2.- Descripción de los componentes de la batería**

#### **2.1.- Principales componentes**

Esta batería de CIRCUTOR está equipada con los siguientes componentes:

- Condensadores **CIRCUTOR CLZ-HD**, en caja cilíndrica de aluminio, sobredimensionados a 525Vac, manteniendo la potencia nominal 460Vac.
- Regulados de energía reactiva, de la serie **MAX 6 P&P**.
- Filtros de rechazo sintonizados a 227Hz ( $p=7\%$ ), para protección de armónicos presentes en la red y evitar fenómenos de resonancia con armónicos de orden 5 o mayor.
- Conectores electromecánicos para la conexión de los condensadores, equipados con resistencia de descarga rápida.

## **2.2.- Equipos de maniobra y protección**

- Interruptor automático general de 3x125A ( $I_{cu} = 30KA / 460Vac$ ), con mando puerta, para protección general de la batería.
- Fusibles cilíndricos para la protección del circuito de maniobra de la batería.
- Autotransformador para alimentación del circuito de maniobra de la batería.

## **3.- Descripción del armario de la batería**

- Armario de acero pintado; color *gris RAL 7035*.
- Grado de protección *IP21 (NEMA 1)*.
- Equipo con llave y cerradura.
- Dimensiones; 1.200x800x500mm (*Alto x Ancho x Fondo*).



Loja, 27 de marzo del 2020  
ABL-2020-CONS-FIS-0031

Ingeniero  
Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACIÓN  
Loja

Asunto: Entrega multifilares PTAR-RNE-025

De mi consideración:

Por medio de la presente y de la forma más comedida nos permitimos remitir para su análisis, revisión y posterior aprobación, el diagrama multifilar para el rubro nuevo PTAR-RNE-025 SAI 1000 VA centro de control. Incluye SAI, armario rack 19" y distribuidores de fibra Óptica:

| RUBRO        | DESCRIPCIÓN   | ARCHIVO DIGITAL               |
|--------------|---|-------------------------------|
| PTAR-RNE-025 | SAI 1000 VA centro de control. Incluye SAI, armario rack 19" y distribuidores de fibra Óptica | Armario_Servidor_24032020.pdf |

La remisión de la documentación citada se realiza de forma digital debido a la emergencia nacional provocada por el COVID 19. Una vez finalizado este cambio de ley realizaremos la entrega de los expedientes respectivos en físico.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

  
**acciona btd**  
AGUA  
**CONSORCIO AB LOJA**  
José María Trápaga Fernández  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO AB LOJA

cc. Ingeniero:  
Richard Vaca  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA  
RECIBIDO POR: J. V. A.  
FECHA: 27/03/2020.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



Electricity & Automation Solutions

HIO PROJECTS & SOLUTIONS, S.L.

Portuebe 45 B, 1º, Oficina 8  
20018, Donostia - San Sebastian (Gipuzkoa)  
España  
Tlf. (+34) 943 317 317  
www.hio-group.com

Empresa / Cliente : BTD

Descripción de Proyecto : ARMARIO SERVIDOR

Empresa / Fabricante : HIO

Ubicación de Proyecto : LOJA

Tensión Esquema Fuerza : 220 Vac

Tensión Esquema Mando : 127 Vac


Nº Revisiones :

Fecha de Creación :

Fecha de Modificación :

Nº Total de Páginas: 6





CONSORCIO REGIONAL Y DEPARTAMENTO  
FISCALIZACION VIAL S.A.


|                |  |    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
| Revisión       |  | 1  | 05 | 10 |
| Diseño         |  | AS | AS | 10 |
| Revisado       |  | EC | AS | 10 |
| Aprobado       |  | AS | AS | 10 |
| Autor Revisión |  | AS | AS | 10 |
| Aprobado       |  | AS | AS | 10 |

**HIO**  
Distribución y Mantenimiento

ARMARIO SERVIDOR  
ARQUITECTURA


acciona **btd**  
Asesoría

Proyecto: Armario Servidor




|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| Revisión  | NO | EC | AS | 10 | 11 |
| Diseñado  |    |    |    |    |    |
| Revisado  |    |    |    |    |    |
| Aprobado  |    |    |    |    |    |
| Arthur Sanluis  |    |    |    |    |    |
| <div> <div> </div> <div> <div>ARMARIO SERVIDOR ACOMETIDA</div> <div> <div> <div>1001 1002</div> <div>AL 3 3L3</div> </div> <div>SWITCH</div> </div> </div> </div> |    |    |    |    |    |
| <div> <div> </div> <div> <div>Proyecto: Armario Servidor</div> <div>Forma: DIX-43</div> </div> </div>   |    |    |    |    |    |





CONSEJO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  
FISCALIZACIÓN

|                            |     |    |    |
|----------------------------|-----|----|----|
| Revisión                   | HCD | 11 | 15 |
| Elaborado                  |     | EC | AS |
| Revisado                   |     | AS | AS |
| Aprobado                   |     | AS | AS |
| Proyecto: Armario Servidor |     |    |    |
| HIO                        |     |    |    |
| ARMARIO SERVIDOR SWITCH    |     |    |    |
| accionaria btd             |     |    |    |
| Agua                       |     |    |    |
| DIBUJO                     |     |    |    |



|                |  |                  |    |    |
|----------------|--|------------------|----|----|
| Revisión       |  | 15               | 11 | 29 |
| Elaborado      |  | EC               | AS | AS |
| Autor Revisión |  | Armario Servidor |    |    |
| Aprobado       |  | HIO              |    |    |
| Proyecto       |  | Armario Servidor |    |    |
| Formato        |  | DIN-A3           |    |    |



ARMARIO SERVIDOR  
LAY-OUT



# LISTA MATERIALES



| COM. (TAG) | CANT. | DESCRIPCIÓN  | PROVEEDOR | REFERENCIA                          |
|------------|-------|--|-----------|-------------------------------------|
| 10PT01     | 1     | DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES, 350 VAC, CLASE DE EXIGENCIA C, TIPOS 2, CLASE II, 2 POLOS,                                | SIEMENS   | SSD7422-1                           |
| 10F01      | 2     | FUS.20A 10x38 gL/gG  | SIEMENS   | 3NW6007-1                           |
| 10F01      | 1     | B.FUS 2P 32A 10x38   | SIEMENS   | 3NW7023                             |
| 10Q01      | 1     | Automático magnetotérmico 400V 6kA, 2 polos, C, 16 A   | SIEMENS   | SSL6216-7                           |
| 0UPS01     | 1     | Sistema de Alimentación Ininterrumpida de tecnología On-line.  | SALICRU   | SLC-1000-TWIN PRO2 A B1<br>EE661202 |
| 10Q02      | 1     | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 70MM, 6KA, CURVA C, 2 POLOS, 10A  | SIEMENS   | SSL6210-7                           |
| 10Q03      | 1     | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 70MM, 6KA, CURVA C, 2 POLOS, 6A   | SIEMENS   | SSL6206-7                           |
| 10AL01     | 1     | PRO ECO 72W 24V 3A   |           | 1469470000                          |
| 23SW01     | 1     | SCALANCE X206-1, switch industrial Ethernet gestionable, con 6 x puertos RJ45 10/100Mbit/s, 1 x 100Mbit/s multimodo BFOC | SIEMENS   | 6GK5206-1BB10-2AA3                  |
|            | 1     | Armario modular 19", anchura 600 mm. Para instalaciones de cableado, telecomunicaciones, TI y electrónica Industria      | RETEX     | 32420324                            |

CONCEPTO DE  
FISCALIZACIÓN

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  |  | <b>HIO</b><br><small>Grupo de Inversión</small> |  |
| ARMARIO SERVIDOR<br>LISTA DE MATERIALES   |  | + AS<br>EC<br>AS<br>Armario Servidor            |  |
| 20<br>15<br>20  |  | 20<br>15<br>20                                  |  |





|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1109-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA  
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

**Asunto: INFORME ELECTRICO 14**

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán la actualización del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros contractuales:



- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 216. Cuadro del PLC del CF2
- PTAR 229.- Integración del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban la configuración de equipos para el sistema de control con las observaciones descritas en los párrafos del informe del especialista eléctrico.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA




|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

2. Se aprueba la fabricación de los tableros y equipos con las observaciones indicadas. Es necesario que se complete la información y documentación solicitada en las observaciones relacionadas con la Memoria descriptiva integral del Sistema SCADA, la filosofía o lógica de operación integral de la planta, los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las señales de control.

El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.



Atentamente

  
Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

CC. Archivo

  
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1110-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA  
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

**Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 15**

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán la actualización del INFORME NRO. 15 que refiere AL OFICIO ABL-2020-CONS-FIS-0023 en el que presenta los diagramas unifilares de los siguientes rubros contractuales:


- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 210. Cuadro CF1- Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloración.

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:


1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingeniería de detalle de los rubros señalados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 15.

El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

  
Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN  
CC. Archivo



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
CONSTRUCCIÓN PTAR LOJA



  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE





|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1111-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA  
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

**Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 16**

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán el INFORME NRO. 16 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024 en el que el constructor presenta los esquemas multifilares del rubro


PTAR 229 Integración de Control de los PLCs en el PLC del SCADA

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingeniería de detalle de los rubros señalados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 16.

El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

  
Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN  
CC. Archivo

RECIBIDO POR EL CONTRATISTA



INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 016 - COMPONENTE ELÉCTRICO Y  
CONTROL

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:  
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”  
PTAR

---


ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229.  
INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR

AGUSTÍN PEÑAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO

  
CONSULTOR PARA FISCALIZACIÓN  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



## ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229. INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA  
EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO

---

### ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

---

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024 presenta los esquemas multifilares el rubro PTAR 229 Integración de Control de los PLCs en el PLC del SCADA

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del análisis de la información presentada por el Contratista, que tiene el propósito de servir de insumos para el Contrato Complementario para los rubros eléctricos no contractuales.

CONSEJO LOCAL VERDE Y SUSTENTABLE  
CIUDAD DE LOJA  
INTEGRACIÓN PTAR LOJA

## ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

### A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024

- Multifilar PTAR 229

#### Análisis de los diagramas multifilares del rubro PTAR 229.

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprueban los planos de integración con la ingeniería de detalle con las siguientes observaciones:
- El tablero de control se sugiere tenga doble equipo PLC. Analizar la posibilidad de incorporar la operación Hot Stand By para esta configuración.
- Los PLCs deben tener fuente redundante de alimentación en paralelo.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingeniería de detalle de los rubros señalados con las observaciones indicadas.

Atentamente,





Mgst. Ing. Elec. Agustín Peñaherrera Wilches

Especialista Eléctrico – Fiscalización

CONSORCIO ELÉCTRICO Y SUSTENTACIÓN  
FISCALIZACIÓN PTAR 229



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1112-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA  
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

**Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 17**

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán el INFORME NRO. 17 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027 con el que se presenta los esquemas multifilares el rubro:


**PTAR RNE 018 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN**

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:


1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingeniería de detalle de los rubros señalados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 17.

El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

  
Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN  
CC. Archivo

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 017 - COMPONENTE ELÉCTRICO Y  
CONTROL

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:  
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”  
PTAR

---

ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR  
RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR

AGUSTÍN PEÑAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO

CONSORCIO PARA EL SUSTENTAMIENTO  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



# ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA  
EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO

---

## ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

---

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027 presenta los esquemas multifilares el rubro PTAR RNE 018 Cuadro General de Distribución

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del análisis de la información presentada por el Contratista, que tiene el propósito de servir de insumos para el Contrato Complementario para los rubros eléctricos no contractuales.

## ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

### A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027

- Multifilar PTAR RNE 018 Cuadro General de Distribución

#### Análisis de los diagramas multifilares del rubro PTAR RNE 018 .

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprueban los planos de integración con la ingeniería de detalle con las siguientes observaciones:
- El dispositivo de control Remoto ET200SP Simatic debe tener doble alimentación con fuente redundante en paralelo.
- Los barraje de transferencia deberán tener protección de plexiglás con sensores microswitch para desconexión automática en caso de abertura.
- El dispositivo de control debe incorporar señales de arranque automático remoto del grupo moto generador antes de la transferencia.
- El tablero debe tener un relé digital o dispositivo de protección de sobre corriente detectado aguas abajo con la posibilidad de incorporar funciones de protección instantánea y temporizada que incluya la desconexión en caso de fallas cercanas y remotas o de alta impedancia con un tiempo de despeja no superior a 5 segundos para estos últimos casos. Estas señales pueden ser tomadas de los TCs de protecciones que debe incorporar el equipo.
- El tablero debe tener un dispositivo de protección para descarga de energía de transitorios de voltaje por variaciones de tensión de red debido a descargas atmosféricas y maniobras operacionales.
- El cubículo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectar los cables de acometida tanto del generador como del transformador principal. Desde estos barrajes se debe realizar la conexión hacia los contactores de transferencia automáticos. Esto evitará la carga mecánica de los cables sobre estos dispositivos. El cubículo de barrajes deberá tener un microswitch que realice desenergización del tablero por apertura del mismo. Esta funcionalidad deberá estar incorporada en la lógica.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingeniería de detalle de los rubros señalados con las observaciones indicadas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
FUNDACIÓN PTAR LOJA



Atentamente,





Mgst. Ing. Elec. Agustín Peñaherrera Wilches

Especialista Eléctrico – Fiscalización

CONSEJO LOJA ORDEN SERVICIOS  
FISCALIZACION PTAR LOJA





|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1113-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA  
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

**Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 18**

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán el INFORME NRO. 18 que refiere Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032 presenta los esquemas multifilares de los rubros siguientes:


- PTAR RNE 016 CF2
- PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. SE APRUEBAN LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES QUE CORRESPONDEN A LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS RUBROS SEÑALADOS CON LAS OBSERVACIONES INDICADAS EN EL INFORME NRO. 18.


El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

  
Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN  
CC. Archivo

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 018 - COMPONENTE ELÉCTRICO Y  
CONTROL

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:  
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”  
PTAR

---

ESQUEMAS MULTIFILARES DE LOS RUBROS  
PRTAR RNE016 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC  
DEL CF2

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR

AGUSTÍN PEÑAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO



## ESQUEMAS MULTIFILARES DE LOS RUBROS PRTAR RNE016 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC DEL CF2

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA  
EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO

---

### ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

---

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032 presenta los esquemas multifilares de los rubros siguientes:

- PTAR RNE 016 CF2
- PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del análisis de la información presentada por el Contratista, que tiene el propósito de servir de insumos para el Contrato Complementario para los rubros eléctricos no contractuales.

IMPRESA DEL GOBIERNO DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN PTAR LOJA

## ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

### A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032

- Multifilar PTAR RNE 016 CF2
- Multifilar PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

### Análisis de los diagramas multifilares de los rubros indicados.

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprueban los planos de integración con la ingeniería de detalle con las siguientes observaciones:
- El dispositivo de control Remoto ET200SP Simatic debe tener doble alimentación con fuente redundante en paralelo.
- Los barrajes vistos del CF2 deberán tener protección de plexiglás con microswitch para señalización de desconexión del tablero en caso de apertura no permitida.
- El cubículo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectar los cables de acometida desde el CGBT y desde aquí al interruptor principal. Esto para evitar la carga mecánica de los cables directamente sobre el interruptor principal de este tablero. Esta configuración será necesaria implementar en todos los tableros principales del proyecto.
- El interruptor principal debe tener una entrada de Trip o disparo remoto para desenergización del tablero en caso de apertura de la protección del plexiglás de los barrajes o maniobras de desenergización remota.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingeniería de detalle de los rubros señalados con las observaciones indicadas.



Atentamente,



Mgst. Ing. Elec. Agustín Peñaherrera Wilches

Especialista Eléctrico – Fiscalización



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 1 de Junio del 2020  
OF.-1114-2020-FISCPTARL

Ingeniero  
José María Trapaga  
**REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA**  
**CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA**

Ingeniero  
Richard Vaca Carrión  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATOS**  
**DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".**

**Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 19**

Análisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no contractuales previo a la suscripción del Contrato Complementario.

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente para firma del contrato complementario eléctrico, encontrarán el INFORME NRO. 19 en respuesta a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029 con el que presenta la ficha técnica para el:


**EQUIPO DE CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224.**

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:


1. **SE APRUEBAN LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA FICHA TÉCNICA QUE CORRESPONDEN AL RUBRO SEÑALADO CON LAS OBSERVACIONES INDICADAS**

El constructor se servirá tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

  
Ing. Mauricio Manolo Aparca Román  
**PROCURADOR COMUN**  
**CONSORCIO LOJA VERDE**  
**Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**  
CC. Archivo

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE" CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 019 - COMPONENTE ELÉCTRICO Y  
CONTROL

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:  
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”  
PTAR

---


FICHA TÉCNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR  
DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR

AGUSTÍN PEÑAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO

  
CONSULTOR ELÉCTRICO Y CONTROL  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



## FICHA TÉCNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA  
EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO

---

### ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

---

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029 presenta la ficha técnica para el equipo de corrección de factor de potencia PTAR 224.

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del análisis de la información presentada por el Contratista, que tiene el propósito de servir de insumos para el Contrato Complementario para los rubros eléctricos no contractuales.

## ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

### A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029

- Ficha técnica para los equipos de corrección del factor de potencia PTAR 224

#### Análisis de la información presentada.

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprueban las especificaciones generales de la ficha técnica del rubro señalado con las siguientes observaciones:
- El equipo de conmutación para conexión y desconexión de los capacitores, deberá tener un display en donde se indique el estatus de operación del equipo. Este equipo deberá ser configurable.
- El equipo debe tener la capacidad de inhibir la operación de los capacitores durante las maniobras de arranque del grupo moto generador en caso que sea necesario, luego de lo cual activará su operación en modo nominal. Esto significa que el equipo de corrección de factor de potencia deberá permitir el ingreso de una señal remota para generar dicha inhibición. Se pueden considerar soluciones alternativas o una aclaración de la operación del lado del contratista.  
El cálculo de los pasos y capacidad del equipo de corrección de factor de potencia es de entera responsabilidad del Contratista. En caso de requerirse modificaciones a la composición o ajuste de los equipos durante las maniobra de puesta en servicio, serán imputables directamente al Contratista.
- El tablero debe tener un barraje de distribución desde donde se conecten los circuitos de alimentación a cada grupo de capacitores.
- El Contratista debe proveer capacitores y componentes en calidad de repuestos.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisión actualizada de la información proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban las especificaciones presentadas en la ficha técnica que corresponden al rubro señalado con las observaciones indicadas.

Atentamente,



Mgst. Ing. Elec. Agustín Peñaherrera Wilches

Especialista Eléctrico – Fiscalización

CONSORCIO "AGUA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



**"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"**  
**"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**

Loja, 25 de junio de 2020  
 OF. - 01147-2020-FISCPTARL

Señor Ingeniero.  
 José María Trápaga Fernández.  
**Procurador Común y Representante Legal.**  
**SUPERINTENDENTE DE OBRA**  
**CONSORCIO AB LOJA**  
 Contratista ejecutor del proyecto "Construcción de la planta de tratamiento de  
 aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"

Señor Ingeniero.  
 Richard Vicente Vaca Carrión.  
**Administrador de Contratos.**  
 La Florencia, Loja.-

**Asunto:** INFORME DE ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE FISCALIZACIÓN N° 21: APROBACIÓN  
 DE LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN,  
 PERTENECIENTES A LOS RUBROS CONTRACTUALES PTAR: 214 – 217 – 218 - 219  
 – 220.

**Referencia:** Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0030, de fecha 24 de marzo de 2020.  
 (Recibido al mail de Fiscalización, en la misma fecha, a las 15h12).

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 21 – COMPONENTE ELÉCTRICO Y DE CONTROL,  
 de fecha 10 de abril de 2020.  
 (Enviado por nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalización, el miércoles 17 de  
 junio de 2020).

De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente definitivo, el  
 INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 21 – COMPONENTES ELÉCTRICO Y DE  
 CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustín Peñaherrera W.;  
 con la aprobación de los diagramas multifilares de los cuadros de distribución  
 pertenecientes a los siguientes rubros contractuales:

| N°<br>RUBRO | DESCRIPCION                                    | UNID. | CONTRATO |
|-------------|--|-------|----------|
|             |  |       | CANT.    |
|             | <b>OBRA ELECTRICA</b>                          |       |          |
| PTAR214     | Cuadro de alumbrado exterior                   | u     | 1.00     |
| PTAR217     | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 1°  | u     | 1.00     |
| PTAR218     | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 2°  | u     | 1.00     |
| PTAR219     | Cuadro de servicios edificio de control        | u     | 1.00     |
| PTAR220     | Cuadro de servicios edificio de deshidratación | u     | 1.00     |

Por lo tanto, la Fiscalización con base en el Informe de nuestro especialista **APRUEBA  
 LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  
 PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO  
 INMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

Nuestro Especialista Eléctrico, manifiesta que las siguientes observaciones deberán ser  
 contempladas por la Contratista para todos los cuadros de distribución contractuales,  
 descritos en el cuadro de este documento; antes de su manufactura y ensamblaje:

CONSEJO DE FISCALIZACIÓN  
 FISCALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  
 PARA LA CIUDAD DE LOJA

*[Firma manuscrita]*  
 1.2

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |  |

1. Para todos los cuadros de los rubros indicados deberá contemplarse un bloque de distribución trifásico para montaje sobre riel DIN al cual se conectará el interruptor principal y desde donde se realizarán las derivaciones para los interruptores secundarios. (En el informe de nuestro especialista se detalla una imagen referencial del equipo).
2. Se deberá prever reservas equipadas para los disyuntores de cada tablero. (Se espera al menos una reserva trifásica y una reserva monofásica).
3. Todos los tableros deberán incluir una barra de puesta a tierra.
4. Se debe asegurara que todas las puertas tengan empaque de neopreno y cerradura.
5. Se recomienda que los tableros incluyan luces de señalización en la puerta, vistos desde el exterior que permita saber si el barraje principal está energizado o no (una luz piloto por fase)
6. Se solicita aclarar el grado IP para cada tablero.
7. Se solicita especificar la pintura de los tableros.
8. La Contratista deberá presentar las hojas de datos de todos los dispositivos y equipos que se incorporan a cada tablero.
9. Los cálculos de los calibres y perfiles de tensión para todos los circuitos son de exclusiva responsabilidad de la Contratista y deberá cumplir los límites permitidos por Norma.

La Contratista se servirá acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Por su atención preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Ábarca Román  
 PROCURADOR COMÚN  
 CONSORCIO LOJA VERDE  
 Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN



C.c. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
 Archivo

Luis Alberto Carrión Bravo  
 SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN  
 CONSORCIO LOJA VERDE  
 Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
 FISCALIZACIÓN ETAPA LOJA

2.2



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Loja, 28 de junio de 2020  
OF. - 01149-2020-FISCPTARL

Señor Ingeniero.  
José María Trápaga Fernández.  
Procurador Común y Representante Legal.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto "Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"

Señor Ingeniero.  
Richard Vicente Vaca Carrión.  
Administrador de Contratos.  
La Florencia, Loja.-

**Asunto:** INFORME DE ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE FISCALIZACIÓN N° 22: APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTENECIENTES A LOS RUBROS ELÉCTRICOS CONTRACTUALES PTAR: 188 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 236.

**Referencia:** Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0044, de fecha 17 de junio de 2020.  
(Recibido al mail de Fiscalización, en la misma fecha, a las 18h45).

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 22 – COMPONENTE ELÉCTRICO Y DE CONTROL, de fecha 10 de abril de 2020.  
(Enviado por nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalización, el miércoles 17 de junio de 2020).



De nuestra consideración:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboración del expediente definitivo, el INOFRME DE FISCALIZACIÓN N° 22 – COMPONENTES ELÉCTRICO Y DE CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustín Peñaherrera W., Msc.; con la aprobación de las Especificaciones Técnicas de los materiales y equipos de los siguientes rubros eléctricos contractuales:

| N° RUBRO | DESCRIPCION   | UNID. | CONTRATO |
|----------|---|-------|----------|
|          |   |       | CANT.    |
|          | <b>OBRA ELECTRICA</b>                                 |       |          |
| PTAR188  | Autónomo tipo led 200 lúmenes                         | u     | 24.00    |
| PTAR196  | Cable RV 0.6/1 kV 1*120 mm <sup>2</sup>               | m     | 1,560.00 |
| PTAR197  | Cable RV 0.6/1 kV 4*1,5 mm <sup>2</sup> apantallado   | m     | 685.00   |
| PTAR198  | Cable RV 0.6/1 kV 4*10 mm <sup>2</sup>                | m     | 50.00    |
| PTAR199  | Cable RV 0.6/1 kV 4*16 mm <sup>2</sup>                | m     | 100.00   |
| PTAR200  | Cable RV 0.6/1 kV 4*2,5 mm <sup>2</sup>               | m     | 6,755.00 |
| PTAR201  | Cable RV 0.6/1 kV 4*25 mm <sup>2</sup> apantallado    | m     | 50.00    |
| PTAR202  | Cable RV 0.6/1 kV 4*6 mm <sup>2</sup>                 | m     | 2,525.00 |
| PTAR203  | Cable RV 0.6/1 kV 6*1,5 mm <sup>2</sup>               | m     | 6,425.00 |
| PTAR204  | Cable RVKV 0.6/1 kV 3*1,5 mm <sup>2</sup> apantallado | m     | 685.00   |
| PTAR205  | Cable RVKV 0.6/1 kV 4*2,5 mm <sup>2</sup> apantallado | m     | 165.00   |
| PTAR206  | Cable RVKV 0.6/1 kV 4*6 mm <sup>2</sup> apantallado   | m     | 370.00   |
| PTAR236  | Monotubo 4 fibras                                     | m     | 710.00   |

FISCALIZACIÓN PTAR 188  
 ASESORIA A JOSE MARIA TRAPAGA

1-2

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>CONSORCIO:</b><br><b>"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"</b> |  |
| <b>"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</b> |  |   |

Por lo tanto, la Fiscalización con base en el Informe de nuestro especialista **APRUEBA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

Nuestro Especialista Eléctrico, coloca un ANEXO N° 01 a su Informe N° 22, donde especifica observaciones que deberán ser contempladas por la Contratista antes de su montaje.

La Contratista se servirá acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Por su atención preferente, extendemos nuestro agradecimiento

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román  
PROCURADOR COMÚN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

C.c. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS  
Archivo

Luis Alberto Carrión Bravo  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN  
CONSORCIO LOJA VERDE  
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

1  
RECIBO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA