

1 – PLANILLA DE AVANCE DE OBRA.



MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
CONTRATO COMPLEMENTARIO NUMERO 02



OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
PROCESO: LICOI-MIL-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 205.310,14
ANTICIPO: \$ 61.593,04

PLANILLA Nro.: 4
PERIODO: del 07 al 30 septiembre del 2020
MONTO PLANILLA: \$ 51.805,42

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			%AVANCE
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	
PTAR-RN-001	Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada e máquina	m3	719,96	29,97	21.577,20	719,96		719,96	21.577,20	-	21.577,20	100,00%
PTAR-RN-020	Tubería de drenaje PVC DN 160mm	mL	2.650	11,80	31.270,00	210,00		210,00	2.478,00	-	2.478,00	97,00%
PTAR-RN-021	Mortero de nivelación e5cm	m2	2.840,00	15,95	45.280,00		2.762,08	2.762,08	-	46.817,26	46.817,26	97,26%
PTAR-RN-022	Tapones para los decantadores secundarios	U	144,00	34,64	4.988,16		144,00	144,00	-	4.988,16	4.988,16	100,00%
PTAR-RN-023	Relleno con material de filtro	m3	1.370,09	25,50	34.937,30	945,73		945,73	24.116,12	-	24.116,12	69,03%
PTAR-RN-024	Relleno compactado con material seleccionado	m3	4.246,00	21,93	93.124,78	4.246,00		4.246,00	93.114,86	-	93.114,86	100,00%
TOTALES					205.310,14				141.286,18	51.805,42	193.091,60	94,05%

CONTROL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTALES	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO
	IVA (12%)	141.286,18	51.805,42	193.091,60
	TOTAL	141.286,18	51.805,42	193.091,60
	DEDUCCIONES	-	-	-
	ENTREGADO: ANTICIPO (30%)	42.385,85	19.207,19	61.593,04
DEVENGADO ANTERIOR: ESTA PLANILLA:	IMP. RENTA (1,75%)	2.472,51	906,59	3.379,10
	IVA (30%)	5.086,31	1.865,00	6.951,31
	VALOR A PAGARSE:	108.295,85	36.043,29	144.339,14
SON: TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 29/100 CENTAVOS				

APROBADO

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JOSÉ MARÍA TAPAGA FERNÁNDEZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

IMP. CARLOS JIMBO MUÑOZ
FISCALIZACIÓN