



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 23



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTOS:	\$ 2.000.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 200.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-enero-16
PLAZO:	30 MESES

PERIODO:	01-31 de enero 2018
PLANILLA No.	23
FECHA DE CONTRATO:	4-feb-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 67.895,39
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 99.978,11

OPRAS ANTICIPAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
AGUA POTABLE	3.727.075,53	3.230.871,28	85.939,24	3.316.810,52	6,8086%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.404.927,72	2.128.858,51	64.633,03	2.193.491,54	4,5027%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.205.980,25	2.438.822,61	121.140,29	2.559.962,90	5,2550%
REGENERACIÓN URBANA	11.747.303,53	9.389.240,12	506.629,11	9.895.869,23	20,31139%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	226.855,66	13.477,05	240.332,71	0,4933%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	20.232.688,63	9.906.851,85	642.634,06	10.549.485,91	21,6556%
CNT	1.820.672,93	1.234.893,19	74.954,43	1.309.847,62	2,6888%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.652.920,30	954.999,48	66.566,95	1.021.566,43	2,0970%
TOTAL	45.299.486,81	29.511.382,70	1.575.974,16	31.087.356,86	63,82%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECIKLADO	1.018.106,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,0899%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1.875.809,66	1.183.866,33	0,00	1.183.866,33	2,4302%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	584.887,40	575.515,26	9.397,89	584.913,15	1,2007%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136.554,28	125.419,02	0,00	125.419,02	0,2575%
TOTAL	3.415.257,77	2.902.887,79	9.397,89	2.912.285,68	5,98%
TOTAL	48.714.744,38	32.414.280,49	1.585.372,05	33.999.652,54	68,78%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTOS		
Anticipo (1)	\$ 200.095,13	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
Devenigado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 138.409,02	1.384.086,78	67.695,39	1.451.782,17
Esta Planilla (3)	\$ 6.769,54	180.519,28	8.123,45	188.642,73
Total Devenigado (2) + (3)	\$ 145.178,56	1.564.606,06	75.818,84	1.640.424,90
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 62.916,57	125.568,50	5.686,42	131.254,92
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)		138.409,02	6.769,54	145.178,56
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		6.107,37	0,00	6.107,37
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal		69.204,49	3.384,77	72.589,26
TOTAL DESCUENTOS		340.084,38	15.840,73	355.925,11
MONTOS A PAGAR		1.224.521,68	59.971,11	1.284.502,79

Avinco
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

Ing. José Ángel Blanco Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Víctor José Echeandía
ADMINISTRADOR CONTRATATO DE FISCALIZACIÓN