



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 11

Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES

PERIODO:	01 al 31 enero 2017
PLANILLA No.	11
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 41.203,40
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 36.753,43



OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATADOS DE OBRA	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCION DE OBRA					
AGUA POTABLE	3.717.535,13	1.432.050,57	260.314,15	1.692.364,72	3,4740%
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.289.155,66	868.168,70	111.932,10	980.100,80	2,0119%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.682.183,21	1.259.529,83	93.812,16	1.353.341,99	2,7781%
ERRSSA	21.616.167,80	968.251,59	124.840,95	1.093.092,54	2,2439%
C.N.T.	2.078.286,71	388.340,47	45.136,36	433.476,83	0,8898%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.687.417,00	319.638,28	37.398,56	357.036,84	0,7329%
REGENERACION URBANA	12.226.071,15	3.397.241,16	291.516,45	3.688.757,61	7,5722%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	182.226,89	0,00	182.226,89	0,3741%
TOTAL	48.714.744,38	8.815.447,49	964.950,73	9.780.398,22	20,08%

PLANILLA DE FISCALIZACION

MONTOS			
Amortización del Anticipo	ANTERIOR	ESTE MES	% ACUMULADO
Anticipo	376.419,60	41.203,40	417.623,00
Descuento por Planilla Acumulada	51.621,53	5.768,48	57.390,01
Descuento en Costo más Porcentaje Orden 02	428.041,13	46.971,88	475.013,01
Saldo por Descontar	36.135,08	4.037,94	40.173,02
IVA 70%	37.641,98	4.120,34	41.762,32
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	6.107,37	0,00	6.107,37
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	18.820,99	2.060,17	20.881,16
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	98.705,42	10.218,45	108.923,87
TOTAL DESCUENTOS	329.335,71	36.753,43	366.089,14
LIQUIDO A COBRAR			

Ing. José Ángel Blanco Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

Ing. Vicente Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION