



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 10



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES

PERIODO:	01 al 31 diciembre 2016
PLANILLA No.	10
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 71.051,36
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 63.377,81

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATADOS DE OBRA	MONTOS EJECUTADOS		
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA				
AGUA POTABLE	3.717.535,13	1.242.638,79	189.411,78	1.432.050,57
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.289.155,66	788.018,89	80.149,81	868.168,70
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.682.183,21	1.054.073,22	205.456,61	1.259.529,83
ERRSA	21.616.167,80	553.059,67	415.191,92	968.251,59
C.N.T.	2.078.286,71	220.506,86	167.833,61	388.340,47
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.687.417,00	202.681,51	116.956,77	319.638,28
REGENERACION URBANA	12.226.071,15	2.908.275,28	488.965,88	3.397.241,16
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	182.226,89	0,00	182.226,89
TOTAL	48.714.744,38	7.151.481,11	1.663.966,38	8.815.447,49
				18,10%

PLANILLA DE FISCALIZACION

MONTOS			
ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACION (4.27%)	71.051,36	376.419,60	18,09%
IVA (14%)	9.947,19	51.621,53	
TOTAL	80.998,55	428.041,13	
DESCUENTOS			
IVA 70%	6.963,03	36.135,08	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	7.105,14	37.641,98	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	0,00	6.107,37	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal, se devuelve al final del contrato	3.552,57	18.820,99	
TOTAL DESCUENTOS	17.620,74	98.705,42	
LIQUIDO A COBRAR	63.377,81	329.335,71	

Superintendente de Fiscalización (E)

Ing. Jente Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION