



CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 17

CIT
INNOVATIVE TECHNOLOGY
IN AMERICA LETSIA

CIT

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PERIODO:	01 al 31 de julio de 2017
PLANILLA No.	17
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 74,535.57
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 66,038.54

OBRAS A FISCALIZAR		VALOR A PAGAR ESTE MES		\$ 66.038.200
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONITOS	ANTERIOR	ESTE MES	PORCENTAJE ACUMULADO
		EJECUCION DE LA OBRA		
AGUA POTABLE	3.727,075.53	2.328,070.65	193,687.27	5.1766%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.494.927.72	1.479.095.88	105,613.57	3.2530%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.205.990.25	1.802.560.53	97,299.47	3.9000%
REGENERACIÓN URBANA	11,747,303.53	5,893,836.46	612,583.82	13.3562%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417,927.72	219,843.46	0.00	0.4513%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	20,232,668.63	4,386,760.79	343,476.36	9.7101%
CNT	1,820,672.93	783,764.08	115,130.86	1.8452%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1,652,920.30	615,130.83	84,300.77	1.4358%
TOTAL	45,299,486.61	17,509,062.68	1,552,092.12	39.13%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1,018,106.43	729,706.08	25,154.92	1.5496%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1,675,609.66	834,525.22	75,377.76	1.8678%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	584,987.40	388,524.33	92,938.86	0.9833%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136,554.28	0.00	0.00	0.0000%
TOTAL	3,415,257.77	1,952,755.63	193,471.54	4.41%
TOTAL	48,714,744.38	19,461,818.31	1,745,563.66	43.53%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN			MONITOS			
Amortización del Anticipo			ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)		\$ 208,095.13	831,010.646	74,535.568	905,555.214	43.52%
Devengado Anterior (Incluye órdenes de trabajo) (2)		\$ 83,101.99	114,150.86	8,944.27	123,095.13	
Esta Planilla (3)		\$ 7,453.56	945,170.506	83,479.838	1,028,650.344	
Total Devengado (2) + (3)		\$ 90,555.55				
Saldo (4) - (2) - (3)		\$ 117,539.58				
			79,905.61	6,260.99	86,166.60	
			83,101.992	7,453.557	90,555.549	
			6,107.37	0.00	6,107.37	
			41,550.99	3,726.78	45,277.77	
			210,665.962	17,441.327	228,107.289	
			734,504.54	66,038.51	800,543.05	

Ing. Mónica Torres Bustamante