



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 15



Municipio de Loja

| | |
|---------------------------|---|
| CONTRATISTA: | INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. |
| MONTO: | \$ 2,080,951.33 |
| ANTICIPO (10%): | \$ 208,095.13 |
| FECHA DE INICIO TRABAJOS: | 2-mar.-16 |
| PLAZO: | 30 MESES |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| PERIODO: | 01 al 31 de mayo de 2017 |
| PLANILLA No. | 15 |
| FECHA DE CONTRATO: | 4-feb.-16 |
| VALOR DE LA PLANILLA: | \$ 98,179.06 |
| VALOR A PAGAR ESTE MES | \$ 87,575.72 |

OBRAS A FISCALIZAR

| DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA | MONTOS | MONTOS EJECUTADOS | | | PORCENTAJE ACUMULADO |
|---|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | ANTERIOR | ESTE MES | ACUMULADO | |
| EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | |
| AGUA POTABLE | 3,727,075.53 | 2,035,129.93 | 187,907.37 | 2,223,037.30 | 4.56349% |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 2,494,927.72 | 1,277,184.95 | 131,339.38 | 1,408,524.33 | 2.8914% |
| ALCANTARILLADO PLUVIAL | 3,205,990.25 | 1,622,562.47 | 92,166.19 | 1,714,728.66 | 3.5199% |
| REGENERACIÓN URBANA | 11,747,303.53 | 4,927,841.97 | 476,740.04 | 5,404,582.01 | 11.0943% |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 417,927.72 | 204,732.76 | 0.00 | 204,732.76 | 0.4703% |
| REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS | 20,232,668.63 | 3,414,440.38 | 677,596.76 | 4,092,037.14 | 8.4000% |
| CNT | 1,820,672.93 | 597,103.58 | 110,256.09 | 707,359.67 | 1.4520% |
| RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL | 1,652,920.30 | 482,292.26 | 81,711.82 | 564,004.08 | 1.1578% |
| TOTAL | 45,299,486.61 | 14,561,288.30 | 1,757,717.65 | 16,319,005.95 | 33.50% |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | 1,018,106.43 | 444,252.53 | 261,551.62 | 705,804.15 | 1.4489% |
| ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS | 1,675,609.66 | 401,838.09 | 229,597.58 | 631,435.67 | 1.2962% |
| ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO | 584,987.40 | 312,446.43 | 50,408.46 | 362,854.89 | 0.7449% |
| ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO | 136,554.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000% |
| TOTAL | 3,415,257.77 | 1,158,537.05 | 541,557.66 | 1,700,094.71 | 3.49% |
| TOTAL | 48,714,744.38 | 15,719,825.35 | 2,299,275.31 | 18,019,100.66 | 36.99% |

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

| Amortización del Anticipo | | MONTOS | | |
|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | | ANTERIOR | ESTE MES | % ACUMULADO |
| Anticipo (1) | \$ 208,095.13 | 671,236.54 | 98,179.06 | 769,415.60 |
| Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2) | \$ 67,123.68 | 92,895.90 | 13,745.07 | 106,640.97 |
| Esta Planilla (3) | \$ 9,817.91 | 764,132.44 | 111,924.13 | 876,056.57 |
| Total Devengado (2) + (3) | \$ 76,941.59 | | | |
| Saldo (1) - (2) - (3) | \$ 131,153.54 | 65,027.14 | 9,621.55 | 74,648.69 |
| DESCUENTO ANTICIPO (10 %) | | 67,123.68 | 9,817.91 | 76,941.59 |
| IMPUESTO A LA RENTA (2 %) | | 6,107.37 | 0.00 | 6,107.37 |
| RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal | | 33,561.83 | 4,908.95 | 38,470.78 |
| TOTAL DESCUENTOS | | 171,820.02 | 24,348.41 | 196,168.43 |
| LIQUIDO A COBRAR | | 592,312.42 | 87,575.72 | 679,888.14 |

Ing. José Ángel Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Víctor Torres Bustamante

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN