



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 20



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.
MONTOS:	\$ 2,080,951.33
ANTICIPO (10%):	\$ 208,095.13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES

PERÍODO:	01-31 de octubre de 2017
PLANILLA No.	20
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 102,288.28
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 90,627.42

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
AGUA POTABLE	3,727,075.53	2,793,507.42	132,663.49	2,926,170.91	6.0067%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2,494,927.72	1,821,242.00	131,983.35	1,953,225.35	4.0095%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3,205,990.25	2,121,615.27	160,562.43	2,282,177.70	4.6848%
REGENERACIÓN URBANA	11,747,303.53	7,651,155.67	560,726.29	8,211,881.96	16.8571%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417,927.72	219,843.46	7,012.20	226,855.66	0.4657%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	20,232,688.63	6,749,688.96	1,177,753.41	7,927,442.37	16.2732%
CNT	1,820,672.93	1,036,584.00	103,238.54	1,139,822.54	2.3398%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1,652,920.30	801,123.95	76,466.61	877,590.56	1.8015%
TOTAL	45,299,486.61	23,194,760.73	2,350,406.32	25,545,167.05	52.44%

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1,018,108.43	834,740.37	24,003.77	858,744.14	1.7628%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANÍAS ELÉCTRICAS	1,675,609.66	1,062,092.43	0.00	1,062,092.43	2.1802%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	584,987.40	545,627.61	9,814.50	555,442.11	1.1402%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136,554.28	104,168.81	11,285.45	115,454.26	0.2370%
TOTAL	3,415,257.77	2,546,629.22	45,103.72	2,591,732.94	5.32%
TOTAL	48,714,744.38	25,741,389.95	2,395,510.04	28,136,899.99	57.78%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo	MONTOS	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208,095.13	1,099,157.35	✓	1,201,445.63	57.74%
Devenido Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 109,915.77	146,377.39	✓	12,274.59	158,601.98
Esta Planilla (3)	\$ 10,228.83	1,245,484.74	✓	1,360,047.61	✓
Total Devenido (2) + (3)	\$ 120,144.60	✓	✓	✓	✓
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 87,950.53	102,429.18	8,592.21	111,021.39	✓
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)					
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)					
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal					
TOTAL DESCUENTOS					
LÍQUIDO A COBRAR					
972,074.55					
1,062,701.97					



Ing. José Ángel Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Víctor Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN