



**Municipio
de Loja**

ACTA DE CONVALIDACIÓN DE PLAZO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONTRATO No.: 20181101001P6135 COMPLEMENTARIO AL 20171101005P04103
Contratista: Consorcio AB Loja

Fecha suscripción del contrato complementario n°1: 13 de noviembre de 2018
Fecha inicio plazo de ejecución: 14 de noviembre de 2018
Plazo: 84 días calendario
Fecha terminación contractual: 05 de febrero de 2019
Monto del contrato: US\$ 478.378,27

PRIMERA: ANTECEDENTES:

Con fecha 28/11/2017 se suscribió el Contrato de obra No. 20171101005P04103 entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", con un plazo de ejecución de 18 meses a partir de la entrega del anticipo de conformidad con lo establecido en la oferta presentada por el contratista y resolución número ML-A-628-2017.

Con fecha 13/11/2018 se suscribió el Contrato Complementario n°1 entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", con un plazo de ejecución de 84 días a partir de la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Con oficio ABL-2018-CONS-FIS-0307 de fecha 13 de noviembre de 2018, el contratista de obra solicita la suspensión de los trabajos correspondientes al Contrato Complementario n°1 obra, debido al cese temporal de los trabajos en la mina de Roca Dura, siendo esta mina la única aprobada para el proyecto, situación que le impide realizar los trabajos contratados.

Mediante oficio OF.-0328-2018-FISCPTARL de fecha 13 de noviembre de 2018 la Fiscalización realiza una visita a la mina Roca Dura y verifica la suspensión de los trabajos en dicha mina, recomendando la suspensión temporal del inicio de los trabajos hasta que se reactiven los trabajos en la mina.

**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**

Página 1 de 3

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Loja una joya del Ecuador

FISCALIZACIÓN

0000237



**Municipio
de Loja**

ACTA DE CONVALIDACIÓN DE PLAZO

Con visto bueno del Administrador, oficio número ML-DPRU-2018-126-OF, autoriza la suspensión de los trabajos a partir del 13 de noviembre de 2018.

Con fecha 04 de diciembre de 2018, la contratista envía un oficio ABL-2018-CONS-FIS-0337 comunicando el inicio de los trabajos en la mina de Roca Dura y que solicita la aprobación para el inicio de los trabajos marcados en el Contrato Complementario n°1.

Mediante oficio OF.-0373-2018-FISCPTARL de fecha 06 de diciembre de 2018 la fiscalización verifica que la mina de Roca Dura ha retomado los trabajos de explotación de la misma y recomienda el inicio de los trabajos correspondientes al Contrato Complementario n°1.

Con visto bueno del Administrador, oficio número ML-PTARL-ADRM-2018-006-OF, notifica el reinicio de los trabajos a partir del 07 de diciembre de 2018.

SEGUNDA: OBJETO

El objeto de la presente acta es el de convalidar el plazo en los días transcurridos desde la fecha de suspensión y la fecha de reinicio de los trabajos suscripción del Contrato Complementario al Contrato de Obra n° 20181101001P6135, días que no son imputables al contratista lo que además produce la variación de la fecha de culminación del contrato.

TERCERA: CONVALIDACIÓN

Inicio de trabajos:	13 de noviembre de 2018
Plazo:	84 días calendario
Fin plazo contractual:	05 de febrero de 2019
Inicio suspensión:	13 de noviembre de 2018
Fin suspensión:	06 de diciembre de 2018
Total días de suspensión:	23 días
Fecha de reinicio de trabajos:	07 de diciembre de 2018
Plazo contractual restante:	84 días calendario
Fecha de terminación prevista:	28 de febrero de 2019

Página 2 de 3

**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 10000238

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Loja una joya del Ecuador



**Municipio
de Loja**

ACTA DE CONVALIDACIÓN DE PLAZO

Por lo arriba justificado en los antecedentes, se autoriza la convalidación de plazo generada por la suspensión de los trabajos en la Mina de Roca Dura durante 23 días calendario, por lo tanto la nueva fecha de terminación del Contrato Complementario Nro. 20181101001P6135 denominado CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA "CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", es el 28 de febrero de 2019.

Para constancia de lo actuado y en unidad de acto, firman en la ciudad de Loja a los 06 días del mes de diciembre de 2018.

Elaborado por:

Ing. Manolo Abarca Román
**REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE, FISCALIZACIÓN**

Aprobado:

Ing. Roberto Carlos Muñoz Córdova
**ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO DE OBRA**

Visto Bueno:

Ing. Vicente Torres Bustamante
**DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
REGENERACIÓN URBANA**

Aceptado:

Señor Jerónimo Darquea Cruz
**REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA**

**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**

Página 3 de 3

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

0000239

**CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001**

Loja una joya del Ecuador