



Municipio de Loja

0000006



## CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

# 1 – PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA  
RUC: 1990920172001

**Acciona btd**  
CONSORCIO AB

0000003

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
FISCALIZACIÓN PARA LOJA

0000007

## MUNICIPIO DE LOJA

## PLANILLA 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 ( TRES )

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA  
 LUDAL-CAF-PRI-01-2017  
 CONSORCIO AB LOJA  
 \$ 478.378.27



31 (TRES)  
 DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2019  
 \$ 94,734.40

PLANILLA Nro.:  
 PERIODO:  
 MONTO PLANILLA:

N° RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTICIPA	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTICIPA	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	% AVANCE PTO. DE PARTIDA	% AVANCE
PTAR-RH-001	Pedregón con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina	m3	1,247.39	28.97	37,384.28	1,805.81		1,805.81	54,120.12		54,120.12	144.77%	
PTAR-RH-001	Pedregón con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina	m3	5,199.66	28.97	155,833.81	3,991.53		3,991.53	119,626.16		119,626.16	76.77%	
PTAR-RH-002	Geotextil de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	1,518.32	3.16	4,797.89	1,752.32		1,752.32	5,537.33		5,537.33	115.41%	
PTAR-RH-001	Pedregón con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina	m3	3,900.52	28.97	116,898.58	5,239.90		5,239.90	157,039.80		157,039.80	134.34%	
PTAR-RH-002	Geotextil de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	1,650.64	3.16	5,216.02	1,69.13		1,69.13	534.45		534.45	10.25%	
PTAR-RH-001	Pedregón con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina	m3	1,211.62	28.97	36,312.25	1,414.59		1,414.59	42,395.26		42,395.26	116.75%	
PTAR-RH-002	Geotextil de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	519.84	3.16	1,642.69	355.44		355.44	1,123.19		1,123.19	68.37%	
PTAR-RH-001	Pedregón con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina	m3	1,588.78	28.97	47,615.74	1,572.22		1,572.22	47,119.43		47,119.43	99.07%	
PTAR-RH-002	Geotextil de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	780.32	3.16	2,465.81								
PTAR-RH-001	Pedregón con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina	m3	1,620.00	28.97	48,551.40	743.92		743.92	22,295.28		22,295.28	45.92%	
PTAR-RH-002	Geotextil de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	240.64	3.16	760.47	92.76		92.76	291.54		291.54	103.86%	
PTAR-RH-002	Geotextil de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	1,400.00	3.16	4,424.00	948.21		948.21	3,792.00		3,792.00	85.15%	
PTAR-RH-002	Alimentación de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	73.00	225.69	16,475.37	60.00		60.00	13,541.40		13,541.40	100.00%	
PTAR-RH-003	Alimentación de 270 g/m <sup>2</sup> , totalmente colocado	m2	73.00	225.69	16,475.37	60.00		60.00	13,541.40		13,541.40	100.00%	
TOTALES					478,378.27				419,173.34		54,734.40	99.07%	

CONTROL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	ANTICIPADO	ANTICIPADO ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO
IVA (17%)		419,173.34	54,734.40	473,907.74
TOTAL		419,173.34	54,734.40	473,907.74
DEDUCCIONES				
ANTICIPO (5%)				
IMP. RENTA (1%)		4,191.73	547.34	4,739.07
IVA (3%)		12,575.10	1,642.03	14,217.13
VALOR A PAGARSE		450,192.16	58,784.75	508,976.91

**Acciona btd**  
 AGUAS  
**CONSORCIO AB LOJA**

*Orquidea*  
 Ing. Dargha Cruz  
 CONSORCIO AB LOJA  
 CONTRATISTA

Ing. Manuel Abrego Roman  
 FISCALIZACIÓN COMISIÓN  
 CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
 FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN PTAR 1011  
 RUC

0000004

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"  
 FISCALIZACIÓN