



Adeco
S.A. de C.V.



**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

LISTA DE VERIFICACIÓN Y SISTEMA DE FISCALIZACIÓN



Municipio de Loja

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN Nº 10



BANCO DE AMÉRICA LATINA

CONTRATISTA:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"	PERIODO:	01-31 de diciembre de 2018
MONTO:	\$ 610,775.50	PLANILLA Nº	10 (DIEZ)
ANTICIPO (10%):	\$ 61,077.55	FECHA DE CONTRATO:	23/02/2018
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	23/02/2018	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 46,343.76
PLAZO:	16 MESES (480 DÍAS)	VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 40,133.68

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"					MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
MONTOS		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO				
EJECUCIÓN DE LA OBRA								
OBRA CIVIL								
PRETRATAMIENTO		553,887.44	907,834.60	0.00	907,834.60			5.7809%
DECANTACIÓN PRIMARIA		751,361.25	569,267.80	0.00	569,267.80			3.6250%
FILTROS PERCOLADORES		1,141,492.71	350,645.44	0.00	350,645.44			2.2328%
DECANTACIÓN SECUNDARIA		1,032,635.34	708,133.98	0.00	708,133.98			4.5093%
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS		436,991.93	5,976.80	0.00	5,976.80			0.0381%
DESINFECCION		604,171.87	250,478.53	0.00	250,478.53			1.5950%
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS		3,568,721.84	1,036,966.62	0.00	1,036,966.62			6.6032%
COLECTOR MARGINAL		1,545,356.59	724,263.71	363,436.41	1,087,700.12			6.9283%
OBRA MECANICA								
PRETRATAMIENTO		2,134.20	2,134.20	0.00	2,134.20			0.0136%
DECANTACION PRIMARIA		225,800.31	0.00	0.00	0.00			0.0000%
FILTROS PERCOLADORES		1,376,638.85	0.00	0.00	0.00			0.0000%
DECANTACION SECUNDARIA		222,763.67	0.00	0.00	0.00			0.0000%
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS		1,257,391.76	0.00	0.00	0.00			0.0000%
DESINFECCION		248,501.03	0.00	0.00	0.00			0.0000%
OBRA ELECTRICA		936,820.89	1,644.60	0.00	1,644.60			0.0105%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		501,984.00	0.00	0.00	0.00			0.0000%
LABORATORIO		135,090.00	0.00	0.00	0.00			0.0000%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		108,694.14	41,721.68	0.00	41,721.68			0.2657%
TOTAL		16,389,983.36	4,599,087.96	363,436.41	4,962,504.37			31.9004%
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"					MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
MONTOS		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO				
ORDEN DE TRABAJO N° 01: PTAR-RN-001		314,078.41	0.00	314,078.40				2.0000%
TOTAL		314,078.41	0.00	314,078.40				2.0000%
TOTAL		16,703,941.77	4,813,148.36	363,436.41	5,276,582.77			33.6004%

En este resumen, se coloca los valores modificados por el balance realizado en la Orden de Trabajo Nº01; tomando en cuenta que el presupuesto total cierra con menos 24 centavos.

(Firma)



PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 10

CONTRATISTA: CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"

MONTO:	\$ 610,775.50
--------	---------------

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	23/02/2018
-----------------------------	------------

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

PAGO DE EQUIPOS DE IMPRINTACIÓN SEÑAL PROTECCIÓN DE PASO I CON MARCO

TOTAL

Category	Value
1. Total	100
2. Total	100
3. Total	100
4. Total	100
5. Total	100
6. Total	100
7. Total	100
8. Total	100
9. Total	100
10. Total	100
11. Total	100
12. Total	100
13. Total	100
14. Total	100
15. Total	100
16. Total	100
17. Total	100
18. Total	100
19. Total	100
20. Total	100
21. Total	100
22. Total	100
23. Total	100
24. Total	100
25. Total	100
26. Total	100
27. Total	100
28. Total	100
29. Total	100
30. Total	100
31. Total	100
32. Total	100
33. Total	100
34. Total	100
35. Total	100
36. Total	100
37. Total	100
38. Total	100
39. Total	100
40. Total	100
41. Total	100
42. Total	100
43. Total	100
44. Total	100
45. Total	100
46. Total	100
47. Total	100
48. Total	100
49. Total	100
50. Total	100
51. Total	100
52. Total	100
53. Total	100
54. Total	100
55. Total	100
56. Total	100
57. Total	100
58. Total	100
59. Total	100
60. Total	100
61. Total	100
62. Total	100
63. Total	100
64. Total	100
65. Total	100
66. Total	100
67. Total	100
68. Total	100
69. Total	100
70. Total	100
71. Total	100
72. Total	100
73. Total	100
74. Total	100
75. Total	100
76. Total	100
77. Total	100
78. Total	100
79. Total	100
80. Total	100
81. Total	100
82. Total	100
83. Total	100
84. Total	100
85. Total	100
86. Total	100
87. Total	100
88. Total	100
89. Total	100
90. Total	100
91. Total	100
92. Total	100
93. Total	100
94. Total	100
95. Total	100
96. Total	100
97. Total	100
98. Total	100
99. Total	100
100. Total	100

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

CONSUMO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN STAR LOJ-

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CERTIFIC
es fial co



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-
PRIMERA ETAPA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA

PLANILLA No 10 DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No 046-2018

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZADOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN
INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA 20-XII-2017
INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA 21-XII-2017
INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACIÓN 23-II-2018
PERIODO DE PLANILLA: Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2018
PLAZO : 16 meses
PERIODO PRESENTE PLANILLA: 31 días
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION 10

MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: \$ 15.703.942,01
MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN: \$ 610.775,50
MONTO DEL ANTICIPO DE FISCALIZACIÓN: \$ 61.077,55
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN: 4,040 %

A	EJECUCION CONSTRUCTOR	USD
	PLANILLA NRO. 12 DEL CONSTRUCTOR	\$ 1.147.122,81
	PLANILLA ORDEN DE CAMBIO	\$ 0,00
	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO ACTUAL	\$ 0,00
	TOTAL DEL PERIODO CONSTRUCTOR	\$ 1.147.122,81
B	CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACIÓN	USD
	PLANILLA NRO. 10 DE FISCALIZACIÓN(4,04%)	\$ 46.343,76
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12 %	\$ 5.561,25
	TOTAL CON IVA	\$ 51.905,01
C	CALCULO DE DESCUENTOS:	USD
	DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %)	\$ 4.634,38
	IMPUESTO A LA RENTA (2%)	\$ 926,88
	RETENCION DE IVA (70%)	\$ 3.892,88
	RETENCION POR NORMATIVA INTERNA IML (5%)	\$ 2.317,19
	TOTAL DE DESCUENTOS:	\$ 11.771,33
D.	LIQUIDO A PAGAR (B-C)	\$ 40.133,68

SON:

CUARENTA MIL CIENTOTREINTA Y TRES 68/100 DÓLARES

E.	CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZACIÓN:	
	ANTICIPO	\$ 61.077,55
	DESCONTADO HASTA LA PLANILLA ANTERIOR	\$ 19.670,69
	ESTE PERIODO:	\$ 4.634,38
	TOTAL DESCUENTOS DE ANTICIPO	\$ 24.305,07
	POR DEVENGAR (o descontar totalidad de a acuerdo a contrato)	\$ 36.772,48

Ing. Manolo Abarca Roman
Procurador Común

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACIÓN

CERTIFICADO
Es fiel copia del original.
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

ADMINISTRADOR
GAD LOJA