



**PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA**  
**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 18**



**Municipio de Loja**

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.080.995,13
ANTICIPO (10%):	\$ 208.099,51
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar-16
PLAZO:	30 MESES

PERÍODO:	01 al 31 de agosto de 2017
PLANILLA No.	18
FECHA DE CONTRATO:	4-feb-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 81.451,67
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 76.596,18

**OBRAS A REALIZAR**

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
<b>EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>					
AGUA POTABLE	3.727.075,53	2.521.757,92	151.471,35	2.673.229,27	5,4875%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.494.927,72	1.584.709,45	165.448,16	1.750.157,61	3,5927%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.205.990,25	1.899.860,00	115.459,57	2.015.319,57	4,1370%
REGENERACIÓN URBANA	11.747.303,53	6.506.420,28	491.452,41	6.997.872,69	14,3650%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	219.843,46	0,00	219.843,46	0,4513%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	20.232.668,63	4.730.237,15	762.110,33	5.492.347,48	11,2745%
CNT	1.820.672,93	898.894,94	58.458,17	957.353,11	1,9652%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.652.920,30	699.431,60	40.315,12	739.746,72	1,5185%
<b>TOTAL</b>	<b>45.299.486,61</b>	<b>19.061.154,80</b>	<b>1.784.715,11</b>	<b>20.845.869,91</b>	<b>42,79%</b>

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1.018.106,43	754.861,00	41.093,07	795.954,07	1,6339%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1.675.609,66	909.902,98	83.528,72	993.431,70	2,0393%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	584.987,40	481.463,19	29.763,45	511.226,64	1,0494%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136.554,28	0,00	85.528,96	85.528,96	0,1756%
<b>TOTAL</b>	<b>3.415.257,77</b>	<b>2.146.227,17</b>	<b>239.914,20</b>	<b>2.386.141,37</b>	<b>4,90%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.714.744,38</b>	<b>21.207.381,97</b>	<b>2.024.629,31</b>	<b>23.232.011,28</b>	<b>47,69%</b>

**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN**

Amortización del Anticipo	MONTOS			% ACUMULADO
	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
Anticipo (1)				
Devenido Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 208.095,13	86.451,67	992.006,88	47,67%
Esta Planilla (3)	\$ 90.555,55	10.374,20	133.469,33	
Total Devenido (2) + (3)	\$ 8.645,17	96.825,87	1.125.476,21	
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 208.894,41	7.261,94	93.428,54	
<b>DESCUENTOS</b>				
DESCUENTO ANTIPO (10 %)	90.555,55	8.645,17	99.200,72	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6.107,37	0,00	6.107,37	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	45.277,77	4.322,58	49.600,35	
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>228.107,29</b>	<b>20.229,69</b>	<b>248.336,98</b>	
<b>LIQUIDO A COBRAR</b>	<b>800.543,05</b>	<b>76.596,18</b>	<b>877.139,23</b>	

**RAMINCO**  
 SERVICIOS Y PROYECTOS  
 Ing. José Ángel Blanco Blanco  
 SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

*(Firma)*  
 Ing. Vicente Torres Bástamante  
 ADMINISTRADOR CONTRATADO DE FISCALIZACIÓN