



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA  
CIUDAD DE LOJA  
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°: 19

**Municipio de Los**

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2,080,095.13
ANTICIPO (10%):	\$ 208,095.13
FECHA DE INICIO TRABAJO:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES

PERIODO:	del 1 al 30 de septiembre de
PLANILLA No.	13
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 107.433.27
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 64.935.72

OBAS A NICALZOL

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	EJECUCIÓN DE LA OBRA	MONTOS	MONITOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
			ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
AGUA POTABLE						
ALCANTARILLADO SANITARIO		3,727,075.53	2,673,220.27	120,278.15	2,793,507.42	5,7344%
ALCANTARILLADO PLUVIAL		2,494,927.72	1,750,157.61	74,084.39	1,824,242.00	3,7386%
REGENERACIÓN URBANA		3,205,990.25	2,015,319.57	106,295.70	2,121,615.27	4,3552%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		11,747,303.53	6,997,872.69	653,282.98	7,651,155.67	15,7060%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS		417,927.72	219,843.46	0.00	219,843.46	0,4513%
CNT		20,232,668.63	5,492,347.48	1,257,341.48	6,749,688.96	13,8555%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL		1,820,672.93	957,353.11	79,230.69	1,036,584.60	2,1279%
		1,652,920.30	739,746.72	61,377.23	801,123.95	1,6445%
TOTAL		45,299,486.61	20,845,869.91	2,348,890.82	23,194,760.73	47,614%

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1,018,106.43	795,954.07	33,786.30	834,740.37	1.7135%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1,675,609.66	993,431.70	68,660.73	1,062,037.43	2.1602%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	594,937.40	511,226.64	34,400.97	595,627.61	1.1200%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136,554.28	85,526.96	18,639.85	104,169.81	0.2139%
TOTAL	3,415,257.77	2,386,141.37	160,487.85	2,546,029.22	5.23%
TOTAL	48,714,744.38	23,232,011.28	2,509,378.67	25,744,309.95	52.04%

## PLANTILLA DE FISCALIZACIÓN

[illegible]

**CON**  
SERVICIOS Y PROYECTOS  
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

Ing. José Ángel Blanco Blanco  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN