

PLANILLA: No. 02

**PLANILLA DE AVANCE DE
OBRA**



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOI-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

MONTO PLANILLA:

2

01 al 30 de Abril/ 2016

\$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA		
1	AGUA POTABLE												
2	Proveedores a instalaciones de tuberías y accesorios												
3	Tubería PEAD 63mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	21.25	4.64	433.40								
4	Tubería PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	25.544.82	6.75	203,313.90								
5	Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	791.50	5.15	7,242.25								
6	Tubería PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	1,782.72	18.04	32,340.67								
7	Tubería PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	5,339.65	23.78	34,491.50								
8	Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	2,615.55	41.91	109,617.70								
9	Válvula de compuerta N.E. 50 80 50MM Ø=100mm, 16 Bar	u	2,061.95	63.27	130,419.54								
10	Válvula de compuerta N.E. 50 80 50MM Ø=100mm, 16 Bar	u	33.00	553.39	18,261.87								
11	Válvula de compuerta N.E. 50 80 50MM Ø=100mm, 16 Bar	u	1.00	994.12	994.12								
12	Válvula de compuerta N.E. 50 80 50MM Ø=100mm, 16 Bar	u	13.00	1,389.66	18,065.58								
13	Válvula de compuerta N.E. 50 80 50MM Ø=100mm, 16 Bar	u	18.00	2,383.10	42,895.80								
14	Válvula de compuerta N.E. 50 80 50MM Ø=100mm, 16 Bar	u	13.00	4,256.53	55,335.29								
15	Válvula multibarrera de regulación N.E. 80 Ø=200mm, 16 Bar	u	1.00	13,141.48	13,141.48								
16	Piezo calador de peso medio N.E. Ø=200mm, 16 Bar	u	3.00	17,659.93	52,979.79								
17	Piezo calador de peso medio N.E. Ø=200mm, 16 Bar	u	1.00	2,281.00	2,281.00								
18	Puerto brida PEAD Ø=80mm, 10 Bar	u	3.00	8,731.41	26,194.23								
19	Puerto brida PEAD Ø=110mm, 10 Bar	u	84.00	11,337	952,148.00								
20	Puerto brida PEAD Ø=130mm, 10 Bar	u	13.00	11,337	1,756.53								
21	Puerto brida PEAD Ø=150mm, 10 Bar	u	10.00	172.75	1,727.50								
22	Puerto brida PEAD Ø=170mm, 10 Bar	u	10.00	181.74	1,817.40								
23	Brida de acero Ø=80mm con pernos y empacado, 16 Bar	u	84.00	206.29	17,337.52								
24	Brida de acero Ø=110mm con pernos y empacado, 16 Bar	u	13.00	206.49	2,684.37								
25	Brida de acero Ø=130mm con pernos y empacado, 16 Bar	u	10.00	344.29	3,442.90								
26	Brida de acero Ø=150mm con pernos y empacado, 16 Bar	u	10.00	435.73	4,357.30								
27	Brida de acero Ø=170mm con pernos y empacado, 16 Bar	u	10.00	502.21	5,022.10								
28	Tramo corto LA 80 Ø=200mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	4.00	66.92	267.68								
29	Tramo corto LA 80 Ø=250mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	5.00	93.96	469.80								
30	Tramo corto LA 80 Ø=300mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	1.00	93.92	93.92								
31	Tramo corto LA 80 Ø=350mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	4.00	86.59	346.36								
32	Tramo corto LA 80 Ø=400mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	2.00	74.51	149.02								
33	Tramo corto LA 80 Ø=450mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	4.00	69.08	276.32								
34	Tramo corto LA 80 Ø=500mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	3.00	113.71	341.13								
35	Tramo corto LA 80 Ø=550mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	6.00	105.02	630.12								
36	Tramo corto LA 80 Ø=600mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	3.00	99.49	298.47								
37	Tramo corto LA 80 Ø=650mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	6.00	85.41	512.46								
38	Tramo corto LA 80 Ø=700mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	4.00	287.43	1,149.72								
39	Tramo corto LA 80 Ø=750mm en forma, L=1.70m con vello de neopreno, 16 Bar	u	6.00	363.45	2,180.70								
40	Codo 45° LA 80 200mm en forma, 16 Bar	u	4.00	285.11	1,140.44								
41	Codo 45° LA 80 250mm en forma, 16 Bar	u	6.00	404.35	2,426.10								
42	Codo 45° LA 80 300mm en forma, 16 Bar	u	66.00	23.39	1,539.74								
43	Codo 45° LA 80 350mm en forma, 16 Bar	u	2.00	35.50	71.00								
44	Codo 45° LA 80 400mm en forma, 16 Bar	u	3.00	96.23	288.69								



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOHML-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2

PERIODO: 01 al 30 de Abril/ 2016

MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	CANTIDADES DE OBRA		TOTAL A LA FECHA	IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO			ESTE PERIODO	TOTAL ANTERIOR		ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA		
45	Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar	u	4.00	489.28	1,957.12								
46	Codo PEAD 250mm x 45°, 10 Bar	u	17.00	778.89	13,241.13								
47	Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar	u	11.00	786.27	10,211.51								
48	Codo PEAD 80mm x 90°, 10 Bar	u	101.00	28.39	2,868.39		2.00		2.00	56.78	58.78	1.91%	
49	Codo PEAD 110mm x 90°, 10 Bar	u	13.00	38.31	511.63								
50	Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar	u	1.00	96.23	96.23								
51	Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar	u	2.00	489.28	978.56		1.00		1.00	489.28	489.28	50.00%	
52	Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar	u	4.00	778.89	3,115.56								
53	Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar	u	2.00	786.27	1,572.54								
54	Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar	u	8.00	778.75	6,230.00								
55	Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar	u	2.00	471.66	943.32								
56	Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar	u	4.00	315.47	1,261.88								
57	Tee PEAD 80mm, 10 Bar	u	98.00	28.00	2,744.00		15.00		15.00	420.45	420.45	15.31%	
58	Tee PEAD 110mm, 10 Bar	u	7.00	40.07	280.49		3.00		3.00	120.21	120.21	42.86%	
59	Tee PEAD 160mm, 10 Bar	u	3.00	83.23	249.69								
60	Tee PEAD 200mm, 10 Bar	u	8.00	491.48	3,931.84		1.00		1.00	491.48	491.48	12.50%	
61	Tee PEAD 250mm, 10 Bar	u	3.00	811.10	2,433.30								
62	Tee PEAD 315mm, 10 Bar	u	3.00	821.13	2,463.39								
63	Tee PEAD 160mm x 110mm, 10 Bar	u	3.00	441.36	1,324.08								
64	Tee PEAD 200mm x 110mm, 10 Bar	u	1.00	801.72	801.72								
65	Tee PEAD 250mm x 110mm, 10 Bar	u	1.00	1,068.16	1,068.16								
66	Reductor PEAD 250mm x 100mm, 10 Bar	u	6.00	594.97	3,569.82								
67	Reductor PEAD 250mm x 160mm, 10 Bar	u	1.00	594.97	594.97								
68	Reductor PEAD 250mm x 30mm, 10 Bar	u	5.00	893.23	4,466.15								
69	Reductor PEAD 160mm x 30mm, 10 Bar	u	27.00	18.08	486.16								
70	Reductor PEAD 160mm x 83mm, 10 Bar	u	1.00	47.44	47.44								
71	Reductor PEAD 315mm x 20mm, 10 Bar	u	3.00	371.89	1,115.67								
72	Reductor PEAD 315mm x 100mm, 10 Bar	u	3.00	280.88	842.64								
73	Reductor PEAD 160mm x 110mm, 10 Bar	u	3.00	43.57	130.71								
74	Reductor PEAD 110mm x 30mm, 10 Bar	u	21.00	31.43	660.03		3.00		3.00	97.29	97.29	14.29%	
75	Reductor PEAD 80mm x 83mm, 10 Bar	u	1.00	23.78	23.78								
76	Cruz PEAD 315mm, 10 Bar	u	2.00	1,833.61	3,667.22								
77	Cruz PEAD 200mm, 10 Bar	u	2.00	967.92	1,935.84								
78	Cruz PEAD 160mm, 10 Bar	u	11.00	161.25	1,773.75								
79	Cruz PEAD 110mm, 10 Bar	u	3.00	72.44	217.32								
80	Cruz PEAD 80mm, 10 Bar	u	55.00	44.82	2,465.10								
81	Reductor PEAD 200mm x 160mm, 10 Bar	u	2.00	466.73	933.46								
82	Reductor PEAD 200mm x 110mm, 10 Bar	u	2.00	441.42	882.84								
83	Reductor PEAD 200mm x 80mm, 10 Bar	u	6.00	466.87	2,801.22								
84	Trapa PEAD 80mm, 10 Bar	u	8.00	18.13	145.04								
85	Caja de salida H.F. 160mm, trifase pasado	u	39.00	59.30	2,312.70								
86	Manómetro contra incendios bajo nivel de tierra	u	33.00	992.10	32,749.30								
87	Medidor transmisión magnética horizontal Ø8 100mm (H)	u	2.00	8,537.01	17,074.02								
88	Medidor transmisión magnética horizontal Ø8 150mm (H)	u	3.00	10,816.57	32,449.71								
89	Otro a civil redes de distribución	lts	34.23	318.11	10,888.58		2.49		2.49	794.58	794.58	8.31%	
90	Repuestos y mano de obra de la red	m2	61.98	0.56	34.90								



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PROCESO: LICOI-ML-CAF-REG-02-2015
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO: \$ 48,714,744.38
ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2
01 al 30 de Abril/ 2018
MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA		
91	Redes de adopción, inc. apilado y cargado	m2	97.00	4.37	414.19								
92	Escavación y relleno de 1' x 1' x 1'	m3	1,579.26	11.38	17,960.00								
93	Escavación y relleno de 1' x 1' x 1'	m3	94,702.18	2.39	224,338.25								
94	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3	35,633.19	6.01	214,155.51								
95	Relleno compactado con compactador mecánico y material de reemplazamiento	m3	9,179.55	23.71	217,600.00								
96	Base de arena para tubería 1' x 1'	m3	34,231.41	1.71	58,435.70								
97	Curva de arena para tubería 1' x 1'	m3	1,332.26	28.46	37,915.74								
98	Puentes hidráulicos	m2	34,231.41	0.48	16,430.69								
99	Desfalcado de tuberías	m2	34,231.41	0.11	3,765.45								
100	Acabado de hormigón simple (1' x 1' x 1') con hormigón premezclado	m3	32.00	131.15	4,216.80								
101	Acero de refuerzo en barras 1/2" x 1200g/m2	kg	14,824.10	1.90	28,165.79								
102	Hormigón premezclado (1' x 1' x 1')	m3	138.78	131.77	18,287.04								
103	Caja de tubería de hormigón simple (1' x 1' x 1')	m2	614.91	7.37	4,531.77								
104	Adaptación con adoquín hidráulico existente	m2	96.00	8.38	805.28								
105	Transporte de material	m3/m	55,053.37	0.29	15,965.47								
106	Cargado de material con mezcladora	m3	31,000.00	0.92	28,520.00								
107	Tipo 1/2" cuadrado 1.10x1.20m con cerco (de acuerdo a diseño)	u	27.00	\$47.00	\$1,269.00								
108	Demolición de pavimento de hormigón simple, inc. cargado para desecho	m3	5,815.00	11.73	68,161.25								
109	Acabado de hormigón simple	u	2.00	144.80	289.60								
110	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	2.00	163.87	327.74								
111	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	6.00	140.09	840.54								
112	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	6.00	158.73	940.38								
113	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	413.00	157.36	65,170.68								
114	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	410.00	183.96	75,433.60								
115	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	1,500.00	151.12	226,680.00								
116	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	1,533.00	174.44	267,399.40								
117	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	13.00	183.09	2,380.17								
118	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	14.00	221.93	3,107.02								
119	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	43.00	178.83	7,690.69								
120	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	50.00	211.81	10,590.50								
121	Acabado de hormigón simple de agua potable (1' x 1' x 1')	u	10.00	233.07	2,330.70								



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICO-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

MONTO PLANILLA:

2

01 al 30 de Abril/ 2016

\$ 340,567.39

N° RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		%	AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		
122	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 1" L=6-12 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	15.00	180.82	2,712.30							
123	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 3/4" L=6-6 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	70.00	228.81	15,916.70							
124	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 3/4" L=6-12 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	77.00	168.00	12,936.00							
125	Acornada domicular de agua potable Ø=100mm x 1" L=6-6 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	10.00	281.59	2,815.90							
126	Acornada domicular de agua potable Ø=100mm x 1" L=6-12 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	13.00	372.74	4,845.62							
127	Acornada domicular de agua potable Ø=100mm x 3/4" L=6-6 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	15.00	276.97	4,154.55							
128	Acornada domicular de agua potable Ø=100mm x 3/4" L=6-12 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	18.00	233.15	4,196.70							
129	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 1" L=6-6 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	7.00	273.64	1,915.48							
130	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 1" L=6-12 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	7.00	285.33	1,987.31							
131	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 3/4" L=6-6 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	15.00	370.61	5,559.15							
132	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 3/4" L=6-12 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	15.00	288.06	4,320.90							
133	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 3/4" L=6-6 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	6.00	317.59	1,905.54							
134	Acornada domicular de agua potable Ø=150mm x 3/4" L=6-12 m, Inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio	u	6.00	323.51	1,941.06							
135	Tiempos de reserva H.A. Ø=100mm (2 unidades) zona costal media alta, provisión e instalación de tuberías y accesorios (desde cámara de elevación)	ml	180.00	23.78	4,280.40							
136	Puerto P1AD 100mm, S04.17, PN 10 Bar	u	25.00	172.75	4,318.75							
137	Codo LA 1.1 Ø=100mm, 10 Bar	u	4.00	447.25	1,789.00							
138	Codo LA 1.1 Ø=100mm x 4.5, 16 Bar	u	4.00	313.88	1,255.52							
139	Brido de acero Ø=31.5mm con pernos y anaqueles, 16 Bar	u	34.00	501.21	17,041.14							
140	Brido de acero Ø=20mm con pernos y anaqueles, 16 Bar	u	25.00	344.29	8,607.25							
141	Unión girete tipo dresser H.F. Ø=31.5mm	u	1.00	213.64	213.64							
142	Brida girete tipo dresser H.F. Ø=100mm	u	18.00	118.90	2,140.20							
143	Tubería LA 1.1 Ø=31.5mm, refuerzo de costura	ml	48.00	151.78	7,285.44							
144	Tubería LA 1.1 Ø=100mm, refuerzo de costura	ml	21.00	155.82	3,272.22							
145	Codo LA Ø=31.5mm x 90°, 16 Bar	u	10.00	184.88	1,848.80							
146	Codo LA Ø=31.5mm x 90°, 16 Bar	u	6.00	184.82	1,108.92							
147	Free LA Ø=31.5mm, 16 Bar	u	2.00	216.50	433.00							
148	Cámara de alumbrado Ø=31.5mm	u	2.00	189.91	379.82							
149	Boa campana de alumbrado Ø=31.5mm	u	2.00	250.15	500.30							
150	Boa campana de alumbrado Ø=31.5mm	u	2.00	351.79	703.58							
151	Unidad de compuerta H.F. Ø=31.5mm, 16 Bar	u	4.00	4,214.33	17,057.32							



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOI-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

MONTO PLANILLA:

2

01 al 30 de Abril 2018

\$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		
152	Válvula de compuerta H.F. 50 BR CBM D=100mm, 16 Bar	u	4.00	1,354.64	5,418.72							
153	Válvula de bola 2" doble cóntrica H.F. + accesorios, 16 Bar	u	3.00	1,140.27	3,420.81							
154	Válvula de flotador no modulado Ø8" (20mm) ANSI CLASE 125, 16 Bar	u	1.00	6,960.47	6,960.47	17,981.74						
155	Medidor tipo vertical, no glicol, horizontal BB 31.5mm (1 1/2")	u	1.00	2,999.07	2,999.07							
	Otra del tipo de reserva zona central nueva alta											
156	Extracción e instalación H=21 m	m3	314.00	3.25	1,020.50							
157	Ballas compactado con compactador mecánico (material de obra)	m3	314.00	8.01	2,512.14							
158	Remanente de trabajo	m3	180.00	1.73	311.40							
159	Cable de acero para tuberías 1/2" DN	m3	18.00	28.46	512.28							
160	Extracción e instalación de tuberías	m3	216.00	11.28	2,436.48							
161	Drenes con tuberías PVC Ø16 (10mm) Proclim	m3	120.00	14.53	1,743.60							
162	Escalera metálica telescópica	m3	4.00	114.17	456.68							
163	Tubo de boca de visita 1/2" 16"	u	4.00	74.12	296.48							
164	Perforación exterior para trazo	m2	610.00	4.15	2,531.00							
165	Barras espirales	m3	50.00	18.50	925.00							
166	Normalización simple H=21.00m/cu2 + Impermeabilización en canal, con hormigón premezclado	m3	51.00	32.412	1,653.12							
167	Normalización simple H=21.00m/cu2 + Impermeabilización en canal, con hormigón premezclado	m3	80.00	32.412	2,592.96							
168	Enfitecido circular para paredes resaca	m2	81.500	33.27	2,711.60							
169	Enfitecido circular	m2	660.00	48.99	32,333.40							
170	Enfitecido circular en filo de cimentación	m2	50.00	28.22	1,411.00							
171	Junta de impermeabilización tipo - paraf	m3	120.00	1.53	183.60							
172	Revestido interior resaca + impermeabilización	m2	347.20	5.16	1,791.52							
173	Acero de refuerzo en barrera H=21.00m/cu2	kg	24.110.00	1.90	45,809.00							
174	Impermeabilización de superficie de hormigón, paredes y piso	m2	810.00	4.34	3,515.40							
175	Peso de revestido H.F. 0.80 + H=2.50 m en canal + tipo de H.F. tipo I	u	2.00	451.78	903.56							
176	Cargado de material con maquinaria	m3	72.00	0.92	66.24							
177	Transporte de material	m3	356.40	0.29	103.36							
178	Acople de hormigón simple los 80m/cu2, con hormigón premezclado	m3	12.00	131.15	1,573.80							
179	Ballas compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento	m3	108.00	21.71	2,344.08							
180	Tubo de reserva H.A. 100mm3 zona central media, y mejoramiento resaca (incluyendo provisiones e instalación de tuberías y accesorios) (desde cámara de drenaje)											
181	Tubería PDAO 31.5mm, SDR17, PN 10 Bar	m3	360.00	61.27	22,257.20							
182	Tubería PDAO 200mm, SDR17, PN 10 Bar	m3	420.00	25.78	10,811.60							
183	Punta brida PDAO D=200mm, 10 Bar	u	6.00	372.75	2,236.50							
184	Punta brida PDAO D=31.5mm, 10 Bar	u	24.00	338.13	8,115.12							
185	Brida de acero Ø31.5mm con pernos y empuje, 16 Bar	u	2.00	501.21	1,002.42							
186	Brida de acero Ø200mm con pernos y empuje, 16 Bar	u	6.00	415.73	2,494.38							
187	Unión glicol tipo drenar H.F. Ø31.5mm	u	10.00	213.64	2,136.40							
188	Unión glicol tipo drenar H.F. Ø200mm	u	22.00	716.77	15,768.94							
189	Unión glicol tipo drenar H.F. Ø31.5mm	u	8.00	111.50	892.00							
190	Tubería LAL Ø31.5mm, 16 Bar, de resaca	m3	23.00	131.78	3,030.94							
191	Tubería LAL Ø200mm, 16 Bar, de resaca	m3	10.00	110.64	1,106.40							



Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		P TOTAL	CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPÍTULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA				
182	Tes PEAD 315mm, 10 Bar	u	2.00	924.13	1,848.26							
183	Reductor LA L 230 - 200mm, 16 Bar	u	2.00	181.50	363.00							
184	Codo LA 80 Ø315mm x 90°, 16 Bar	u	6.00	184.88	1,478.04							
185	Codo LA L Ø315mm x 90°, 16 Bar	u	10.00	147.32	1,473.20							
186	Codo LA L Ø315mm x 45°, 16 Bar	u	2.00	196.53	393.06							
187	Reductor LA L 315 - 200mm, 16 Bar	u	1.00	219.12	219.12							
188	Conexión de alambres bridas Ø315mm	u	1.00	250.15	250.15							
189	Boca compacta de alambres bridas Ø315mm	u	1.00	331.73	331.73							
200	Válvula de compuerta H.F. 50 Ø3 CM Ø315mm, 16 Bar	u	6.00	4,258.33	21,537.98							
201	Válvula de compuerta H.F. 50 Ø3 CM Ø315mm, 16 Bar	u	6.00	1,491.60	8,953.96							
202	Válvula de compuerta H.F. 50 Ø3 CM Ø315mm, 16 Bar	u	5.00	1,319.68	7,646.40							
203	Válvula de 4v 2" doble cierre H.F. - actuadora, 16 Bar	u	7.00	1,140.87	7,986.09							
204	Válvula de Retenedor no modulado Ø4" 200mm ANSI CLASS 150, 16 Bar	u	3.00	6,860.87	4,804.35							
205	Medidor transmisor no modulado Ø4" 200mm ANSI CLASS 150, 16 Bar	u	2.00	13,038.16	36,136.32							
	Chlorinol tankers de reserva zona central relleno y mejoramiento resacas											
206	Expiración o mms de escape	m3	100.00	11.28	1,128.00							
207	Expiración o mms de escape Ø4-2 m	m3	1,814.00	8.13	5,310.06							
208	Sealeno compactado con compactador mecánico (material de relleno)	m3	1,318.00	6.07	10,811.26							
209	Resistente de zanja	m3	780.00	1.73	1,348.40							
210	Corte de arena para tubería 4x10cm	m3	78.00	28.40	2,219.88							
211	Drenos con tubería por Ø160mm P=0.63mm	m3	80.00	14.53	1,162.40							
212	Los bloques metálicos (telescópicos)	u	4.00	114.17	456.68							
213	Tapa de boca de válvula 1/16"	u	6.00	74.12	444.72							
214	Pequeña estirpe para trapeo	m2	790.00	4.15	3,278.50							
215	Bases adecuadas	m3	33.00	19.50	643.50							
216	Hormigón simple (C=110kg/cm2 - Impermeabilizante en el exterior, con hormigón premezclado)	m3	31.84	124.12	5,951.96							
217	Hormigón simple (C=110kg/cm2 - Impermeabilizante en el interior, con hormigón premezclado)	m3	60.00	124.12	7,447.20							
218	Hormigón simple (C=110kg/cm2 - Impermeabilizante en el interior, con hormigón premezclado)	m3	34.69	103.88	5,786.58							
219	Escalón circular para paredes resaca	m2	483.70	33.17	15,997.50							
220	Escalón circular	m2	272.30	48.99	13,812.28							
221	Escalón curvo para paredes resaca	m2	28.00	28.12	787.36							
222	Revestimiento interior resacas - impermeabilizante	m2	68.00	1.32	100.16							
223	Acero de refuerzo en barras A4200kg/cm2	kg	478.70	3.16	2,470.09							
224	Impermeabilización de superficies de hormigón, paredes y piso	m2	15,192.90	1.90	28,866.51							
225	Cargado de material con maquinaria	m3	279.00	4.34	1,210.86							
226	Transporte de material	m3	800.00	0.92	736.00							
227	Refractario compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento	m3	4,051.00	0.29	1,170.15							
228	Asfalto de hormigón simple (C=110kg/cm2, con hormigón premezclado)	m3	484.20	33.71	12,448.78							
229	Pavimento de H.F. 0.40 x 11 x 2.10 m. tipo I, tipo II	u	25.00	131.15	3,278.75							
230	Replanteo de hormigón simple (C=110kg/cm2, con hormigón premezclado)	m3	24.00	451.78	10,841.72							
231	Abreviaturas resacas San Cayetano	m3	71.44	10.35	733.69							
	Señalización tubería y accesorios											



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

OBRA: LICOI-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2

PERIODO: 01 al 30 de Abril 2018

MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		
232	Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar	ml	1,439.00	63.27	91,045.53		140.00	140.00		8,837.80	9.71%	
233	Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar	v	3.00	772.75	2,318.25							
234	Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar	u	8.00	786.27	6,290.16							
235	Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar	v	9.00	786.27	7,076.43							
236	Tee PEAD 315mm, 10 Bar	v	1.00	524.13	524.13							
237	Porta brida PEAD De-315mm, 10 Bar	v	1.00	253.13	253.13							
238	Unión global tipo dresser H.F. De-315mm	u	1.00	213.64	213.64							
239	Otra Civil											
240	Registros y plumbos de la red	lm	1.44	319.31	459.82							
241	Excavación a máquina H40-2 m	m³	1,611.44	3.29	5,302.43							
242	Reparación de azaje	ml	1,439.00	2.73	2,489.47							
243	Cama de arena para tubería H-1 Dom	m³	11,512	28.46	3,276.52							
244	Pruebas hidrostáticas	ml	1,439.00	0.49	705.11							
245	Anchaje de hormigón simple H-180g/cm², con barniz premezclado	m³	16.74	131.15	2,195.48							
246	Desalfarado de tuberías	ml	1,439.00	0.33	474.87							
247	Refraseo compactado con compactador mecánico y material de relleno interior	m³	46,524	25.71	11,961.32							
248	Refraseo compactado con compactador mecánico (material de sala)	m³	667.87	8.01	5,358.94							
249	Trasporte de material	m³*km	5,144.65	0.29	1,491.95							
250	Cargado de material con pala	m³	3,028.91	0.92	2,786.63							
251	Perforación de alfileres, lcs, espigas y cargada	m²	73.54	4.27	311.16							
252	Adaptación con adaptador vehicular estándar	m²	73.54	8.34	614.59							
253	Alimentación subterránea Zimera Hanyan											
254	Sambitico tubería y accesorios	ml	511.80	18.04	9,231.44							
255	Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar	v	1.00	162.43	162.43							
256	Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar	v	5.00	98.35	491.75							
257	Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar	v	5.00	98.35	491.75							
258	Porta brida PEAD De-160mm, 10 Bar	u	1.00	107.18	107.18							
259	Unión global tipo dresser H.F. De-160mm	u	1.00	461.89	461.89							
260	Otra Civil											
261	Registros y plumbos de la red	lm	0.91	319.11	290.39		0.19	0.19		60.63	20.86%	
262	Excavación a máquina H40-2 m	m³	874.56	3.29	2,877.30							
263	Reparación de azaje	ml	811.00	1.73	1,393.03							
264	Cama de arena para tubería H-1 Dom	m³	77.88	28.46	2,207.16							
265	Pruebas hidrostáticas	ml	911.00	0.49	446.49							
266	Anchaje de hormigón simple H-180g/cm², con barniz premezclado	m³	3.17	131.15	415.75							
267	Desalfarado de tuberías	ml	911.00	0.33	300.63							
268	Refraseo compactado con compactador mecánico y material de relleno interior	m³	330.32	25.71	8,494.57							
269	Refraseo compactado con compactador mecánico (material de sala)	m³	480.77	8.01	3,850.97							
270	Trasporte de material	m³*km	2,333.33	0.29	676.67							
271	Cargado de material con pala	m²	466.67	0.92	429.34							
272	Trenes Red de Distribución Zona Central Loja											
273	Sambitico tubería y accesorios	ml										
274	Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar	ml	466.00	18.04	8,406.64							

60.63 20.86%



MUNICIPIO DE LOJA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOI-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

MONTO PLANILLA:

2

01 al 30 de Abril/ 2016

\$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA		
270	Puerta brida PEAD D=150mm, 10 Bar	u	2.00	107.28	214.56			214.56					
271	Unión global tipo dresser H.F. Ø=150mm	u	2.00	461.88	923.76			923.76					
272	Otro Civil												
272	Refrigerios y tuberías de la red	km	0.47	318.13	148.56			148.56					
273	Excreción a red pública H=2.2 m	m³	487.36	3.29	1,607.41			1,607.41					
274	Resacas de saja	m³	466.00	1.73	806.18			806.18					
275	Cama de arena para tubería 150mm	m³	97.28	28.46	2,769.89			2,769.89					
276	Pruebas hidroestáticas	m³	466.00	0.49	228.34			228.34					
277	Desinfección de tuberías	m³	466.00	0.33	153.78			153.78					
278	Adorno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento	m³	163.96	23.71	3,887.41			3,887.41					
279	Adorno compactado con compactador mecánico (material de alto)	m³	243.93	8.01	1,953.80			1,953.80					
280	Transporte de material	m³/ton	1,491.53	0.29	432.54			432.54					
281	Cargado de material con maquinaria	m³	238.71	0.82	195.54			195.54					
282	Alimentación final de distribución de Domo Central Alto												
282	Suministro tubería y accesorios	m	317.06	18.04	5,719.82			5,719.82					
283	Tubería PEAD 150mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	857.02	41.83	35,847.01			35,847.01					
284	Tubería PEAD 115mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	715.00	63.27	45,196.55			45,196.55					
285	Codo PEAD 150mm x 90°, 10 Bar	u	6.00	96.25	577.50			577.50					
286	Codo PEAD 115mm x 90°, 10 Bar	u	1.00	471.66	471.66			471.66					
287	Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar	u	5.00	771.89	3,859.45			3,859.45					
288	Codo PEAD 115mm x 137°, 10 Bar	u	1.00	772.75	772.75			772.75					
289	Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar	u	6.00	786.27	4,717.62			4,717.62					
290	Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar	u	2.00	786.27	1,572.54			1,572.54					
291	Reductor PEAD 315mm x 250mm, 10 Bar	u	2.00	371.69	743.38			743.38					
292	Reductor PEAD 315mm x 150mm, 10 Bar	u	1.00	948.00	948.00			948.00					
293	Tee PEAD 250mm, 10 Bar	u	1.00	811.00	811.00			811.00					
294	Tee PEAD 315mm, 10 Bar	u	2.00	818.13	1,636.26			1,636.26					
295	Puerta brida PEAD D=315mm, 10 Bar	u	2.00	233.13	466.26			466.26					
296	Puerta brida PEAD D=150mm, 10 Bar	u	1.00	184.74	184.74			184.74					
297	Puerta brida PEAD D=150mm, 10 Bar	u	2.00	107.18	214.36			214.36					
298	Unión global tipo dresser H.F. Ø=150mm	u	1.00	219.64	219.64			219.64					
299	Unión global tipo dresser H.F. Ø=150mm	u	1.00	716.77	716.77			716.77					
300	Unión global tipo dresser H.F. Ø=150mm	u	1.00	463.88	463.88			463.88					
301	Válvula de compuerta H.F. Ø=80 CMM D=150mm, 16 Bar	u	1.00	894.12	894.12			894.12					
302	Válvula de compuerta H.F. Ø=80 CMM D=150mm, 16 Bar	u	1.00	1,493.66	1,493.66			1,493.66					
303	Otro Civil												
303	Refrigerios y tuberías de la red	km	1.87	818.13	1,529.90			1,529.90					
304	Excreción a red pública H=2.2 m	m³	2,203.37	3.29	7,255.67			7,255.67					
305	Resacas de saja	m³	2,869.08	1.73	4,963.30			4,963.30					
306	Cama de arena para tubería 150mm	m³	157.53	28.46	4,483.30			4,483.30					
307	Pruebas hidroestáticas	m³	1,869.08	0.49	924.53			924.53					
308	Anchaje de hormigón simple horizontal (m³), con hormigón premezclado	m³	9.85	131.15	1,301.94			1,301.94					
309	Desinfección de tuberías	m³	1,963.06	0.33	648.80			648.80					
310	Adorno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento	m³	636.82	23.71	15,087.50			15,087.50					



MUNICIPIO DE LOJA



BAHCO DE CARROULLO
DE AMÉRICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

OBRA:
PROCESO:
CONTRATISTA:
MONTO:
ANTICIPO (30%):

LICOML-CAF-REG-02-2015
CONSORCIO LOJA 2015
\$ 48,714,744.38
\$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.:
PERIODO:
MONTO PLANILLA:


2
01 al 30 de Abril/ 2018
\$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	
311	Rebano compactado con compactador mecánico (material de obra)	m³	954.84	8.01	7,648.07							
312	Transporte de material	m³ Km	11,263.48	0.29	3,266.47							
313	Cargado de material con maquinaria	m³	1,407.96	0.50	703.98							
314	Construcción Agua Cruda Right											
315	Suministro tubería y accesorios	m										
316	Tubo PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar	m	516.00	63.27	32,628.72							
317	Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar	u	1.00	772.25	772.25							
318	Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar	u	4.00	786.27	3,145.08							
319	Perforación PEAD 315mm, 10 Bar	u	1.00	786.27	786.27							
320	Perforación PEAD 315mm, 10 Bar	u	4.00	786.27	3,145.08							
321	Unión ginebra tipo dresser H.2. (DN 315mm)	u	4.00	213.64	854.56							
322	Unión ginebra tipo dresser H.2. (DN 315mm)	u	4.00	213.64	854.56							
323	Regulador y válvula de la red	u	0.54	318.11	172.33							
324	Extracción a máquina (H=2 m)	m³	600.32	3.29	1,975.03							
325	Resanado de sajo	m	516.00	1.73	892.68							
326	Corte de arena para tuberías 100mm	m³	42.84	28.46	1,220.36							
327	Problemas hidrónicos	m	316.00	0.49	155.84							
328	Acople de hormigón simple (PN 100kg/cm², con hormigón premezclado)	m³	7.21	131.13	943.29							
329	Destrucción de tuberías	m	516.00	0.33	170.28							
330	Rebano compactado con compactador mecánico y material de reemplazo	m³	173.29	23.71	4,109.25							
331	Rebano compactado con compactador mecánico (material de obra)	m³	219.95	8.01	1,761.80							
332	Transporte de material	m³ Km	5,045.00	0.29	1,463.05							
333	Cargado de material con maquinaria	m³	343.23	0.50	171.62							
334	ALCANTARILLADO SANITARIO											
335	Alcantarillado sanitario											
336	Provisión e instalación de tuberías y accesorios	m	34.89	318.11	11,012.46							
337	Reparación y renovación de la red	m	7,133.21	11.28	80,384.98							
338	Extracción a máquina (H=2 m)	m³	74,197.59	3.29	244,099.23							
339	Extracción a máquina (H=2 m)	m³	13,971.16	3.71	51,833.00							
340	Extracción a máquina (H=2 m)	m³	7,497.83	3.29	24,668.00							
341	Extracción a máquina (H=2 m)	m³	707.54	13.43	9,504.43							
342	Reparación de sajo	m	34,471.00	1.73	59,635.94							
343	Rebano compactado con compactador mecánico (material de obra)	m³	78,143.33	8.01	625,944.09							
344	Rebano compactado con compactador mecánico y material de reemplazo	m³	19,336.33	23.71	456,378.04							
345	Entendido con tubería metálica	m	20,000.00	8.79	175,800.00							
346	Corte de arena para tuberías 100mm	m³	3,447.40	28.46	98,124.19							
347	Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=150mm	m	31,045.00	11.73	364,027.25							
348	Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=100mm	m	1,340.00	14.87	19,730.80							
349	Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=150mm	m	1,095.00	26.91	29,465.85							
350	Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=100mm	m	455.00	29.20	13,286.00							
351	Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=150mm	m	251.00	43.28	10,863.34							
352	Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=100mm	m	273.00	45.71	12,478.13							

SS.17.11.95



MUNICIPIO DE LOJA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOI-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2

PERIODO: 01 al 30 de Abril/ 2018

MONTO PLANILLA: \$ 340,587.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA		
344	Peso de revestido de H.L. 0.80 x H x 1.30 m encastr. a tape de H.L. tubería de 400 mm, Tipo I	u	630.00	302.63	✓ 191,658.90	✓ 191,658.90	34.80	✓ 34.80	✓ 191,658.90	21,409.52	✓ 21,409.52	5.78%	
349	Peso de revestido de H.L. 2.31 x H x 3.00 m encastr. a tape de H.L. tubería de 400 mm, Tipo II	u	9.00	833.24	✓ 7,499.16	✓ 7,499.16			✓ 7,499.16		✓ 7,499.16		
350	Peso de revestido de H.L. 0.80 x H x 2.50 m encastr. a tape de H.L. tubería de 400 mm, Tipo IE	u	37.00	397.63	✓ 14,713.31	✓ 14,713.31	2.40	✓ 2.40	✓ 14,713.31	2,472.36	✓ 17,185.67	14.12%	
351	Peso de revestido de H.L. 2.31 x H x 3.00 m encastr. a tape de H.L. tubería de 400 mm, Tipo IIE	u	1.00	813.58	✓ 813.58	✓ 813.58			✓ 813.58		✓ 813.58		
352	Sabón en Pasta	u	34.00	203.44	✓ 6,917.04	✓ 6,917.04			✓ 6,917.04		✓ 6,917.04		
353	Revestido de hormigón simple f'c=210kg/cm2 encastr. incluye planchales en LSA, con hormigón premezclado	m2	1,964.78	10.35	✓ 20,328.41	✓ 20,328.41	82.75	✓ 82.75	✓ 20,411.16	873.01	✓ 21,284.17	8.13%	
354	Conexión demarcadora de alta resistencia DN-200mm	u	4,571.00	66.40	✓ 303,684.40	✓ 303,684.40	133.00	✓ 133.00	✓ 303,817.40	9,097.20	✓ 312,914.60	2.91%	
355	Varillas	kg	15,444.39	1.90	✓ 29,344.35	✓ 29,344.35			✓ 29,344.35		✓ 29,344.35		
356	Reparación de concreto demarcador de agua potable B=1/2" 3/4" y 1"	u	800.00	27.22	✓ 21,776.00	✓ 21,776.00	13.00	✓ 13.00	✓ 21,789.00	353.86	✓ 22,142.86	1.63%	
357	Hormigón ciclópeo, 40% Hormigón simple f'c=180 kg/cm2, 40% piedra, con hormigón premezclado	m3	12.00	101.80	✓ 1,221.60	✓ 1,221.60			✓ 1,221.60		✓ 1,221.60		
358	Hormigón premezclado f'c=210kg/cm2	m3	83.00	331.77	✓ 27,562.91	✓ 27,562.91			✓ 27,562.91		✓ 27,562.91		
359	Desbaldado de pavimento de hormigón simple, loc. carpeta para deslizo	m2	5,833.00	11.21	✓ 65,339.93	✓ 65,339.93			✓ 65,339.93		✓ 65,339.93		
360	Batido de adoquines, loc. galpón y cargada	m2	1,104.00	4.27	✓ 4,714.08	✓ 4,714.08			✓ 4,714.08		✓ 4,714.08		
361	Demolición de estructuras de hormigón	m3	43.00	41.33	✓ 1,797.19	✓ 1,797.19			✓ 1,797.19		✓ 1,797.19		
362	Transporte de material	m3*km	225,245.93	0.29	✓ 65,321.33	✓ 65,321.33			✓ 65,321.33		✓ 65,321.33		
363	Cargado de material con maquinaria	m3	23,053.99	0.50	✓ 11,526.99	✓ 11,526.99			✓ 11,526.99		✓ 11,526.99		
364	Relevo con arena arenilla de riego	m3		20.51	✓ 0.00	✓ 0.00	276.0100	✓ 276.01	✓ 276.01	11,543.69	✓ 11,819.70	2.85%	
365	ALCANTARILLADO PLUVIAL												
366	Alcantarillado Pluvial												
367	Proveer e instalación de tuberías y accesorios	km	16.00	319.11	✓ 5,105.76	✓ 5,105.76	1.75	✓ 1.75	✓ 5,123.26	558.44	✓ 5,681.70	9.87%	
368	Replanteo y nivelación de la red	m3	2,572.00	11.28	✓ 28,922.16	✓ 28,922.16	21.09	✓ 21.09	✓ 29,033.25	237.90	✓ 29,271.15	0.82%	
369	Exposición a red de agua	m3	3,516.90	3.29	✓ 11,570.60	✓ 11,570.60	1,896.80	✓ 1,896.80	✓ 13,467.40	6,240.47	✓ 19,707.87	53.80%	
370	Exposición a red de agua	m3	32,486.83	3.73	✓ 121,194.87	✓ 121,194.87	2,250.24	✓ 2,250.24	✓ 123,445.11	8,393.40	✓ 131,838.51	4.39%	
371	Exposición a red de agua	m3	10,334.51	13.41	✓ 138,518.31	✓ 138,518.31			✓ 138,518.31		✓ 138,518.31		
372	Relevo de canal	m3	34,025.00	1.78	✓ 60,564.50	✓ 60,564.50	1,461.66	✓ 1,461.66	✓ 62,026.16	2,874.87	✓ 64,901.03	9.19%	
373	Relevo compactado con compactador mecánico (máquina de vibración)	m3	48,215.78	8.01	✓ 386,146.44	✓ 386,146.44	2,370.77	✓ 2,370.77	✓ 388,517.21	18,989.87	✓ 407,507.08	4.91%	
374	Relevo compactado con compactador mecánico (máquina de vibración)	m3	12,054.83	21.71	✓ 261,691.78	✓ 261,691.78			✓ 261,691.78		✓ 261,691.78		
375	Entubado con tubería metálica	m2	39,394.00	8.77	✓ 345,265.58	✓ 345,265.58			✓ 345,265.58		✓ 345,265.58		
376	Corte de arena para tubería f=10cm	m3	2,804.50	28.46	✓ 79,606.93	✓ 79,606.93	200.41	✓ 200.41	✓ 80,611.34	5,703.87	✓ 86,315.21	11.08%	
377	Suministro e instalación, tubería perfilada por para alcantarillado DN-150mm	ml	22,136.20	11.71	✓ 259,120.42	✓ 259,120.42	405.88	✓ 405.88	✓ 263,179.30	4,760.97	✓ 267,940.27	1.82%	
378	Suministro e instalación, tubería perfilada por para alcantarillado DN-100mm	ml	2,396.30	16.87	✓ 40,398.57	✓ 40,398.57			✓ 40,398.57		✓ 40,398.57		
379	Suministro e instalación, tubería perfilada por para alcantarillado DN-150mm	ml	2,147.20	28.91	✓ 62,076.13	✓ 62,076.13			✓ 62,076.13		✓ 62,076.13		
380	Suministro e instalación, tubería perfilada por para alcantarillado DN-100mm	ml	644.60	29.26	✓ 18,861.12	✓ 18,861.12			✓ 18,861.12		✓ 18,861.12		
381	Suministro e instalación, tubería perfilada por para alcantarillado DN-150mm	ml	1,271.80	43.28	✓ 55,045.94	✓ 55,045.94			✓ 55,045.94		✓ 55,045.94		
382	Suministro e instalación, tubería perfilada por para alcantarillado DN-100mm	ml	1,242.40	43.71	✓ 54,104.30	✓ 54,104.30			✓ 54,104.30		✓ 54,104.30		
383	Suministro e instalación, tubería perfilada por para alcantarillado DN-150mm	ml	1,134.10	67.70	✓ 76,784.57	✓ 76,784.57			✓ 76,784.57		✓ 76,784.57		

92503.24



MUNICIPIO DE LOJA



BASIS DE DATOS
DE AMERICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICO-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2
01 al 30 de Abril 2018
MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR		
381	Suministro e instalación, tubería perfilada por para abastecimiento Di=700mm	m	1,488.70	84.34	125,393.16						
382	Suministro e instalación, tubería perfilada por para abastecimiento Di=400mm	m	764.37	110.42	84,461.90						
383	Suministro e instalación, tubería perfilada por para abastecimiento Di=300mm	m	449.12	134.76	60,338.41						
384	Suministro e instalación, tubería perfilada por para abastecimiento Di=100mm	m	616.01	183.61	113,077.80						
385	Peso de rodadura de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof. < tipo de H.F. tubería ca 400 mm, Tipo I	u	169.00	592.63	100,157.85						
386	Peso de rodadura de H.A. 2.51 < H < 3.00 m encof. < tipo de H.F. tubería ca 400 mm, Tipo II	u	14.00	453.24	1,171.36						
387	Peso de rodadura de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof. < tipo de H.F. tubería > 400 mm, Tipo II	u	107.00	592.63	63,413.35						
388	Peso de rodadura de H.A. 2.51 < H < 3.00 m encof. < tipo de H.F. tubería > 400 mm, Tipo III	u	86.00	813.58	70,116.88						
389	Salida en Freno	u	3.00	200.44	1,002.20						
390	Reparación de hormigón simple f'x=10kg/cm2 encof. incluye piedra en 15cm, con hormigón primario	m2	1,367.12	10.55	14,433.23						
391	Varas	m	18,083.00	1.73	31,287.05						
392	Demolición de muros	u	500.00	28.80	14,400.00						
393	Hormigón ciclopé, 60% Hormigón simple f'x=180 kg/cm2, 40% piedra, con hormigón primario	m3	180.00	105.80	19,044.00						
394	Hormigón primario f'x=210kg/cm2	m3	1,000.00	331.77	331,770.00						
395	Suministro de cables incluye rejilla de hierro fundido más cimiento de recolección	u	1,107.00	441.11	488,105.22						
396	Demolición de pavimento de hormigón simple, lsc. cargado para desalojo	m3	5,815.00	11.73	68,261.25						
397	Transporte de material	m3 km	104,233.14	0.29	30,228.19						
398	Cargado de material con maquinaria	m3	20,841.05	0.80	16,672.84						
[*]	Sección con arena amarilla de más	m3		10.31							
REGISTRACION URBANA											
Regeneración Urbana											
399	Replanteo y nivelación por eje de vía, bordillos y zanjas	km	24.61	319.11	8,172.41						
400	Recuperación de hormigón asfáltico con fresadora	m3	24,006.62	8.27	198,131.28						
401	Demolición de pavimento de hormigón simple, lsc. cargado para desalojo	m3	5,833.00	11.73	68,561.25						
402	Extracción a máquina de asfalto	m3	121,637.56	2.14	260,304.38						
403	Cargado de material con maquinaria	m3	121,637.56	0.80	97,310.05						
404	Transporte de material	m3 km	799,146.99	0.29	232,753.12						
405	Acabado de obra básica estéril	m2	243,275.12	1.50	364,912.68						
406	Bata clase 2, con material reciclado	m2	36,491.27	7.80	284,373.77						
407	Sub base clase 3, con material reciclado	m3	64,117.03	8.95	573,868.08						
408	Sub base clase 3	m3	17,293.26	21.56	371,491.43						
409	Asfalto MC-250 para imprimación (1.5 kg/m2)	lt	364,912.68	0.56	204,193.51						
410	Capa de rodadura de hormigón asfáltico maculado en 12.50 cm	m2	37,934.05	16.37	620,189.38						
411	Capa de rodadura de hormigón asfáltico maculado en 10.00 cm	m2	156,921.31	14.70	2,306,743.36						
412	Capa de rodadura de hormigón asfáltico maculado en 7.50 cm	m2	25,343.36	10.70	271,404.51						
413	Capa de rodadura de hormigón asfáltico maculado en 5.00 cm	m2	2,646.71	7.30	19,324.31						
414	Reforma de bordillo	m	50,915.81	2.56	131,346.05						

39,058



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOI-ML-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2

PERIODO: 01 al 30 de Abril 2018

MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		P. TOTAL	CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPÍTULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		
415	Extracción a mano de chuzar	m3	2,400.00	11.38	27,312.00							
416	Revolto de H.S. (1:3) 10kg/cm2, 10.50kg por 5cm, inc. acedente, con hormigón primario	m	63,603.56	15.87	598,667.79							
417	Acera en											
417	Acera de adoquín, inc. apilada y cargada	m2	8,913.37	4.27	37,910.09							
418	Refrío de hormigón de grado antideslizante 0.30m3.30m, inc. apilada y cargada	m2	3,443.56	5.14	17,702.11							
419	Refrío de aceros, grades, cuentes	m2	47,508.54	9.87	468,138.60	592.9000	2,372.90	2,965.80	2,354.52	9,143.12	11,477.64	0.24%
420	Cargado de material con maquinaria	m3	1,484.98	0.85	1,262.23	137.2000	990.13	1,127.33	128.72	810.92	1,037.14	64.95%
421	Transporte de material	m3*km	8,174.90	0.25	2,043.72	872.9700	3,578.08	4,450.95	370.56	1,066.08	1,336.62	56.38%
422	Reposición de hormigón de aceros, grades, cuentes, (1:2.1) 10kg/cm2, acedente + ref. pldm, con hormigón primario	m2	72,820.77	14.11	1,027,500.32							
423	Baldosa de grado antideslizante alta tráfico para exteriores 0.30m3.30m	m2	34,172.67	57.04	1,950,757.70							
424	Colocación de grs. texturados 10x10 cm y hormigón imprim, de acuerdo a detalle	m2	92,034.44	19.88	1,829,644.67							
425	Adoquín de hormigón tipo espinal 30*40cm, color gris	m2	180.96	12.22	2,211.53							
426	Adoquín de hormigón tipo espinal 30x40cm color gris	m2	234.32	11.44	2,680.42							
427	Adoquín ornamental 40*40cm, tipo tablado 16*16cm color blanco	m2	62.84	13.54	850.83							
428	Empedrado con pldm de canto rodado m0.15 - 0.20m	m2	104.14	8.77	913.85							
429	Herrero compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento	m3	2,250.45	23.71	53,359.07							
430	Herrero compactado con compactador mecánico (material de abla)	m3	1,375.50	8.01	11,017.76							
431	Buzos para acceso vehicular con adoquín espigado	m2	417.53	23.99	10,019.60							
432	Baldosa tipo L de acero galvanizado 64*75m, D=12cm	u	370.00	353.07	131,371.90							
433	Asfalto											
433	Preso de fibra, tipo I	u	9.00	134.58	1,211.22							
434	Preso de fibra, tipo II	u	197.00	219.12	43,166.64							
435	Preso de fibra, tipo III	u	44.00	231.84	10,221.36							
436	Alcance de hormigón, de acuerdo a detalle	u	44.00	231.84	10,221.36							
437	Preparación manual del suelo para albanil	u	85.00	11.41	969.75							
438	Conformación de boga para albanil de fibra	u	85.00	6.39	543.05							
439	Suministro, transporte y colocación de horma y bloques en fibra y fibra	m3	370.00	34.90	12,913.00							
440	Suministro, transporte y albanil de fibra	u	85.00	3.85	327.25							
441	Extracción a mano de chuzar	m3	65.00	11.28	733.20							
442	Demolición de malla urbana (fuerza, paredes, etc.)	u	420.00	5.19	2,179.80	57.0000	295.43	57.00	295.43	295.43	8.95%	
443	Reposición de postes de hierro de albanil público y señalización	u	35.00	52.19	1,826.65	4.0000	206.76	4.00	206.76	206.76	11.43%	
444	Hormigón primario (1:2.1) 10kg/cm2	m3	214.00	131.77	28,200.88							
445	Herrero compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento	m3	350.00	23.71	8,300.50							
446	Herrero compactado con compactador mecánico (material de abla)	m3	350.00	8.01	2,803.50							
447	Banca de estructura metálica y malla urbana, inc. acc. de albanil (tipo I), de acuerdo a detalle	u	20.00	283.60	5,672.00							
448	Banca de estructura metálica y malla urbana, inc. acc. de albanil (tipo II), de acuerdo a detalle	u	24.00	358.33	8,599.92							
449	Banco de concreto doble de acero inoxidable	u	520.00	107.08	55,701.60							
450	Substitución de los con postes de abo tráfico	m2	3,000.00	10.85	32,550.00							
	Parque Central											
	Parque Central											

11.16.2010



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICO-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2

PERIODO: 01 al 30 de Abril/ 2016

MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		
431	Reparación y medición con equipo topográfico	m2	6,624.21	0.49	3,245.87							
432	Escavación a mano de obra	m3	38.20	11.28	430.80							
433	Reparo de bodega	m2	248.42	2.56	635.95							
434	Reparo de baldosa de granito anticorrosivo 0.30x0.30m, linc. apilado y cargado	m2	3,015.81	3.14	9,470.66							
435	Baldosa de H.L. (rectángulo) 0.30x0.30m, linc. en 15cm,											



MUNICIPIO DE LOJA



CFE
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICI-MI-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

2

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

MONTO PLANILLA:

01 al 30 de Abril/ 2018

\$ 340,587.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE	% AVANCE POR CAPÍTULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		
480	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para cimientos de transformadores	ud	24.00	772.68	22,407.72							
481	Suministro e instalación de tapones de caucho para cámaras y resilla para juntas	ud										
482	Suministro e instalación de tapones de caucho para los ductos de 50mm	ud	74.00	11.61	859.14							
483	Suministro e instalación de tapones de caucho para los ductos de 110mm	ud	304.00	16.02	4,870.08							
484	Suministro e instalación de tapones de caucho para los ductos de 160mm	ud	198.00	22.63	4,480.74							
485	Suministro e instalación de media valvula de tubo en acero galvanizado 110 V/mil	ud	1,850.00	16.43	30,371.40							
486	Canalizaciones (cables)	m	421.00	150.79	64,084.71							
487	Construcción de red subterránea Zapa tipo "1" en Asfalto	m	9,915.00	110.19	1,092,333.85							
488	Construcción de red subterránea Zapa tipo "2" en Asfalto	m	6,096.00	49.33	300,104.08							
489	Construcción de red subterránea Zapa tipo "3" en Asfalto	m	24,104.00	35.17	848,417.88							
490	Construcción de red subterránea Zapa tipo "4" en Asfalto	m	131.00	204.70	26,811.70							
491	Construcción de red subterránea Zapa tipo "5" en Asfalto	m	1,056.00	144.09	150,205.44							
492	Construcción de red subterránea Zapa tipo "6" en Asfalto	m	481.00	73.17	35,184.77							
493	Construcción de red subterránea Zapa tipo "7" en Asfalto	m	833.00	44.32	37,075.56							
494	Construcción de red subterránea Zapa tipo "8" en Asfalto	m	2.14	2.14	4.58							
495	Resaca de zapa	m	1.73	1.73	2.99							
496	Refracción de zapa	m	20.31	20.31	412.65							
497	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							
498	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							
499	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							
500	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							
501	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							
502	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							
503	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							
504	Refracción de zapa	m	2.84	2.84	8.06							

34,551.79



MUNICIPIO DE LOJA



BASICO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOI-ML-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2

PERIODO: 01 al 30 de Abril/ 2016

MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

N° RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR		
505	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL DE ALUMBRADO	ud	25.00	485.43	14,378.07						
506	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIANTE DE PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO	ud	310.00	18.64	5,154.40						
507	Suministro e instalación de conductor Cu cableado desnudo, 60 AWG	m	55,388.71	1.33	71,666.88						
508	EMPALME SUPLENTOARIO	ud	809.00	33.19	26,468.71						
509	Sistema de iluminación con retro iluminación para alumbrado público para 937 luminarias tipo led.	ud	1.00	50,135.42	50,135.42						
	Instalaciones de bajo voltaje y medio voltaje										
	Bajo Voltaje										
	Conductores para bajo voltaje										
510	Suministro e instalación de conductor AL, albedo TTU, 500 MCM 2 br	m	275,700.00	6.40	1,744,480.00						
511	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME Y BARRAJE DE BAJA TENSION EN POCO CON SOPORTE DE FUSION	ud	3,712.00	312.62	1,137,563.44						
	Tubos de distribución de bajo voltaje										
512	Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2400 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones principales+ 9 interruptores de BV para derivaciones secundarias	ud	18.00	51,432.22	914,320.20						
513	Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2400 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias	ud	8.00	63,281.63	488,253.04						
514	Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2400 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias	ud	1.00	71,013.98	71,013.98						
515	Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2400 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias	ud	1.00	54,001.01	54,001.01						
516	Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2400 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias	ud	4.00	66,094.03	264,376.12						
517	Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2400 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias	ud	4.00	80,462.72	322,650.88						
	Regente bajo voltaje										
518	Suministro e instalación de conductor Cu, cableado monopolar, aislamiento SUP-2, 2V, con chisqueta en PVC, 500 MCM	m	2,700.00	29.95	80,865.00						
	Acumulada bajo voltaje										
519	Suministro e instalación de conductor AL cableado, albedo TTU, para 21V, calibre 6 AWG.	m	91,000.00	1.07	97,370.00						
520	Suministro e instalación de conductor AL cableado, albedo TTU, para 21V, calibre 6 AWG.	m	26,000.00	1.41	36,810.00						
521	Suministro e instalación de conductor AL cableado, albedo TTU, para 21V, calibre 6 AWG.	m	3,116.46	1.48	4,612.36						
522	Suministro e instalación de conductor AL cableado, albedo TTU, para 21V, calibre 2/0	m	8,900.00	2.15	19,135.00						
523	INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE AUTODIAGNOSTICO	ud	5,000.00	12.18	60,900.00						
	Medio voltaje										
	Conductor de medio voltaje										
524	Suministro e instalación de conductor AL 500 MCM 21kV	m	55,500.00	12.29	682,095.00						
525	Suministro e instalación de conductor AL 2/0 AWG 21kV	m	18,500.00	6.48	118,810.00						



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PROCESO: LICOI-ML-CAF-REG-02-2015
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO: \$ 48,714,744.38
ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2
01 al 30 de Abril/ 2018
MONTO PLANILLA: \$ 340,587.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPÍTULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR		
326	BARRALES MEDIO VOLTAJE EN POZO Y CAMARAS ELECTRICAS	ud	171.00	3,508.82	599,644.32						
327	Cables	ud									
328	Suministro e instalación de cables modulares en 3/6 configuración, dos seccionadores de carga y dos interruptores de 15A.	ud	13.00	83,423.33	1,084,503.35						
329	Suministro e instalación de cables modulares en 3/6 configuración, cuatro seccionadores de carga y dos interruptores de 15A.	ud	6.00	218,562.83	713,376.98						
330	Suministro e instalación de cables modulares en 3/6 configuración, seis seccionadores de carga y dos interruptores de 15A.	ud	4.00	333,607.66	814,430.64						
331	Transformadores de distribución	ud									
332	Suministro e instalación de transformador sumergible, 13,600-127/720 V, 500KVA.	ud	17.00	52,813.94	897,813.96						
333	Suministro e instalación de transformador sumergible, 13,600-127/720 V, 750KVA.	ud	8.00	58,446.68	335,620.12						
334	TRANSICION AEREO SUBTERRANEA	ud	10.00	2,037.66	20,376.60						
335	Decoración y montaje de red estandarte	ud									
336	Decoración de postes estandarte	ud									
337	Inclusión de postes de 11'x 10m	ud	730.00	39.97	29,178.10						
338	Inclusión de postes de 11'x 10m	ud	7.00	41.77	291.97						
339	Inclusión de postes de 11'x 11m	ud	470.00	43.43	20,411.50						
340	Inclusión de postes de 11'x 11m	ud	8.00	44.68	357.44						
341	Inclusión de postes de 11'x 12m	ud	3.00	46.99	140.79						
342	Decoración de estructura estandarte en postes	ud									
343	EST-1ER	ud	112.00	2.30	257.60						
344	EST-1EP	ud	30.00	2.30	69.00						
345	EST-2ER	ud	11.00	3.41	37.51						
346	EST-2EP	ud	7.00	4.36	30.52						
347	EST-3ER	ud	50.00	2.30	115.00						
348	EST-3EP	ud	250.00	5.67	1,417.50						
349	EST-4ER	ud	144.00	3.71	534.24						
350	EST-4EP	ud	7.00	3.67	25.69						
351	EST-5ER	ud	2.00	3.43	6.86						
352	EST-5EP	ud	1.00	4.36	4.36						
353	EST-6ER	ud	200.00	3.71	742.00						
354	EST-6EP	ud	187.00	3.71	693.78						
355	EST-7ER	ud	8.00	5.74	45.92						
356	EST-7EP	ud	21.00	3.71	77.91						
357	EST-8ER	ud	7.00	3.71	25.97						
358	EST-8EP	ud	3.00	2.26	6.78						
359	EST-9ER	ud	47.00	2.26	106.22						
360	EST-9EP	ud	14.00	2.26	31.64						
361	EST-10ER	ud	2.00	2.26	4.52						
362	EST-10EP	ud	1.00	2.26	2.26						
363	EST-11ER	ud	6.00	2.26	13.56						
364	EST-11EP	ud	2.00	4.36	8.72						
365	EST-12ER	ud	27.00	2.26	61.02						
366	EST-12EP	ud	7.00	4.36	30.52						
367	EST-13ER	ud	2.00	4.36	8.72						
368	EST-13EP	ud	80.00	4.36	348.80						
369	EST-14ER	ud	11.00	4.36	47.96						



MUNICIPIO DE LOJA



BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PROCESO: LICO-ML-CAF-REG-02-2015
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO: \$ 48,714,744.38
ANTICIPO (30%): \$ 14,814,423.31

PLANILLA Nro.: 2
01 al 30 de Abril/ 2016
PERIODO: \$ 340,587.39
MONTO PLANILLA:

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE	% AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR		
543	EST-32P	ud	6.00	4.56	27.36						
546	EST-33P	ud	5.00	4.56	22.80						
547	EST-34P	ud	147.00	4.56	670.32						
548	EST-35D	ud	16.00	4.56	73.00						
549	EST-36D	ud	7.00	4.56	31.92						
570	EST-1CD	ud	5.00	2.26	11.30						
571	EST-2VP	ud	5.00	3.43	17.25						
572	EST-2VR	ud	2.00	3.43	6.82						
Desmontaje de estructuras de bajo voltaje											
573	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 2x4, AWG, 718lbs	m	918.48	0.39	358.23						
574	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 2x4, AWG, 718lbs	m	16,348.22	0.35	5,719.88						
575	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 3x1/2, AWG, 718lbs	m	312.83	0.76	237.94						
576	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 3x2, AWG, 718lbs	m	413.02	0.69	284.98						
577	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 3x4, AWG, 718lbs	m	7,862.28	0.39	3,067.35						
578	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 3x6, AWG, 718lbs	m	20,348.33	0.38	7,732.27						
579	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 4x2, AWG, 718lbs	m	155.19	1.01	156.74						
580	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 4x4, AWG, 718lbs	m	317.27	0.89	282.27						
581	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 4x6, AWG, 718lbs	m	1,444.67	0.28	404.50						
582	Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, calibre 600 V, PE, 4x8, AWG, 718lbs	m	1,881.63	0.77	1,450.86						
Desmontaje de transformadores en columnas											
583	Transformadores de 13 kv, 37 de 30kVA a 37.5kVA en poste	ud	182.00	67.79	12,337.98						
584	Transformadores de 13 kv, 37 de 30kVA a 37.5kVA en poste	ud	31.00	140.80	4,364.80						
Desmontaje de luminarias existentes											
585	Desmontaje de luminarias	ud	906.00	6.79	6,151.74						
586	Desmontaje de accesorios	ud	1,332.00	3.69	4,915.08						
Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje											
587	Retiro y arrullo de conductor 5003 ó ACSB #6	m	31,380.31	0.30	9,414.09						
588	Retiro y arrullo de conductor 5003 ó ACSB #4	m	15,413.75	0.32	4,932.40						
589	Retiro y arrullo de conductor 5003 ó ACSB #2	m	46,636.82	0.42	19,580.51						
590	Retiro y arrullo de conductor 5003 ó ACSB #1/2	m	96,143.35	0.44	42,303.07						
591	Retiro y arrullo de conductor 5003 ó ACSB #1/4	m	5,331.50	0.54	2,878.31						
592	Retiro y arrullo de conductor 5003 ó ACSB #3/4	m	100.00	0.65	65.00						
593	Retiro y arrullo de conductor 5003 ó ACSB #4/0	m	1,107.51	0.75	831.13						
Desmontaje de puesta a tierra											
594	Desmontaje de puesta a tierra	ud	3,345.00	3.52	11,772.40						
Desmontaje de bases y anclajes											
595	Desarmado y retiro de visto en tensor Avanco OTS	ud	300.00	6.09	1,827.00						
596	Desarmado y retiro de visto en tensor Belsco OTS	ud	300.00	6.09	1,827.00						
597	Desarmado y retiro de visto en tensor Belsco OPS	ud	92.00	6.09	560.28						
598	Desarmado y retiro de visto en tensor Belsco OPS	ud	50.00	6.09	304.50						
599	Desarmado y retiro de visto en tensor Avanco OPS	ud	50.00	6.09	304.50						



MUNICIPIO DE LOJA



RANCHO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PROCESO: LICOI-ML-CAF-REG-02-2015
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO: \$ 48,714,744.38
ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2
01 al 30 de Abril 2018
MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

N° RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		P TOTAL	CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE	% AVANCE POR CAPÍTULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA		
600	Sistema de información geográfica (SIG)	u	4,606.00	5.91	27,221.46								
601	Instalación y mantenimiento de postes y cables a lo largo del sistema de distribución de energía eléctrica	u	1.00	135,642.43	135,642.43								
602	Base de hormigón para armario incluido acceso al pozo	u	48.00	311.56	5,354.88								
603	Corte de asfalto en calzada con disco diamantado (profundidad 8 cm)	m	15,448.00	2.87	44,337.42								
604	Corte de hormigón en acera con disco diamantado (profundidad 4 cm)	m	64,460.00	3.79	122,541.46								
605	Excavación para subir a poste y desalido para subir a poste o mural	m	45.00	3.44	154.80								
606	Herraje de canalización para fuente	m	70.00	68.11	4,767.70								
607	Manguera de surtidor a poste	m	45,696.00	2.73	124,750.08								
608	Tubo ciego para ducto a"	u	2,798.00	18.70	46,534.60								
609	Tubo ciego para ducto 1 1/2"	u	2,798.00	4.80	13,412.80								
610	Tubo simple para fibra óptica tapón guía 1 1/2"	u	2,798.00	12.82	35,868.24								
611	Canalización acera 1 vas + 2 conductos	m	29,012.30	18.46	564,391.20								
612	Canalización acera 1 vas + 2 conductos	m	63.00	13.82	869.86								
613	Canalización acera 4 vas + 2 conductos	m	5,134.10	26.87	138,098.67								
614	Canalización calzada 1 vas + 2 conductos	m	5,400.80	20.45	110,338.24								
615	Canalización calzada 4 vas + 2 conductos	m	229.00	24.39	5,585.97								
616	Canalización calzada 4 vas + 1 conducto	m	3,109.10	27.64	85,984.29								
617	Pozo acera 48 bloques 2 convergencias	u	113.00	700.42	79,147.46								
618	Pozo acera 48 bloques 3 convergencias	u	354.00	713.29	252,504.66								
619	Pozo acera 48 bloques 4 convergencias	u	137.00	747.22	102,369.34								
620	Pozo calzada 48 bloques 2 convergencias	u	18.00	702.08	12,637.44								
621	Pozo calzada 48 bloques 3 convergencias	u	25.00	713.28	17,832.00								
622	Pozo calzada 48 bloques 4 convergencias	u	31.00	748.89	23,205.59								
623	Pozo de mano	u	388.00	150.74	58,685.12								
624	Pozo de mano de 1.20 x 1.20 m, tapa y cerco de hierro fundido	u	158.00	481.25	76,017.50								
625	Botura y reposición acera	m ²	26,338.00	14.84	390,781.92								
626	Botura y reposición asfalto	m ²	463.36	13.36	6,185.35								
627	Surida a poste	u	14.00	17.40	243.60								
628	Herraje de pozo	u	459.00	4.87	2,224.53								
(*)	Extracción y relleno de chatarra	m ³	2.16	1.73	3.74								
(*)	Resaca de agua	m ³											
(*)	Refraseo con arena surida de riego	m ³											
(*)	Tendido de tubería PVC D=110mm, ETC para telecomunicaciones	m											
(*)	Tendido de tubería de polietileno D=100mm	m											
(*)	FIBRA OPTICA	m											
	Red de fibra óptica municipal (obra civil)												
	Zanja para red												

182167



MUNICIPIO DE LOJA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROCESO: LICOI-ML-CAF-REG-02-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO: \$ 48,714,744.38

ANTICIPO (30%): \$ 14,614,423.31

PLANILLA Nro.: 2

PERIODO: 01 al 30 de Abril 2016

MONTO PLANILLA: \$ 340,567.39

Nº RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		%	AVANCE POR CAPITULOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
629	Escavación a máquina sin clausurar	m³	14,222.40	2.14	30,436.36		182.48	182.48		397.85	1.29%
630	Revestido de zapala	m²	52,876.40	1.73	91,130.17		1,148.66	1,148.66		1,987.18	2.18%
631	Relevo con arena amarilla de río	m³	2,640.00	20.31	54,144.00		100.50	100.50		2,081.26	3.81%
632	Tendido de tubería PVC D=110mm, E/C para telecomunicaciones	m	105,007.00	2.84	298,219.88		2,297.32	2,297.32		6,524.39	2.19%
633	Tendido de polietileno D=100mm	m	24,118.40	3.79	91,448.15		770.74	770.74		2,571.10	5.46%
634	Relevo de polietileno D=100mm	m	182.50	2.64	482.22						
635	Manchado de polietileno D=100mm	m	1,587.85	1.42	2,256.06						
636	Suministro y colocación de tubería de polietileno de 50mm.	m	7,442.40	1.58	11,758.39						
637	Separador plúvico P5	u	31,560.00	2.34	41,098.40						
638	Relevo compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m³	1,873.50	8.01	15,023.76						
639	Relevo compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento	m³	5,876.00	13.71	132,337.46						
640	Chica salubridad	m	52,876.40	0.15	18,436.78						
641	Carga de material con maquinaria	m³	12,247.25	0.92	11,267.47						
642	Transporte de material	m³*km	87,978.00	0.29	25,413.62						
643	Herraje de casaca para punta, de acero a 60mm	u	127.00	58.28	7,336.02						
644	Escavación a máquina sin clausurar	m³	4,138.50	2.14	8,856.10						
645	Revestido de tubería simple 1"x1.80m/cn2, en forma de punta de comunicación	m²	1,988.10	10.53	20,981.01						
646	Normalización de bloques de hormigón simple curvo a 10 cm, mortero 1:5, a 2.5 cm	m³	200.00	305.18	61,036.00						
647	Normalización de bloques de hormigón simple curvo a 10 cm, mortero 1:5, a 2.5 cm	m³	7,532.65	31.29	236,420.86						
648	Normalización simple 1"x1.80m/cn2, en forma de punta de comunicación	m²	340.00	105.48	35,865.20						
649	Acero de refuerzo en barras 1"x1.80m/cn2	kg	48,674.23	3.90	190,841.60						
650	Tapa y cerco H/C almagre	u	392.00	133.24	52,130.08						
651	Carga de material con maquinaria	m³	4,139.10	0.92	3,805.16						
652	Transporte de material	m³*km	31,114.40	0.29	9,023.16						
653	Peso de peso	m³	283.00	11.28	3,191.20						
654	Escavación a máquina sin clausurar	m³	113.70	131.77	15,178.90						
655	Normalización simple 1"x1.80m/cn2, en forma de punta de comunicación	u	497.00	133.62	66,401.34						
656	Tapa de hormigón para peso de punta de 0.80x0.80 m	m³	263.00	0.92	241.80						
657	Carga de material con maquinaria	m³*km	2,102.00	0.29	611.80						
658	Transporte de material	m³	2,082.50	11.28	23,476.60						
659	Suministro y colocación de tubería de polietileno de 50mm.	m	31,320.00	1.58	51,881.60						
660	Relevo compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m³	2,081.40	8.01	16,647.48						
661	Peso de mano de obra municipal	m³	10.90	11.28	122.95						
662	Escavación a máquina sin clausurar	m³	108.40	23.06	2,500.88						
663	Normalización de bloques de hormigón simple curvo a 10 cm, mortero 1:5 (a 13.26 cm)	u	131.00	63.73	8,348.23						

13.286,50

