

PLANILLA: No.8 C.C.

**MEMORIA DE CALCULO
RUBROS CONTRACTUALES**

MUNICIPIO DE LOJA



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,
S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Suministro e instalación de tapones de caucho para ductos en
cámaras y masilla para pozos


Suministro e Instalación de masilla sellante de tubos en pozos ,aislada 110 Vmil

UNIDAD: m


DESCRIPCION	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Instalados en Camaras de Transformación	48,00	Masilla en ductos de 50 mm
Instalados en Camaras de Transformación	108,00	Masilla en ductos de 110 mm
Instalados en Camaras de Transformación	38,00	Masilla en ductos de 160 mm

TOTAL = 194,00 m
TOTAL ACUMULADO = 412,00 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 1.860,00 m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



PRUL-ELE-RIC-CBV-0_
REGISTRO DE INSTALACIÓN DE TAPONES EN CAMARAS DE TRANSFORMACION

REGISTRO _ JUNIO 2019

Etapas	Direccion	Nro. CT		TIPO DE ZANIA		Orientacion Pared				PRESENTE PLANILLA			OBSERVACIONES
				TIPO	Configuración	N	S	E	O	50 mm	110 mm	160 mm	
E 2 t a p a	Bolivar y Catacocha		CT-21					X		3	11	2	
E 3 t e r p a	Lourdes y Olmedo		CT-19			X				4	11	3	
	Azuay y B. Valdivieso		CT-15			X				4	14	3	
	Imbabura y Olmedo		CT-05				X			3	5	1	
	Olmedo y J. A. Eguiguren		CT-09			X				4	10	3	
E 4 t a p a	J. A. Eguiguren y Bolivar		CT-10						X	4	10	3	
	Rocafuerte y Bolivar		CT-12			X				4	5	3	
	Bolivar y Mercadillo		CT-17				X			4	6	3	
E 5 t a p a	Juan de Salinas y 18 de Noviembre		CT-01			X				5	10	5	
	Bolivar y Av. Emiliano Ortega		CT-02					X		4	8	5	
	Quito y Sucre		CT-03					X		4	8	4	
	Quito y Bolivar		CT-04					X		5	10	3	
										48,00	108,00	38,00	(u)



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Público

Suministro e instalación de báculo troncocónico metálico de acero galvanizado de 10m de longitud de espesor 4 mm y Ø base 193mm y Ø corona 60mm UNIDAD: U

DESCRIPCION	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Báculo troncocónico metálico de acero galvanizado de 10m de longitud	17,75	Correspondiente al pago del 25 % de 71 u de baculos de 10m instalados.

TOTAL = 17,75 u
TOTAL ACUMULADO = 577,25 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 587,00 u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

inca
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO			CANTIDADES DE OBRA				
			Baculos Instalados 10 m _ Junio 2019				
VÍA	ENTRE		ORIENTACION	FECHA INSTALACION	Codigo	ITEM	BACULO
18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodríguez	ACERA OESTE	06/06/2019	228754	1	1
18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodríguez	ACERA OESTE	06/06/2019	228755	2	1
18 de Noviembre	P. Rodríguez	Juan de Salinas	ACERA OESTE	06/06/2019	228756	3	1
18 de Noviembre	P. Rodríguez	Juan de Salinas	ACERA OESTE	06/06/2019	228757	4	1
18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	ACERA OESTE	06/06/2019	228758	5	1
18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	ACERA OESTE	06/06/2019	228759	6	1
18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodríguez	ACERA OESTE	06/06/2019	228753	7	1
Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	ACERA SUR	11/06/2019	228668	1	1
Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	ACERA SUR	11/06/2019	228669	2	1
Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	ACERA SUR	11/06/2019	228670	3	1
Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	ACERA SUR	11/06/2019	228671	4	1
Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	ACERA SUR	11/06/2019	228672	5	1
Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	ACERA SUR	11/06/2019	228673	6	1
Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	ACERA SUR	11/06/2019	228674	7	1
Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	ACERA SUR	11/06/2019	228675	8	1
Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	ACERA SUR	11/06/2019	228676	9	1
Mercadillo	24 de Mayo	Macara	ACERA SUR	11/06/2019	228677	10	1
Mercadillo	24 de Mayo	Macara	ACERA SUR	11/06/2019	228678	11	1
Rocafuerte	Macara	Av. Emiliano Ortega	ACERA SUR	12/6/2019	228609	1	1
J. J. Peña	Rocafuerte	M. Ríofrío	ACERA OESTE	17/6/2019	227148	2	1
J. J. Peña	M. Ríofrío	Azuay	ACERA OESTE	17/6/2019	227150	3	1
J. J. Peña	M. Ríofrío	Azuay	ACERA OESTE	17/6/2019	227151	4	1
J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	ACERA OESTE	17/6/2019	227152	5	1
J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	ACERA OESTE	17/6/2019	227153	6	1
J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	ACERA OESTE	17/6/2019	227154	7	1
J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	ACERA OESTE	17/6/2019	227155	8	1
J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	ACERA OESTE	17/6/2019	227156	9	1
J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	ACERA OESTE	17/6/2019	227157	10	1
J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	ACERA OESTE	17/6/2019	227158	11	1
J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	ACERA OESTE	17/6/2019	227159	12	1
J. J. Peña	Leopoldo Palacios	Catacocha	ACERA OESTE	17/6/2019	227160	13	1
J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	ACERA OESTE	17/6/2019	227161	14	1
J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	ACERA OESTE	17/6/2019	227162	15	1
P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	ACERA SUR	17/6/2019	227170	1	1
P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	ACERA SUR	17/6/2019	227171	2	1
B. Valdivieso	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	17/6/2019	227029	3	1
B. Valdivieso	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	17/6/2019	227030	4	1
B. Valdivieso	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	17/6/2019	227031	5	1
B. Valdivieso	Imbabura	Colon	ACERA OESTE	17/6/2019	227032	6	1
Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA SUR	20/6/2019	228498	7	1


TRAMO			CANTIDADES DE OBRA				
			Baculos Instalados 10 m _ Junio 2019				
VÍA	ENTRE		ORIENTACION	FECHA INSTALACION	Codigo	ITEM	BACULO
Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA SUR	20/6/2019	226499	8	1
Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA SUR	20/6/2019	226500	9	1
Quito	18 de Noviembre	Sucre	ACERA SUR	20/6/2019	226501	10	1
Quito	18 de Noviembre	Sucre	ACERA SUR	20/6/2019	226502	11	1
B. Valdivieso	Jose Felix	Quito	ACERA OESTE	20/6/2019	227026	12	1
B. Valdivieso	Juan de Salinas	Jose Felix	ACERA OESTE	20/6/2019	227025	13	1
Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	ACERA SUR	21/6/2019	226490	1	1
Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	ACERA SUR	21/6/2019	226491	2	1
Jose Felix	Sucre	Bolivar	ACERA SUR	21/6/2019	226492	3	1
Jose Felix	Sucre	Bolivar	ACERA SUR	21/6/2019	226493	4	1
Jose Felix	Sucre	Bolivar	ACERA SUR	21/6/2019	226494	5	1
Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	ACERA SUR	21/6/2019	226495	6	1
Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	ACERA SUR	21/6/2019	226496	7	1
Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA SUR	24/6/2019	226488	8	1
Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA SUR	25/6/2019	226486	9	1
Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA SUR	25/6/2019	226487	10	1
Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	ACERA SUR	25/6/2019	226489	11	1
Jose Felix	B. Valdivieso	Av. Emiliano Ortega	ACERA SUR	25/6/2019	226497	12	1
18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	ACERA OESTE	24/6/2019	226760	1	1
18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	ACERA OESTE	24/6/2019	226761	2	1
18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	ACERA OESTE	24/6/2019	226762	3	1
18 de Noviembre	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	24/6/2019	226763	4	1
18 de Noviembre	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	24/6/2019	226764	5	1
18 de Noviembre	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	24/6/2019	226765	6	1
Sucre	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	27/6/2019	226852	7	1
Sucre	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	27/6/2019	226853	8	1
Sucre	Quito	Imbabura	ACERA OESTE	27/6/2019	226854	9	1
Sucre	Imbabura	Colon	ACERA OESTE	27/6/2019	226855	10	1
10 de Agosto	B. Valdivieso	Olmedo	ACERA SUR	27/6/2019	226576	11	1
10 de Agosto	B. Valdivieso	Olmedo	ACERA SUR	27/6/2019	226577	12	1
Olmedo	Colon	J. A. Eguiguren	ACERA OESTE	27/6/2019	227110	13	1
						T. Instalados	71
						T. Planilla 25%	17,75

	CALIDAD TÉCNICA		LCOI-MI-CAF-REG-02-2015
	INSTALACIÓN DE POSTES ALUMBRADO PÚBLICO		
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
FECHA:		SUBCONTRATISTA MC MASTER	

ITEM	UBICACIÓN			FECHA INSTALACIÓN	Código Bacidos	TIPO DE POSTE					CAMARA No.	CIRCUITO No.	OBSERVACION
	PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2			Fachada	6m	10m	12m	Doble			
1	18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	6/6/2019	226753			X					
2	18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	6/6/2019	226754			X					
3	18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	6/6/2019	226755			X					
4	18 de Noviembre	P. Rodriguez	Juan de Salinas	6/6/2019	226756			X					
5	18 de Noviembre	P. Rodriguez	Juan de Salinas	6/6/2019	226757			X					
6	18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	6/6/2019	226758			X					
7	18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	6/6/2019	226759			X					
8	18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	24/6/2019	226760			X					
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

8

CROQUIS




 TECNICO MC MASTER
 Registrado en
 Engineering Solutions
 R.U.C.: 0993012793001


 TECNICO CONSORCIO LOJA 2015
 Supervisado por:
 LOJA 2015
 REGENERACION URBANA




 TECNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobado por:

	CALIDAD TÉCNICA		LICO-ML-CAF-REG-02-2015
	INSTALACIÓN DE POSTES ALUMBRADO PÚBLICO		
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
FECHA:		SUBCONTRATISTA MC MASTER	

ITEM	PRINCIPAL	UBICACIÓN		FECHA INSTALACIÓN	Codigo Baculos	TIPO DE POSTE				CAMARA No.	CIRCUITO No.	OBSERVACION
		CALLE 1	CALLE 2			Fecha	6m	10m	12m			
1	Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	11/5/2019	226668			X				
2	Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	11/6/2019	226669			X				
3	Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	11/6/2019	226670			X				
4	Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	11/6/2019	226671			X				
5	Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	11/6/2019	226672			X				
6	Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	11/6/2019	226673			X				
7	Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	11/6/2019	226674			X				
8	Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	11/6/2019	226675			X				
9	Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	11/6/2019	226676			X				
10	Mercadillo	24 de Mayo	Macara	11/6/2019	226677			X				
11	Mercadillo	24 de Mayo	Macara	11/6/2019	226678			X				
12												
13												
14												
15												
16												

11

CROQUIS




McMaster
 Engineering Solutions
 R.U.C. 199361566
 TÉCNICO MC MASTER
 Registrado Par:


 TÉCNICO CONSORCIO LOJA 2015
 Supervisor por:
CONSORCIO
 LOJA 2015
 REGENERACIÓN URBANA




 TÉCNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobado por:

	CALIDAD TÉCNICA		LICOL-ML-CAF-REG- 02-2015
	INSTALACIÓN DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO		
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA FECHA:		
			SUBCONTRATISTA MC MASTER


ITEM	UBICACIÓN			FECHA INSTALACIÓN	Codigo Beculos	TIPO DE POSTE					CAMARA No.	CIRCUITO No.	OBSERVACION
	PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2			Fachada	6m	10m	12m	Doble			
1	J. J. Peña	Rocafuerte	M. Riofrio	17/6/2019	227148			X					
2	J. J. Peña	M. Riofrio	Azuay	17/6/2019	227150			X					
3	J. J. Peña	M. Riofrio	Azuay	17/6/2019	227151			X					
4	J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	17/6/2019	227152			X					
5	J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	17/6/2019	227153			X					
6	J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	17/6/2019	227154			X					
7	J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	17/6/2019	227155			X					
8	J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	17/6/2019	227156			X					
9	J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	17/6/2019	227157			X					
10	J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	17/6/2019	227158			X					
11	J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	17/6/2019	227159			X					
12	J. J. Peña	Leopoldo Palacios	Catacocha	17/6/2019	227160			X					
13	J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	17/6/2019	227161			X					
14	J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	17/6/2019	227162			X					
15	P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	12/6/2019	227170			X					
16	P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	17/6/2019	227171			X					

16

CROQUIS




McMaster
 Engineering Solutions
 R.U.C. 0932012742001
 TECNICO MC MASTER
 Registrado Por:


 TECNICO CONSORCIO LOJA 2015
 Supervisado por:
 LOJA 2015
 REGENERACION URBANA




 TECNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobado por:

	CALIDAD TÉCNICA		LIC01-ML-CAF-REG- 02-2015
	INSTALACIÓN DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO		
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
	FECHA:		SUBCONTRATISTA MC MASTER


ITEM	UBICACIÓN			FECHA INSTALACIÓN	Codigo Saculos	TIPO DE POSTE					CAMARA No.	CIRCUITO No.	OBSERVACION
	PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2			Fecha de	6m	10m	12m	Doble			
1	B. Valdivieso	Juan de Salinas	Jose Felix	20/6/2019	227025			X					
2	B. Valdivieso	Jose Felix	Quito	20/6/2019	227026			X					
3	B. Valdivieso	Quito	Imbabura	17/6/2019	227029			X					
4	B. Valdivieso	Quito	Imbabura	17/6/2019	227030			X					
5	B. Valdivieso	Quito	Imbabura	17/6/2019	227031			X					
6	B. Valdivieso	Imbabura	Colon	17/6/2019	227032			X					
7	Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	20/6/2019	226498			X					
8	Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	20/6/2019	226499			X					
9	Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	20/6/2019	226500			X					
10	Quito	18 de Noviembre	Sucre	20/6/2019	226501			X					
11	Quito	18 de Noviembre	Sucre	20/6/2019	226502			X					
12													
13													
14													
15													

11

CROQUIS




McMaster
 Engineering Solutions
 R.U.C.: 0993012793001
 TECNICO MC MASTER
 Registrado Por:


 TECNICO CONSORCIO LOMA 2015
 Supervisado por:
 REGENERACION URBANA




 TECNICO FISCALIZACION
 Aprobado por:
 DE INGENIERIA DE CIVIL


	CALIDAD TÉCNICA		LIC01-ML-CAF-REG- 02-2015
	INSTALACIÓN DE POSTES ALUMBRADO PÚBLICO		
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		SUBCONTRATISTA MC MASTER
	FECHA:		

ITEM	UBICACIÓN			FECHA INSTALACIÓN	Codigo Secutos	TIPO DE POSTE					CAMARA No.	CIRCUITO No.	OBSERVACION
	PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2			Fecha	6m	10m	12m	Doble			
1	Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	21/6/2019	226490			X					
2	Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	21/6/2019	226491			X					
3	Jose Felix	Sucre	Bolivar	21/6/2019	226492			X					
4	Jose Felix	Sucre	Bolivar	21/6/2019	226493			X					
5	Jose Felix	Sucre	Bolivar	21/6/2019	226494			X					
6	Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	21/6/2019	226495			X					
7	Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	21/6/2019	226496			X					
8	Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	24/6/2019	226488			X					
9	Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	25/6/2019	226486			X					
10	Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	25/6/2019	226487			X					
11	Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	25/6/2019	226489			X					
12	Jose Felix	B. Valdivieso	Av. Emiliano Ortega	25/6/2019	226497			X					
13								X					
14													
15													

13

CROQUIS




MC MASTER
 Registrado Porog Solutions
 R.U.C.: 0993012793001


TECNICO CONSORCIO LOJA 2015
 Supervisado por:
 2019 2015
 REGENERACION URBANA




TECNICO FISCALIZACION
 Aprobado por:

	CALIDAD TÉCNICA		LICOI-ML-CAP-REG- 02-2018
	INSTALACIÓN DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO		
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
	FECHA: _____ SUBCONTRATISTA MC MASTER		

ITEM	UBICACIÓN			FECHA INSTALACIÓN	Codigo Saculos	TIPO DE POSTE					CAMARA No.	CIRCUITO No.	OBSERVACION
	PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2			Fecha	6m	10m	12m	Doble			
1	18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	24/6/2019	226761			X					
2	18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	24/6/2019	226762			X					
3	18 de Noviembre	Quito	Imbabura	24/6/2019	226763			X					
4	18 de Noviembre	Quito	Imbabura	24/6/2019	226764			X					
5	18 de Noviembre	Quito	Imbabura	24/6/2019	226765			X					
6	Sucre	Quito	Imbabura	27/6/2019	226852			X					
7	Sucre	Quito	Imbabura	27/6/2019	226853			X					
8	Sucre	Quito	Imbabura	27/6/2019	226854			X					
9	Sucre	Imbabura	Colon	27/6/2019	226855			X					
10	10 de Agosto	B. Valdivieso	Olmedo	27/6/2019	226576			X					
11	10 de Agosto	B. Valdivieso	Olmedo	27/6/2019	226577			X					
12	Olmedo	Colon	J. A. Eguiguren	27/6/2019	227110			X					
13	Rocafuerte	Macara	Av. Emiliano Ortega	12/6/2019	226609			X					
14													
15													

13

CROQUIS




MC MASTER
 Engineering Solutions
 TECNICO MC MASTER
 R.U.C. 0997012793001


 TECNICO FISCALIZACIÓN
 Supervisado por:
 LOJA 2015
 REGENERACION URBANA


 TECNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobado por:



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 8 C.C.

FISCALIZACIÓN:

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Alumbrado Publico

Suministro e instalación de báculo troncocónico metálico de acero galvanizado de 12m de longitud de espesor 4 mm y Ø base 219 mm y Ø corona 60 mm

UNIDAD: U

DESCRIPCION	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Sitios	3,75	Correspondiente al pago del 25 % de 15 u de baculos de 12 m instalados.


TOTAL = 3,75 m

TOTAL ACUMULADO = 226,25 m


TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 232,00 m

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO			CANTIDADES DE OBRA				
			Baculos Instalados 12 m _ Junio 2019				
VÍA	ENTRE		ORIENTACION	FECHA INSTALACION	Codlgo	ITEM	BACULO
Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA SUR	6/6/2019	226472	1	1
Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA NORTE	13/6/2019	226469	2	1
Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	ACERA NORTE	13/6/2019	226470	3	1
Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	ACERA NORTE	13/6/2019	226473	4	1
Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	ACERA NORTE	13/6/2019	226474	5	1
Juan de Salinas	Sucre	M. Toledo	ACERA NORTE	13/6/2019	226477	6	1
Juan de Salinas	M. Toledo	Bolivar	ACERA NORTE	13/6/2019	226478	7	1
Juan de Salinas	Bolivar	Av. Emiliano Ortega	ACERA NORTE	13/6/2019	226481	8	1
Juan de Salinas	Bolivar	Av. Emiliano Ortega	ACERA NORTE	13/6/2019	226483	9	1
Juan de Salinas	Bolivar	Av. Emiliano Ortega	ACERA NORTE	13/6/2019	226482	10	1
Juan de Salinas	Bolivar	Sucre	ACERA NORTE	13/6/2019	226480	11	1
Juan de Salinas	Bolivar	Sucre	ACERA NORTE	13/6/2019	226479	12	1
Av. Emiliano Ortega	M. Riofrio	Azuay	ACERA OESTE	18/6/2019	227265	13	1
Av. Emiliano Ortega	M. Riofrio	Azuay	ACERA OESTE	18/6/2019	227268	14	1
Av. Emiliano Ortega	Azuay	Mercadillo	ACERA OESTE	18/6/2019	227269	15	1
						T. Instalados	15
						T. Planilla 25%	3,75

**CALIDAD TÉCNICA**


LIC-MC-CAF-REG-02-2011

INSTALACIÓN DE POSTES ALUMBRADO PÚBLICO**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA****SUBCONTRATISTA
MC MASTER**

FECHA:

ITEM	UBICACIÓN			FECHA INSTALACIÓN	Código Bancos	TIPO DE POSTE				CAMARA		CIRCUITO No.	OBSERVACION
	PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2			Fechada	6m	10m	12m	Doble	No.		
1	Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	6/6/2019	226472				X				
2	Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	13/6/2019	226469				X				
3	Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	13/6/2019	226470				X				
4	Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	13/6/2019	226473				X				
5	Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	13/6/2019	226474				X				
6	Juan de Salinas	Sucre	M. Toledo	13/6/2019	226477				X				
7	Juan de Salinas	M. Toledo	Bolívar	13/6/2019	226478				X				
8	Juan de Salinas	Bolívar	Av. Emiliano Ortega	13/6/2019	226481				X				
9	Juan de Salinas	Bolívar	Av. Emiliano Ortega	13/6/2019	226483				X				
10	Juan de Salinas	Bolívar	Av. Emiliano Ortega	13/6/2019	226482				X				
11	Juan de Salinas	Bolívar	Sucre	13/6/2019	226480				X				
12	Juan de Salinas	Bolívar	Sucre	13/6/2019	226479				X				
13	Av. Emiliano Ortega	M. Rofrío	Azuay	18/6/2019	227265				X				
14	Av. Emiliano Ortega	M. Rofrío	Azuay	18/6/2019	227266				X				
15	Av. Emiliano Ortega	Azuay	Mercadillo	18/6/2019	227269				X				

15

CROQUIS



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:


CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Público
106W

UNIDAD: u

DESCRIPCION	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	2,80	Correspondiente al pago del 10 % de 28 u de luminarias. Ver registro de Instalacion

TOTAL = 2,80 U
TOTAL ACUMULADO = 377,90 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 384,00 U
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SANTIAGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015




ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.






URBANO

TRAMO			CANTIDADES DE OBRA				
			Luminarias 106 W				
PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2	FECHA INSTALACION	CODIGO LUMINARIA	POZO DERIVACION	CODIGO BACULO	LUMINARIAS
Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	11/6/2019	106W0272	201280	226668	1
Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	11/6/2019	106W0273	201007	226669	1
Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	11/6/2019	106W0274	201006	226670	1
Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	11/6/2019	106W0275	200998	226671	1
Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	11/6/2019	106W0276	200996	226672	1
Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	11/6/2019	106W0277	200996	226673	1
Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	11/6/2019	106W0278	200278	226674	1
Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	11/6/2019	106W0279	200276	226675	1
Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	11/6/2019	106W0280	200275	226676	1
Mercadillo	24 de Mayo	Macara	11/6/2019	106W0281	200295	226677	1
Mercadillo	24 de Mayo	Macara	11/6/2019	106W0282	200294	226678	1
Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	21/6/2019	106W0102	202021	226498	1
Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	21/6/2019	106W0103	201874	226499	1
Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	21/6/2019	106W0104	201873	226500	1
Quito	18 de Noviembre	Sucre	21/6/2019	106W0105	202017	226501	1
Quito	18 de Noviembre	Sucre	21/6/2019	106W0106	201685	226502	1
Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	25/6/2019	106W0090	201851	226486	1
Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	25/6/2019	106W0091	201851a	226487	1
Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	25/6/2019	106W0092	201852	226488	1
Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	25/6/2019	106W0093	201858	226489	1
Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	25/6/2019	106W0094	201859a	226490	1
Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	25/6/2019	106W0095	201860	226491	1
Jose Felix	Sucre	Bolivar	25/6/2019	106W0096	201890a	226492	1
Jose Felix	Sucre	Bolivar	25/6/2019	106W0097	201891a	226493	1
Jose Felix	Sucre	Bolivar	25/6/2019	106W0098	201892	226494	1
Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	25/6/2019	106W0099	201894	226495	1
Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	25/6/2019	106W0100	201895	226496	1
Jose Felix	B. Valdivieso	Av. Emiliano Ortega	25/6/2019	106W0101	201220	226497	1
						T. Instalados	28
						T. Planilla 10%	2,8


<div><div>CONSORCIO</div></div>			CALIDAD TÉCNICA							LICOMIL-CAF-REG- 02-2018				
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS														
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA										SUBCONTRATISTA MC MASTER				
FECHA:														
ITEM	CT	Nro. Circuito Megalita	UBICACIÓN			CODIGO LUMINARIA	POZO	CODIGO POSTE	MARCA	LUMINARIA INSTALADA			FECHA Y HORA DE ENERGIZACIÓN	OBSERVACIONES
			PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2					SS	SS	SS		
1	CT-19	C1	Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	106W0272	201280	226668	Ampera	X			11/6/2019	Poste
2	CT-19	C1	Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	106W0273	201007	226669	Ampera	X			11/6/2019	Poste
3	CT-19	C1	Mercadillo	B. Valdivieso	Olmedo	106W0274	201006	226670	Ampera	X			11/6/2019	Poste
4	CT-19	C2	Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	106W0275	200998	226671	Ampera	X			11/6/2019	Poste
5	CT-19	C2	Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	106W0276	200996	226672	Ampera	X			11/6/2019	Poste
6	CT-19	C2	Mercadillo	Olmedo	J. J. Peña	106W0277	200996	226673	Ampera	X			11/6/2019	Poste
7	CT-18	C3	Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	106W0278	200278	226674	Ampera	X			11/6/2019	Poste
8	CT-18	C3	Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	106W0279	200276	226675	Ampera	X			11/6/2019	Poste
9	CT-18	C3	Mercadillo	J. J. Peña	24 de Mayo	106W0280	200275	226676	Ampera	X			11/6/2019	Poste
10	CT-18	C3	Mercadillo	24 de Mayo	Macara	106W0281	200295	226677	Ampera	X			11/6/2019	Poste
11	CT-18	C3	Mercadillo	24 de Mayo	Macara	106W0282	200294	226678	Ampera	X			11/6/2019	Poste
12	CT-03	C2	Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	106W0102	202021	226498	Ampera	X			21/6/2019	Poste
13	CT-03	C2	Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	106W0103	201874	226499	Ampera	X			21/6/2019	Poste
14	CT-03	C2	Quito	Av. Universitaria	18 de Noviembre	106W0104	201873	226500	Ampera	X			21/6/2019	Poste
15	CT-03	C2	Quito	18 de Noviembre	Sucre	106W0105	202017	226501	Ampera	X			21/6/2019	Poste
16	CT-03	C2	Quito	18 de Noviembre	Sucre	106W0106	201685	226502	Ampera	X			21/6/2019	Poste


CROQUIS






MC MASTER
 Engineering Solutions
 R.U. TÉCNICO 0306045793001
 Registrado por:


 TÉCNICO CONSORCIO LOJA 2015
 Supervisado por:
 REGENERACION URBANA



 TÉCNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobado por:

			CALIDAD TÉCNICA									LIC-01-MI-CAF-REG-02-2015		
			INSTALACIÓN DE LUMINARIAS									SUBCONTRATISTA MC MASTER		
			PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA											
FECHA:														
ITEM	CT	Nro. Circuito Maquilla	UBICACIÓN			CODIGO LUMINARIA	POTD	CODIGO POSTE	MARCA	LUMINARIA INSTALADA			FECHA Y HORA DE ENERGIZACIÓN	OBSERVACIONES
			PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2					SS	106	139	201	
1	CT-03	C1	Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	106W0090	201851	226486	Ampera	X			25/6/2019	Poste
2	CT-03	C1	Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	106W0091	201851a	226487	Ampera	X			25/6/2019	Poste
3	CT-03	C1	Jose Felix	Av. Universitaria	18 de Noviembre	106W0092	201852	226488	Ampera	X			25/6/2019	Poste
4	CT-03	C3	Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	106W0093	201858	226489	Ampera	X			25/6/2019	Poste
5	CT-03	C3	Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	106W0094	201859a	226490	Ampera	X			25/6/2019	Poste
6	CT-03	C3	Jose Felix	18 de Noviembre	Sucre	106W0095	201860	226491	Ampera	X			25/6/2019	Poste
7	CT-04	C5	Jose Felix	Sucre	Bolivar	106W0096	201890a	226492	Ampera	X			25/6/2019	Poste
8	CT-04	C5	Jose Felix	Sucre	Bolivar	106W0097	201891a	226493	Ampera	X			25/6/2019	Poste
9	CT-04	C5	Jose Felix	Sucre	Bolivar	106W0098	201892	226494	Ampera	X			25/6/2019	Poste
10	CT-04	C4	Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	106W0099	201894	226495	Ampera	X			25/6/2019	Poste
11	CT-04	C4	Jose Felix	Bolivar	B. Valdivieso	106W0100	201895	226496	Ampera	X			25/6/2019	Poste
12	CT-04	C3	Jose Felix	B. Valdivieso	Av. Emiliano Ortega	106W0101	201220	226497	Ampera	X			25/6/2019	Poste
13														
14														
15														
16														
										0	12	0	0	

CROQUIS




MC MASTER
 Engineering Solutions
 TÉCNICO MC MASTER
 R.U.C.: 09930412793001


 TECNICO CONSULTOR
 Suplido por
 2015
 REGENERACION URBANA


 TECNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobada por:



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.


PLANILLA: 8 CC
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:


CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Público
139W


UNIDAD: u


DESCRIPCION	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	16,25	Correspondiente al pago del 25 % de 65 u de luminarias. Ver registro de Instalacion

TOTAL = 16,25 u
TOTAL ACUMULADO = 508,25 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 523,00 u
(REPROGRAMACION 1)



ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015





ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.


MUNICIPIO DE LOJA



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO			CANTIDADES DE OBRA				
PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2	FECHA INSTALACION	CODIGO LUMINARIA	Luminarias 139 W		LUMINARIAS
					POZO DERIVACION	CODIGO BACULO	
Av. Emiliano Ortega	Bolivar	Juan de Salinas	4/6/2019	139W0846	1900	227228	1
Av. Emiliano Ortega	Juan de Salinas	Jose Felix	4/6/2019	139W0050	201801a	227232	1
Av. Emiliano Ortega	Juan de Salinas	Jose Felix	4/6/2019	139W0051	201793a	227233	1
Catacocha	J.J. Peña	24 de Mayo	4/6/2019	139W0321	200304	226717	1
Av. Universitaria	Jose Felix	Quito	4/6/2019	139W0013	201848	226409	1
Av. Universitaria	Jose Felix	Quito	4/6/2019	139W0012	201849	226408	1
Av. Universitaria	Juan de Salinas	Jose Felix	4/6/2019	139W0010	201760	226406	1
Av. Universitaria	Juan de Salinas	Jose Felix	4/6/2019	139W0009	201758	226405	1
Av. Universitaria	10 de Agosto	Rocafuerte	4/6/2019	139W0029	201530	226426	1
Av. Universitaria	10 de Agosto	Rocafuerte	4/6/2019	139W0030	201527	226425	1
18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	6/6/2019	139W0358	201708	226754	1
18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	6/6/2019	139W0359	201707	226755	1
18 de Noviembre	P. Rodriguez	Juan de Salinas	6/6/2019	139W0360	201721	226756	1
18 de Noviembre	P. Rodriguez	Juan de Salinas	6/6/2019	139W0361	201720	226757	1
18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	6/6/2019	139W0362	201747	226758	1
18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	6/6/2019	139W0363	201749	226759	1
18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	6/6/2019	139W0357	201710	226753	1
Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	13/6/2019	139W0073	201693	226469	1
Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	13/6/2019	139W0074	201719	226470	1
Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	13/6/2019	139W0077	201726	226473	1
Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	13/6/2019	139W0078	201728	226474	1
Juan de Salinas	Sucre	M. Toledo	13/6/2019	139W0081	201825	226477	1
Juan de Salinas	M. Toledo	Bolivar	13/6/2019	139W0082	201822	226478	1
Juan de Salinas	Sucre	Bolivar	13/6/2019	139W0083	201813	226479	1
Juan de Salinas	Sucre	Bolivar	13/6/2019	139W0084	201811	226480	1
Juan de Salinas	Bolivar	Av. Emiliano Ortega	13/6/2019	139W0085	201786	226481	1
Juan de Salinas	Bolivar	Av. Emiliano Ortega	13/6/2019	139W0086	201809	226482	1
Juan de Salinas	Bolivar	Av. Emiliano Ortega	13/6/2019	139W0087	201792	226483	1
B. Valdivieso	Quito	Imbabura	18/6/2019	139W0647	201906	227029	1
B. Valdivieso	Quito	Imbabura	18/6/2019	139W0648	201907	227030	1
B. Valdivieso	Quito	Imbabura	18/6/2019	139W0649	201908	227031	1
B. Valdivieso	Imbabura	Colon	18/6/2019	139W0650	201237	227032	1
J. J. Peña	Rocafuerte	M. Riofrio	18/6/2019	139W0766	201110	227148	1
J. J. Peña	M. Riofrio	Azuay	18/6/2019	139W0768	200208	227150	1
J. J. Peña	M. Riofrio	Azuay	18/6/2019	139W0769	200210	227151	1
J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	18/6/2019	139W0770	201900	227152	1
J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	18/6/2019	139W0771	200269	227153	1
J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	18/6/2019	139W0772	200267	227154	1
J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	18/6/2019	139W0773	200994	227155	1


TRAMO			CANTIDADES DE OBRA				
			Luminarias 139 W				
PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2	FECHA INSTALACION	CODIGO LUMINARIA	POZO DERIVACION	CODIGO BACULO	LUMINARIAS
J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	18/6/2019	139W0774		227156	1
J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	18/6/2019	139W0775	200992	227157	1
J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	18/6/2019	139W0776	200979	227158	1
J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	18/6/2019	139W0777	200979	227159	1
J. J. Peña	Leopoldo Palacios	Catacocha	18/6/2019	139W0778	200324	227160	1
J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	18/6/2019	139W0779	200939	227161	1
J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	18/6/2019	139W0780	200937	227162	1
P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	18/6/2019	139W0788	200285	227170	1
P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	18/6/2019	139W0789	200285	227171	1
Av. Emiliano Ortega	Rocafuerte	M. Ríofrío	18/6/2019	139W0879	200183	227261	1
Av. Emiliano Ortega	Rocafuerte	M. Ríofrío	18/6/2019	139W0880	200181	227262	1
Av. Emiliano Ortega	M. Ríofrío	Azuay	18/6/2019	139W0883	200237	227265	1
Av. Emiliano Ortega	M. Ríofrío	Azuay	18/6/2019	139W0884	200235	227266	1
Av. Emiliano Ortega	Azuay	Mercadillo	18/6/2019	139W0887	200233	227269	1
Rocafuerte	Macara	Av. Emiliano Ortega	18/6/2019	139W0213	200183	226609	1
B. Valdivieso	Jose Felix	Quito	21/6/2019	139W0644	201896	227026	1
B. Valdivieso	Juan de Salinas	Jose Felix	21/6/2019	139W0643	201803	227025	1
18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	24/6/2019	139W0364	201751	226760	1
18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	24/6/2019	139W0365	201854	226761	1
18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	24/6/2019	139W0366	201855	226762	1
18 de Noviembre	Quito	Imbabura	24/6/2019	139W0367	201872	226763	1
18 de Noviembre	Quito	Imbabura	24/6/2019	139W0368	202022	226764	1
18 de Noviembre	Quito	Imbabura	24/6/2019	139W0369	201870	226765	1
Imbabura	Av. Universitaria	18 de Noviembre	24/6/2019	139W0117	201599	226513	1
Colon	Av. Universitaria	18 de Noviembre	24/6/2019	139W0130	201628	226528	1
B. Valdivieso (Pasaje)	Lourdes	Catacocha	27/6/2019	139W0686	227065	227068	1
						TOTAL INSTALADO	65
						T. Planilla 25%	16,25

			CALIDAD TÉCNICA								LICOM-CAF-REG-02-2015				
			INSTALACIÓN DE LUMINARIAS								SUBCONTRATISTA MC MASTER				
			PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA												
FECHA:															
ITEM	CÁMARA	Nro. Circuito	DIRECCIÓN			CODIGO LUMINARIA	POZO	CODIGO POSTE	MARCA	LUMINARIA INSTALADA				FECHA ENERGIZACIÓN	OBSERVACIONES
			PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2					33	108	139	201		
1	CT-02	C3	Av. Emiliano Ortega	Bolívar	Juan de Salinas	139W0846	1900	227228	Ampera			X		4/6/2019	Poste
2	CT-02	C3	Av. Emiliano Ortega	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0050	201799	227232	Ampera			X		4/6/2019	Poste
3	CT-02	C2	Av. Emiliano Ortega	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0051	201980	227233	Ampera			X		4/6/2019	Poste
4	CT-03	C1	Av. Universitaria	Jose Felix	Quito	139W0013	201848	226409	Ampera			X		4/6/2019	Poste
5	CT-03	C1	Av. Universitaria	Jose Felix	Quito	139W0012	201849	226408	Ampera			X		4/6/2019	Poste
6	CT-01	C2	Av. Universitaria	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0010	201760	226406	Ampera			X		4/6/2019	Poste
7	CT-01	C2	Av. Universitaria	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0009	201758	226405	Ampera			X		4/6/2019	Poste
8	CT-11	C2	Av. Universitaria	10 de Agosto	Roca fuerte	139W0029	201530	226426	Ampera			X		4/6/2019	Poste
9	CT-11	C2	Av. Universitaria	10 de Agosto	Roca fuerte	139W0030	201527	226425	Ampera			X		4/6/2019	Poste
10	CT-01	C5	18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	139W0357	201710	226753	Ampera			X		6/6/2019	Poste
11	CT-01	C5	18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	139W0358	201708	226754	Ampera			X		6/6/2019	Poste
12	CT-01	C5	18 de Noviembre	Av. Universitaria	P. Rodriguez	139W0359	201707	226755	Ampera			X		6/6/2019	Poste
13	CT-01	C5	18 de Noviembre	P. Rodriguez	Juan de Salinas	139W0360	201721	226756	Ampera			X		6/6/2019	Poste
14	CT-01	C5	18 de Noviembre	P. Rodriguez	Juan de Salinas	139W0361	201720	226757	Ampera			X		6/6/2019	Poste
											0	14			

CROQUIS




McMaster
 PEST Engineering Solutions
 R.U.C. 000002793001
 Registrado Por:


 TÉCNICO CONECTOR 2015
 Supervisado por:
CONSORCIO
 LOJA 2015
 REGENERACION URBANA


 TÉCNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobado por:



	CALIDAD TÉCNICA								LICOML-CAF-REG-02-2015
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS								
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA								SUBCONTRATISTA MC MASTER

FECHA:

ITEM	CÁMARA	Nro. Circuito	DIRECCIÓN			CODIGO LUMINARIA	POZO	CODIGO POSTE	MARCA	LUMINARIA INSTALADA				FECHA DE ENERGIZACIÓN	OBSERVACIONES
			PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2					55	106	139	201		
1	CT-01	C1	Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	139W0073	201693	226469	Ampera			X		13/6/2019	Poste
2	CT-01	C1	Juan de Salinas	Av. Universitaria	18 de Noviembre	139W0074	201719	226470	Ampera			X		13/6/2019	Poste
3	CT-01	C4	Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	139W0077	201726	226473	Ampera			X		13/6/2019	Poste
4	CT-01	C4	Juan de Salinas	18 de Noviembre	Sucre	139W0078	201728	226474	Ampera			X		13/6/2019	Poste
5	CT-02	C4	Juan de Salinas	Sucre	M. Toledo	139W0081	201825	226477	Ampera			X		13/6/2019	Poste
6	CT-02	C4	Juan de Salinas	M. Toledo	Bolívar	139W0082	201822	226478	Ampera			X		13/6/2019	Poste
7	CT-02	C4	Juan de Salinas	Sucre	Bolívar	139W0083	201813	226479	Ampera			X		13/6/2019	Poste
8	CT-02	C4	Juan de Salinas	Sucre	Bolívar	139W0084	201811	226480	Ampera			X		13/6/2019	Poste
9	CT-02	C5	Juan de Salinas	Bolívar	Av. Emiliano Ortega	139W0085	201786	226481	Ampera			X		13/6/2019	Poste
10	CT-02	C5	Juan de Salinas	Bolívar	Av. Emiliano Ortega	139W0086	201809	226482	Ampera			X		13/6/2019	Poste
11	CT-02	C5	Juan de Salinas	Bolívar	Av. Emiliano Ortega	139W0087	201792	226483	Ampera			X		13/6/2019	Poste
12	CT-02	C5	B. Valdivieso	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0643	201803	227025	Ampera			X		21/6/2019	Poste
13	CT-03	C4	B. Valdivieso	Jose Felix	Quito	139W0644	201896	227026	Ampera			X		21/6/2019	Poste
14	CT-03	C2	B. Valdivieso	Quito	Imbabura	139W0647	201906	227029	Ampera			X		18/6/2019	Poste
15	CT-03	C2	B. Valdivieso	Quito	Imbabura	139W0648	201907	227030	Ampera			X		18/6/2019	Poste
16	CT-03	C2	B. Valdivieso	Quito	Imbabura	139W0649	201908	227031	Ampera			X		18/6/2019	Poste
17	CT-33	C1	B. Valdivieso	Imbabura	Colon	139W0650	201237	227032	Ampera			X		18/6/2019	Poste

0 17

CROQUIS



McMaster
Engineering Solutions

R.U.C.: 0993012793001

TECNICO MC MASTER
Registrado Por:


TECNICO CONSORCIO REG-2015
Supervizado por:
REGENERACION URBANA

TECNICO FISCALIZACIÓN
Aprobado por:

 CONSORCIO de Regeneración Urbana	CALIDAD TÉCNICA										LICOMIL-CAF-REG-02-2015	
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS											
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA										SUBCONTRATISTA	
	FECHA:										MC MASTER	

ITEM	CÁMARA	Nro. Circuito Maquilla	DIRECCIÓN			CODIGO LUMINARIA	POZO	CODIGO POSTE	MARCA	LUMINARIA INSTALADA				FECHA Y HORA DE ENERGIZACIÓN	OBSERVACIONES
			PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2					55	106	139	201		
1	CT-13	C2	J. J. Peña	Rocafuerte	M. Ríofrío	139W0766	201110	227148	Ampera			X		18/6/2019	Poste
2	CT-14	C1	J. J. Peña	M. Ríofrío	Azuay	139W0768	200208	227150	Ampera			X		18/6/2019	Poste
3	CT-14	C1	J. J. Peña	M. Ríofrío	Azuay	139W0769	200210	227151	Ampera			X		18/6/2019	Poste
4	CT-15	C4	J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	139W0770	201900	227152	Ampera			X		18/6/2019	Poste
5	CT-15	C4	J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	139W0771	200269	227153	Ampera			X		18/6/2019	Poste
6	CT-15	C4	J. J. Peña	Azuay	Mercadillo	139W0772	200267	227154	Ampera			X		18/6/2019	Poste
7	CT-19	C2	J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	139W0773	200994	227155	Ampera			X		18/6/2019	Poste
8	CT-19	C2	J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	139W0774		227156	Ampera			X		18/6/2019	Poste
9	CT-19	C2	J. J. Peña	Mercadillo	Lourdes	139W0775	200992	227157	Ampera			X		18/6/2019	Poste
10	CT-19	C3	J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	139W0776	200979	227158	Ampera			X		18/6/2019	Poste
11	CT-19	C3	J. J. Peña	Lourdes	Leopoldo Palacios	139W0777	200979	227159	Ampera			X		18/6/2019	Poste
12	CT-23	C1	J. J. Peña	Leopoldo Palacios	Catacocha	139W0778	200324	227160	Ampera			X		18/6/2019	Poste
13	CT-22	C3	J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	139W0779	200939	227161	Ampera			X		18/6/2019	Poste
14	CT-22	C3	J. J. Peña	Catacocha	Andres Bello	139W0780	200937	227162	Ampera			X		18/6/2019	Poste
15	CT-18	C3	P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	139W0788	200285	227170	Ampera			X		18/6/2019	Poste
16	CT-18	C3	P. Espindola	Mercadillo	Lourdes	139W0789	200285	227171	Ampera			X		18/6/2019	Poste
											0	16			

CROQUIS



R.U.C.: 0993012793001

TECNICO MC MASTER
Registrado por:

TECNICO CONSORCIO LOJA 2015

Supervizado por:
REGENERACION URBANA


TECNICO FISCALIZACIÓN

Aprobado por:


	CALIDAD TÉCNICA										LICOMIL-CAF-REG-02-2015
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS										
	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA										SUBCONTRATISTA MC MASTER
	FECHA:										

ITEM	CÁMARA	Nro. Circuito	DIRECCIÓN			CODIGO LUMINARIA	POZO	CODIGO POSTE	MARCA	LUMINARIA INSTALADA				FECHA DE ENERGIZACIÓN	OBSERVACIONES
			PRINCIPAL	CALLE 1	CALLE 2					55	106	139	201		
1	CT-14	C4	Roca fuerte	Macara	Av. Emiliano Ortega	139W0213	200183	226609	Ampera			X		18/6/2019	Poste
2	CT-14	C4	Av. Emiliano Ortega	Roca fuerte	M. Riofrio	139W0879	200183	227261	Ampera			X		18/6/2019	Poste
3	CT-14	C4	Av. Emiliano Ortega	Roca fuerte	M. Riofrio	139W0880	200181	227262	Ampera			X		18/6/2019	Poste
4	CT-14	C5	Av. Emiliano Ortega	M. Riofrio	Azuay	139W0883	200237	227265	Ampera			X		18/6/2019	Poste
5	CT-14	C5	Av. Emiliano Ortega	M. Riofrio	Azuay	139W0884	200235	227266	Ampera			X		18/6/2019	Poste
6	CT-32	C1	Av. Emiliano Ortega	Azuay	Mercadillo	139W0887	200233	227269	Ampera			X		18/6/2019	Poste
7	CT-01	C2	18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0362	201747	226758	Ampera			X		6/6/2019	Poste
8	CT-01	C2	18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0363	201749	226759	Ampera			X		6/6/2019	Poste
9	CT-01	C2	18 de Noviembre	Juan de Salinas	Jose Felix	139W0364	201751	226760	Ampera			X		24/6/2019	Poste
10	CT-02	C1	18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	139W0365	201854	226761	Ampera			X		24/6/2019	Poste
11	CT-02	C1	18 de Noviembre	Jose Felix	Quito	139W0366	201855	226762	Ampera			X		24/6/2019	Poste
12	CT-03	C2	18 de Noviembre	Quito	Imbabura	139W0367	201872	226763	Ampera			X		24/6/2019	Poste
13	CT-03	C2	18 de Noviembre	Quito	Imbabura	139W0368	202022	226764	Ampera			X		24/6/2019	Poste
14	CT-03	C2	18 de Noviembre	Quito	Imbabura	139W0369	201870	226765	Ampera			X		24/6/2019	Poste
15	CT-07	C2	Imbabura	Av. Universitaria	18 de Noviembre	139W0117	201599	226513	Ampera			X		24/6/2019	Poste
16	CT-07	C4	Colon	Av. Universitaria	18 de Noviembre	139W0130	201628	226526	Ampera			X		24/6/2019	Poste
17	CT-21	C3	B. Valdivieso (Pasaje)	Lourdes	Catacocha	139W0686	227065	227068	Ampera			X		27/6/2019	Poste
18	CT-23	C3	Catacocha	J.J. Peña	24 de Mayo	139W0321	200304	226717	Ampera			X		4/6/2019	Poste
											0		17		

CROQUIS




TECNICO MC MASTER
 R.U.C.: 0993012793001


 TECNICO CONSORCIO LOJA 2015
 Supervisado por:


 TECNICO FISCALIZACIÓN
 Aprobado por:



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,
S.A.

PLANILLA: 8 C.C.

PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Conductores

Suministro e instalación de conductor Al aislado 600V, TTU N0 6AWG

UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios frentes	248,00	Ver Detalle de instalación Junio 2019


TOTAL = 248,00 m

TOTAL ACUMULADO = 138.958,00 m


TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 146.001,75 m

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



CO0- 013x6(G6) - Suministro e instalación de conductor Al aislado 600V,TTU N0 6AWG

Resumen Instalación Junio 2019			
Item	Codigo de bobina	Cantidad instalada	OBSERVACIONES
(u)		(m)	
1	AC_CT-09	156	
2	AC_CT-03	12	
3	AC_CT-09	50	
4	AC_CT-13	14	
5	AC_CT-32	16	
TOTAL		248	

6PRUL-ELE-RUC-ACC-AP IN BOBINA -
REGISTRO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

NÚMERO	FECHA INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	CÓDIGO	CABLE ACOMETIDA	POZO DE DERIVACIÓN	POSTE	CIRCUITO	CÁMARA	RESPONSABLE	CANTIDAD POR FASE/NEUTRO	METROS POR FASE - BOBINA			TOTAL ACOMETIDA (m)	OBSERVACIONES
											Fase	Inicio	Final		
1	3/06/2019	Av. Unversitaria y Paseje.		6 AWG 600 V	201703	226994	C3	CT-01	R.A	16	A	142	126	32	
										18	B	126	110		
										0	N				
2	3/06/2019	18 de Noviembre entre Av. Unversitaria y P. Rodriguez		6 AWG 600 V	201710	226753	C3	CT-01	R.A	9	A	110	101	19	
										10	B	101	91		
										0	N				
3	3/06/2019	Juan de Salinas entre Av. Unversitaria y 18 de Noviembre		6 AWG 600 V	201967	226470	C3	CT-01	R.A	11	A	91	80	22	
										11	B	80	69		
										0	N				
4	06/06/2019	18 de Noviembre y P. Rodriguez		6 AWG 600 V	201722	226467	C3	CT-01	L.T	13	A	68	55	27	
										14	B	55	41		
										0	N				
5	13/06/2019	Juan de Salinas entre Av. Unversitaria y 18 de Noviembre		6 AWG 600 V	201693	226469	C12	CT-01	S.R	10	A			20	Se reutiliza acometida retirada
										10	B				
											N				
6	18/06/2019	Av. Emilleno Ortega y Azuay		6 AWG 600 V	200233	227269	C1	CT-32	R.A	8	A	1000	992	16	
										8	B	992	984		
										0	N				
7	24/06/2019	18 de Noviembre entre Juan de Salinas y Jose Felix		6 AWG 600 V	201987	226760	C2	CT-01	R.A	18	A	983	965	36	
										18	B	965	947		
										0	N				
8	24/06/2019	Jose Felix entre Av. Unversitaria y 18 de Noviembre		6 AWG 600 V	201851	226486	C1	CT-03	R.A	6	A	947	941	12	
										6	B	941	935		
										0	N				
9	27/06/2019	Olmedo entre Colon y J. A. Eguiguren		6 AWG 600 V	202043	227108	C3	CT-09		25	A	345	320	50	
										25	B	320	295		
										0	N				
10	27/06/2019	Olmedo entre 10 de Agosto y Rocafuerte		6 AWG 600 V	201447	227113	C1	CT-13		7	A	105	98	14	
										7	B	98	91		
										0	N				
											TOTAL	248			



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida de Alumbrado
EMPALME SUBTERRÁNEO

UNIDAD: ud

Descripción	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
	12,00	Revisar detalle de instalación Junio 2019

TOTAL = 12,00 ud

TOTAL ACUMULADO = 869,00 ud


TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 1.000,00 ud

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



EMPALME SUBTERRÁNEO

RESUMEN DE INSTALACIÓN DE CONECTORES Y EMPALMES PARA ACOMETIDAS DE ALUMBRADO PÚBLICO JUNIO 2019					
ITEM	CAMARA	TOTAL	SUB TOTAL EMPALME TIPO GEL	SUB TOTAL CONECTOR TIPO H	OBSERVACIONES
1	CT-01	6	12	12	
2	CT-06	1	2	2	
3	CT-07	1	2	2	
4	CT-09	3	6	6	
5	CT-13	1	2	2	
TOTAL		12	24	24	

6PRUL-ELE-RIC-ACO-AP #6 BOBINA --
REGISTRO DE INSTALACIÓN DE CONECTORES Y EMPALMES DE ACOMETIDAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

NÚMERO	FECHA INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	POZO DE DERIVACIÓN	# POSTE	CIRCUITO	CÁMARA	RESPONSABLE	KITS	Fase	EMPALME E TIPO GEL (POZO)	CONECTOR R TIPO H (POZO)	OBSERVACIONES
1	3/06/2019	Av. Universitaria y P. Rodriguez	201707	226403	C5	CT-01	R.A	1	A	1	1	Pendiente todo Sist. PaT
									N	1	1	
2	3/06/2019	18 de Noviembre entre Av. Universitaria y P. Rodriguez	201710	226750	C5	CT-01	R.A	1	A	1	1	
									N	1	1	
3	3/06/2019	Juan de Salinas entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre	201967	226470	C5	CT-01	R.A	1	A	1	1	
									N	1	1	
4	13/06/2019	Juan de Salinas entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre	201693	226469	C9	CT-01	S.R	1	A	1	1	Acometida AP
									N	1	1	
5	18/06/2019	Av. Emiliano Ortega y Azuay	200233	227269	C1	CT-06	R.A	1	A	1	1	Acometida AP
									N	1	1	
6	18/06/2019	J. A. Eguiguren entre Olmedo y J. J. Peña	202113	226559	C1	CT-09	R.A	1	B	1	1	Acometida AP
									N	1	1	
7	18/06/2019	J. A. Eguiguren entre B. Valdivieso y Olmedo	201140	226557	C4	CT-09	R.A	1	B	1	1	Acometida AP
									N	1	1	
8	24/06/2019	Av. Universitaria entre Imbabura y Colon	201624	226511	C2	CT-07	R.A	1	A	1	1	
									N	1	1	
9	24/06/2019	18 de Noviembre entre Juan de Salinas y Jose Felix	201987	226760	C2	CT-01	R.A	1	B	1	1	
									N	1	1	
10	24/06/2019	Jose Felix entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre	201851	226487	C1	CT-01	R.A	1	A	1	1	
									N	1	1	
11	27/06/2019	Olmedo entre Colon y J.A. Eguiguren	202043	227108	C3	CT-09	R.A	1	A	1	1	
									N	1	1	
11	27/06/2019	Olmedo entre 10 de Agosto y Rocafuerte	201447	227113	C1	CT-13	R.A	1	A	1	1	
									N	1	1	
TOTAL								12	0	24	24	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje

Suministro e instalación de conductor Al, cableado, aislado TTU, para UNIDAD: m
2KV, calibre Nro. 6 AWG.

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	647,00	Revisar Resumen de Instalacion Junio 2019

TOTAL = 647,00 m
TOTAL ACUMULADO = 122.938,35 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 136.352,85 m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

6PRUL-ELE-RIC-ACO- 06 BOBINA 00
REGISTRO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS

NÚMERO	FECHA INSTALADO N	DIRECCIÓN	CÓDIGO	BOBINA	CALIBRE ACOMETIDA	POZO DE DERIVACIÓN	PREDIO		CIRCUITO	CÁMARA	Residente	FAS E	CAANTIDA D POR FASE	METROS POR FASE - BOBINA		TOTAL ACOMETIDA (m)	OBSERVACIONES
							# Casa	# Medidor						Inicia	Final		
1	6/06/2019	Bolívar entre Av. Emillano Ortega y Juan de Salinas			6 AWG 2 KV	201788	178-33	17101135	C1	CT-02	L.T.	A	9	855	846	39	
												F	9	846	837		
												F	9	837	828		
												F	12	828	816		
2	13/06/2019	P. Viver y J. I. Peña	MIL810	830651	6 AWG 2 KV	201162	162-19	1000369736	C8	CT-09	S.R.	A	12	327	315	57	
												F	16	315	299		
												F	15	299	284		
												F	14	284	270		
3	13/06/2019	J. I. Peña entre J. A. Eguren y 10 de Agosto	MIL8479	830651	6 AWG 2 KV	201171 a 200132	201-31	1000422869	C9	CT-09	S.R.	A	25	270	245	102	
												F	26	245	219		
												F	26	219	193		
												F	25	193	168		
4	13/06/2019	Juan de Salinas entre Bolívar y Av. Emillano Ortega	MIL8479	830651	6 AWG 2 KV	201786	158-18	201878	C9	CT-02	S.R.	A	23	168	145	89	
												F	22	145	123		
												F	22	123	101		
												F	22	101	79		
5	13/06/2019	Bolívar entre Juan de Salinas y Jose Felix	MIL8479	830651	6 AWG 2 KV	201807	189-22	5/M	C7	CT-02	S.R.	A	16	79	63	65	
												F	16	63	47		
												F	16	47	31		
												F	17	31	14		
6	15/06/2019	Av. Universitaria y 10 de Agosto	MIL8479	830651	6 AWG 2 KV	202076	Parada SITU		C1	CT-11	S.R.	A	26	622	596	78	Parada SITU Acometida (3x6) Sin cobre
												F	26	596	570		
												F	0				
												F	26	570	544		
7	15/06/2019	Av. Universitaria y M. Rofrio	MIL8479	830651	6 AWG 2 KV	200427	Parada SITU		C4	CT-16	S.R.	A	46	544	498	140	Parada SITU Acometida (3x6) Sin cobre
												F	47	498	451		
												F	0				
												F	47	451	404		
8	15/06/2019	Av. Universitaria y Azuay	MIL8479	830651	6 AWG 2 KV	200479	Parada SITU		C2	CT-16	S.R.	A	25	404	379	77	Parada SITU Acometida (3x6) Sin cobre
												F	26	379	353		
												F	0				
												F	26	353	327		
TOTAL:															647		



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 7 C.C.

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje

Suministro e instalación de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, UNIDAD: m
calibre Nro. 1/0 AWG.


UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	166,00	Revisar detalle de instalación Junio 2019


TOTAL = 166,00 m


TOTAL ACUMULADO = 9.107,00 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 10.839,45 m


(REPROGRAMACION 1)



ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015




ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



6PRUN-ELS-REC-ACC- 871-0 BOBINA DE
REGISTRO DE INSTALACIÓN DE ACCOMETIDAS

[illegible]



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.


PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida bajo voltaje
INSTALACIÓN DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES


UNIDAD: ud


UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	78,00	Revisar Registro de instalación MAYO 2019

TOTAL = 78,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 2.349,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 3.037,00 ud
(REPROGRAMACION 1)



ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015
 **CONSORCIO**
LOJA 2015
REGENERACIÓN URBANA



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.


INSTALACIÓN DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES

RESUMEN DE ENERGIZACIÓN DE ACOMETIDAS JUNIO 2019

ITEM	Etap	Número de Cámara	Cantidad de tableros instalados	Observaciones
1	2da	CT-16	2	
2	3era	CT-19	1	
3	4ta	CT-17	2	
4		CT-11	27	
5		CT-33	17	
6		CT-07	3	
7	5ta	CT-01	2	
8		CT-02	9	
9		CT-03	7	
10		CT-04	8	
		TOTAL	78	

PRUL-ELS-RS-ACO-001
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ENERGIZACIÓN DE ACOMETIDAS

CÁMARA	CIRCUITO	DIRECCIÓN	# POZO DE DERIVACIÓN	# TABLERO	# CASA	# MEDIDOR	Tablero Medidor	T. conector	Cableado en #	CONDICIONADO EN TABLERO					Tablero Energ. a conformidad	Fecha y Hora de Energ.	Medidor Trifásico		Responsable	OBSERVACIONES
										A	B	C	N	Tierras			SI	NO		
CT-01	C8	Juan de Salinas entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre (Sur)	201781	1	152-31	32267	X	S/C	6	C	B	A	N	T	OK	05/06/2019	X		R.A	
CT-02	C8	Juan de Salinas entre Sucre y Bolívar (Sur)	201811	2	156-33	32898	X	S/C		A	B	C	N	T	OK	05/06/2019	X		R.A	Acometida Provisional
CT-02	C8	Juan de Salinas entre Sucre y Bolívar (Sur)	201811	3	156-33	1288341	X	S/C		-	A	B	N	T	OK	05/06/2019		X	R.A	Acometida Provisional
CT-04	C3	Bolívar y Quito	201923	4	191-46	100038561			6	A	B	C	N	T	OK	06/06/2019 09:15		X	L.T	
CT-01	C3	Bolívar y Juan de Salinas	201810	5	189-09	1000394257			4	A	B	C	N	T	OK	06/06/2019 10:00		X	L.T	
CT-02	C20	Bolívar y Juan de Salinas	201837	6	S/N	459681			6	A		C	N	T	OK	06/06/2019 10:31		X	L.T	Acometida Provisional
CT-02	C1	Bolívar y Juan de Salinas	201768	7	S/N	24274			6		B	C	N	T	OK	06/06/2019 11:00		X	L.T	Acometida Provisional
CT-02	C9	Bolívar entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas	201786	8	156-14	1000428674			6	A	B	C	N	T	OK	06/06/2019 11:32		X	L.T	
CT-02	C9	Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas	201783	9	156-83	10003637			1/0	A	B	C	N	T	OK	06/06/2019 12:10		X	L.T	
CT-02	C5	Juan de Salinas entre Sucre y Bolívar (Sur)	201011	10	156-43	205662			2	A	B	C	N	T	OK	06/06/2019 12:50		X	L.T	
CT-02	C1	Bolívar entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas	201837	11	178-33	17101135			6	A	B	C	N	T	OK	06/06/2019		X	L.T	
CT-19	C9	Mercadillo entre Olmedo y J. J. Peña	200996	12	162-49	1227405	X	S/C	6		A		N	T	OK	12/06/19		X	R.A	
CT-07		18 de Noviembre entre Imbabura y Colon (Acera este)	201596	13	193-24	S/M	X	S/C	1/0	C	B		N	T	OK	17/06/2019 12:00				
CT-04	C8	Bolívar entre Quito e Imbabura	201912	14	193-47	1000383276 1000383287	X	S/C	6	A	B	C	N	T	OK	17/06/2019 12:30				
CT-04	C8	Bolívar entre Quito e Imbabura	201912	15	193-51	1300757	X	S/C	6	C	B		N	T	OK	17/06/2019 13:00				Se empalmana aseo-soterrado Reubicar Medidor
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201576	16	156-39	1000408052 1000408044	X	3	6	A	B	C	N	T	OK	17/06/2019 13:10				
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201576	17	156-35	119000	X	S/C	6	C			N	T	OK	17/06/2019 12:40				Se empalmana aseo-soterrado Reubicar Medidor
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201576	18	156-31	1000410833	X	3	6	B	A	C	N	T	OK	17/06/2019 13:15				
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201576	19	156-29	230030 230031	X	S/C	6	A	B	C	N	T	OK	17/06/2019 13:20				
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201578	20	S/N	17099320 17098600	X	S/C	6	C	B	A	N	T	OK	17/06/2019 13:25				
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201578	21	156-19	1000420153 1000420154 1000420155 1000420156 1000420157 1000420158	X	S/C	4	A	B	C	N	T	OK	17/06/2019 13:30				
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201580	22	156-13	1000410794	X	3	6	B	C	A	N	T	OK	17/06/2019 13:35				
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201580	23	156-09	139588 148241	X	S/C	6	A	B		N	T	OK	17/06/2019 13:45				
		Bolívar y Quito Esq.	201914	24	193-12	NO HAY ACCESO	X	S/C	6	C			N	T	OK	17/06/2019 13:50				Se empalmana aseo-soterrado Reubicar Medidor
CT-33	C7	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Sur)	201580	25	156-07	1000367725 1000367726 1000367727 1000367728 1000367730 1000367731 1000367732 1000367733 32724 (T)	X	S/C	4	A	B	C	N	T	OK	17/06/2019 14:00				
		Quito entre Sucre y Bolívar	201842	26	156-32	NO HAY ACCESO	X	S/C	6	B			N	T	OK	18/06/2019 10:00				Se empalmana aseo-soterrado Reubicar Medidor
CT-04	C9	Quito entre Sucre y Bolívar	201885	27	156-13	32166 (T) 206806 209499 219764	X	S/C	6	A	B	C	N	T	OK	18/06/2019 10:30				
		Quito entre 18 de Noviembre y Sucre	202018	28	156-33	NO HAY ACCESO	X	S/C	6	C			N	T	OK	18/06/2019 11:00				Se empalmana aseo-soterrado Reubicar Medidor
CT-03	C8	Quito entre 18 de Noviembre y Sucre (Acera Sur)		29	152-53	122178 197653 155521 155527	X	S/C	6	A	B	C	N	T	OK	19/06/2019 12:05		X	S.R	Se empalmana aseo-soterrado Reubicar Medidor
CT-01	C4	Quito entre 18 de Noviembre y Sucre (Acera Norte)		30	152-39	1224011 1223151 104671	X	S/C	6	B	C		N	T	OK	19/06/2019 12:10		X	S.R	Se empalmana aseo-soterrado Reubicar Medidor
CT-03	C8	18 de Noviembre entre Quito e Imbabura		31	193-46	1000407405 1300850 31552	X	S/C	1/0	A	B	C	N	T	OK	19/06/2019 16:00	X		S.R	Se empalmana aseo-soterrado Secuencia negativa
CT-03	C7	18 de Noviembre entre Quito e Imbabura		32	193-51	1271206 1283580 1283581 203957	X	S/C	6	A	B	C	N	T	OK	19/06/2019 17:00		X	S.R	
CT-03	C9	Sucre entre Quito e Imbabura		33	193-16	S/M	X	S/C		A	B		N	T	OK	19/06/2019 14:50		X	S.R	Se empalmana aseo-soterrado
CT-04	C9	Sucre entre Quito e Imbabura		34	193-20	1000413053 1000413054 1000413057 1000413058 1000413059 1000413060 32911 (T)	X	S/C		A	B	C	N	T	OK	19/06/2019 10:00	X		S.R	
CT-03		Sucre entre Quito e Imbabura		35	193-31	1000335227	X	S/C	1/0	B	C	A	N	T	OK	19/06/2019 13:30		X	S.R	
CT-07	C8	18 de Noviembre entre Imbabura y Colon (Acera Este)		36	195-50	126870 1280422 136121	X	S/C	6	B			N	T	OK	21/06/2019 10:00		X	S.R	Se empalmana aseo-soterrado
CT-07	C3	18 de Noviembre entre Imbabura y Colon (Acera Este)		37	195-52	204024	X	S/C	4	A	B		N	T	OK	21/06/2019 10:00		X	S.R	Se empalmana aseo-soterrado
CT-16	C4	M. Rofrio entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre		38	152-23	200716	X	S/C		A	B		N	T	OK	21/06/2019 10:00		X	S.R	

CÁMARA	CIRCUITO	DIRECCIÓN	# POZO DE DERIVACIÓN	# TABLERO	# CASA	# MEDIDOR	Tablero Medidor	T. conectar	Cableado #	CONEXIONADO EN TABLERO					Tablero Energ. e conformidad	Fecha y Hora de Energ.	Medidor Trifásico		Observaciones
										A	B	C	N	Tierra			SI	NO	
CT-11	C3	Av. Universitaria entre Rocafuerte y M. Riofrío (Acera Este)	201533	39	205-20	17099249	X			A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 12:15		X	S.R
CT-11	C3	Av. Universitaria entre Rocafuerte y M. Riofrío (Acera Este)	201533	40	205-28	1000355087 1000399843 1000399844	X	3	6	B	C	-	N	T	OK	20/6/2019 12:00		X	S.R
CT-11	C3	Av. Universitaria entre Rocafuerte y M. Riofrío (Acera Este)	201533	41	205-30	1000394171	X	4	6	A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 12:30		X	S.R
CT-11	C3	Av. Universitaria entre Rocafuerte y M. Riofrío (Acera Este)	201533	42	205-38	130036 159554 159555 159556 159560 1000374043	X	5/C	4	A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 12:45		X	S.R
CT-11	C3	Av. Universitaria entre Rocafuerte y M. Riofrío (Acera Este)	201533	43	205-50	1000385252 1000385253 1000385254 32431	X	5/C	4	C	B	A	N	T	OK	20/6/2019 13:00		X	S.R
CT-11	C3	Av. Universitaria entre Rocafuerte y M. Riofrío (Acera Este)	201533	44	205-54	1000381469 1000381475	X	5/C	6	B	C		N	T	OK	20/6/2019 13:10		X	S.R
CT-11	C3	Av. Universitaria entre Rocafuerte y M. Riofrío (Acera Este)	201533	45	205-56	1000381485 1000377112	X	5/C	6	A	B		N	T	OK	20/6/2019 13:35		X	S.R
CT-11	C3	M. Riofrío entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre (Acera Norte)	201487	46	152-30	1000381010	X	3	6	A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 16:00		X	S.R
CT-11	C3	M. Riofrío entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre (Acera Norte)	201487	47	152-34	1209690 1226409 125760	X	5/C	6	C	B	A	N	T	OK	20/6/2019 16:15		X	S.R
CT-11	C3	M. Riofrío entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre (Acera Norte)	201487	48	203-213	33564	X	5/C		A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 16:30		X	S.R
CT-11	C3	18 de Noviembre entre M. Riofrío y Rocafuerte	201484	49	203-43	108496 114760, 203084 1218500 122602 1229000 1243095 124711 138785 158509 160813 25165 32238	X	5/C	4	C	B	A	N	T	OK	20/6/2019 17:00		X	S.R
CT-11	C1	Av. Universitaria y J.A. Eguluren	202149	50	152-13	1000410752 1000410753 1000417000	X	3	6	A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 8:55			
CT-11	C1	Av. Universitaria entre J.A. Eguluren y 10 de Agosto	201510	51	201-12	1000363426 1000363448	X	3	6	A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 9:05			
CT-11	C1	Av. Universitaria entre J.A. Eguluren y 10 de Agosto	201510	52	201-18	1000384958 1000384959 1000384960 1000394172 1000394210 233006	X	3	4	C	B	A	N	T	OK	20/6/2019 9:45			
CT-11	C1	Av. Universitaria entre J.A. Eguluren y 10 de Agosto	201512	54	201-30	1000405721 1000405722 1000405727 1000405728	X	3	6	C	B	A	N	T	OK	20/6/2019 9:50			
CT-11	C4	Av. Universitaria entre 10 de Agosto y Rocafuerte	202138	59	203-22	1000412686	X	3	6	A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 10:30			
CT-11	C4	Av. Universitaria entre 10 de Agosto y Rocafuerte	201528	62	203-44	1000429781 1000429785	X	5/C	6	A	B	C	N	T	OK	20/6/2019 10:15			
CT-11	C3	Eloy Alfaro entre 10 de Agosto y Rocafuerte	201523	65	203-57	1000394426 1000394427 1000394428 1000394429 1000420467 1000420468 1000420601 1000420603 1000426457 218136	X	5/C	4	C	B	A	N	T	OK	20/6/2019 11:00			
CT-11	C3	18 de Noviembre entre Rocafuerte y M. Riofrío	201484	66	203-45	1000397380	X	5/C	6	A	-	-	N	T	OK	22/6/2019		X	
CT-11	C3	18 de Noviembre entre Rocafuerte y M. Riofrío	201484	67	203-47	108496 114760 1203084 1218500 122602 1229000 1243095 124711 138785 158509 160813 25165 32238	X	5/C	6	A	-	-	N	T	OK	22/6/2019		X	
CT-11	C3	18 de Noviembre entre Rocafuerte y M. Riofrío	201482	68	203-37	121236 1274880 1297184 131185 202424	X	5/C	1/0	A	B	C	N	T	OK	22/6/2019		X	
CT-11	C3	18 de Noviembre entre Rocafuerte y M. Riofrío	201482	69	203-29	110362 110412 111380 1209814 1209815 1209817 1209819 32734	X	5/C	4	A	B	C	N	T	OK	22/6/2019	X		Medidor trifásico S2234

CÚBADA	CIRCUITO	DIRECCIÓN	# POZO DE DERIVACIÓN	# TABLERO	# CASA	# MEDIDOR	Tablero Medidor	T. interruptor	CONDICIONADO EN TABLERO						Tablero Energ. a conformidad	Fecha y Hora de Energ.	Medidor Trifásico		Observaciones
									Calibre sea B	A	B	C	N	Tierra			Si	No	
CT-11	C1	M. Riofrío entre 18 de Noviembre y Sucre	201363	70	154-12	1000385169 1000385170 1000385171 1000385172	X	S/C	6	C	B	A	N	T	OK	22/6/2019		X	
CT-11	C8	M. Riofrío entre 18 de Noviembre y Sucre (Acera Norte)	202146	71	154-16	217443 217672 1000399215	X	S/C	4	B	A	C	N	T	OK	24/06/2019 08:45		X	
CT-11	C8	M. Riofrío entre 18 de Noviembre y Sucre (Acera Norte)	201361	72	154-24	1000385234 1000385233 1000385232 1000385231	X	S/C	6	C	B	A	N	T	OK	24/06/2019 09:00		X	
CT-11	C8	M. Riofrío entre 18 de Noviembre y Sucre (Acera Norte)	201361	73	154-30	1000384997 1000384998 1000405852 1000405853	X	S/C	-	-	-	-	-	-	OK			X	Energizado desde barrajes existente
CT-11	C8	M. Riofrío entre 18 de Noviembre y Sucre (Acera Norte)	201360	74	154-34	1000384999 1000385000 1000385241 1000385242 1000385243 1000385244	X	S/C	-	-	-	-	-	-	OK			X	Energizado desde barrajes existente
CT-16	C11	Mercadillo entre 18 de Noviembre y Sucre (Acera Sur)	201937	75	154-35	1209992	X	S/C	6	B	-	-	N	T	OK	24/06/2019 10:15		X	Se ampolama aseo soterrado
CT-17	C11	Sucre entre Azuay y Mercadillo (Acera Este)	201304	76	209-60	13377 (7) 1000355333 1000355334	X	S/C	-	A	B	C	N	T	OK		X		Energizado desde barrajes existente
CT-17	C11	Sucre entre Azuay y Mercadillo (Acera Este)	201304	77	209-54	1234318 1209708 83420	X	S/C	6	A	C	-	N	T	OK			X	Energizado desde barrajes existente
CT-03	C3	Av. Universitaria entre Quito e Imbabura (Acera Este)	202020	78	193-38	204846	X	S/C	1/0	A	B	C	N	T	OK	24/06/2019 14:45		X	
CT-03	C3	Av. Universitaria entre Quito e Imbabura (Acera Este)	201877	79	193-40	25647	X	S/C	4	C	B	-	N	T	OK	24/06/2019 14:45		X	
CT-33	C8	Colon entre Sucre y Bolívar (Acera Norte)	201585	80	156-30	33712 105343 29627	X	S/C	4	-	-	-	N	T	NO	3/6/2019		X	S.R.
CT-33	C8	Colon entre Sucre y Bolívar (Acera Norte)	202027	91	156-22	s/n	X	S/C	-	A	B	C	N	T	OK	03/06/2019 16:00		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)	201656	92	195-54	1000378214	X	S/C	6	C	B	-	N	T	OK	03/06/2019 16:00		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)		93	195-52	1000421448	X	S/C	6	A	B	-	N	T	OK	04/06/2019 09:45		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)		94	195-48	1210089 1210193 1209895 108919	X	S/C	6	B	C	A	N	T	OK	04/06/2019 10:00		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)	201660	95	195-46	24186	X	S/C	4	A	B	-	N	T	OK	04/06/2019 10:20		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)	201656	96	195-44	s/m	-	-	-	-	-	-	N	T	NO	04/06/2019 14:30		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)		97	195-40	1000420159 1000420160 1000420161 1000420162 1000420163 1000420164	X	S/C	4	A	B	C	N	T	OK	04/06/2019 12:00		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)		98	195-32	1000373230 1000373231	X	S/C	6	C	B	A	N	T	OK	04/06/2019 12:30		X	S.R.
CT-33	C8	Sucre entre Imbabura y Colon (Acera Este)		99	195-30	1000422601 1000422602 1000422603 1000422604 1000422605 1000422585 1000422586 1000422587 1000361429	X	S/C	4	A	B	C	N	T	OK	04/06/2019 13:00		X	S.R.
CT-04	C8	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Norte)	201579	100	156-24	1000420307 1000420308 1000420309 1000420310	X		3	A	B	C	N	T	OK	05/06/2019 12:50		X	S.R.
CT-04	C8	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Norte)		101	156-30	1000412034 1000412039 1000412031 1000412030	X	S/C	6	A	B	C	N	T	OK	05/06/2019 13:05		X	S.R.
CT-04	C8	Imbabura entre Sucre y Bolívar (Acera Norte)	201577	102	156-42	111651	X	S/C	6	C	B	A	N	T	OK	05/06/2019 15:00		X	S.R.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de HºAº 9m

UNIDAD: ud

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	44,00	Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL = 44,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 214,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 730,00 ud
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACIÓN URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

INCA
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

Desmontaje de Redes Eléctricas de Bajo Voltaje

Inclinado de Poste de Hormigón Armado 9 metros

Incidencia de Pesta de Hornigón Armado 9 metros												
Tipo												
Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Solicitud	Contenedor	Fecha de Ingreso a bodega EERSSA	CODIGO	Tipo	Entregado por	Cantidad Total de Desechos	CONVERSIÓN		Observaciones
										UNIDAD/VOLU MEN/PESO	CANTIDAD UNIDAD	
	Av. Emiliano Ortega y J.J. Peña	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	129874		R.A	1	u	1,00	u
	Av. Emiliano Ortega y J.J. Peña	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	129877		R.A	1	u	1,00	u
	B. Valdivieso entre Asuay y Mercadillo	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	129974		R.A	1	u	1,00	u
	P. Sincione entre Sablango y Leopoldo Palacios	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	130756		R.A	1	u	1,00	u
	B. V aldivieso entre Lourdes y Leopoldo Palacios	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	130848		R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria entre Lourdes y Catacocha	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132045		R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria entre Juan de Salinas y Jose Felix	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132075		R.A	1	u	1,00	u
	P. Rodriguez entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132076		R.A	1	u	1,00	u
	Sucre entre Mercadillo y Lourdes	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132268		R.A	1	u	1,00	u
	Sucre entre Mercadillo y Lourdes	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132269		R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria P. Rodriguez y Juan de Salinas	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132733		R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria P. Rodriguez y Juan de Salinas	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132734		R.A	1	u	1,00	u
	P. Rodriguez entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132736		R.A	1	u	1,00	u
	P. Rodriguez entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	132737		R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria y Catacocha	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	133604		R.A	1	u	1,00	u
	Celica y Universitaria	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	133713		R.A	1	u	1,00	u
	Celica entre Boliver y Sucre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	133721		R.A	1	u	1,00	u
	Celica entre Boliver y Sucre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	133723		R.A	1	u	1,00	u
	Celica entre Boliver y Sucre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	133724		R.A	1	u	1,00	u
	Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	133726		R.A	1	u	1,00	u
	Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	133727		R.A	1	u	1,00	u
	Gobernación de Malinas entre Av. Eduardo Kingman y 18 de Noviembre	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	137989		R.A	1	u	1,00	u
	Sin direccion	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	5/N		R.A	1	u	1,00	u
	Sin direccion	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	5/N		R.A	1	u	1,00	u
	Sin direccion	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	5/N		R.A	1	u	1,00	u
	Sin direccion	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	5/N		R.A	1	u	1,00	u
	Sin direccion	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	5/N		R.A	1	u	1,00	u
	Sin direccion	5027	5351	Camión grúa	27/06/2019	5/N		R.A	1	u	1,00	u
	Olmado entre Asuay y Mercadillo	3099	3444	Camión grúa	27/06/2019	129972	Tipo "H"	R.A	1	u	1,00	u
	B. Valdivieso Asuay y Mercadillo	3099	3444	Camión grúa	27/06/2019	129973	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u
	B. Valdivieso Asuay y Mercadillo	3099	3444	Camión grúa	27/06/2019	129975	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u
	Macará entre Asuay y Mercadillo	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	130019	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u
	P. Sincione entre Sablango y Leopoldo Palacios	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	130757	Tipo "H"	R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria entre Lourdes y Catacocha	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	132046	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria entre Lourdes y Catacocha	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	132047	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitaria y P. Rodriguez Esquina	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	132732	Tipo "H"	R.A	1	u	1,00	u
	Av. Universitarie P. Rodriguez y Juan de Salinas	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	132735	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u

Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Solicitud	Contenedor	Fecha de Ingreso a bodega EERSSA	CODIGO	Tipo	Entregado por	Cantidad Total de Desechos	UNIDAD/VOLU MEN/PESO	CONVERSIÓN		Observaciones
											CANTIDAD	UNIDAD	
	18 de Noviembre y Gobernación de Malinas	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133644	Tipo "H"	R.A	1	u	1,00	u	
	Sucre entre Guayana y Celica	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133695	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u	
	Sucre entre Cataocho y Carimanga	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133701	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u	
	Sucre entre Guayana y Celica	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133720	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u	
	Celica entre Bolívar y Sucre	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133722	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u	
	Sucre entre Guayana y Celica	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	136034	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u	
	TOTAL	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	S/N	Tipo "R"	R.A	1	u	1,00	u	
									44	u	44,00	u	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de HºAº 10m

UNIDAD: ud

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	4,00	Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL = 4,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 9,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 7,00 ud
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY S. MANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACIÓN URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

INCA
SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de HºAº 11m


UNIDAD: ud

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	50,00	Revisar Registro de Desmontaje


TOTAL = 50,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 201,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 470,00 ud
(REPROGRAMACION 1)



ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



Desmontaje de Redes Eléctricas de Bajo Voltaje

Tipo		Inclinado de Poste de Hormigón Armado 11 metros													
Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Solicitud	Contenedor		Fecha	CODIGO	Tipo	Entregado por	Cantidad Total de Desechos	UNIDAD/VOLUME N/PESO		CONVERSIÓN		Observaciones
											CANTIDAD	UNIDAD			
	Azuay entre P. Sinchone y 24 de Mayo	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	129995		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre J.J. Peña y P. Sinchone	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	129997		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre Olmedo y J.J. Peña	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	129999		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre B. Valdivieso y Olmedo	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130001		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre B. Valdivieso y Olmedo	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130002		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre B. Valdivieso y Olmedo	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130003		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre B. Valdivieso y Olmedo	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130004		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre Bolívar y B. Valdivieso	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130005		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre Bolívar y B. Valdivieso	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130006		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre Bolívar y B. Valdivieso	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130006		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre Sucre y Bolívar	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130008		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre Sucre y Bolívar	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130009		R.A	1	u	1,00	u		
	Miguel Riofrio entre Olmedo y J.J. Peña	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130015		R.A	1	u	1,00	u		
	Catacocha entre Olmedo y J.J. Peña	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130882		R.A	1	u	1,00	u		
	Catacocha entre Bolívar y B. Valdivieso	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130888		R.A	1	u	1,00	u		
	Catacocha entre Sucre y Bolívar	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130889		R.A	1	u	1,00	u		
	Av. Universitaria entre 18 de Noviembre y P. Rodríguez	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	132730		R.A	1	u	1,00	u		
	Av. Universitaria entre 18 de Noviembre y P. Rodríguez	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	132731		R.A	1	u	1,00	u		
	Av. Universitaria y Gonzanama	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	133594		R.A	1	u	1,00	u		
	Av. Universitaria entre Catamanga y Celica	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	133601		R.A	1	u	1,00	u		
	Celica entre Sucre y 18 de Noviembre	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	133716		R.A	1	u	1,00	u		
	Celica entre Sucre y 18 de Noviembre	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	133718		R.A	1	u	1,00	u		
	Bolívar entre Catacocha y Celica	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	137929		R.A	1	u	1,00	u		
	Bolívar entre Catacocha y Celica	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	137930		R.A	1	u	1,00	u		
	Av. Eduardo Kingman y Catamayo Esq.	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	137957		R.A	1	u	1,00	u		
	Sucre entre Gonzanama y Saraguro	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	138031		R.A	1	u	1,00	u		
	Sin direccion	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	120000		R.A	1	u	1,00	u		
	Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo	5027	5351	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	129863		R.A	1	u	1,00	u		
	Rozafuerte entre Olmedo y Bernardo V.	3101	3446	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	129904		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre P. Sinchone y 24 de Mayo	3101	3446	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	129996		R.A	1	u	1,00	u		
	Azuay entre Olmedo y J.J. Peña	3101	3446	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	129998		R.A	1	u	1,00	u		
	Miguel Riofrio entre J.J. Peña y P. Sinchone	3101	3446	Camión grúa	10 Ton	27/06/2019	130016		R.A	1	u	1,00	u		

Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Solicitud	Contenedor	Fecha	CODIGO	Tipo	Entregado por	Cantidad Total de Desechos	UNIDAD/VOLUME		CONVERSIÓN		Observaciones
										N/PESO		CANTIDAD	UNIDAD	
	Sin direccion	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	120905	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Roca fuerte entre P. Sincione y 24 de Mayo	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	129986	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	M. Hidalgo y M. Carillizres	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	130604	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Leopoldo Palacios entre Olmedo y B. Valdivieso	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	130789	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacios	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	130808	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Catacocha entre B. Valdivieso y Olmedo	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	130884	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Av. Universitaria y Celica	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133598	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sucre entre Gonzanama y Celica	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133693	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sucre entre Lourdes y Catacocha	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133704	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Celica entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133714	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	133725	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sucre y Saraguro	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	138006	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kingman	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	138008	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sucre entre Gonzanama y Saraguro	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	138033	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sin direccion	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	139667	Tipo "H"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sin direccion	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	S/N	Tipo "R"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sin direccion	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	S/N	Tipo "H"	R.A	1		u	1,00	u	
	Sin direccion	3100	3445	Camión grúa	27/06/2019	S/N	Tipo "H"	R.A	1		u	1,00	u	
								TOTAL	50		u	50,00	u	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #6

UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	666,67	Revisar Resgistro de Desmontaje Junio 2019

TOTAL = 666,67 m
TOTAL ACUMULADO = 14.666,67 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 31.380,31 m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



Desmontaje de Redes Eléctricas de Bajo Voltaje												
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR #6												
Tipo												
Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Solicitud	Contenedor		Fecha	Entregado Por	Cantidad Total de Desechos	UNIDAD/VOLUME N/PESO	CONVERSIÓN		Observaciones
										CANTIDAD	UNIDAD	
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR #6	VARIOS FRENTEROS	5033	5357	Camión grúa	10 Ton	1/07/2019	R.A	20	20	666,67	m	
TOTAL								20	Kg	666,67	m	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #4


UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	1.785,71	Revisar Resgistro de Desmontaje Junio 2019

TOTAL = 1.785,71 m
TOTAL ACUMULADO = 15.642,85 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 15.412,75 m
(REPROGRAMACION 1)



ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015
 **CONSORCIO**
LOJA 2015
REGENERACION URBANA



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



Desmontaje de Redes Eléctricas de Bajo Voltaje											
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR #4											
Tipo											
Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Soliditud	Contenedor		Fecha	Cantidad Total de Desechos	UNIDAD/VOLUME N/PESO	CONVERSIÓN		Observaciones
				Camión grúa	10 Ton				CANTIDAD	UNIDAD	
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR #4	VARIOS FRENTE	5033	5357			1/07/2019	125	Kg	1785,71	m	R.A
TOTAL							125	Kg	1785,71	m	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #2

UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	3.636,36	Revisar Resgistro de Desmontaje Junio 2019

TOTAL = 3.636,36 m
TOTAL ACUMULADO = 27.863,63 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 46.636,92 m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



Desmontaje de Redes Eléctricas de Bajo Voltaje												
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR #2												
Tipo												
Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Solicitud	Contenedor		Fecha	Cant, Total de Desechos	UNIDAD/VOLUME N/PESO	CONVERSIÓN		Entregado por	Observaciones
									CANTIDAD	UNIDAD		
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR #2	VARIOS FRENTES	5033	5357	Camión grúa	10 Ton	1/07/2019	400	Kg	3636,36	m	R.A	
TOTAL							400	Kg	3636,36	m		



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje
Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #1/0

UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	5.314,29	Revisar Registro de Desmontaje Junio 2019


TOTAL = 5.314,29 m
TOTAL ACUMULADO = 20.742,87 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 36.145,35 m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SANCHEZ
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.


Desmontaje de Redes Eléctricas de Bajo Voltaje												
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR #1/0												
Tipo												
Descripción del Residuo	Dirección	Nro. Transacción	Solicitud	Contenedor		Fecha	Cant.Total de Desechos	UNIDAD/VOLUME N/PESO	CONVERSIÓN		Entregado por	Observaciones
				Camión grúa	10 Ton				CANTIDAD	UNIDAD		
Retiro y enrollado de conductor 5005 O ACSR	VARIOS FRENTES	5033	5357			1/07/2019	930	Xg	5314,29	m	R.A	
TOTAL							930	Kg	5314,29	m		





















Memorando Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M

Loja, 24 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Adolfo Fabián Valarezo Cueva
Gerente de Finanzas

ASUNTO: INFORME SOBRE RELACIÓN DE CONDUCTOR

De mi consideración:

En atención a lo solicitado en oficio número 2545-2018-PRUL, previa a la entrega recepción de acometidas eléctricas aéreas de bajo voltaje, conductores de medio y bajo voltaje y cable tensor correspondientes al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA". Informo a usted que el Ing. Jorge Paute convoco a una reunión de trabajo a Fiscalización, Contratistas y personal de la Institución para determinar detalles acerca del desmontaje y entrega de conductores a las Bodegas de la Empresa Eléctrica, tomando la resolución de entregar en las bodegas el conductor desmontado en peso y este sería transformado a metros para el respectivo control de fiscalización y el contratista.

Con estos antecedentes informo a usted que el día miércoles 16 de mayo del presente año a partir de las 15H00 nos reunimos en las instalaciones de Bodega General el siguiente personal: Por parte de Fiscalización el Ing. José Iván Valarezo, por parte de la Empresa Contratista los Ings. Leonardo Celi, Hugo Bustamante y Ricardo Albornoz y por parte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. Jorge Paute y Lic. Oscar Mora.

Para poder tener una relación efectiva se procedió a medir la cantidad de cien metros de conductor de cada calibre y luego pesarlo para sacar la relación metros/kilos, estando todos los presentes en mutuo acuerdo en el peso que registro la balanza y de esta manera se realizó la siguiente tabla de conversión, la misma que se aplica en la entrega recepción del material en mención.

CUADRO REFERENCIAL (LONGITUD - PESO)

DESCRIPCION	RELACIÓN
CONDUCTOR AL. 3 x 6 ANTIHURTO (2x6+1x6)	100 METROS = 23.5 KILOS
CONDUCTOR AL DUPLEX 2 x 6 AWG	100 METROS = 12 KILOS
CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 6 AWG	100 METROS = 18 KILOS
CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 4 AWG	100 METROS = 27.5 KILOS
CONDUCTOR AL CUADRUPLIX 4 x 6 AWG	100 METROS = 21.70 KILOS



Memorando Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M

Loja, 24 de agosto de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Oscar René Morá Sisalima
JEFE DE BODEGA



CONSORCIO LOJA 2015

DIRECCION: Vía de integración barrial
Ángel Felicísimo Rojas
Teléfonos: 3029883
E-mail: consorcioLoja2015@gmail.com

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

Loja, 22 de Agosto del 2018
Oficio No. 2545-2018-PRUL

Señor Ingeniero
José Blanco Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
Ciudad.-

Asunto: Calibración de balanza de la EERSSA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que actualmente se está realizando a los abonados el desmontaje de las acometidas eléctricas aéreas de Bajo Voltaje, este material que es retirado previamente debe ser pesado para ser entregado mediante acta a la EERSSA.

Por este motivo le solicitamos se nos haga llegar por parte de la EERSSA la tabla de conversión homologada para saber la relación peso longitud y de esta manera poder legalizar las cantidades establecidas en el contrato.

Información que le hago llegar para su revisión y de ser el caso se tramite la respectiva orden de trabajo.

Atentamente,

Ing. Clay Samaniego Aymar
SUPERINTENDENTE

Cc: Ing. Vicente Torres
Mgs. Alicia Jaramillo Febres
Archivo

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
PRESIDENTA EJECUTIVA EERSSA

23.08.2018
11h58
2018 - 23965

EERSSA
RECIBIDO BODEGA GENERAL
FECHA: 24-08-2018
HORA: 12H35
Nº. HOJAS: 12

CUADRO REFERENCIAL PESO - LONGITUD REGENERAR (REGLA DE TRES)

[illegible]

Nro. de Transacción **5027** Fecha 27/06/2019 Solicitud 5351
 Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
 Movimiento **INGRESO** Tipo Mov. **INGRESO POR REINGRESO**
 Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
 Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
 Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR VIENEN DE DIFERENTES SITIOS D ELA CIUDAD DE LOJA
 Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES

0

Código	Material	# Secuencial	Marca	# Serie	Unidad	Cantidad	S
11 1 2	17 POSTE	\	POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO)		UNIDAD	8.00	
11 1 2	17 POSTE	\	POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO)		UNIDAD	17.00	
11 1 2	17 POSTE	\	POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO)		UNIDAD	5.00	
11 1 2	17 POSTE	\	POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO)		UNIDAD	11.00	
11 1 2	17 POSTE	\	POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO)		UNIDAD	16.00	

ENTREGADO POR

Firma:

Nombre:

Ricardo Albano

RECIBIDO POR

Firma:

Nombre:

Fin del Reporte

NÚMEROS DE POSTES RETIRADOS:

132731 - 132734 - 132733 - 132737 - 132736 - 132730 - 132075 - 132076.
 130001 - 130002 - 130003 - 130004 - 130889 - 130888 - 130009 - 130006 -
 130006 - 130008 - 129997 - 129999 - 120000 - 130005 - 130015 - 129995 - S/N
 132268 - 133727 - 132269 - 133713 - 130848
 133594 - 133716 - 133718 - 137929 - 137930 - 130882 - 133601 - 138031 - S/N -
 S/N - S/N.
 129974 - 137957 - 133604 - 129877 - 132045 - 133724 - 133721 - 133723 -
 133726 - 130878 - 129863 - 129874 - 130756 - 137989 - S/N - S/N.

28 = 9 m

1 = 10 m

28 = 11 m

Nro. de Transacción **3099** Fecha **27/06/2019** Solicitud **3444**
Bodega/SubBodega **ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO**
Movimiento **INGRESO** Tipo Mov. **INGRESO POR REINGRESO**
Origen / Destino **PAUTE CUENCA JORGE ING.**
Solicita **MORA SISALIMA OSCAR RENE**
Observaciones **ENTREGA MC MASTER - REGENERAR ENTREGADO 5 DE JUNIO DE 2019 ING. JORGE PAUTE**
Cta.Contable Proyecto **42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES**

0

Código	Material	# Secuencial	Marca	# Serie	Unidad	Cantidad	S
11 1 1	15 02442101-U		POSTE DE HORMIGON ARMADO	9 METROS TIPO "R" x 350 KILOS (UNIDAD		2.00	
11 1 1	14 02442001-U		POSTE DE HORMIGON ARMADO	9 METROS TIPO "H" x 316 KILOS (UNIDAD		1.00	
11 1 2	25 POSTE		POSTE DE HORMIGON ARMADO	10 METROS TIPO CIRCULAR (USADO) UNIDAD		1.00	

ENTREGADO POR

Firma:

Nombre: Ricardo Alvarado

RECIBIDO POR

Firma:

Nombre:

Fin del Reporte

CÓDIGO 11.1.1.15:

- 132735 - 132047

CÓDIGO 11.1.1.14

- 132732

CÓDIGO 11.1.2.25

- 160056

Nro. de Transacción **3101** Fecha 27/06/2019 Solicitud 3446
Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiento **INGRESO** Tipo Mov. **INGRESO POR REINGRESO**
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR EL 6 DE JUNIO DE 2019 ING. JORGE PAUTE
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES

0

Código	Material	# Secuencial	Marca	# Serie	Unidad	Cantidad	St
11 1 2	3 02442105-U		POSTE DE HORMIGON ARMADO	11 METROS TIPO "R" x 600 KILOS (UNIDAD		4.00	

ENTREGADO POR

Firma:

Nombre: Ricardo Albornoz

RECIBIDO POR

Firma:

Nombre:

Fin del Reporte

CÓDIGO 11.1.2.3

• 129996 - 129904 - 130016 - 129998

Nro. de Transacción **3100** Fecha **27/06/2019** Solicitud **3445**
 Bodega/SubBodega **ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO**
 Movimiento **INGRESO** Tipo Mov. **INGRESO POR REINGRESO**
 Origen / Destino **PAUTE CUENCA JORGE ING.**
 Solicita **MORA SISALIMA OSCAR RENE**
 Observaciones **ENTREGA MC MASTER - REGENERAR EL 31 DE MAYO DE 2019 ING. JORGE PAUTE**
 Cta.Contable Proyecto **42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES**

0

Código	Material	# Secuencial	Marca	# Serie	Unidad	Cantidad	S
11 1 2	25 POSTE		POSTE DE HORMIGON ARMADO	10 METROS TIPO CIRCULAR (USADO)	UNIDAD	2.00	
11 1 1	14 02442001-U		POSTE DE HORMIGON ARMADO	9 METROS TIPO "H" x 316 KILOS	(UNIDAD)	3.00	
11 1 1	15 02442101-U		POSTE DE HORMIGON ARMADO	9 METROS TIPO "R" x 350 KILOS	(UNIDAD)	10.00	
11 1 2	3 02442105-U		POSTE DE HORMIGON ARMADO	11 METROS TIPO "R" x 600 KILOS	(UNIDAD)	15.00	
11 1 2	2 02442005-U		POSTE DE HORMIGON ARMADO	11 METROS TIPO "H" x 316 KILOS	(UNIDAD)	3.00	

ENTREGADO POR

Firma:

Nombre:

Ricardo Albarce

RECIBIDO POR

Firma:

Nombre:

Fin del Reporte

CÓDIGO 11.1.2.25

- 060806 - 160098

CÓDIGO 11.1.1.14

- 129972 - 130757 - 133644

CÓDIGO 11.1.1.15

- 138034 - 130019 - 129975 - 133701 - 129973 - 133722 - 133720 - 133695 - 132046 - S/N

CÓDIGO 11.1.2.3

- 133725 - 133704 - 130808 - 133693 - 130604 - 120905 - 129986 - 139667 - 138006 - 138033 - 133598 - 130789 - 133714 - 130884 - S/N.

CÓDIGO 11.1.2.2

- 138008 - S/N - S/N

Nro. de Transacción **5033** Fecha 01/07/2019 Solicitud 5357
Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento **INGRESO** Tipo Mov. **INGRESO POR REINGRESO**
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA M.C. MASTER - REGENERAR ING. JORGE PAUTE
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0

Código	Material	# Secuencial	Marca	# Serie	Unidad	Cantidad	Sts
29 1 1	573 4000361-M	CHATARRA	(ALUMINIO)		KILOS	125.00	
29 1 1	573 4000361-M	CHATARRA	(ALUMINIO)		KILOS	930.00	
29 1 1	573 4000361-M	CHATARRA	(ALUMINIO)		KILOS	400.00	
29 1 1	573 4000361-M	CHATARRA	(ALUMINIO)		KILOS	20.00	

ENTREGADO POR

Firma:

Nombre: Ricardo Albaruez

RECIBIDO POR

Firma:

Nombre:

Fin del Reporte

125 kilos de conductor número 4 AWG
930 kilos de conductor número 1/0 AWG
400 kilos de conductor número 2 AWG
20 kilos de conductor número 6 AWG

PLANILLA: No.8 C.C.

**MEMORIA DE CALCULO
RUBROS MIGRADOS**



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.

PERIODO: 14 AL 30 JUNIO 2019

CAPITULO: RUBROS MIGRADOS

SUBCAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO

RUBRO:

Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,61 - 1,20 m2 con marco ,contramarco y pigmentadas

UNIDAD: U

DESCRIPCION	CANT. (U)	OBSERVACIONES
Colocación de tapas	6.00 /	Pasaje Vivar y Juan José Peña


TOTAL = 6.00 / U

TOTAL ACUMULADO = 6.00 / U

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 = 0.00 / U

(REPROGRAMACION I)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015




ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,61 - 1,20 m2 con marco ,contramarco y pigmentadas

Pasaje Vivar y Juan José Peña



PLANILLA: No.8 C.C.

**MEMORIA DE CALCULO
RUBROS NUEVOS**



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO NUEVO)
SUBCAPITULO: Mosaico en murales de tanques de 800m3 del Pucará
Mampostería de ladrillo mambro, mortero 1:6

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PAREDES	18.70 /	

TOTAL = 18.70 / M2
TOTAL ACUMULADO = 207.79 / M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 = 224.09 / M2
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.





Mampostería de ladrillo mambón, mortero 1:6

MURAL NORTE EN TANQUE DE 800m³ DEL PUCARÁ

DESCRIPCION	ANCHO (m)	ALTURA 1 (m)	ÁREA (m ²)	OBSERVACION
MURO A MURAL TANQUE NORTE	0.64	2.93	1.88	
MURO B MURAL TANQUE NORTE	1.88	4.14	7.78	
MURO C MURAL TANQUE SUR	1.82	4.20	7.64	
MURO D MURAL TANQUE SUR	0.64	2.19	1.40	

TOTAL: 18.70



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO NUEVO)
SUBCAPITULO: Mosaico en murales de tanques de 800m3 del Pucará
Enlucido paletado fino vertical, inc. filos

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PAREDES	39.44 /	

TOTAL = 39.44 / M2
TOTAL ACUMULADO = 461.28 / M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 = 421.84 / M2
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.





Enlucido paleteado fino vertical, inc. filos

MURAL NORTE EN TANQUE DE 800m3 DEL PUCARÁ

DESCRIPCION	CANTIDAD	ANCHO (m)	ALTURA/LONG (m)	ÁREA (m2)	OBSERVACION
MURO A MURAL TANQUE NORTE	2	0.65	2.94	3.82	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	0.65	0.12	CARA SUPERIOR
	1	0.18	2.94	0.53	CARA LATERAL
MURO B MURAL TANQUE NORTE	2	1.88	4.15	15.60	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	1.88	0.34	CARA SUPERIOR
MURO C MURAL TANQUE SUR	2	1.82	4.21	15.32	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	1.82	0.33	CARA SUPERIOR
MURO D MURAL TANQUE SUR	2	0.65	2.20	2.86	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	0.65	0.12	CARA SUPERIOR
	1	0.18	2.20	0.40	CARA LATERAL

TOTAL: 39.44



MUNICIPIO DE LOJA



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO NUEVO)
SUBCAPITULO: Mosaico en murales de tanques de 800m3 del Pucará
Empastado Exterior

UNIDAD: m2

UBICACIÓN	ÁREA (M2)	OBSERVACIÓN
PAREDES	39.44 /	

TOTAL = 39.44 / M2
TOTAL ACUMULADO = 268.75 / M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 = 229.31 / M2
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.





Empastado Exterior

MURAL NORTE EN TANQUE DE 800m3 DEL PUCARÁ

DESCRIPCION	CANTIDAD	ANCHO (m)	ALTURA/LONG (m)	ÁREA (m2)	OBSERVACION
MURO A MURAL TANQUE NORTE	2	0.65	2.94	3.82	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	0.65	0.12	CARA SUPERIOR
	1	0.18	2.94	0.53	CARA LATERAL
MURO B MURAL TANQUE NORTE	2	1.88	4.15	15.60	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	1.88	0.34	CARA SUPERIOR
MURO C MURAL TANQUE SUR	2	1.82	4.21	15.32	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	1.82	0.33	CARA SUPERIOR
MURO B MURAL TANQUE SUR	2	0.65	2.20	2.86	CARA FRONTAL Y POSTERIOR
	1	0.18	0.65	0.12	CARA SUPERIOR
	1	0.18	2.20	0.40	CARA LATERAL

TOTAL: 39.44



MUNICIPIO DE LOJA



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO NUEVO)
SUBCAPITULO: Mosaico en murales de tanques de 800m3 del Pucará
Pintura exterior (de acuerdo cromático)

RUBRO:

UNIDAD: m2


UBICACIÓN	ÁREA (M2)	OBSERVACIÓN
PAREDES	18.80 /	

TOTAL = 18.80 / M2
TOTAL ACUMULADO = 248.11 / M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 = 229.31 / M2
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANEGO
APODERADO



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN



124



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 8 C.C.

FISCALIZACIÓN:

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015

Suministro e instalación de empalme recto de MV para conductor de AI calibre 300 mm²; UNIDAD: u
25 kV

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Camaras de Transformación	3,00	Revisar detalle de Instalación

TOTAL = 3,00 u
TOTAL ACUMULADO = 3,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 3,00 u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 8 C.C.

FISCALIZACIÓN:

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015

Suministro e instalación de empalme recto de MV para conductor de Cu calibre 2/0 AWG , UNIDAD: u
15 kV

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Camaras de Transformación	6,00	Revisar detalle de Instalación

TOTAL = 6,00 u
TOTAL ACUMULADO = 21,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 50,00 u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

[illegible]

[illegible]



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 8 C.C.

FISCALIZACIÓN:

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015

Suministro e instalación de conector de compresión tipo ojo para cable de Cu Superflex UNIDAD: u
calibre 500 MCM para buje BV transformador 750 kV

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Camaras de Transformación	50,00	Revisar detalle de Instalación


TOTAL = 50,00 u

TOTAL ACUMULADO = 266,00 u

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 266,00 u

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

Suministro e instalación de conector de compresión tipo ojo para cable de Cu Superflex calibre 500 MCM para buje BV transformador 750 kV

RESUMEN DE INSTALACION JUNIO 2019						
No. DE CÁMARA	UBICACIÓN	Planilla		PRESENTE PLANILLA (Ud)	TOTAL EJECUTADO (Ud)	OBSERVACIONES
		Nro. 1 CC	Nro. 3 CC			
CT - 23	Catacocha y 24 de Mayo	24			24,00	Instalación Completa
CT - 16	18 de Noviembre y Mercadillo	24			24,00	Instalación Completa
CT - 21	Bolivar y Catacocha	24			24,00	Instalación Completa
CT - 15	Azuay y Bernardo Valdivieso	24			24,00	Instalación Completa
CT - 19	Lourdes y Olmedo	24			24,00	Instalación Completa
CT - 13	Rocafuerte entre Olmedo y J.J. Peña	24			24,00	Instalación Completa
CT-17	Bolivar entre Mercadillo y Lourdes			50,00	50,00	Instalación Completa
CT - 33	Colon entre Bolivar y B. Valdivieso		24		24,00	Instalación Completa
CT-03	Quito entre 18 de Noviembre y Sucre		24		24,00	Instalación Completa
CT-04	Quito entre Sucre y Bolivar		24		24,00	Instalación Completa
TOTAL INSTALADO				50,00	266,00	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA:
FISCALIZACIÓN:

CONSORCIO LOJA 2015
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,
S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:


CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015
Marquillado de conductores y barrajes

UNIDAD: m2


DESCRIPCION	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Red Troncal	1.181,00	Revisar Anexo de Instalacion

TOTAL = 1.181,00 u
TOTAL ACUMULADO = 1.181,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 82.211,00 u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



MARQUILLAS TOTALES POR CANTIDAD	TOTAL PRESENTE PLANILLA	1181	TOTAL DE MARQUILLAS DE BARBAIES	
			TOTAL DE MARQUILLAS DERIVACIÓN DE TRONCAL AP	
			TOTAL DE MARQUILLAS DE FINAL DE CIRCUITO DE AP	
			120,00	
			6,00	
			4,00	

CT24									
BINIO VOLTAJE									
Poso 200374									
CD	CT24	P2200375	A	B	C	N	BT PASANTE	AP ACTIVO	AP PASANTE
C01	CT24	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C02	CT24	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C03	CT24	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C04	CT24	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C05	CT24	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
ALIMENTACIÓN PÚBLICA									
CD	CT24	P2200374	A-B-C	B-C	N	BT PASANTE	AP ACTIVO	AP PASANTE	ACOMETIDA LUMINARIA
C02	CT24	P2200374	CTM-021-A P2200374	CTM-021-B P2200374	CTM-021-C P2200374	CTM-021-N P2200374			
C02	P2200374	P2200375	CTM-021-A P2200374	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C01	CT24	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C03	CT24	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
EN BALCÓN									
C02	P2200374	BA327294	CTM-021-A P2200374	CTM-021-B P2200374	CTM-021-C P2200374	CTM-021-N P2200374			

Poso 200375									
BINIO VOLTAJE									
CD	CT24	P2200375	A	B	C	N	BT PASANTE	AP ACTIVO	AP PASANTE
C01	P2200374	P2200375	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C01	P2200375	P2200376	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200376	CTM-021-C P2200376	CTM-021-N P2200376			
C02	P220074	P2200390	CTM-021-A P2200390	CTM-021-B P2200390	CTM-021-C P2200390	CTM-021-N P2200390			
C03	P220074	P2200390	CTM-021-A P2200390	CTM-021-B P2200390	CTM-021-C P2200390	CTM-021-N P2200390			
C04	P220074	P2200390	CTM-021-A P2200390	CTM-021-B P2200390	CTM-021-C P2200390	CTM-021-N P2200390			
C05	P220074	P2200390	CTM-021-A P2200390	CTM-021-B P2200390	CTM-021-C P2200390	CTM-021-N P2200390			
ALIMENTACIÓN PÚBLICA									
CD	CT24	P2200375	A	B	C	N	BT PASANTE	AP ACTIVO	AP PASANTE
C01	P2200375	R01	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C01	P2200375	R02	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			

EN MEDICIÓN									
CD	CT24	P2200375	A	B	C	N	BT PASANTE	AP ACTIVO	AP PASANTE
C01	P2200375	R01	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			
C01	P2200375	R02	CTM-021-A P2200375	CTM-021-B P2200375	CTM-021-C P2200375	CTM-021-N P2200375			

Pozzo 200390									
BAO VOLUME									
			A	B	C	D	E	F	G
C02	PZ200375	PZ200390	CTM-C02-A PZ200375/PZ200390	CTM-C02-B PZ200375/PZ200390	CTM-C02-C PZ200375/PZ200390	CTM-C02-D PZ200375/PZ200390	CTM-C02-E PZ200375/PZ200390	CTM-C02-F PZ200375/PZ200390	CTM-C02-G PZ200375/PZ200390
C02	PZ200390	PZ200391	CTM-C02-A PZ200390/PZ200391	CTM-C02-B PZ200390/PZ200391	CTM-C02-C PZ200390/PZ200391	CTM-C02-D PZ200390/PZ200391	CTM-C02-E PZ200390/PZ200391	CTM-C02-F PZ200390/PZ200391	CTM-C02-G PZ200390/PZ200391
C03	PZ200375	PZ200391	CTM-C02-A PZ200375/PZ200391	CTM-C02-B PZ200375/PZ200391	CTM-C02-C PZ200375/PZ200391	CTM-C02-D PZ200375/PZ200391	CTM-C02-E PZ200375/PZ200391	CTM-C02-F PZ200375/PZ200391	CTM-C02-G PZ200375/PZ200391
C04	PZ200375	PZ200391	CTM-C02-A PZ200375/PZ200391	CTM-C02-B PZ200375/PZ200391	CTM-C02-C PZ200375/PZ200391	CTM-C02-D PZ200375/PZ200391	CTM-C02-E PZ200375/PZ200391	CTM-C02-F PZ200375/PZ200391	CTM-C02-G PZ200375/PZ200391
C05	PZ200375	PZ200391	CTM-C02-A PZ200375/PZ200391	CTM-C02-B PZ200375/PZ200391	CTM-C02-C PZ200375/PZ200391	CTM-C02-D PZ200375/PZ200391	CTM-C02-E PZ200375/PZ200391	CTM-C02-F PZ200375/PZ200391	CTM-C02-G PZ200375/PZ200391
EN MASON									
C02	PZ200390	R01	CTM-C02-A PZ200390/R01	CTM-C02-B PZ200390/R01	CTM-C02-C PZ200390/R01	CTM-C02-D PZ200390/R01	CTM-C02-E PZ200390/R01	CTM-C02-F PZ200390/R01	CTM-C02-G PZ200390/R01
C02	PZ200390	R02	CTM-C02-A PZ200390/R02	CTM-C02-B PZ200390/R02	CTM-C02-C PZ200390/R02	CTM-C02-D PZ200390/R02	CTM-C02-E PZ200390/R02	CTM-C02-F PZ200390/R02	CTM-C02-G PZ200390/R02

[illegible][illegible]

			A-B-C	A-B-C	N	
C00	P200352	P200354	CTM-CBS-B-AP P200308/P200304	CTM-CBS-C-AP P200308/P200304	CTM-CBS-B-AP P200308/P200304	
C02	P200391	B4327295	CTM-CBS-C-AP P200309/P4327195	CTM-CBS-B-AP P200309/P4327295	CTM-CBS-T-AP P200309/P4327295	CTM-CBS-T-AP P200309/P4327295
						BA327295 P200309-CTM-C02

		Paso 200392									
		Incluye									
		A		B		C		N			
C02	PZ000391	PZ000392	CTA-C02-A PZ000391PZ000391	CTA-C02-B PZ000391PZ000391	CTA-C02-C PZ000391PZ000391	CTA-C02-N PZ000391PZ000391					
C03	PZ000392	PZ000393	CTA-C02-A PZ000391PZ000393	CTA-C02-B PZ000391PZ000393	CTA-C02-C PZ000391PZ000393	CTA-C02-N PZ000391PZ000393					
C02	PZ000392	RO6	CTA-C02-A PZ000391PZ000392	CTA-C02-B PZ000391PZ000392	CTA-C02-C PZ000391PZ000392	CTA-C02-N PZ000391PZ000392					
C02	PZ000392	RO7	CTA-C02-A PZ000391PZ000392	CTA-C02-B PZ000391PZ000392	CTA-C02-C PZ000391PZ000392	CTA-C02-N PZ000391PZ000392					
C02	PZ000392	RO8	CTA-C02-A PZ000391PZ000392	CTA-C02-B PZ000391PZ000392	CTA-C02-C PZ000391PZ000392	CTA-C02-N PZ000391PZ000392					
C03	PZ000393	PZ000391	A-B-C		A-B-C		N				
		PASANTE		PASANTE		PASANTE		PASANTE			
C03	PZ000393	PZ000391	CTA-C02-A PZ000391PZ000391	CTA-C02-B PZ000391PZ000391	CTA-C02-C PZ000391PZ000391	CTA-C02-N PZ000391PZ000391					

[illegible]

Forma 200394															
Código de barras															
COD	PZ200391	PZ200394	BT ACTIVO COD	A	B	C	N	COD	PZ200391	PZ200394	BT ACTIVO COD	A	B	C	N
C03	PZ200391	PZ200394	PZ200391PZ200394	CTM-C03-A PZ200391PZ200394	CTM-C03-B PZ200391PZ200394	CTM-C03-C PZ200391PZ200394	CTM-C03-N PZ200391PZ200394	C03	PZ200391	PZ200394	PZ200391PZ200394	CTM-C03-A PZ200391PZ200394	CTM-C03-B PZ200391PZ200394	CTM-C03-C PZ200391PZ200394	CTM-C03-N PZ200391PZ200394
C03	PZ200394	PZ200395	PZ200394PZ200395	CTM-C03-A PZ200394PZ200395	CTM-C03-B PZ200394PZ200395	CTM-C03-C PZ200394PZ200395	CTM-C03-N PZ200394PZ200395	C03	PZ200394	PZ200395	PZ200394PZ200395	CTM-C03-A PZ200394PZ200395	CTM-C03-B PZ200394PZ200395	CTM-C03-C PZ200394PZ200395	CTM-C03-N PZ200394PZ200395
C04	PZ200391	PZ200396	PZ200391PZ200396	CTM-C04-A PZ200391PZ200396	CTM-C04-B PZ200391PZ200396	CTM-C04-C PZ200391PZ200396	CTM-C04-N PZ200391PZ200396	C04	PZ200391	PZ200396	PZ200391PZ200396	CTM-C04-A PZ200391PZ200396	CTM-C04-B PZ200391PZ200396	CTM-C04-C PZ200391PZ200396	CTM-C04-N PZ200391PZ200396
C05	PZ200391	PZ200386	PZ200391PZ200386	CTM-C05-A PZ200391PZ200386	CTM-C05-B PZ200391PZ200386	CTM-C05-C PZ200391PZ200386	CTM-C05-N PZ200391PZ200386	C05	PZ200391	PZ200386	PZ200391PZ200386	CTM-C05-A PZ200391PZ200386	CTM-C05-B PZ200391PZ200386	CTM-C05-C PZ200391PZ200386	CTM-C05-N PZ200391PZ200386
C03	PZ200394	N01	ACUMULADAS LIMINARIA	CTM-C03-A PZ200394P001	CTM-C03-B PZ200394P003	CTM-C03-C PZ200394P001	CTM-C03-N PZ200394P001	C03	PZ200394	N01	ACUMULADAS LIMINARIA	CTM-C03-A PZ200394P001	CTM-C03-B PZ200394P003	CTM-C03-C PZ200394P001	CTM-C03-N PZ200394P001
Código de barras															
C03	PZ200391	PZ200394	AP ACTIVO	A-B-C	A-B-C	A-B-C	N	C03	PZ200391	PZ200394	AP ACTIVO	CTM-C03-A-P PZ200391PZ200394	CTM-C03-B-P PZ200391PZ200394	CTM-C03-C-P PZ200391PZ200394	CTM-C03-N-P PZ200391PZ200394
C03	PZ200394	PZ200389	AP PASIVITE	CTM-C03-A-P PZ200394PZ200389	CTM-C03-B-P PZ200394PZ200389	CTM-C03-C-P PZ200394PZ200389	CTM-C03-N-P PZ200394PZ200389	C03	PZ200394	PZ200389	AP PASIVITE	CTM-C03-A-P PZ200394PZ200389	CTM-C03-B-P PZ200394PZ200389	CTM-C03-C-P PZ200394PZ200389	CTM-C03-N-P PZ200394PZ200389
C03	PZ200391	PZ200395	ACUMULADAS LIMINARIA	A	N	T		C03	PZ200391	PZ200395	ACUMULADAS LIMINARIA	CTM-C03-A-P PZ200391PZ200395	CTM-C03-B-P PZ200391PZ200395	CTM-C03-T-P PZ200391PZ200395	CTM-C03-N-P PZ200391PZ200395
C03	PZ200394	BA227291	ACUMULADAS LIMINARIA	CTM-C03-A-P PZ200394PBA227291	CTM-C03-B-P PZ200394PBA227291	CTM-C03-C-P PZ200394PBA227291	CTM-C03-N-P PZ200394PBA227291	C03	PZ200394	BA227291	ACUMULADAS LIMINARIA	CTM-C03-A-P PZ200394PBA227291	CTM-C03-B-P PZ200394PBA227291	CTM-C03-C-P PZ200394PBA227291	CTM-C03-N-P PZ200394PBA227291

Paso 200395						
Nº de visita						
			A	B	C	N
C03	PZ200394	PZ200395	CTH-C03-A PZ200394/PZ200395	CTH-C03-B PZ200394/PZ200395	CTH-C03-C PZ200394/PZ200395	CTH-C03-N PZ200394/PZ200395
C03	PZ200395	PZ200396	CTH-C03-A PZ200395/PZ200396	CTH-C03-B PZ200395/PZ200396	CTH-C03-C PZ200395/PZ200396	CTH-C03-N PZ200395/PZ200396
C03	PZ200395	R02	CTH-C03-A PZ200395/R02	CTH-C03-B PZ200395/R02	CTH-C03-C PZ200395/R02	CTH-C03-N PZ200395/R02
ALMACENADO ESPECIAL						
			A-B-C	A-B-C	N	
C03	PZ200394	PZ200395	CTH-C03-A-P PZ200394/PZ200395	CTH-C03-B-P PZ200394/PZ200395	CTH-C03-C-P PZ200394/PZ200395	CTH-C03-N-P PZ200394/PZ200395
C03	PZ200395	PZ200396	CTH-C03-A-P PZ200395/PZ200396	CTH-C03-B-P PZ200395/PZ200396	CTH-C03-C-P PZ200395/PZ200396	CTH-C03-N-P PZ200395/PZ200396

		Papa 200396			
		B&B profile			
		A	B	C	N
C03	F2200395	CTA-C03-A F2200397/2200396	CTA-C03-B F2200397/2200396	CTA-C03-C F2200397/2200396	CTA-C03-d F2200397/2200396
C03	F2200396	CTA-C03-A F2200397/2200397	CTA-C03-B F2200397/2200397	CTA-C03-C F2200397/2200397	CTA-C03-d F2200397/2200397

Pazo 200387											
S.A. VOL 1/24											
Múltiples paises											
C05	PZ200394	PZ200387	BT FIN C03	A	CTM-C05-A PZ200384/PZ200387	B	CTM-C05-B PZ200384/PZ200387	C	CTM-C05-C PZ200384/PZ200387	N	CTM-C05-N PZ200384/PZ200387
C03	PZ200387	N06	ACOMITIDAS	A	CTM-C05-A PZ200387	B	CTM-C05-B PZ200387	C	CTM-C05-C PZ200387	N	CTM-C05-N PZ200387
C02	PZ200384	PZ200387	AP ACTIVO	A-B-G	CTM-C05-A-A-P PZ200384/PZ200387	A-B-G	CTM-C05-B-A-P PZ200384/PZ200387	N	CTM-C05-C-A-P PZ200384/PZ200387	CTM-C05-H-A-P PZ200387/PZ200389	CTM-C05-I-A-P PZ200387/PZ200389
C02	PZ200387	PZ200398	ACOMETIDA LIMINIA VA.	A	CTM-C05-A-A-P PZ200387/PZ200394	N	CTM-C05-B-A-P PZ200387/PZ200394	T	CTM-C05-T-A-P PZ200387/PZ200394	CTM-C05-A-A-P PZ200387/PZ200394	CTM-C05-I-A-P PZ200387/PZ200394
C02	PZ200387	BA327289			CTM-C05-A-A-P PZ200387/PZ200394		CTM-C05-B-A-P PZ200387/PZ200394		CTM-C05-T-A-P PZ200387/PZ200394	CTM-C05-A-A-P PZ200387/PZ200394	CTM-C05-I-A-P PZ200387/PZ200394

Pozo 200385									
Lote 10014									
		A	B	C	N				
C04	PZ00386								
C04	PZ00386								
C05	PZ00394								
C04	PZ00386								
C04	PZ00386								
C04	PZ00386								

[illegible]

Poza 200381										
BAP 101243										
C05	PZ200382	PZ200381	BT AUSTINO CDS	A	CTM-CDS-A PZ200381/PZ200382	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200381	B	CTM-CDS-C PZ200381/PZ200381	G	CTM-CDS-D PZ200381/PZ200381
C05	PZ200381	PZ200380			CTM-CDS-A PZ200381/PZ200380	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200380		CTM-CDS-C PZ200381/PZ200380		CTM-CDS-D PZ200381/PZ200380
				A	CTM-CDS-A PZ200381/PZ200381	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200381	B	CTM-CDS-C PZ200381/PZ200381	G	CTM-CDS-D PZ200381/PZ200381
C05	PZ200381	R05			CTM-CDS-A PZ200381/PZ200381	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-C PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-D PZ200381/PZ200381
C05	PZ200381	R07			CTM-CDS-A PZ200381/PZ200381	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-C PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-D PZ200381/PZ200381
C05	PZ200381	R08	ACQUITTUALI		CTM-CDS-A PZ200381/PZ200381	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-C PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-D PZ200381/PZ200381
C05	PZ200381	R05			CTM-CDS-A PZ200381/PZ200381	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-C PZ200381/PZ200381		CTM-CDS-D PZ200381/PZ200381
L'Espresso Poetry										
				A-B-C	CTM-CDS-A PZ200381/PZ200380	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200380	A-B-C	CTM-CDS-C PZ200381/PZ200380	N	CTM-CDS-D PZ200381/PZ200380
C02	PZ200382	PZ200380	AP PALLATI		CTM-CDS-A PZ200381/PZ200380	CTM-CDS-B PZ200381/PZ200380		CTM-CDS-C PZ200381/PZ200380		CTM-CDS-D PZ200381/PZ200380

[illegible]

ALUMINUM AND PAPER			
CO2	AP PLANT	A-B-C	A-B-C
PZ000394	PZ000388	CTM-CTR-M-AP PZ200397/220098	CTM-CTR-M-AP PZ200397/220098
			CTM-CTR-M-AP PZ200397/220098
			N

Pozo 200388									
ALMACENADO POZOS									
COT		A-B-C		A-B-C		N			
CD1	P2200389	P2200388	CTM-CB1-A-AP	P2200389	CTM-CB1-B-AP	P2200390	CTM-CB1-C-AP	P2200391	CTM-CB1-D-AP
CD2	P2200390	P2200389	CTM-CB1-B-AP	P2200390	CTM-CB1-C-AP	P2200391	CTM-CB1-D-AP	P2200392	CTM-CB1-E-AP
AP PASANTE									
CD1	P2200391	P2200390	CTM-CB1-C-AP	P2200391	CTM-CB1-D-AP	P2200392	CTM-CB1-E-AP	P2200393	CTM-CB1-F-AP
ACOMETIDA LUMINARIA									
CD1	P2200392	P2200391	CTM-CB1-D-AP	P2200392	CTM-CB1-E-AP	P2200393	CTM-CB1-F-AP	P2200394	CTM-CB1-G-AP

Pozo 200379									
ALMACENADO POZOS									
COT		A-B-C		A-B-C		N			
CD1	P2200379	P2200378	CTM-CB1-A-AP	P2200379	CTM-CB1-B-AP	P2200380	CTM-CB1-C-AP	P2200381	CTM-CB1-D-AP
CD2	P2200380	P2200379	CTM-CB1-B-AP	P2200380	CTM-CB1-C-AP	P2200381	CTM-CB1-D-AP	P2200382	CTM-CB1-E-AP
AP PASANTE									
CD1	P2200381	P2200380	CTM-CB1-C-AP	P2200381	CTM-CB1-D-AP	P2200382	CTM-CB1-E-AP	P2200383	CTM-CB1-F-AP
ACOMETIDA LUMINARIA									
CD1	P2200382	P2200381	CTM-CB1-D-AP	P2200382	CTM-CB1-E-AP	P2200383	CTM-CB1-F-AP	P2200384	CTM-CB1-G-AP

Pozo 200400									
ALMACENADO POZOS									
COT		A-B-C		A-B-C		N			
CD1	P2200400	P2200399	CTM-CB1-A-AP	P2200400	CTM-CB1-B-AP	P2200401	CTM-CB1-C-AP	P2200402	CTM-CB1-D-AP
AP PASANTE									
CD1	P2200401	P2200400	CTM-CB1-B-AP	P2200401	CTM-CB1-C-AP	P2200402	CTM-CB1-D-AP	P2200403	CTM-CB1-E-AP
ACOMETIDA LUMINARIA									
CD1	P2200402	P2200401	CTM-CB1-C-AP	P2200402	CTM-CB1-D-AP	P2200403	CTM-CB1-E-AP	P2200404	CTM-CB1-F-AP

Pozo 200401									
ALMACENADO POZOS									
COT		A-B-C		A-B-C		N			
CD1	P2200401	P2200400	CTM-CB1-A-AP	P2200401	CTM-CB1-B-AP	P2200402	CTM-CB1-C-AP	P2200403	CTM-CB1-D-AP
CD2	P2200402	P2200401	CTM-CB1-B-AP	P2200402	CTM-CB1-C-AP	P2200403	CTM-CB1-D-AP	P2200404	CTM-CB1-E-AP
AP PASANTE									
CD1	P2200403	P2200402	CTM-CB1-C-AP	P2200403	CTM-CB1-D-AP	P2200404	CTM-CB1-E-AP	P2200405	CTM-CB1-F-AP
ACOMETIDA LUMINARIA									
CD1	P2200404	P2200403	CTM-CB1-D-AP	P2200404	CTM-CB1-E-AP	P2200405	CTM-CB1-F-AP	P2200406	CTM-CB1-G-AP

Pozo 200402									
ALMACENADO POZOS									
COT		A-B-C		A-B-C		N			
CD1	P2200401	P2200400	CTM-CB1-A-AP	P2200401	CTM-CB1-B-AP	P2200402	CTM-CB1-C-AP	P2200403	CTM-CB1-D-AP
AP PASANTE									
CD1	P2200402	P2200401	CTM-CB1-B-AP	P2200402	CTM-CB1-C-AP	P2200403	CTM-CB1-D-AP	P2200404	CTM-CB1-E-AP
ACOMETIDA LUMINARIA									
CD1	P2200403	P2200402	CTM-CB1-C-AP	P2200403	CTM-CB1-D-AP	P2200404	CTM-CB1-E-AP	P2200405	CTM-CB1-F-AP

Pozo 200403									
Alumbrado Público									
CDI	P2200402	P2200403	APACTIVO	A-B-C		A-B-C	N		
				CDI-031-A-P P2200051/P220008	CDI-031-B-P P2200052/P220009				
CDI	P2200403	P2200404		A-B-C		A-B-C	N		
				CDI-031-A-P P2200053/P220006	CDI-031-B-P P2200054/P220004				
CDI	P2200403	BA227284	ALUMINUM LUMINARIA	A		N	T		
				CDI-031-A-P P2200063/P222704	CDI-031-B-P P2200064/P227284				
CDI	P2200403							CDI-031-A-P P2200065/P227284	CDI-031-B-P P2200066/P227284

Pozo 200404									
alumbrado publico									

Pozo 200405									
Alumbrado Público									
CDI	P2200404	P2200405	P2200406	A-B-C	A-B-C	A-B-C	N		
CDI	P2200405	P2200406	P2200407	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045		
CDI	P2200405	P2200406	P2200407	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045		
CDI	P2200405	P2200406	P2200407	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045		
CDI	P2200405	P2200406	P2200407	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045	CDI-CHI-4-AP P2200404/P220045		

Pozo 200406									
Alumbrado Público									
CDI	P2200405	P2200406	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200405	P2200406	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200407	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200408	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200409	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200410	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200411	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200412	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200413	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200414	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200415	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200416	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200417	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200418	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200419	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200420	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200421	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200422	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200423	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200424	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200425	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200426	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200427	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200428	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200429	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200430	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200431	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200432	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200433	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200434	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200435	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200436	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200437	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200438	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200439	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200440	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200441	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200442	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200443	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200444	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200445	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200446	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200447	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200448	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200449	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200450	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200451	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200452	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200453	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200454	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200455	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200456	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200457	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200458	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200459	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200460	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200461	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200462	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200463	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200464	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200465	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200466	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200467	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200468	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200469	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200470	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200471	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200472	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200473	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200474	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200475	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200476	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200477	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200478	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200479	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200480	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200481	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200482	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200483	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200484	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200485	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200486	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200487	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200488	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200489	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200490	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200491	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200492	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200493	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200494	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200495	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200496	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200497	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200498	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200499	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200500	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200501	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200502	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200503	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200504	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200505	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200506	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200507	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200508	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200509	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200510	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200511	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200512	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200513	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200514	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200515	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200516	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200517	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200518	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200519	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200520	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200521	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200522	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200523	A-B-C		A-B-C	N			
			A-B-C						
CDI	P2200406	P2200524	A-B-C		A-B-C	N			

Pozo 200407									
Alumbrado Público									
CDI	P2200404	P2200407	AP ACTIVO	A-B-C		A-B-C	N		
				CDI-031-A-P	CDI-031-B-P				
CDI	P2200407	P2200408	P2200407	CDI-031-A-P	CDI-031-B-P	CDI-031-A-P	CDI-031-B-P		
				P2200407/2200407	P2200407/2200407	P2200407/2200407	P2200407/2200407		

Foto 200408

			A	N	T	EN BACHUO					
COT	PZD0408	B427777	ACTOMETRA LUANIKU.A.	CTM-CH-4-P PZD0408/AJ2777	CTM-CH-1-A-P PZD0408/AJ2777	CTM-CH-4-P PZD0408/AJ2777	CTM-CH-4-P PZD0408/AJ2777	CTM-CH-1-A-P PZD0408/AJ2777	CTM-CH-4-P PZD0408/AJ2777	SA	IN

Form 200409[illegible]Form 200410[illegible]



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por EERSSA


Suministro e instalación de punta terminal para interior de 15kV, para conductor de Al, UNIDAD: u
aislado para 25kV, calibre 70mm²

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Camaras de Transformación	21,00	Revisar detalle de Instalación

TOTAL = 21,00 u
TOTAL ACUMULADO = 52,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 34,00 u
(REPROGRAMACION 1)



ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

[illegible]



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019
RUBRO:



CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)



SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por EERSSA

Suministro e instalación de conector codo de 15 kV, para conductor de Al, aislado para 25 kV, calibre 70 mm² UNIDAD: u

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Camaras de Transformación	9,00	Revisar detalle de Instalación

TOTAL = 9,00 u
TOTAL ACUMULADO = 82,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 88,00 u
(REPROGRAMACION 1)


ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.


[illegible]



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA:
FISCALIZACIÓN:

CONSORCIO LOJA 2015
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:


CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA

Bandeja para soporte de cables en cámaras de transformación para SISTEMA SCADA UNIDAD: m2

DESCRIPCION	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Red Troncal	78,52	Revisar Anexo de Instalacion

TOTAL = 78,52 u
TOTAL ACUMULADO = 152,04 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 27,49 u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

Bandeja para soporte de cables en cámaras de transformación para SISTEMA SCADA

ESCALERILLAS PARA SCADA EERSSA				
ETAPA	CÁMARA	FECHA	CANTIDAD METROS LINEALES	CANTIDAD METROS CUADRADOS
1 ETAPA	CT-08	jun-19	5,6	1,12
	CT-14	jun-19	11,6	2,32
	CT-18	jun-19	4,8	0,96
	CT-32	jun-19	8,2	1,64
	CT-23	jun-19	11,8	2,36
	CT-24	jun-19	8	1,6
2 ETAPA	CT-29	jun-19	9	1,8
	CT-28	jun-19	10,6	2,12
	CT-27	jun-19	13	2,6
	CT-26	jun-19	16	3,2
	CT-25	jun-19	9	1,8
	CT-20	jun-19	15,2	3,04
	CT-21	jun-19	13,4	2,68
3 ETAPA	CT-16	jun-19	11,8	2,36
	CT-22	jun-19	8	1,6
	CT-19	jun-19	7,8	1,56
	CT-15	jun-19	11,8	2,36
	CT-13	jun-19	14,8	2,96
	CT-09	jun-19	15,8	3,16
4 ETAPA	CT-05	jun-19	16,6	3,32
	CT-17	jun-19	13,4	2,68
	CT-12	jun-19	15,2	3,04
	CT-31	jun-19	13	2,6
	CT-10	jun-19	20,4	4,08
	CT-30	jun-19	9	1,8
	CT-11	jun-19	16	3,2
	CT-33	jun-19	16	3,2
5 ETAPA	CT-06	jun-19	5,6	1,12
	CT-07	jun-19	12	2,4
	CT-04	jun-19	10	2
	CT-03	jun-19	11,6	2,32
	CT-02	jun-19	13,8	2,76
TOTAL			388,6	78,52



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Suministro e instalación de brazo en fachada para luminaria en pared de hormigón - mampostería de ladrillo

UNIDAD: u

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	2,00 /	Revisar detalle de Instalación Junio 2019

TOTAL = 2,00 / u
TOTAL ACUMULADO = 41,00 / u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 40,00 / u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015
LOJA 2015
REGENERACIÓN URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

Suministro e instalación de brazo en fachada para luminaria en pared de hormigón - mampostería de ladrillo

RESUMEN DE INSTALACION JUNIO 2019

							Planilla			
Item	Nro de Registro	Nro. Predio	Calle Pricipal	Este		Orientacion	Nro, 3 CC	Presente Planilla	Acumulado	Observaciones
1	56	160-20	B. Valdivieso	10 de Agosto	Roca fuerte	Este	1,00		1,00	
2	40	203-37	B. Valdivieso	10 de Agosto	Roca fuerte 04	Oeste	1,00		1,00	
3	41	203-24	B. Valdivieso	10 de Agosto	Roca fuerte	Oeste	1,00		1,00	
4	60	207-27	B. Valdivieso	M. Riofrio	Azuay 02	Oeste	1,00		1,00	
5	61	207-51	B. Valdivieso	M. Riofrio	Azuay 03	Oeste	1,00		1,00	
6	46	207-57	B. Valdivieso	M. Riofrio	Azuay 04	Oeste	1,00		1,00	
7	47	158-38	B. Valdivieso	M. Riofrio	Azuay	Oeste	1,00		1,00	
8	71		B. Valdivieso	Azuay	Mercadillo 01	Este	1,00		1,00	
9	48	209-10	B. Valdivieso	Azuay	Mercadillo 02	Este	1,00		1,00	
10	62	213-25	Pasaje	B. Valdivieso		Sur	1,00		1,00	
11	1	201-21	Bolivar	J. A. Eguiguren	10 de Agosto	Oeste	1,00		1,00	
12	2	203-31	Bolivar	10 de Agosto	Roca fuerte 01	Oeste	1,00		1,00	
13	4	203-51	Bolivar	10 de Agosto	Roca fuerte 03	Oeste	1,00		1,00	
14	6	205-29	Bolivar	Roca fuerte	M. Riofrio 01	Oeste	1,00		1,00	
15	7	205-29	Bolivar	Roca fuerte	M. Riofrio 02	Oeste	1,00		1,00	
16	10	207-43	Bolivar	M. Riofrio	Azuay 03	Oeste	1,00		1,00	
17	11	207-45	Bolivar	M. Riofrio	Azuay 04	Oeste	1,00		1,00	
18	54	158-08	Bolivar	M. Riofrio	Azuay	Este	1,00		1,00	
19	12	211-17	Bolivar	Azuay	Mercadillo 01	Oeste	1,00		1,00	
20	37	201-18	Sucre	J. A. Eguiguren 04	10 de Agosto	Oeste	1,00		1,00	
21	35	201-49	Sucre	J. A. Eguiguren 01	10 de Agosto	Oeste	1,00		1,00	
22	34	203-32	Sucre	10 de Agosto 05	Roca fuerte	Este	1,00		1,00	
23	33	203-38	Sucre	10 de Agosto 04	Roca fuerte	Este	1,00		1,00	
24	29	205-15	Sucre	Roca fuerte 05	M. Riofrio	Oeste	1,00		1,00	
25	28	205-27	Sucre	Roca fuerte 04	M. Riofrio	Oeste	1,00		1,00	
26	27	205-25	Sucre	Roca fuerte 03	M. Riofrio	Oeste	1,00		1,00	
27	26	156-16	Sucre	Roca fuerte 01	M. Riofrio	Este	1,00		1,00	
28	25	207-22	Sucre	M. Riofrio	Azuay	Este	1,00		1,00	
29	24	207-26	Sucre	M. Riofrio 04	Azuay	Este	1,00		1,00	
30	23	207-40	Sucre	M. Riofrio 03	Azuay	Este	1,00		1,00	
31	22	207-50	Sucre	M. Riofrio 02	Azuay	Este	1,00		1,00	
32	21	207-62	Sucre	M. Riofrio 01	Azuay	Este	1,00		1,00	
33	20	154-21	Sucre	Azuay	Mercadillo	Oeste	1,00		1,00	
34	18	209-44	Sucre	Azuay 02	Mercadillo	Este	1,00		1,00	
35	68		Roca fuerte	Av. Universitaria 01		Sur	1,00		1,00	
36	69	152-06	Roca fuerte	Av. Universitaria 02		Sur	1,00		1,00	
37	66	203-45	Eloy Alfaro	10 de Agosto 02	Roca fuerte	Oeste	1,00		1,00	
38	65	203-59	Eloy Alfaro	10 de Agosto 01	Roca fuerte	Oeste	1,00		1,00	
39	63	189-33	P. Burneo	18 de Noviembre 01		Norte	1,00		1,00	
40	73	158-39	Quito	Bolivar	B. Valdivieso	Sur		1,00	1,00	
41	74	158-17	Quito	Bolivar	B. Valdivieso	Sur		1,00	1,00	
						TOTAL		2	41	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,
S.A.

PLANILLA: 8 C.C.

PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Suministro e instalación de caja de revisión 15x15x10 cm para acometida de luminaria en UNIDAD: u
brazo

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	6,00 /	Revisar detalle de Instalación Junio 2019

TOTAL = 6,00 / u

TOTAL ACUMULADO = 64,00 / u

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 59,00 / u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO

CONSORCIO LOJA 2015

CONSORCIO

LOJA 2015

COOPERACIÓN URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.





MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN:

PLANILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Suministro e instalación de caja de derivación 10x10x10 cm para acometida de luminaria en brazo UNIDAD: u

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	7,00 /	Revisar detalle de Instalación Junio 2019
ESTE PERIODO =		


TOTAL = 7,00 / u
TOTAL ACUMULADO = 74,00 / u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 68,00 / u
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO

CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



Suministro e instalación de caja de revisión 15x15x10 cm para acometida de luminaria en brazo

RESUMEN DE INSTALACIÓN JUNIO 2019									
Nro de Registro	Nro. Predio	Calle Principal	Entre	Orientación	Rotura de pared (ml)	Cajetín 10x10 (u)	Cajetín 15x15 (u)	Tubería MT 3/4 (m)	Observaciones
68		Rocafructe	Av. Universitaria 01	Este	5,73 /	1,00 /	1,00 /		
69		Bolívar	Av. Universitaria 02	Este	0,50 /	1,00 /			
70		Bolívar	10 de Agosto 01	Este	6,50 /	1,00 /	1,00 /		
71		B. Valdivieso	Azuay	Mercadillo 01	Este	0,20 /	1,00 /	1,00 /	3,00 /
72		Sucre	10 de Agosto	J. A. Eguiguren 03	Este	5,75 /	1,00 /	1,00 /	
73		Quito	Bolívar	B. Valdivieso	Sur	7,20 /	1,00 /	1,00 /	
74		Quito	Bolívar	B. Valdivieso	Sur	4,25 /	1,00 /	1,00 /	
Total esta planillar					30,13 /	7,00 /	6,00 /	3,00 /	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANILLA: 8 C.C.

PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Suministro e instalación de cable para conexión de luminaria en brazo

UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	472,70	Revisar detalle de Instalación Junio 2019

TOTAL = 472,70 m

TOTAL ACUMULADO = 472,70 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 2.350,00 m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015
CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

Suministro e instalación de cable para conexión de luminaria en brazo

Resumen Instalación Junio 2019				
Referencia	Nro de Predio	Propietario	Ubicación	Total cable
001-Calle Sucre	204-50	Ad. Jose Luis Cisneros	Sucre entre Mercadillo y Azuay 02	43,00
002-Calle Sucre	154-21	Edif. Medicos	Sucre entre Mercadillo y Azuay 05	18,65
003-Calle Sucre	207-62	Cecilia Valdiviezo	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 01	18,10
004-Calle Sucre	207-46	Susana Velez	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 02	27,80
005-Calle Sucre	207-40	Raul Sandoza	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 03	11,80
006-Calle Sucre	207-26	Sra. Martha Armijos	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 04	16,55
007-Calle Sucre	207-22	Sra. Maria Venegas	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 05	14,70
008-Calle Sucre	156-16	Sr. Jorge Alvarez Jaramillo	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 01	21,90
009-Calle Sucre				10,00
010-Calle Sucre	205-25	Sr. Manuel Rojas	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 03	20,70
011-Calle Sucre	205-27	FISCALIA LOJA	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 04	37,90
012-Calle Sucre	205-15	Ezequil Valarezo	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 05	19,40
013-Calle Sucre	203-54	Sr. Jorge Reyes	Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto 01	35,30
014-Calle Sucre		Sr Efen Velez	Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto 03	11,50
015-Calle Sucre		Sra Alicia Judith Castro	Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerte	28,80
016-Calle Sucre	203-32	Lic. Ernesto Jimenez	Sucre y 10 de Agosto Esquina Sur-Este	24,20
017-Calle Sucre	201-49	Edificio Samaniego Valdivieso	Sucre y 10 de Agosto Esquina Nor-Oeste	31,30
018-Calle Sucre	201-41	Hotel Villonaco	Sucre entre 10 de Agosto y Jose Antonio Eguiguren 01	14,70
019-Calle Sucre				13,90
020-Calle Sucre	154-51	Edificio Areldi Jean	Sucre entre 10 de Agosto y Jose Antonio Eguiguren 03	10,00
021-Calle Quito		Sr.	Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar 01	10,80
022-Calle Quito		Sr. Ivan Tapia	Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar 02	21,30
023-Calle Bernardo Valdivieso	213-25	Sra. Elvia Encalada	Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Catacocha (Pasaje)	10,40
Total esta planillar				472,70



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PLANTILLA: 8 C.C.
PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Corte de pared y enlucido para instalación de cable de alumbrado público en fachada UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	30,13	Revisar detalle de Instalación Junio 2019

TOTAL = 30,13 / m
TOTAL ACUMULADO = 404,93 / m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 374,80 / m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015
CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 8 C.C.

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Suministro e instalación de tubería EMT para cable de alumbrado público D=3/4" inc. UNIDAD: m
Accesorios

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	3,00 /	Revisar detalle de Instalación Agosto

TOTAL = 3,00 / m

TOTAL ACUMULADO = 36,00 / m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 138,00 / m
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO

APODERADO

CONSORCIO LOJA 2015

CONSORCIO
LOJA 2015
RECUPERACIÓN URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO

FISCALIZACIÓN

INCA S.A.



Corte de pared y enlucido para instalación de cable de alumbrado público en fachada

RESUMEN DE INSTALACIÓN JUNIO 2019										
Nro de Registro	Nro. Predio	Calle Principal	Entre		Orientacion	Rotura de pared (ml)	Cajetin 10x10 (u)	Cajetin 15x15 (u)	Tuberia MT 3/4 (m)	Observaciones
68		Rocafrías	Av. Universitaria 01		Este	5,73	1,00	1,00		
69		Bolívar	Av. Universitaria 02		Este	0,50	1,00			
70		Bolívar	10 de Agosto 01		Este	6,50	1,00	1,00		
71		B. Valdivieso	Azuay	Mercadillo 01	Este	0,20	1,00	1,00	3,00	
72		Sucre	10 de Agosto	J. A. Eguiguren 03	Este	5,75	1,00	1,00		
73		Quito	Bolívar	B. Valdivieso	Sur	7,20	1,00	1,00		
74		Quito	Bolívar	B. Valdivieso	Sur	4,25	1,00	1,00		
			Total esta planillar			30,13 ✓	7,00 ✓	6,00 ✓	3,00 ✓	



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 8 C.C.

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Suministro e instalación de canaleta PVC para cable de alumbrado publico

UNIDAD: m

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Varios Frentes	194,90	Revisar detalle de Instalación Junio 2019

TOTAL = 194,90 m

TOTAL ACUMULADO = 194,90 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 2.210,00 m

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.



Suministro e instalación de canaleta PVC para cable de alumbrado público

Resumen de Instalación Junio 2019

Referencia	Nro de Predio	Propietario	Ubicación	Canaleta
001-Calle Sucre	204-50	Ad. Jose Luis Cisneros	Sucre entre Mercadillo y Azuay 02	32,30
002-Calle Sucre	154-21	Edif. Medicos	Sucre entre Mercadillo y Azuay 05	7,40
003-Calle Sucre	207-62	Cecilia Valdiviezo	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 01	9,90
004-Calle Sucre	207-46	Susana Velez	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 02	17,50
005-Calle Sucre	207-40	Raul Sandoya	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 03	
006-Calle Sucre	207-26	Sra. Martha Armijos	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 04	0,50
007-Calle Sucre	207-22	Sra. Maria Venegas	Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 05	2,60
008-Calle Sucre	156-16	Sr. Jorge Alvarez Jaramillo	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 01	11,20
009-Calle Sucre				
010-Calle Sucre	205-25	Sr. Manuel Rojas	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 03	
011-Calle Sucre	205-27	FISCALIA LOJA	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 04	22,80
012-Calle Sucre	205-15	Ezequiel Valarezo	Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 05	8,60
013-Calle Sucre	203-54	Sr. Jorge Reyes	Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto 01	24,10
014-Calle Sucre		Sr Efen Velez	Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto 03	
015-Calle Sucre		Sra Alicia Judith Castro	Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerte	14,90
016-Calle Sucre	203-32	Lic. Ernesto Jimenez	Sucre y 10 de Agosto Esquina Sur-Este	10,50
017-Calle Sucre	201-49	Edificio Samaniego Valdivieso	Sucre y 10 de Agosto Esquina Nor-Oeste	20,20
018-Calle Sucre	201-41	Hotel Villonaco	Sucre entre 10 de Agosto y Jose Antonio Eguiguren 01	
019-Calle Sucre				4,20
020-Calle Sucre	154-51	Edificio Areldi Jean	Sucre entre 10 de Agosto y Jose Antonio Eguiguren 03	
021-Calle Quito	158-39		Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar 01	
022-Calle Quito	158-17	Sr. Ivan Tapia	Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar 02	7,30
023-Calle Bernardo Valdivieso	213-25	Sra. Elvia Encalada	Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Catacocha (Pasaje)	0,90
Total esta planillar				194,90



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 8 C.C.

FISCALIZACIÓN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Varios

Bandeja para soporte de cables en cámaras de transformación para cables de BV y MV UNIDAD: m2

UBICACIÓN	Cantidad	OBSERVACIONES
	(u)	
Camaras de Transformación	19,70	Revisar detalle de Instalación Junio 2019

TOTAL = 19,70 m2
TOTAL ACUMULADO = 217,50 m2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 = 219,34 m2
(REPROGRAMACION 1)



ING. CLAY SAMANIEGO
APODERADO
CONSORCIO LOJA 2015

LOJA 2015
REGENERACIÓN URBANA



ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIÓN
INCA S.A.

BANDEJAS PARA INGRESO DE CABLES EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN

BANDEJAS PARA INGRESO DE CABLES EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN																																										
PRIMERA ETAPA			BANDEJA 1										BANDEJA 2				BANDEJA 3				BANDEJA 4				BANDEJA 5				BANDEJA 6				BANDEJA 7				BANDEJA 8				PLANTILLAS	
Cámara No.	División	[TRANSFORMACIÓN A 6 CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	[INGRESO DE CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	[INGRESO DE CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	[INGRESO DE CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	[INGRESO DE CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	[INGRESO DE CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	[INGRESO DE CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	[INGRESO DE CABLES (MV, BV, AV)]	Largo (m)	Ancho (m)	Total m²	Hno. 1 CC (m²)	Presente Plancha	TOTAL ACUMULADO			
CT-08	Av. 24 de Mayo y José Antonio Eguiguren	1,80	0,70	1,26	2,42	1,20	2,90		-													1,60	1,00	1,60	1,40	0,70	0,98	1,00	0,40	0,40	1,40	1,40	1,96	1,00	0,30	0,30	0,24	9,94			9,94	
CT-32	Asuay y Macará (Estadio)	1,50	0,70	1,05					-													1,40	0,70	0,98											5,26			5,26				
CT-24	Av. Emiliano Ortega y Manesio Calizuma	1,80	0,70	1,26	1,70	1,00	1,70		-													2,20	1,00	2,20	1,40	0,70	1,05	1,00	0,40	0,40	1,40	1,40	1,96	1,00	0,30	0,30	0,24	8,57			8,57	
	24 de Mayo y Miguel Ríos	2,30	0,50	1,15	2,30	0,50	1,15	1,50	1,00	1,50	2,70											1,80	0,70	1,26	1,75	0,80	1,40	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44	1,00	0,30	0,30	0,24	11,00			11,00	
	18 de Noviembre y Mariscal	2,60	0,70	1,82	1,60	0,50	0,80	1,80	0,70	1,26												1,65	0,80	1,32	1,65	0,80	1,32	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44	1,00	0,30	0,30	0,24	8,36			8,36	
	24 de Mayo y Chacabuco	1,90	0,90	1,71	2,10	1,00	2,10	1,80	0,50	0,90												1,65	0,80	1,32	1,85	0,70	1,30	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44	1,00	0,30	0,30	0,24	9,17			9,17	
SUBTOTAL		0,00																																			52,30					
SEGUNDA ETAPA																																										
	Eduardo Kigman y Chacabuco	2,20	0,80	1,76	2,30	0,90	2,07															1,65	0,80	1,32	1,65	0,80	1,32	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44				9,31			9,31		
	Eduardo Kigman y Saraguro	2,10	0,90	1,89	2,30	0,50	1,15	2,10	0,80	1,68	1,90	0,50	0,95									1,65	0,80	1,32	1,65	0,80	1,32	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44				10,15			10,15		
	18 de Noviembre y Chile	2,30	0,80	1,84	2,30	0,80	1,84															1,65	0,80	1,32	1,65	0,80	1,32	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44	1,96				8,68			8,68	
	Eduardo Kigman y Socorongo	2,35	0,70	1,65	2,25	0,70	1,58	2,15	0,80	1,72	2,30	0,20	0,46	0,80	0,20	0,16						1,40	0,80	1,12	1,45	0,80	1,16	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44				9,68			9,68		
	18 de Noviembre y Celica	2,20	0,80	1,76	2,05	1,00	2,05															1,65	0,80	1,32	1,65	0,80	1,32	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44				8,29			8,29		
	18 de Noviembre y Chacabuco	2,20	0,80	1,76	2,20	0,80	1,76															1,80	0,80	1,44	1,80	0,80	1,44	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44				7,84	0,40		8,24		
	18 de Noviembre y Mercedillo	2,20	0,80	1,76	1,08	0,80	0,86	2,20	0,80	1,76												1,80	0,75	1,35	1,80	0,75	1,35	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44				8,52	0,40		8,92		
	Bulwer y Chacabuco	2,20	0,90	1,98	2,20	0,90	1,98															1,65	0,80	1,32	1,65	0,80	1,32	1,00	0,40	0,40	1,20	1,20	1,44				8,04	0,40		8,44		
SUBTOTAL		1,20																																			71,73					
TERCERA ETAPA																																										
CT-22	Bernardo Valdivieso y Andrés Bello	2,25	0,70	1,58	1,80	0,90	1,62															2,10	0,70	1,47	1,40	0,70	0,98	1,00	0,40	0,40	1,45	1,44	2,09				5,65	2,49		8,13		
	Loreto y Olmedo	2,00	0,80	1,60	2,00	0,80	1,60															1,60	0,80	1,28	1,60	0,80	1,28	1,00	0,40	0,40	1,19	1,10	1,21				7,36	1,61		8,97		
	Asuay y Bernardo Valdivieso	2,10	1,50	3,15																		1,65	0,80	1,32	1,65	0,80	1,32	1,00	0,40	0,40	1,18	1,15	1,27				5,79	1,67		7,46		

[illegible]